Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Двухсекционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома №№36,37 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" города Актобе.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		№210066/00	07.06.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**1 410 000 000**								**169 200 000**	**1 410 000 000**
За отчетный месяц		**214 524 885**							**25 742 986**	**240 267 871**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Жантурин Б.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Акмади А.А.**

Технадзор : _____ **Батыров С.С**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Двухсекционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома №№36,37 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" города Актобе.

А К Т

выполненных работ за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы дома 36

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы**	м3 грунта	109	50,26	50,26	5478	5478	–	1450	7482
		НР - 72%, СП - 8%			–	18,47	–	2013		554	
8	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	м3 грунта	218	45,01	45,01	9812	9812	–	2596	13401
		НР - 72%, СП - 8%			–	16,54	–	3606		993	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	81,75	35,22	35,22	2879	2879	–	762	3932
		НР - 72%, СП - 8%			–	12,94	–	1058		291	
10	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	27,25	1248,72	–	34028	–	–	24500	63210
		НР - 72%, СП - 8%			1248,72	–	34028	–		4682	
11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	81,75	192,49	90,84	15736	7427	–	8455	26127
		НР - 72%, СП - 8%			101,65	42,00	8310	3434		1935	
12	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	м3 грунта	825	275,41	265,08	227213	218691	74	48963	298271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			10,24	72,19	8448	59557		22094	
13	4102-0101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1485	54,00	–	80190	–		–	86605
		СП - 8%			–	–	–	–		6415	
14	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	825	21,05	17,83	17366	14710	74	6041	25280
		НР - 72%, СП - 8%			3,13	7,04	2582	5808		1873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				392702	258997	148	92767	524308
							53368	75476	0	38837	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				392702				
		Накладные расходы	Тенге				92767				
		Сметная прибыль	Тенге				38837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				524308				

РАЗДЕЛ 5.Шахта лифта

65	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,6	5654,81	1744,26	42977	13256	23054	11478	58811
		НР - 93%, СП - 8%			877,20	746,72	6667	5675		4356	
66	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитная плита в шахте лифта из бетона В15.Устройство	м3	1,86	22388,69	1684,43	41643	3133	34764	4073	49373
		НР - 91%, СП - 8%			2013,75	392,45	3746	730		3657	
67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04932	222146,00	–	10956	–	10956	–	11832
		СП - 8%			–	–	–	–		876	
68	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01856	900707,47	1327,47	16717	25	12154	4140	22525
		НР - 91%, СП - 8%			244530,00	570,24	4538	11		1669	
69	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02712	727807,47	1327,47	19738	36	17759	1782	23241
		НР - 91%, СП - 8%			71630,00	570,24	1943	15		1722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				132031	16450	98687	21473	165782
							16894	6431	–	12280	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				132031				
		Накладные расходы	Тенге				21473				
		Сметная прибыль	Тенге				12280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				165782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Вход в техподполье(2шт)									
82	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,26	5654,81	1744,26	7125	2198	3822	1903	9750
		НР - 93%, СП - 8%			877,20	746,72	1105	941		722	
83	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	11	1812,40	1031,59	19936	11347	4139	8622	30843
		НР - 118%, СП - 8%			404,59	259,68	4450	2856		2285	
84	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	2053,40	1011,54	10267	5058	2869	4264	15693
		НР - 118%, СП - 8%			468,06	254,63	2340	1273		1162	
85	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	2637,98	1288,58	13190	6443	3185	6117	20851
		НР - 118%, СП - 8%			712,39	324,37	3562	1622		1545	
86	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,225	26342,00	–	84953	–	84953	–	91749
		СП - 8%			–	–	–	–		6796	
87	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,715	23613,00	–	64109	–	64109	–	69238
		СП - 8%			–	–	–	–		5129	
88	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	5,94	270,00	–	1604	–	–	–	1732
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
89	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	3,225	2634,20	–	8495	–	–	–	9175
		СП - 8%			–	–	–	–		680	
90	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	2,715	2361,30	–	6411	–	–	–	6924
		СП - 8%			–	–	–	–		513	
91	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделки между блоками из бетона В15.Устройство	м3	1,34	24839,85	1340,44	33285	1796	27155	4317	40611
		НР - 91%, СП - 8%			3234,54	306,12	4334	410		3008	
92	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,05	876,17	19,84	14063	318	9240	4230	19756
		НР - 93%, СП - 8%			280,69	2,69	4505	43		1463	
93	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе 50	м3 кладки	2,41	30121,42	1574,68	72593	3795	52381	16102	95791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%, СП - 8%			6812,16	372,15	16417	897		7096	
94	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	10,8	1418,22	53,69	15317	580	332	17293	35219
		НР - 118%, СП - 8%			1333,80	23,16	14405	250		2609	
95	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	10,8	3111,00	–	33599	–	33599	–	36287
		СП - 8%			–	–	–	–		2688	
96	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,63	225,79	31,90	1045	148	555	373	1532
		НР - 94%, СП - 8%			73,96	11,83	342	55		114	
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В15	м3 подстилающего слоя	0,37	24375,55	7,20	9019	3	7618	1314	11159
		НР - 94%, СП - 8%			3777,12	–	1398	–		827	
98	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,63	734,95	29,15	3403	135	1656	1577	5379
		НР - 94%, СП - 8%			348,17	14,29	1612	66		398	
99	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм	м2 стяжки	9,26	97,93	4,94	907	46	821	58	1042
		НР - 94%, СП - 8%			4,30	2,36	40	22		77	
100	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	4,63	153,38	3,61	710	17	80	582	1395
		НР - 94%, СП - 8%			132,40	1,26	613	6		103	
101	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стальная труба для отвода вод.Прокладка	м трубопровода	3,2	2869,99	39,58	9184	127	6633	2422	12534
		НР - 98%, СП - 8%			757,61	14,65	2424	47		928	
102	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Дренаж из щебня.Устройство	м3 основания	0,2	5642,51	1744,26	1129	349	605	302	1545
		НР - 93%, СП - 8%			877,20	746,72	175	149		114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				410344	32360	303752	69476	518205
							57722	8637	–	38385	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				410344				
		Накладные расходы	Тенге				69476				
		Сметная прибыль	Тенге				38385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				518205				

РАЗДЕЛ 8.Пандус

103	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	1812,40	1031,59	21749	12379	4515	9406	33647
		НР - 118%, СП - 8%			404,59	259,68	4855	3116		2492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2053,40	1011,54	24641	12139	6885	10233	37664
		НР - 118%; СП - 8%			468,06	254,63	5617	3056		2790	
105	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,752	26342,00	–	46151	–	46151	–	49843
		СП - 8%			–	–	–	–		3692	
106	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,872	24957,00	–	121591	–	121591	–	131318
		СП - 8%			–	–	–	–		9727	
107	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	6,624	270,00	–	1788	–	–	–	1931
		СП - 8%			–	–	–	–		143	
108	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	1,752	2634,20	–	4615	–	–	–	4984
		СП - 8%			–	–	–	–		369	
109	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	4,872	2495,70	–	12159	–	–	–	13132
		СП - 8%			–	–	–	–		973	
110	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки пандуса из бетона В15.Устройство	м3	1,2	24628,33	1291,78	29554	1550	23711	4252	36510
		НР - 91%; СП - 8%			3577,14	316,19	4293	379		2704	
111	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8,2	225,79	31,90	1851	262	983	661	2713
		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	606	97		201	
112	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Подсыпка песчано-гравийной смесью.Устройство	м3 подстилающего слоя	8,37	5678,72	997,06	47531	8346	13358	27450	80979
		НР - 94%; СП - 8%			3085,68	403,20	25827	3375		5998	
113	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пандус из бетона В15.Устройство	м3	0,84	23048,44	1684,43	19361	1415	16254	1839	22896
		НР - 91%; СП - 8%			2013,75	392,45	1692	330		1696	
114	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0142	297042,00	–	4218	–	4218	–	4555
		СП - 8%			–	–	–	–		337	
115	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение пандуса.Установка	т конструкций	0,0608	74849,38	25946,69	4551	1577	686	1933	7003
		НР - 69%; СП - 8%			37627,80	8458,38	2288	514		519	
116	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость ограждения пандуса	т	0,0608	582041,00	–	35388	–	35388	–	38219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2831	
117	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	2,65	296,02	1,01	784	3	500	195	1057
		НР - 69%, СП - 8%			106,15	0,40	281	1		78	
118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	5,3	79,50	1,71	421	9	273	97	560
		НР - 69%, СП - 8%			26,31	0,27	139	1		41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				376353	37680	274513	56066	467011
							45598	10869	–	34591	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				376353				
		Накладные расходы	Тенге				56066				
		Сметная прибыль	Тенге				34591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				467011				

РАЗДЕЛ 9.Крыльцо

119	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1812,40	1031,59	7250	4127	1505	3135	11216
		НР - 118%, СП - 8%			404,59	259,68	1618	1039		831	
120	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,584	26342,00	–	15384	–	15384	–	16615
		СП - 8%			–	–	–	–		1231	
121	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,584	270,00	–	158	–	–	–	171
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
122	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	0,584	2634,20	–	1538	–	–	–	1661
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
123	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2281,15	1302,48	2281	1302	29	1464	4045
		НР - 118%, СП - 8%			950,40	290,30	950	290		300	
124	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,173	86685,00	–	14997	–	14997	–	16197
		СП - 8%			–	–	–	–		1200	
125	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,173	270,00	–	47	–	–	–	51
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
126	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	0,173	8668,50	–	1500	–	–	–	1620
		СП - 8%			–	–	–	–		120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо из бетона В15.Устройство	м3	0,35	23048,44	1684,43	8067	589	6773	766	9540
		НР - 91%, СП - 8%			2013,75	392,45	705	137		707	
128	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0052	297042,00	–	1545	–	1545	–	1669
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
129	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение крыльца.Установка	т конструкций	0,0291	74849,38	25946,69	2178	755	328	925	3352
		НР - 69%, СП - 8%			37627,80	8458,38	1095	246		248	
130	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость ограждения крыльца	т	0,0291	582041,00	–	16937	–	16937	–	18292
		СП - 8%			–	–	–	–		1355	
131	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	1,3	296,02	1,01	385	2	245	96	519
		НР - 69%, СП - 8%			106,15	0,40	138	1		38	
132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,6	79,50	1,71	207	5	134	48	275
		НР - 69%, СП - 8%			26,31	0,27	68	1		20	
133	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,8	4643,11	74,41	59432	952	42619	15324	80737
		НР - 94%, СП - 8%			1239,14	34,48	15861	441		5980	
134	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное боковых поверхностей пандуса и площадки	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,5	3056,79	34,82	32096	365	16553	12281	47928
		НР - 80%, СП - 8%			1445,55	16,51	15178	173		3550	
135	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,5	542,74	6,49	5699	68	2688	2376	8721
		НР - 80%, СП - 8%			280,31	2,54	2943	27		646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				169701	8165	119737	36415	222609
							38556	2355	–	16490	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				169701				
		Накладные расходы	Тенге				36415				
		Сметная прибыль	Тенге				16490				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				222609				

РАЗДЕЛ 10.Подкрановые пути

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1146-0801-0104 РСНБ РК 2015	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка	звено длиной 12,5 м	4	620730,97	55707,84	2482924	222831	2176290	140069	2832832
		НР - 84%, СП - 8%			20950,80	20736,34	83803	82945		209839	
137	1146-0801-0201 РСНБ РК 2015	Пути подкрановые для башенных кранов. Устройство выключающей линейки весом до 5 кг	путь	1	8667,67	342,82	8668	343	338	6764	16667
		НР - 84%, СП - 8%			7987,20	65,28	7987	65		1235	
138	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость выключающей линейки	т	0,005	497991,00	–	2490	–	2490	–	2689
		СП - 8%			–	–	–	–		199	
139	1146-0801-0401 РСНБ РК 2015	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров	путь	1	2476,56	438,72	2477	439	–	1892	4719
		НР - 84%, СП - 8%			2037,84	215,04	2038	215		350	
140	2401-0107-1301 РСНБ РК 2015	Тупиковый упор безударного типа	шт.	4	434578,00	–	1738312	–	1738312	–	1877377
		СП - 8%			–	–	–	–		139065	
141	1146-0801-0502 РСНБ РК 2015	Кран башенный грузоподъемностью до 8 т. Испытание перед сдачей в эксплуатацию	кран	1	108246,96	47637,00	108247	47637	455	59449	181112
		НР - 84%, СП - 8%			60154,92	10617,60	60155	10618		13416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4343118	271250	3917885	208174	4915396
							153983	93843	–	364104	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4343118				
		Накладные расходы	Тенге				208174				
		Сметная прибыль	Тенге				364104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4915396				

РАЗДЕЛ 11.Стены выше отметки 0.000

142	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	12	7898,88	1723,93	94787	20687	33946	53009	159619
		НР - 118%, СП - 8%			3346,14	397,42	40154	4769		11824	
143	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	78	9682,52	1992,84	755237	155442	251458	454852	1306896
		НР - 118%, СП - 8%			4465,86	476,04	348337	37131		96807	
146	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	18	7898,88	1723,93	142180	31031	50918	79513	239429
		НР - 118%, СП - 8%			3346,14	397,42	60231	7154		17735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	10	9682,52	1992,84	96825	19928	32238	58314	167551
		НР - 118%; СП - 8%			4465,86	476,04	44659	4760		12411	
148	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	4	12609,37	2199,99	50437	8800	18357	30018	86892
		НР - 118%; СП - 8%			5819,94	539,88	23280	2160		6436	
151	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	18	6002,89	1680,19	108052	30243	29191	65447	187379
		НР - 118%; СП - 8%			2700,96	380,35	48617	6846		13880	
152	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	51	6771,91	1816,97	345367	92665	87943	219691	610263
		НР - 118%; СП - 8%			3230,56	420,00	164759	21420		45205	
153	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	55	7445,94	1940,87	409527	106748	100339	268404	732166
		НР - 118%; СП - 8%			3680,72	454,94	202440	25022		54234	
154	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	18	9017,44	2083,68	162314	37506	36629	114447	298902
		НР - 118%; СП - 8%			4898,80	489,48	88178	8811		22141	
157	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	7	6002,89	1680,19	42020	11761	11352	25452	72869
		НР - 118%; СП - 8%			2700,96	380,35	18907	2662		5398	
158	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	18	6771,91	1816,97	121894	32705	31039	77538	215386
		НР - 118%; СП - 8%			3230,56	420,00	58150	7560		15955	
159	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	2	7445,94	1940,87	14892	3882	3649	9760	26624
		НР - 118%; СП - 8%			3680,72	454,94	7361	910		1972	
161	1108-0201-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,2	90595,02	2488,80	742879	20408	654220	67983	875731
		НР - 93%; СП - 8%			8323,28	591,36	68251	4849		64869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1108-0201-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	22,44	89984,03	2006,40	2019242	45024	1790329	181114	2376384
		НР - 93%; СП - 8%			8194,69	483,84	183889	10857		176028	
163	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,07	366451,32	2236,92	25652	157	20793	4420	32478
		НР - 93%; СП - 8%			67172,40	725,76	4702	51		2406	
164	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе 50	м3 кладки	6,94	29420,62	1574,68	204179	10928	145974	46369	270592
		НР - 93%; СП - 8%			6812,16	372,15	47276	2583		20044	
165	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе 50	м3 кладки	3,56	32696,76	2532,60	116400	9017	76513	30578	158736
		НР - 93%; СП - 8%			8671,32	564,48	30870	2010		11758	
166	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе 50	м3 кладки	3,96	28427,63	1574,68	112573	6236	81993	24011	147511
		НР - 93%; СП - 8%			6147,70	372,15	24345	1474		10927	
167	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка внутренних стен из газоблоков	м3 кладки	42,2	23527,38	2653,20	992855	111965	700830	190665	1278202
		НР - 93%; СП - 8%			4266,84	591,36	180061	24955		94682	
168	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	565,34	240,60	10176	4331	2735	4809	16184
		НР - 118%; СП - 8%			172,78	53,63	3110	965		1199	
171	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические перемычки.Монтаж	т конструкций	0,7997	30309,77	10245,16	24239	8193	3582	10746	37783
		НР - 69%; СП - 8%			16482,90	2991,63	13181	2392		2799	
174	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,32069	763553,62	6394,26	1008418	8445	918315	98513	1195486
		НР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	81658	1828		88554	
175	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,31069	108371,00	–	142041	–	142041	–	153404
		СП - 8%			–	–	–	–		11363	
176	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство по оси 1с	м3	1,54	38934,25	3635,80	59959	5599	41470	12793	78572
		НР - 91%; СП - 8%			8370,04	758,88	12890	1169		5820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08432	222146,00	–	18731	–	18731	–	20230
		СП - 8%			–	–	–	–		1499	
178	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01096	243539,00	–	2669	–	2669	–	2883
		СП - 8%			–	–	–	–		214	
179	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09528	20097,72	1358,82	1915	130	27	1633	3832
		НР - 91%; СП - 8%			18450,90	384,00	1758	37		284	
180	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	2443,74	154,48	2,74	377509	6696	179761	229305	655359
		НР - 118%; СП - 8%			78,18	1,34	191052	3275		48545	
181	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	2443,74	672,11	198,43	1642462	484911	629410	891786	2736988
		НР - 118%; СП - 8%			216,12	93,14	528141	227610		202740	
182	1107-0516-0113 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Устройство солнцезащиты красками ПВХ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	м шва	2443,74	32,88	1,37	80350	3348	47017	37314	127077
		НР - 118%; СП - 8%			12,27	0,67	29985	1637		9413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9925780	1276786	6143471	3288485	14271407
							2506241	414898	–	1057141	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9925780				
		Накладные расходы	Тенге				3288485				
		Сметная прибыль	Тенге				1057141				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				14271406				

РАЗДЕЛ 12.Перегородки

183	1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	271,86	4070,55	241,93	1106620	65771	653600	375533	1600725
		НР - 93%; СП - 8%			1424,44	60,88	387248	16551		118572	
184	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	300,28	4576,00	108,98	1374081	32725	812918	498804	2022716
		НР - 93%; СП - 8%			1759,82	26,34	528439	7909		149831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,93	4484,02	108,98	62460	1518	36428	23139	92446
		НР - 93%, СП - 8%			1759,82	26,34	24513	367		6848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2543161	100014	1502946	897475	3715887
							940200	24827	0	275251	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2543161				
		Накладные расходы	Тенге				897475				
		Сметная прибыль	Тенге				275251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3715887				

РАЗДЕЛ 13.Перекрытие выше отметки 0.000

186	1107-0503-0103 РСНБ РК 2015	**Балки.Укладка**	шт. сборных конструкций	90	2858,39	1313,24	257255	118192	4439	195212	488664
		НР = 118%, СП - 8%			1495,83	342,32	134625	30809		36197	
188	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	112	2687,41	760,54	300990	85180	136463	115281	449572
		НР - 118%, СП - 8%			708,45	163,83	79346	18349		33302	
189	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	248	3592,05	898,07	890828	222721	455130	306810	1293449
		НР - 118%, СП - 8%			858,78	189,64	212977	47031		95811	
190	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	-0,12	5804,00	--	-696	--	-696	--	-752
		СП - 8%			--	--	--	--		-56	
191	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92**	м2	-0,12	5143,00	--	-617	--	-617	--	-667
		СП - 8%			--	--	--	--		-49	
192	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит перекрытия ПЛ20.31.22 ПБ 32.17.22**	м3	6,8	92304,00	--	627667	--	627667	--	677880
		СП - 8%			--	--	--	--		50213	
193	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки из бетона В30.Устройство**	м3	4,3	38994,48	2633,56	167676	11324	115859	39069	223284
		НР - 91%, СП - 8%			9416,87	567,42	40493	2440		16540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0344	900707,47	1327,47	30984	46	22527	7673	41750
		НР - 91%, СП - 8%			244530,00	570,24	8412	20		3093	
197	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,99008	763553,62	6394,26	3046640	25514	2774421	297630	3611811
		НР - 118%, СП - 8%			61829,60	1384,32	246705	5524		267542	
198	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	3,99008	108371,00	--	432409	--	432409	--	467002
		СП - 8%			--	--	--	--		34593	
199	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Металлический противопожарный люк.Установка	м2	1,92	3087,10	49,15	5927	95	1025	3344	10013
		НР - 69%, СП - 8%			2503,88	20,21	4807	39		742	
200	2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	Стоимость металлического противопожарного люка	м2	1,92	41834,00	--	80321	--	80321	--	86747
		СП - 8%			--	--	--	--		6426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5839384	463072	15100044	965017	7348753
							727365	104211	0	544352	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5839384				
		Накладные расходы	Тенге				965017				
		Сметная прибыль	Тенге				544352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7348753				

РАЗДЕЛ 14.Кровля

201	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	523,8	732,67	26,20	383773	13723	264342	99261	521677
		НР - 92%, СП - 8%			201,81	4,17	105708	2184		38643	
202	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	523,8	919,21	52,35	481482	27421	174577	263057	804103
		НР - 92%, СП - 8%			533,57	12,31	279484	6448		59563	
204	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	523,8	613,62	102,39	321414	53631	147880	122874	479831
		НР - 92%, СП - 8%			228,91	26,07	119903	13655		35543	
205	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 40мм	м2 стяжки	13095	16,98	1,51	222353	19773	191449	15059	256405
		НР - 92%, СП - 8%			0,85	0,40	11131	5238		18993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом по уклону 60-155мм	м3 утеплителя	61,92	11955,55	1726,14	740288	106883	475334	171456	984684
		НР - 92%; СП - 8%			2552,82	456,96	158071	28295		72940	
207	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	576	613,62	102,39	353445	58976	162617	135119	527649
		НР - 92%; СП - 8%			228,91	26,07	131852	15016		39085	
208	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 50мм	м2 стяжки	20160	16,98	1,51	342317	30442	294739	23184	394741
		НР - 92%; СП - 8%			0,85	0,40	17136	8064		29240	
209	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование стяжки сеткой диаметром 4Вр1	т	1,07712	312293,96	1405,00	336378	1513	319984	14133	378552
		НР - 91%; СП - 8%			13815,60	602,88	14881	649		28041	
210	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	576	358,32	14,69	206392	8462	114635	79356	308607
		НР - 92%; СП - 8%			144,61	5,14	83295	2961		22860	
212	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 до трех слоев	м2 кровли	576	119,13	6,95	68619	4003	26911	35987	112974
		НР - 92%; СП - 8%			65,46	2,45	37705	1411		8368	
214	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	135,4	1667,11	27,99	225727	3790	151926	65275	314282
		НР - 92%; СП - 8%			517,07	6,94	70011	940		23280	
217	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Нишу забить минплитой	м3 изоляции	0,2704	36802,33	1687,95	9951	456	5833	2949	13932
		НР - 76%; СП - 8%			13542,40	806,40	3662	218		1032	
218	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Обшивка ниши гипсокартоном	м2 стен (за вычетом проемов)	1,6	2173,61	14,42	3478	23	1895	1412	5281
		НР - 90%; СП - 8%			975,03	5,55	1560	9		391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3695617	329096	4194288	1029122	5102718
							1034399	85088	0	377979	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3695617				
		Накладные расходы	Тенге				1029122				
		Сметная прибыль	Тенге				377979				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5102718				

РАЗДЕЛ 15.Кровля над машинным отделением

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	89,8	732,67	26,20	65794	2352	45319	17017	89436
		НР - 92%, СП - 8%			201,81	4,17	18123	374		6625	
220	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	89,8	919,21	52,35	82545	4701	29929	45098	137855
		НР - 92%, СП - 8%			533,57	12,31	47915	1105		10211	
221	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	8,32446	26386,00	–	219649	–	219649	–	237221
		СП - 8%			–	–	–	–		17572	
222	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом по уклону 60-200мм	м3 утеплителя	11,674	11955,55	1726,14	139569	20151	89616	32325	185646
		НР - 92%, СП - 8%			2552,82	456,96	29802	5335		13752	
223	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	89,8	613,62	102,39	55103	9195	25352	21065	82262
		НР - 92%, СП - 8%			228,91	26,07	20556	2341		6093	
224	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 50мм	м2 стяжки	3143	16,98	1,51	53368	4746	45950	3614	61541
		НР - 92%, СП - 8%			0,85	0,40	2672	1257		4559	
225	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование стяжки сеткой диаметром 4ВрI	т	0,167926	312293,96	1405,00	52442	236	49886	2203	59017
		НР - 91%, СП - 8%			13815,60	602,88	2320	101		4372	
226	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	89,8	358,32	14,69	32177	1320	17871	12372	48113
		НР - 92%, СП - 8%			144,61	5,14	12986	462		3564	
227	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой	м2	206,54	876,00	–	180929	–	180929	–	195403
		СП - 8%			–	–	–	–		14474	
228	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 до трех слоев	м2 кровли	89,8	119,13	6,95	10698	624	4196	5610	17613
		НР - 92%, СП - 8%			65,46	2,45	5878	220		1305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой**	м2	103,27	1059,00	–	109363	–	109363	–	118112
		СП - 8%			–	–	–	–		8749	
230	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	40,92	1667,11	27,99	68218	1145	45914	19727	94981
		НР - 92%, СП - 8%			517,07	6,94	21159	284		7036	
231	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой**	м2	26,598	876,00	–	23300	–	23300	–	25164
		СП - 8%			–	–	–	–		1864	
232	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой**	м2	34,782	1059,00	–	36834	–	36834	–	39781
		СП - 8%			–	–	–	–		2947	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				1129989	44470	924108	159031	1392145
							161411	11479	–	103123	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1129989				
		Накладные расходы	Тенге				159031				
		Сметная прибыль	Тенге				103123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1392143				

РАЗДЕЛ 16.Элементы парапета на отметке 32,04м

233	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,20084	76542,62	6394,26	15373	1284	1671	14981	32782
		НР - 118%, СП - 8%			61829,60	1384,32	12418	278		2428	
234	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,19444	250617,00	–	48730	–	48730	–	52628
		СП - 8%			–	–	–	–		3898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	230016,00	–	1472	–	1472	–	1590
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
236	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	32,6	1134,00	13,98	36968	455	865	32905	75463
		НР - 92%; СП - 8%			1093,50	3,63	35648	118		5590	
237	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,186	333759,00	–	62079	–	62079	–	67045
		СП - 8%			–	–	–	–		4966	
238	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Слив из оцинкованной стали толщиной 1,5мм	м2 покрытия	2,68	1134,00	13,98	3039	38	70	2705	6204
		НР - 92%; СП - 8%			1093,50	3,63	2931	10		460	
239	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,032	312333,00	–	9995	–	9995	–	10795
		СП - 8%			–	–	–	–		800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				177656	1777	124882	50591	246507
							50997	406	–	18260	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				177656				
		Накладные расходы	Тенге				50591				
		Сметная прибыль	Тенге				18260				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				246507				

РАЗДЕЛ 17.Кровля над входом

240	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	61,24	732,67	26,20	44869	1604	30906	11605	60992
		НР - 92%; СП - 8%			201,81	4,17	12359	255		4518	
241	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	61,24	919,21	52,35	56292	3206	20410	30755	94011
		НР - 92%; СП - 8%			533,57	12,31	32676	754		6964	
242	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	3,15386	26386,00	–	83218	–	83218	–	89875
		СП - 8%			–	–	–	–		6657	
243	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом по уклону 40-100мм	м3 утеплителя	4,2868	11955,55	1726,14	51251	7400	32908	11870	68171
		НР - 92%; СП - 8%			2552,82	456,96	10943	1959		5050	
244	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	61,24	598,28	102,39	36639	6271	16350	14366	55085
		НР - 92%; СП - 8%			228,91	26,07	14018	1597		4080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм**	м2 стяжки	918,6	15,96	1,51	14661	1387	12493	1056	16975
		НР - 92%, СП - 8%			0,85	0,40	781	367		1257	
246	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	61,24	358,32	14,69	21944	900	12188	8437	32811
		НР - 92%, СП - 8%			144,61	5,14	8856	315		2430	
247	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой**	м2	70,426	876,00	–	61693	–	61693	–	66628
		СП - 8%			–	–	–	–		4935	
248	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой**	м2	70,426	1059,00	–	74581	–	74581	–	80547
		СП - 8%			–	–	–	–		5966	
249	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	46,48	1667,11	27,99	77487	1301	52153	22408	107886
		НР - 92%, СП - 8%			517,07	6,94	24033	323		7992	
250	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой**	м2	30,212	876,00	–	26466	–	26466	–	28583
		СП - 8%			–	–	–	–		2117	
251	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой**	м2	39,508	1059,00	–	41839	–	41839	–	45186
		СП - 8%			–	–	–	–		3347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Укладка минплиты между наружной стеной и парапетом	м2 утепляемого покрытия	6,4	471,86	134,36	3020	860	–	2238	5679
		НР - 92%, СП - 85%			337,50	42,60	2160	273		421	
253	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,3296	15335,00	–	5054	–	5054	–	5458
		СП - 8%			–	–	–	–		404	
254	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0128	81816,00	–	1047	–	1047	–	1131
		СП - 8%			–	–	–	–		84	
255	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	Жгут паронзоловый, диаметр 40 мм	м	48	122,00	–	5856	–	5856	–	6324
		СП - 8%			–	–	–	–		468	
256	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,001	299425,32	2236,92	299	3	229	63	391
		НР - 93%, СП - 85%			67172,40	725,76	67	1		29	
257	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04588	76542,62	6394,26	3512	294	381	3422	7489
		НР - 118%, СП - 85%			61829,60	1384,32	2837	64		555	
258	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,026	687011,00	–	17862	–	17862	–	19291
		СП - 8%			–	–	–	–		1429	
259	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01988	277824,00	–	5523	–	5523	–	5965
		СП - 8%			–	–	–	–		442	
260	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных досок и пробок	м3	0,08	63434,79	1341,71	5075	107	694	3887	9679
		НР - 70%, СП - 85%			53430,00	551,04	4274	44		717	
261	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доска 29х120мм	м3	0,06	50384,00	–	3023	–	3023	–	3265
		СП - 8%			–	–	–	–		242	
262	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Деревянная пробка 65х65х120мм	м3	0,02	53013,00	–	1060	–	1060	–	1145
		СП - 8%			–	–	–	–		85	
263	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Костыль	т	0,034	233975,00	–	7955	–	7955	–	8591
		СП - 8%			–	–	–	–		636	
264	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбель ДГШ4,5х60	кг	2,6	1230,00	–	3198	–	3198	–	3454
		СП - 8%			–	–	–	–		256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирорование деревянных досок	м2 покрытия по фермам	2,16	67,10	2,10	145	5	38	93	257
		НР - 90%, СП - 8%			47,11	0,92	102	2		19	
266	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,12	3036,43	13,98	18583	85	11806	6177	26741
		НР - 92%, СП - 8%			1093,50	3,63	6692	22		1981	
267	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Пластиковые водосточные трубы.Устройство	м желобов	9,6	3597,85	149,00	34539	1430	25009	7870	45802
		НР - 92%, СП - 8%			843,75	47,31	8100	454		3393	
268	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Стоимость пластиковых водосточных труб	м	9,6	717,00	–	6883	–	6883	–	7434
		СП - 8%			–	–	–	–		551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				713574	24853	560823	124247	904846
							127898	6430	–	67025	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				713574				
		Накладные расходы	Тенге				124247				
		Сметная прибыль	Тенге				67025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				904846				

РАЗДЕЛ 18.Парапет

269	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	36	7898,88	1723,93	284360	62061	101838	159026	478857
		НР - 118%, СП - 8%			3346,14	397,42	120461	14307		35471	
270	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	8	9682,52	1992,84	77460	15942	25791	46652	134040
		НР - 118%, СП - 8%			4465,86	476,04	35727	3808		9929	
272	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Контрофорсы.Установка	шт. сборных конструкций	16	3244,60	1483,91	51914	23742	3382	35436	94338
		НР - 118%, СП - 8%			1549,38	327,53	24790	5240		6988	
275	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлическое ограждение парапета.Монтаж	т конструкций	0,83124	74849,38	25946,69	62218	21568	9372	26433	95743
		НР - 69%, СП - 8%			37627,80	8458,38	31278	7031		7092	
277	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	35,09	79,50	1,71	2790	60	1807	644	3708
		НР - 69%, СП - 8%			26,31	0,27	923	9		275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				478742	123373	142190	268191	806686
							213179	30395	0	59755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге				478742				
		Накладные расходы	Тенге				268191				
		Сметная прибыль	Тенге				59755				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				806688				

РАЗДЕЛ 19.Лестницы

278	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	5970,56	2822,85	71647	33874	1369	51866	133394
		НР - 118%; СП - 8%			3033,60	629,26	36403	7551		9881	
280	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	12	5599,25	2800,94	67191	33611	976	47370	123726
		НР - 118%; СП - 8%			2717,00	628,32	32604	7540		9165	
282	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	181,2	13511,08	84,80	2448208	15365	2298132	166871	2824285
		НР - 118%; СП - 8%			743,44	37,00	134711	6704		209206	
283	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Защитное ограждение ОМЗ.Монтаж	т конструкций	0,06688	58743,42	2501,64	3929	167	256	2442	6880
		НР - 69%; СП - 8%			52425,00	485,76	3506	32		510	
284	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Стоимость защитного ограждения ОМЗ	т	0,06688	540085,00	–	36121	–	36121	–	39011
		СП - 8%			–	–	–	–		2890	
285	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	177,41	79,50	1,71	14104	303	9133	3254	18746
		НР - 69%; СП - 8%			26,31	0,27	4668	48		1389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2641200	83320	4651799	271803	3146041
							211892	21875	0	233041	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2641200				
		Накладные расходы	Тенге				271803				
		Сметная прибыль	Тенге				233041				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3146043				

РАЗДЕЛ 20.Металлические лестницы и площадки

286	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические площадки.Монтаж	т конструкций	0,3597	78447,05	23884,05	28217	8591	3394	13282	44819
		НР - 69%; СП - 8%			45126,30	8386,83	16232	3017		3320	
287	2106-0304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,3597	499698,00	–	179741	–	179741	–	194120
		СП - 8%			–	–	–	–		14379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические лестницы.Монтаж	т конструкций	0,43776	75662,42	25946,69	33122	11359	5291	13921	50806
		НР - 69%, СП - 8%			37627,80	8458,38	16472	3703		3763	
289	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,43776	582041,00	–	254794	–	254794	–	275178
		СП - 8%			–	–	–	–		20384	
290	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	38,78	79,50	1,71	3083	66	1997	711	4098
		НР - 69%, СП - 8%			26,31	0,27	1020	10		304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				498957	20016	445217	27914	569021
							33724	6730	–	42150	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				498957				
		Накладные расходы	Тенге				27914				
		Сметная прибыль	Тенге				42150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				569021				

РАЗДЕЛ 21.Окна

291	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	69,5	2974,38	174,74	206719	12144	104223	86514	316692
		НР - 90%, СП - 8%			1300,04	83,08	90353	5774		23459	
292	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	297,6	2250,80	171,61	669838	51071	334711	277903	1023560
		НР - 90%, СП - 8%			954,49	83,08	284056	24725		75819	
295	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	401,4	1023,87	6,30	410981	2528	312446	87533	538395
		НР - 90%, СП - 8%			239,18	3,12	96007	1252		39881	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1287538	65744	751379	451950	1878647
							470416	31751	0	139159	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1287538				
		Накладные расходы	Тенге				451950				
		Сметная прибыль	Тенге				139159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1878647				

РАЗДЕЛ 22.Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	148,8	**3698,80**	**180,55**	550381	26866	299541	213064	824521
		НР - 90%, СП - 8%			**1505,20**	**85,78**	223974	12764		61076	
301	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	243,414	**3087,10**	**49,15**	**751443**	**11963**	**130001**	**423935**	**1269408**
		НР - 69%, СП - 8%			**2503,88**	**20,21**	**609479**	**4919**		**94030**	
302	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	7,2	**2805,93**	**51,77**	**20203**	**373**	**3074**	**11669**	**34421**
		НР - 69%, СП - 8%			**2327,25**	**21,53**	**16756**	**155**		**2550**	
307	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	777,84	**1684,00**	**77,13**	**1309883**	**59995**	**363049**	**822461**	**2302931**
		НР - 90%, СП - 8%			**1140,13**	**34,72**	**886839**	**27007**		**170587**	
311	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Металлический люк.Установка**	м2	2,6	**3087,10**	**49,15**	**8026**	**128**	**1388**	**4528**	**13559**
		НР - 69%, СП - 8%			**2503,88**	**20,21**	**6510**	**53**		**1004**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**2639936**	**99325**	**2106928**	**1475657**	**4444840**
							1743558	**44898**		**329247**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2639936**				
		Накладные расходы	Тенге				**1475657**				
		Сметная прибыль	Тенге				**329247**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4444840**				

РАЗДЕЛ 26.Лоджии

340	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	**Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	31	**3244,60**	**1483,91**	100583	46001	6551	68657	182779
		НР - 118%, СП - 8%			**1549,38**	**327,53**	48031	10153		13539	
344	ТПРАЙСЛИСТ	**Стенка лоджий СЛЧ1**	**шт**	2	**29553,57**	**–**	**59107**	**–**	**–**	**–**	**63836**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**4729**	
345	ТПРАЙСЛИСТ	**Стенка лоджий СЛЧ1л**	**шт**	4	**27678,57**	**–**	**110714**	**–**	**–**	**–**	**119571**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**8857**	
346	ТПРАЙСЛИСТ	**Стенка лоджий СЛЧ1пр**	**шт**	4	**27678,57**	**–**	**110714**	**–**	**–**	**–**	**119571**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**8857**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	66	2864,83	1418,95	189079	93651	14570	119822	333613
		НР - 118%; СП - 8%			1225,13	313,42	80859	20686		24712	
350	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки СМ1.Монтаж	т конструкций	8,9919	24731,34	11446,18	222382	102923	13778	93033	340649
		НР - 69%; СП - 8%			11752,95	3241,76	105681	29150		25233	
352	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	8,9919	2992,81	396,04	26911	3561	2469	14416	44634
		НР - 69%; СП - 8%			2322,22	1,34	20881	12		3306	
353	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Швеллер.Монтаж	т конструкций	6,5498	30309,77	10245,16	198523	67104	23459	88012	309458
		НР - 69%; СП - 8%			16482,90	2991,63	107960	19595		22923	
354	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	6,5498	13165,32	1489,93	86230	9758	11482	44862	141579
		НР - 69%; СП - 8%			9922,50	4,03	64990	26		10487	
356	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,4974	763553,62	6394,26	2670452	22364	2431845	260880	3165838
		НР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	216243	4842		234507	
358	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,018	309583,00	–	5572	–	5572	–	6018
		СП - 8%			–	–	–	–		446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3780266	345362	2509725	689683	4827546
							644644	84464	0	357596	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3780266				
		Накладные расходы	Тенге				689683				
		Сметная прибыль	Тенге				357596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4827545				

РАЗДЕЛ 27.Вентканалы

359	1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка	шт.	48	4968,14	2520,54	238471	120986	5695	163732	434379
		НР - 118%; СП - 8%			2328,96	561,79	111790	26966		32176	
361	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Вентканалы из керамического кирпича.Кладка	м3 кладки	9,91	30121,42	1574,68	298503	15605	215390	66213	393893
		НР - 93%; СП - 8%			6812,16	372,15	67509	3688		29177	
362	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Утепление вентканалов минплитой	м3 изоляции	10,4	43276,92	2448,22	448349	25363	143952	219367	721134
		НР - 76%; СП - 8%			26933,76	927,36	279034	9607		53417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	207,2	3056,79	34,82	633367	7215	326634	242351	945776
		НР - 80%, СП - 8%			1445,55	16,51	299518	3421		70057	
364	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	207,2	542,74	6,49	112456	1344	53032	46885	172088
		НР - 80%, СП - 8%			280,31	2,54	58080	526		12747	
365	1120-0701-0208 РСНБ РК 2015	Зонты металлические.Установка	зонт	12	4511,89	218,96	54143	2628	5895	45443	107552
		НР - 98%, СП - 8%			3801,67	62,50	45620	750		7967	
370	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	173,8	79,50	1,71	13817	297	8947	3188	18365
		НР - 69%, СП - 8%			26,31	0,27	4573	47		1360	
371	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки вентшахт.Установка	т конструкций	0,8483	25544,39	11446,18	21669	9710	1989	8777	32881
		НР - 69%, СП - 8%			11752,95	3241,76	9970	2750		2436	
372	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,8483	2992,81	396,04	2539	336	233	1360	4211
		НР - 69%, СП - 8%			2322,22	1,34	1970	1		312	
376	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	52,62	79,50	1,71	4183	90	2709	965	5560
		НР - 69%, СП - 8%			26,31	0,27	1384	14		412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1827497	183574	764475	798281	2835839
							879448	47770	0	210062	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1827497				
		Накладные расходы	Тенге				798281				
		Сметная прибыль	Тенге				210062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2835839				

РАЗДЕЛ 28.Шахта лифта

377	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка стенки лифта	шт. сборных конструкций	20	6002,89	1680,19	120058	33604	32435	72719	208199
		НР - 118%, СП - 8%			2700,96	380,35	54019	7607		15422	
378	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка стенки лифта	шт. сборных конструкций	6	6771,91	1816,97	40631	10902	10346	25846	71796
		НР - 118%, СП - 8%			3230,56	420,00	19383	2520		5318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2002	76542,62	6394,26	15324	1280	1666	14933	32678
		НР - 118%, СП - 8%			61829,60	1384,32	12378	277		2421	
381	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01072	230016,00	–	2466	–	2466	–	2663
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
382	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0248	255067,00	–	6326	–	6326	–	6832
		СП - 8%			–	–	–	–		506	
383	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,16468	687011,00	–	113137	–	113137	–	122188
		СП - 8%			–	–	–	–		9051	
384	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2002	108371,00	–	21696	–	21696	–	23432
		СП - 8%			–	–	–	–		1736	
385	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монорельс.Укладка	т конструкций	0,16	31122,81	10245,16	4980	1640	703	2150	7700
		НР - 69%, СП - 8%			16482,90	2991,63	2637	479		570	
386	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,16	13165,32	1489,93	2106	239	279	1096	3458
		НР - 69%, СП - 8%			9922,50	4,03	1588	1		256	
387	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,16	334237,00	–	53478	–	53478	–	57756
		СП - 8%			–	–	–	–		4278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				380202	47665	242532	116744	536701
							90006	10884	0	39755	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				380202				
		Накладные расходы	Тенге				116744				
		Сметная прибыль	Тенге				39755				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				536701				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на отопление дома 36

ОТДЕЛ 1.Отопление ниже отметки 0.00 блока А

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	27	100,11	1,10	2703	30	372	2255	5355
		НР - 98%, СП - 8%			85,22	--	2301	--		397	
4	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	29	89,86	1,10	2606	32	103	2422	5430
		НР - 98%, СП - 8%			85,22	--	2471	--		402	
7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35,5	87,56	1,10	3108	39	44	2965	6559
		НР - 98%, СП - 8%			85,22	--	3025	--		486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8417	101	519	7642	17344
							7797	#ЗНАЧ!	0	1285	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8417				
		Накладные расходы	Тенге				7642				
		Сметная прибыль	Тенге				1285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17344				

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

14	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	5	629,13	68,55	3146	343	1330	1247	4744
		НР - 76%, СП - 8%			294,56	33,60	1473	168		351	
15	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	5,5	280,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,5	100,60	2,41	4175	100	2207	1297	5910
		НР - 69%, СП - 8%			45,02	0,27	1868	11		438	
17	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 за два раза	м2	83	230,98	2,41	19171	200	17557	991	21775
		НР - 69%, СП - 8%			17,04	0,27	1414	22		1613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,9	46962,50	1145,64	89229	2177	37985	38086	137500
		НР - 76%; СП - 8%			25824,50	551,04	49067	1047		10185	
19	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	76,5	540,86	27,41	41376	2096	11219	21694	68115
		НР - 76%; СП - 8%			366,81	6,32	28061	483		5046	
20	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,087975	460528,00	–	40515	–	40515	–	43756
		СП - 8%			–	–	–	–		3241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				199152	4916	112353	63315	283463
							81883	1731	–	20997	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				199152				
		Накладные расходы	Тенге				63315				
		Сметная прибыль	Тенге				20997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				283464				

ОТДЕЛ 2.Отопление выше отметки 0.00 блока А

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

21	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	716,67	1175,44	12,42	842403	8901	9094	808010	1782446
		НР - 98%; СП - 8%			1150,33	0,13	824407	93		132033	
24	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2069,66	18,24	37254	328	29741	7167	47975
		НР - 98%; СП - 8%			399,17	7,12	7185	128		3554	
25	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1849,44	39,58	33290	713	18940	13623	50666
		НР - 98%; СП - 8%			757,61	14,65	13637	264		3753	
26	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2186	87,56	1,10	191406	2405	2710	182565	403889
		НР - 98%; СП - 8%			85,22	–	186291	–		29918	
27	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2444,72	300,92	4889	602	141	4330	9957
		НР - 98%; СП - 8%			2072,85	136,45	4146	273		738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3259,00	–	6518	–	6518	–	7039
		СП - 8%			–	–	–	–		521	
29	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	189,1	1028,09	16,29	194411	3081	61457	128317	348547
		НР - 98%, СП - 8%			686,79	5,62	129873	1063		25818	
31	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	144	288,85	–	41595	–	15823	25257	72200
		НР - 98%, СП - 8%			178,97	–	25772	–		5348	
32	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терморегулирующий клапан диаметром 15мм.Установка	шт.	140	471,40	0,55	65996	77	2643	62047	138287
		НР - 98%, СП - 8%			451,97	0,27	63276	38		10243	
35	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	180	422,02	4,44	75964	799	1257	72500	160342
		НР - 98%, СП - 8%			410,60	0,40	73908	72		11877	
38	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 57 мм. Установка	шт.	9	9808,97	213,97	88281	1926	887	84352	186443
		НР - 98%, СП - 8%			9496,44	67,24	85468	605		13811	
39	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (гребенка)	м	18	1023,00	–	18414	–	18414	–	19887
		СП - 8%			–	–	–	–		1473	
40	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Теплосчетчик ультразвуковой .Установка	шт.	36	487,71	1,13	17558	41	256	16936	37253
		НР - 98%, СП - 8%			479,49	0,56	17261	20		2759	
42	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	36	611,71	2,25	22022	81	2539	19035	44341
		НР - 98%, СП - 8%			538,95	0,59	19402	21		3285	
44	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	36	1172,34	152,11	42204	5476	519	37264	85825
		НР - 98%, СП - 8%			1005,80	50,43	36209	1815		6357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1682205	24430	170939	1461403	3395097
							1486835	4392	0	251488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1682205				
		Накладные расходы	Тенге				1461403				
		Сметная прибыль	Тенге				251488				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3395097				

РАЗДЕЛ 4.Строительные работы

46	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	55	577,16	1,04	31744	58	7515	19360	55192
		НР - 80%, СП - 8%			439,48	0,52	24171	29		4088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				31744	58	7515	19360	55192
							24171	29	–	4088	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				31744				
		Накладные расходы	Тенге				19360				
		Сметная прибыль	Тенге				4088				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				55192				

ОТДЕЛ 3.Отопление ниже отметки 0.00 блока Б

РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы

50	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	41	100,11	1,10	4105	45	566	3424	8131
		НР - 98%, СП - 8%			85,22	–	3494	–		602	
53	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	22	89,86	1,10	1977	24	78	1837	4119
		НР - 98%, СП - 8%			85,22	–	1875	–		305	
56	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	87,56	1,10	3065	38	44	2923	6467
		НР - 98%, СП - 8%			85,22	–	2983	–		479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9147	107	688	8184	18717
							8352	0	0	1386	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9147				
		Накладные расходы	Тенге				8184				
		Сметная прибыль	Тенге				1386				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				18717				

РАЗДЕЛ 6.Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	5	629,13	68,55	3146	343	1330	1247	4744
		НР - 76%, СП - 8%			294,56	33,60	1473	168		351	
71	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	5,5	280,00	–	1540	–	1540	–	1663
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,6	100,60	2,41	4587	110	2424	1425	6493
		НР - 69%, СП - 8%			45,02	0,27	2053	12		481	
73	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 за два раза	м2	91,2	230,98	2,41	21065	220	19291	1089	23927
		НР - 69%, СП - 8%			17,04	0,27	1554	25		1772	
74	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	3	46962,50	1145,64	140888	3437	59977	60136	217106
		НР - 76%, СП - 8%			25824,50	551,04	77474	1653		16082	
75	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	79	540,86	27,41	42728	2165	11585	22403	70341
		НР - 76%, СП - 8%			366,81	6,32	28978	499		5210	
76	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,09085	460528,00	–	41839	–	41839	–	45186
		СП - 8%			–	–	–	–		3347	
77	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	2053,40	1011,54	2053	1012	573	853	3138
		НР - 118%, СП - 8%			468,06	254,63	468	255		232	
78	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,398	24957,00	–	9933	–	9933	–	10728
		СП - 8%			–	–	–	–		795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				267779	7287	148492	87153	383326
							112000	2612	–	28393	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				267779				
		Накладные расходы	Тенге				87153				
		Сметная прибыль	Тенге				28393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				383326				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 4.Отопление выше отметки 0.00 блока Б									
		РАЗДЕЛ 7.Сантехнические работы									
79	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	720	1175,44	12,42	846317	8942	9137	811765	1790728
		НР - 98%, СП - 8%			1150,33	0,13	828238	94		132647	
82	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2069,66	18,24	37254	328	29741	7167	47975
		НР - 98%, СП - 8%			399,17	7,12	7185	128		3554	
83	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1849,44	39,58	33290	713	18940	13623	50666
		НР - 98%, СП - 8%			757,61	14,65	13637	264		3753	
84	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2196	87,56	1,10	192282	2416	2723	183400	405737
		НР - 98%, СП - 8%			85,22	--	187143	--		30055	
85	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2444,72	300,92	4889	602	141	4330	9957
		НР - 98%, СП - 8%			2072,85	136,45	4146	273		738	
86	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3259,00	--	6518	--	6518	--	7039
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
87	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	189,1	1028,09	16,29	194411	3081	61457	128317	348547
		НР - 98%, СП - 8%			686,79	5,62	129873	1063		25818	
89	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	144	288,85	--	41595	--	15823	25257	72200
		НР - 98%, СП - 8%			178,97	--	25772	--		5348	
90	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терморегулирующий клапан диаметром 15мм.Установка	шт.	140	471,40	0,55	65996	77	2643	62047	138287
		НР - 98%, СП - 8%			451,97	0,27	63276	38		10243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	180	422,02	4,44	75964	799	1257	72500	160342
		НР - 98%, СП - 8%			410,60	0,40	73908	72		11877	
96	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 57 мм. Установка	шт.	9	9808,97	213,97	88281	1926	887	84352	186443
		НР - 98%, СП - 8%			9496,44	67,24	85468	605		13811	
97	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (гребенка)	м	18	1023,00	--	18414	--	18414	--	19887
		СП - 8%			--	--	--	--		1473	
98	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Теплосчетчик ультразвуковой .Установка	шт.	36	487,71	1,13	17558	41	256	16936	37253
		НР - 98%, СП - 8%			479,49	0,56	17261	20		2759	
100	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	36	611,71	2,25	22022	81	2539	19035	44341
		НР - 98%, СП - 8%			538,95	0,59	19402	21		3285	
102	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	36	1172,34	152,11	42204	5476	519	37264	85825
		НР - 98%, СП - 8%			1005,80	50,43	36209	1815		6357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1686995	24482	170995	1465993	3405227
							1491518	4393	0	252239	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1686995				
		Накладные расходы	Тенге				1465993				
		Сметная прибыль	Тенге				252239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3405227				

РАЗДЕЛ 8.Строительные работы

104	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	55	577,16	1,04	31744	58	7515	19360	55192
		НР - 80%, СП - 8%			439,48	0,52	24171	29		4088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				31744	58	7515	19360	55192
							24171	29	--	4088	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31744				
		Накладные расходы	Тенге				19360				
		Сметная прибыль	Тенге				4088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55192				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на холодное водоснабжение дома 36

ОТДЕЛ 1.Холодное водоснабжение ниже отметки 0.000

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1572,86	14,74	23593	221	2285	20667	47801
		НР - 98%, СП - 8%			1405,82	0,10	21087	1		3541	
2	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	2978,77	28,47	59575	570	19357	38867	106317
		НР - 98%, СП - 8%			1982,40	0,59	39648	12		7875	
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	87,56	1,10	3065	38	44	2923	6467
		НР - 98%, СП - 8%			85,22	–	2983	–		479	
4	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	50	3652,65	562,32	182632	28115	73753	86820	291008
		НР - 98%, СП - 8%			1615,28	156,55	80764	7827		21556	
5	2302-0401-2516 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x20x63	шт.	2	332,00	–	664	–	664	–	717
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
6	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	4	161,00	–	644	–	644	–	696
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
7	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	422,02	4,44	844	9	14	806	1782
		НР - 98%, СП - 8%			410,60	0,40	821	1		132	
8	2304-0902-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1271,00	–	2542	–	2542	–	2745
		СП - 8%			–	–	–	–		203	
9	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	6	188,00	–	1128	–	1128	–	1218
		СП - 8%			–	–	–	–		90	
10	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	9	360,00	–	3240	–	3240	–	3499
		СП - 8%			–	–	–	–		259	
11	2302-0401-0811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2	шт.	4	3112,00	–	12448	–	12448	–	13444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		996	
12	1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	597,30	7,70	1195	15	36	1123	2504
		НР - 98%, СП - 8%			571,93	1,21	1144	2		185	
13	2304-0902-3106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9245,00	–	18490	–	18490	–	19969
		СП - 8%			–	–	–	–		1479	
14	2302-0401-0810 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/2	шт.	4	1673,00	–	6692	–	6692	–	7227
		СП - 8%			–	–	–	–		535	
15	1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	494,80	6,07	1484	18	41	1399	3114
		НР - 98%, СП - 8%			475,13	0,81	1425	2		231	
16	2304-0902-3105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	3	6153,00	–	18459	–	18459	–	19936
		СП - 8%			–	–	–	–		1477	
17	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63	шт.	1	436,00	–	436	–	436	–	471
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
18	2302-0401-2520 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x50x63	шт.	4	388,00	–	1552	–	1552	–	1676
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				338683	28986	161825	152605	530591
							147872	7845	–	39302	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				338683				
		Накладные расходы	Тенге				152605				
		Сметная прибыль	Тенге				39302				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				530591				

РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел

19	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	2	818,00	–	1636	–	1636	–	1767
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
20	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	1819,00	–	21828	–	21828	–	23574
		СП - 8%			–	–	–	–		1746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	513,00	–	1026	–	1026	–	1108
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
22	2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1119,00	–	1119	–	1119	–	1209
		СП - 8%			–	–	–	–		90	
23	2301-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6	1879,00	–	11274	–	11274	–	12176
		СП - 8%			–	–	–	–		902	
24	2304-0102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	34916,00	–	104748	–	104748	–	113128
		СП - 8%			–	–	–	–		8380	
25	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4003,68	271,09	4004	272	521	3205	7786
		НР - 98%; СП - 8%			3211,00	59,52	3211	60		577	
26	2304-0102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	34916,00	–	34916	–	34916	–	37709
		СП - 8%			–	–	–	–		2793	
27	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	1788,64	302,54	1789	303	23	1537	3592
		НР - 98%; СП - 8%			1463,42	104,81	1463	105		266	
28	2304-1013-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	28633,00	–	28633	–	28633	–	30924
		СП - 8%			–	–	–	–		2291	
29	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	364,00	–	1456	–	1456	–	1572
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
30	2302-0101-0604 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	574,00	–	1148	–	1148	–	1240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		92	
31	2302-0101-2301 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового ратьемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	1	62,00	–	62	–	62	–	67
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
32	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	422,02	4,44	422	4	7	403	891
		НР - 98% СП - 8%			410,60	0,40	411	–		66	
33	2304-0902-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1271,00	–	1271	–	1271	–	1373
		СП - 8%			–	–	–	–		102	
34	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	23447,64	459,86	23448	460	12490	10404	36560
		НР - 98% СП - 8%			10497,50	119,04	10498	119		2708	
35	2307-0502-0350 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	шт.	1	200134,00	–	200134	–	200134	–	216145
		СП - 8%			–	–	–	–		16011	
36	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и передачи информации.Монтаж	шкаф	1	26048,99	6496,00	26049	6496	2081	14460	43750
		НР - 72% СП - 8%			17472,00	2611,20	17472	2611		3241	
37	ТПРАЙСЛИСТ	Шкаф управления и передачи информации в комплекте	комплект	1	81578,57	–	81579	–	81579	–	88105
		СП - 8%			–	–	–	–		6526	
38	ТПРАЙСЛИСТ	Присоединительная арматура для расходомера	шт	1	21339,29	–	21339	–	21339	–	23046
		СП - 8%			–	–	–	–		1707	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				567881	7535	527291	30009	645722
							33055	2895	–	47832	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				567881				
		Накладные расходы	Тенге				30009				
		Сметная прибыль	Тенге				47832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				645722				

РАЗДЕЛ 3.Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1	907,07	1,04	907	2	136	616	1645
		НР - 80%, СП - 8%			769,39	0,52	769	1		122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				907	2	136	616	1645
							769	1	–	122	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				907				
		Накладные расходы	Тенге				616				
		Сметная прибыль	Тенге				122				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1645				

ОТДЕЛ 2.Холодное водоснабжение выше отметки 0.000

РАЗДЕЛ 4.Сантехнические работы

40	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	774	1572,86	14,74	1217394	11408	117881	1066418	2466517
		НР - 98%, СП - 8%			1405,82	0,10	1088105	77		182705	
41	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	774	87,56	1,10	67771	851	960	64641	143005
		НР - 98%, СП - 8%			85,22	–	65960	–		10593	
42	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	50	3652,65	562,32	182632	28115	73753	86820	291008
		НР - 98%, СП - 8%			1615,28	156,55	80764	7827		21556	
43	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	378	15,00	–	5670	–	5670	–	6124
		СП - 8%			–	–	–	–		454	
44	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	207	26,00	–	5382	–	5382	–	5813
		СП - 8%			–	–	–	–		431	
45	2302-0401-2516 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x20x63	шт.	72	332,00	–	23904	–	23904	–	25816
		СП - 8%			–	–	–	–		1912	
46	2302-0401-2206 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 63	шт.	2	193,00	–	386	–	386	–	417
		СП - 8%			–	–	–	–		31	
47	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	1150	8,00	–	9200	–	9200	–	9936
		СП - 8%			–	–	–	–		736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	70	194,00	–	13580	–	13580	–	14666
		СП - 8%			–	–	–	–		1086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1525919	40374	250716	1217879	2963302
							1234829	7904	–	219504	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1525919				
		Накладные расходы	Тенге				1217879				
		Сметная прибыль	Тенге				219504				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2963302				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на горячее водоснабжение дома 36

ОТДЕЛ 1.Горячее водоснабжение ниже отметки 0.000

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1906,35	20,89	38127	418	4593	32459	76233
		НР - 98%; СП - 8%			1655,81	0,26	33116	5		5647	
2	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	87,56	1,10	1751	22	25	1670	3695
		НР - 98%; СП - 8%			85,22	–	1704	–		274	
3	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	30	3121,00	562,32	93630	16869	28303	52092	157380
		НР - 98%; СП - 8%			1615,28	156,55	48458	4696		11658	
4	2302-0401-0811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2	шт.	6	3112,00	–	18672	–	18672	–	20166
		СП - 8%			–	–	–	–		1494	
5	1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	597,30	7,70	1792	23	53	1685	3755
		НР - 98%; СП - 8%			571,93	1,21	1716	4		278	
6	2304-0902-3106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	3	9245,00	–	27735	–	27735	–	29954
		СП - 8%			–	–	–	–		2219	
7	2302-0401-2516 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x20x63	шт.	2	332,00	–	664	–	664	–	717
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
8	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	4	161,00	–	644	–	644	–	696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
9	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	422,02	4,44	844	9	14	806	1782
		НР - 98%, СП - 8%			410,60	0,40	821	1		132	
10	2304-0902-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1271,00	–	2542	–	2542	–	2745
		СП - 8%			–	–	–	–		203	
11	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	14	47,00	–	658	–	658	–	711
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
12	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	9	360,00	–	3240	–	3240	–	3499
		СП - 8%			–	–	–	–		259	
13	2302-0401-0807 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x3/4	шт.	18	294,00	–	5292	–	5292	–	5715
		СП - 8%			–	–	–	–		423	
14	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	9	422,02	4,44	3798	40	63	3625	8017
		НР - 98%, СП - 8%			410,60	0,40	3695	4		594	
15	2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1766,00	–	15894	–	15894	–	17166
		СП - 8%			–	–	–	–		1272	
16	2302-0401-2518 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63	шт.	7	388,00	–	2716	–	2716	–	2933
		СП - 8%			–	–	–	–		217	
17	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50	шт.	4	246,00	–	984	–	984	–	1063
		СП - 8%			–	–	–	–		79	
18	2302-0401-2520 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x50x63	шт.	2	388,00	–	776	–	776	–	838
		СП - 8%			–	–	–	–		62	
19	2302-0401-0810 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/2	шт.	2	1673,00	–	3346	–	3346	–	3614
		СП - 8%			–	–	–	–		268	
20	1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	494,80	6,07	990	13	27	933	2077
		НР - 98%, СП - 8%			475,13	0,81	950	2		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2304-0902-3105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6153,00	–	12306	–	12306	–	13290
		СП - 8%			–	–	–	–		984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				236401	17394	128547	93270	356046
							90460	4712	–	26375	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				236401				
		Накладные расходы	Тенге				93270				
		Сметная прибыль	Тенге				26375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				356046				

ОТДЕЛ 2.Горячее водоснабжение выше отметки 0.000

РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы

22	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	774	1694,58	17,69	1311605	13692	123360	1151183	2659811
		НР - 98%; СП - 8%			1517,51	0,16	1174553	124		197023	
23	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	250	1906,35	20,89	476588	5223	57413	405737	952911
		НР - 98%; СП - 8%			1655,81	0,26	413952	65		70586	
24	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1024	87,56	1,10	89661	1126	1270	85520	189195
		НР - 98%; СП - 8%			85,22	–	87265	–		14015	
25	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	50	3121,00	562,32	156050	28115	47171	86820	262299
		НР - 98%; СП - 8%			1615,28	156,55	80764	7827		19430	
26	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	378	15,00	–	5670	–	5670	–	6124
		СП - 8%			–	–	–	–		454	
27	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	22	47,00	–	1034	–	1034	–	1117
		СП - 8%			–	–	–	–		83	
28	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	207	26,00	–	5382	–	5382	–	5813
		СП - 8%			–	–	–	–		431	
29	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	6	78,00	–	468	–	468	–	505
		СП - 8%			–	–	–	–		37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2302-0401-2516 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x20x63	шт.	72	332,00	--	23904	--	23904	--	25816
		СП - 8%			--	--	--	--		1912	
31	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	1150	8,00	--	9200	--	9200	--	9936
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
32	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	400	14,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
33	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	70	194,00	--	13580	--	13580	--	14666
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
34	2302-0401-1113 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x32	шт.	5	130,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
35	2302-0401-0811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2	шт.	4	3112,00	--	12448	--	12448	--	13444
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
36	1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	597,30	7,70	1195	15	36	1123	2504
		НР - 98%, СП - 8%			571,93	1,21	1144	2		185	
37	2304-0902-3106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9245,00	--	18490	--	18490	--	19969
		СП - 8%			--	--	--	--		1479	
38	2302-0401-0807 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x3/4	шт.	16	294,00	--	4704	--	4704	--	5080
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
39	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	8	422,02	4,44	3376	35	56	3222	7126
		НР - 98%, СП - 8%			410,60	0,40	3285	3		528	
40	2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1766,00	--	14128	--	14128	--	15258
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
41	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	112	537,00	--	60144	--	60144	--	64956
		СП - 8%			--	--	--	--		4812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2213877	48206	404708	1733605	4263280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1760963	8021	–	315799	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2213877				
		Накладные расходы	Тенге				1733605				
		Сметная прибыль	Тенге				315799				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4263280				

РАЗДЕЛ 3.Строительные работы

42	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	550	629,13	68,55	346022	37702	146312	137171	521848
		НР - 76% СП - 8%			294,56	33,60	162008	18480		38655	
43	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	550	181,00	–	99550	–	99550	–	107514
		СП - 8%			–	–	–	–		7964	
44	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	55	286,00	–	15730	–	15730	–	16988
		СП - 8%			–	–	–	–		1258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				461302	37702	261592	137171	646350
							162008	18480	–	47877	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				461302				
		Накладные расходы	Тенге				137171				
		Сметная прибыль	Тенге				47877				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				646350				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на канализация дома 36

ОТДЕЛ 1.Канализация ниже отметки 0.000

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

11	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	80	629,13	68,55	50330	5484	21281	19952	75905
		НР - 76% СП - 8%			294,56	33,60	23565	2688		5623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019**	м	88	1368,00	--	120384	--	120384	--	130015
		СП - 8%			--	--	--	--		9631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				170714	5484	141665	19952	205920
							23565	2688	--	15254	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				170714				
		Накладные расходы	Тенге				19952				
		Сметная прибыль	Тенге				15254				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				205920				

ОТДЕЛ 2.Канализация выше отметки 0.000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

13	2302-0403-0321 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	270	92,00	--	24840	--	24840	--	26827
		СП - 8%			--	--	--	--		1987	
14	2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	180	314,00	--	56520	--	56520	--	61042
		СП - 8%			--	--	--	--		4522	
15	2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	108	211,00	--	22788	--	22788	--	24611
		СП - 8%			--	--	--	--		1823	
16	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	72	702,00	--	50544	--	50544	--	54588
		СП - 8%			--	--	--	--		4044	
17	2302-0403-1004 РСНБ РК 2015	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	36	1074,00	--	38664	--	38664	--	41757
		СП - 8%			--	--	--	--		3093	
18	2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	72	283,00	--	20376	--	20376	--	22006
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	
19	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	24	707,00	--	16968	--	16968	--	18325
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
20	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	12	303,00	--	3636	--	3636	--	3927
		СП - 8%			--	--	--	--		291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	200	97,00	--	19400	--	19400	--	20952
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
22	2302-0403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	350	142,00	--	49700	--	49700	--	53676
		СП - 8%			--	--	--	--		3976	
23	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	257,6	537,00	--	138331	--	138331	--	149397
		СП - 8%			--	--	--	--		11066	
24	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	350	1975,05	3,36	691268	1176	416476	268507	1036557
		НР - 98%, СП - 8%			781,76	1,06	273616	371		76782	
25	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	200	1211,44	1,38	242288	276	78960	159881	434343
		НР - 98%, СП - 8%			815,26	0,46	163052	92		32174	
26	2302-0403-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	70	122,00	--	8540	--	8540	--	9223
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
27	2302-0403-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	120	542,00	--	65040	--	65040	--	70243
		СП - 8%			--	--	--	--		5203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1448903	1452	1010783	428388	2027474
							436668	463	--	150183	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1448903				
		Накладные расходы	Тенге				428388				
		Сметная прибыль	Тенге				150183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2027474				

РАЗДЕЛ 4.Строительные работы

28	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	30	629,13	68,55	18874	2056	7981	7482	28465
		НР - 76%, СП - 8%			294,56	33,60	8837	1008		2108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	33	1368,00	–	45144	–	45144	–	48756
		СП - 8%			–	–	–	–		3612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				64018	2056	53125	7482	77221
							8837	1008	–	5720	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64018				
		Накладные расходы	Тенге				7482				
		Сметная прибыль	Тенге				5720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77221				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9

на электроосвещение дома 36

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока А

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вводное устройство.Монтаж	шкаф	1	18729,78	655,22	18730	655	10195	5868	26565
		НР - 72%, СП - 8%			7880,09	269,28	7880	269		1968	
2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894,00	–	229894	–		–	229894
					–	–	–	–	229894	–	
3	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вводно-распределительное устройство.Монтаж	шкаф	1	18729,78	655,22	18730	655	10195	5868	26565
		НР - 72%, СП - 8%			7880,09	269,28	7880	269		1968	
4	прайслист	Распределительная панель ВРУ1-48-03УХЛ4	шт	1	115285,71	–	115286	–		–	115286
					–	–	–	–	115286	–	
5	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	3972,52	401,32	23835	2408	5299	12273	38997
		НР - 72%, СП - 8%			2688,00	153,06	16128	918		2889	
6	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока Т-0,66 50/5А	шт	3	2345,00	–	7035	–	7035	–	7598
		СП - 8%			–	–	–	–		563	
7	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока Т-0,66 100/5А	шт	3	2345,00	–	7035	–	7035	–	7598
		СП - 8%			–	–	–	–		563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4	1321,34	81,20	5285	325	102	3592	9587
		НР - 72%, СП - 8%			1214,52	32,64	4858	131		710	
9	ТПРАЙСЛИСТ	Счетчик многотарифный MTX3R20HD4LOPO4	шт	2	68901,79	–	137804	–	137804	–	148828
		СП - 8%			–	–	–	–		11024	
10	ТПРАЙСЛИСТ	Счетчик многотарифный MTX3R30HD4LOPO4	шт	2	68901,79	–	137804	–	137804	–	148828
		СП - 8%			–	–	–	–		11024	
11	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик автоматического включения резерва.Монтаж	шт.	1	9808,47	110,98	9808	111	6905	2034	12789
		НР - 72%, СП - 8%			2792,00	32,64	2792	33		947	
12	прайслист	Ящик автоматического резерва ЯАВР-3-40-2	шт	1	51918,75	–	51919	–		–	51919
					–	–	–	–	51919	–	
13	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Маршрутизатор. Монтаж	шт.	1	74032,00	–	74032	–	–	45160	128727
		НР - 61%, СП - 8%			74032,00	–	74032	–		9535	
14	ТПРАЙСЛИСТ	Маршрутизатор	шт	1	324776,79	–	324777	–	324777	–	350759
		СП - 8%			–	–	–	–		25982	
15	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	9	4685,87	111,80	42173	1007	14042	19817	66949
		НР - 72%, СП - 8%			3013,74	44,39	27124	400		4959	
16	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	28390,00	–	255510	–	255510	–	275951
		СП - 8%			–	–	–	–		20441	
17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	126	2689,25	22,32	338846	2812	169210	120113	495676
		НР - 72%, СП - 8%			1324,00	–	166824	–		36717	
18	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	519,00	–	18684	–	18684	–	20179
		СП - 8%			–	–	–	–		1495	
19	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	3870,00	–	139320	–	139320	–	150466
		СП - 8%			–	–	–	–		11146	
20	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	54	3856,00	–	208224	–	208224	–	224882
		СП - 8%			–	–	–	–		16658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	37	4935,19	108,52	182602	4016	80610	71412	274335
		НР - 72%; СП - 8%			2648,00	32,64	97976	1208		20321	
22	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7285,00	–	7285	–	7285	–	7868
		СП - 8%			–	–	–	–		583	
23	2307-0204-0630 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	1126,00	–	40536	–	40536	–	43779
		СП - 8%			–	–	–	–		3243	
24	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	36	581,46	81,20	20933	2923	923	13149	36808
		НР - 72%; СП - 8%			474,64	32,64	17087	1175		2727	
25	ТПРАЙСЛИСТ	Счетчик однофазный MTX1A10DF2LOPO4	шт	36	29723,21	–	1070036	–	1070036	–	1155639
		СП - 8%			–	–	–	–		85603	
26	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	180	370,05	2,54	66609	457	7755	42079	117383
		НР - 72%; СП - 8%			324,43	0,25	58397	45		8695	
27	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,1836	199491,00	–	36627	–	36627	–	39557
		СП - 8%			–	–	–	–		2930	
28	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный навесной.Установка	шт.	1	4223,38	1334,92	4223	1335	96	2388	7140
		НР - 72%; СП - 8%			2792,00	524,16	2792	524		529	
29	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200,00	–	5200	–	5200	–	5616
		СП - 8%			–	–	–	–		416	
30	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2689,25	22,32	10757	89	5372	3813	15736
		НР - 72%; СП - 8%			1324,00	–	5296	–		1166	
31	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632,00	–	1632	–	1632	–	1763
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
32	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	546,00	–	1638	–	1638	–	1769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
33	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	120	557,89	3,88	66947	466	8211	42095	117765
		НР - 72%, СП - 8%			485,58	1,63	58270	196		8723	
34	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	36	962,00	–	34632	–	34632	–	37403
		СП - 8%			–	–	–	–		2771	
35	2307-0106-0911 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 без датчика, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%) ЛМ, цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	28	6193,00	–	173404	–	173404	–	187276
		СП - 8%			–	–	–	–		13872	
36	2307-0106-0915 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	37	6922,00	–	256114	–	256114	–	276603
		СП - 8%			–	–	–	–		20489	
37	2307-0106-0913 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 с фотодатчиком, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	13	6375,00	–	82875	–	82875	–	89505
		СП - 8%			–	–	–	–		6630	
38	2307-0106-0919 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 без датчика, мощность 15 Вт, световой поток 1700 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	6	8015,00	–	48090	–	48090	–	51937
		СП - 8%			–	–	–	–		3847	
39	ТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 9Вт	шт	9	326,79	–	2941	–	2941	–	3176
		СП - 8%			–	–	–	–		235	
40	1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт.	1	5044,04	1628,96	5044	1629	204	3134	8833
		НР - 72%, СП - 8%			3210,80	1142,35	3211	1142		654	
41	ТПРАЙСЛИСТ	Прожектор светодиодный наружного освещения 20Вт IP65	шт	1	2379,46	–	2379	–	2379	–	2569
		СП - 8%			–	–	–	–		190	
42	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	14	1067,08	15,92	14939	223	1426	9602	26504
		НР - 72%, СП - 8%			949,28	3,26	13290	46		1963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель герметический	шт.	14	248,00	–	3472	–	3472	–	3750
		СП - 8%			–	–	–	–		278	
44	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	765	227,29	0,19	173877	145	25873	106508	302816
		НР - 72%, СП - 8%			193,28	0,09	147859	69		22431	
45	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	63	330,00	–	20790	–	20790	–	22453
		СП - 8%			–	–	–	–		1663	
46	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	135	346,00	–	46710	–	46710	–	50447
		СП - 8%			–	–	–	–		3737	
47	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	531	393,00	–	208683	–	208683	–	225378
		СП - 8%			–	–	–	–		16695	
48	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	36	454,00	–	16344	–	16344	–	17652
		СП - 8%			–	–	–	–		1308	
49	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная.Монтаж	шт.	180	1328,57	–	239143	–	53383	113314	380653
		НР - 61%, СП - 8%			1032,00	–	185760	–		28196	
50	ТПРАЙСЛИСТ	Колодка клеммная СОВ2,5-103-3	шт	81	460,71	–	37318	–	37318	–	40303
		СП - 8%			–	–	–	–		2985	
51	ТПРАЙСЛИСТ	Колодка клеммная СОВ2,5-103-4	шт	99	610,71	–	60460	–	60460	–	65297
		СП - 8%			–	–	–	–		4837	
52	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	45	705,83	10,89	31762	490	490	22290	58376
		НР - 72%, СП - 8%			684,04	3,92	30782	176		4324	
53	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	45	207,00	–	9315	–	9315	–	10060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		745	
54	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	72	1661,40	11,39	119621	820	69550	35680	167726
		НР - 72%, СП - 8%			684,04	4,24	49251	305		12424	
55	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	72	168,00	–	12096	–	12096	–	13064
		СП - 8%			–	–	–	–		968	
56	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	1806,15	79,57	3612	159	234	2364	6454
		НР - 72%, СП - 8%			1609,27	32,64	3219	65		478	
57	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237,00	–	22474	–	22474	–	24272
		СП - 8%			–	–	–	–		1798	
58	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетка потолочная.Монтаж	шт.	180	227,29	0,19	40912	34	6088	25061	71251
		НР - 72%, СП - 8%			193,28	0,09	34790	16		5278	
59	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная РПУХЛ4	шт.	180	311,00	–	55980	–	55980	–	60458
		СП - 8%			–	–	–	–		4478	
60	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Крюк для подвески светильников	10 шт.	18	460,00	–	8280	–	8280	–	8942
		СП - 8%			–	–	–	–		662	
61	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	749	291,33	2,31	218206	1730	9737	148906	396481
		НР - 72%, СП - 8%			276,02	0,10	206739	75		29369	
62	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Труба из ПВХ диаметром 10мм	м	145,44	53,00	–	7708	–	7708	–	8325
		СП - 8%			–	–	–	–		617	
63	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	505	71,00	–	35855	–	35855	–	38723
		СП - 8%			–	–	–	–		2868	
64	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	106,05	90,00	–	9544	–	9544	–	10308
		СП - 8%			–	–	–	–		764	
65	1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	288	389,94	3,57	112303	1028	23763	63307	189659
		НР - 72%, СП - 8%			303,86	1,44	87512	415		14049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 26х1,8мм	м	293,76	291,00	--	85484	--	85484	--	92323
		СП - 8%			--	--	--	--		6839	
67	1121-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	67	525,58	6,99	35214	468	5903	20902	60606
		НР - 72%, СП - 8%			430,49	2,81	28843	188		4489	
68	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 47х2,0мм	м	40,8	584,00	--	23827	--	23827	--	25733
		СП - 8%			--	--	--	--		1906	
69	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 59х2,0мм	м	27,54	700,00	--	19278	--	19278	--	20820
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
70	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	393	92,90	1,16	36510	456	4142	22979	64248
		НР - 72%, СП - 8%			81,20	0,01	31912	4		4759	
71	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	500	105,14	1,20	52570	600	5335	33584	93047
		НР - 72%, СП - 8%			93,27	0,02	46635	10		6892	
72	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	67	163,52	6,50	10956	436	1797	6407	18752
		НР - 72%, СП - 8%			130,20	2,61	8723	175		1389	
73	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1284,2	225,84	2,08	290024	2671	61822	162438	488659
		НР - 72%, СП - 8%			175,62	0,06	225531	77		36197	
74	1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	855,8	167,93	0,71	143714	608	29491	81834	243593
		НР - 72%, СП - 8%			132,76	0,05	113616	43		18044	
85	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка для скрытой установки розеток и выключателей КУВ-1М	шт.	756	58,00	--	43848	--	43848	--	47356
		СП - 8%			--	--	--	--		3508	
86	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	432	42,00	--	18144	--	18144	--	19596
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой проводки У194УХЛ2	шт.	15	183,00	–	2745	–	2745	–	2965
		СП - 8%			–	–	–	–		220	
88	2307-0202-0212 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм	шт.	7	10622,00	–	74354	–	74354	–	80302
		СП - 8%			–	–	–	–		5948	
89	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная для открытой проводки У994	шт.	1	477,00	–	477	–	477	–	515
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
90	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кожух щита этажного ЩЭ для навесного исполнения.Установка	шт.	9	5285,86	88,04	47573	793	9088	27350	80917
		НР - 72%, СП - 8%			4188,00	32,64	37692	294		5994	
91	2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	11910,00	–	107190	–	107190	–	115765
		СП - 8%			–	–	–	–		8575	
92	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,08901	709915,73	16665,60	63190	1484	55485	4843	73476
		НР - 72%, СП - 8%			69888,00	5679,36	6221	506		5443	
93	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	263,27	23,12	10531	925	2315	5456	17266
		НР - 72%, СП - 8%			182,28	7,18	7291	287		1279	
94	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0504	277824,00	–	14002	–	14002	–	15122
		СП - 8%			–	–	–	–		1120	
95	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1672,11	183,68	5016	551	950	2665	8296
		НР - 72%, СП - 8%			1171,80	62,02	3515	186		615	
96	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03615	255067,00	–	9221	–	9221	–	9959
		СП - 8%			–	–	–	–		738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6888507	32509	4633084	1288285	8799170
							1819728	8072	397099	622377	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6888507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1288285				
		Сметная прибыль	Тенге				622377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8799170				

ОТДЕЛ 2.Электроосвещение комнаты консьержа блока А

РАЗДЕЛ 3.Монтаж

106	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	227,29	0,19	909	–	136	557	1583
		ИР - 72%, СП - 8%			193,28	0,09	773	–		117	
107	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	330,00	–	660	–	660	–	713
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
108	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	2	393,00	–	786	–	786	–	849
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
109	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1067,08	15,92	1067	16	102	686	1893
		ИР - 72%, СП - 8%			949,28	3,26	949	3		140	
110	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель герметический	шт.	1	248,00	–	248	–	248	–	268
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
111	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	557,89	3,88	1116	7	138	702	1963
		ИР - 72%, СП - 8%			485,58	1,63	971	3		145	
112	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	1	962,00	–	962	–	962	–	1039
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
113	2307-0106-0911 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 без датчика, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%) ЛМ, цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	1	6193,00	–	6193	–	6193	–	6688
		СП - 8%			–	–	–	–		495	
114	ТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 13Вт	шт	1	325,89	–	326	–	326	–	352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
115	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	2	2407,08	15,51	4814	31	2674	1528	6849
		НР - 72% СП - 8%			1054,46	6,53	2109	13		507	
116	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	2	5088,00	–	10176	–	10176	–	10990
		СП - 8%			–	–	–	–		814	
117	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампа люминесцентная 220В,36Вт ЛБ36	шт.	4	331,00	–	1324	–	1324	–	1430
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
118	1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	6	389,94	3,57	2340	22	495	1319	3952
		НР - 72% СП - 8%			303,86	1,44	1823	9		293	
119	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 26х1,8мм	м	6,12	291,00	–	1781	–	1781	–	1923
		СП - 8%			–	–	–	–		142	
120	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	6	92,90	1,16	557	7	63	351	980
		НР - 72% СП - 8%			81,20	0,01	487	–		73	
121	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	42,6	225,84	2,08	9621	89	2051	5388	16210
		НР - 72% СП - 8%			175,62	0,06	7481	3		1201	
122	1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	28,4	167,93	0,71	4769	20	979	2716	8083
		НР - 72% СП - 8%			132,76	0,05	3770	1		599	
123	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	21	847,97	25,54	17807	536	5241	8785	28720
		НР - 72% СП - 8%			572,88	8,16	12030	171		2127	
124	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00618	153812,00	–	951	–	951	–	1027
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
125	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04944	206746,00	–	10222	–	10222	–	11040
		СП - 8%			–	–	–	–		818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04326	321250,00	–	13897	–	13897	–	15009
		СП - 8%			–	–	–	–		1112	
127	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00206	294835,00	–	607	–	607	–	656
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
128	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка для скрытой установки розеток и выключателей КУВ-1М	шт.	4	58,00	–	232	–	232	–	251
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
129	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	3	42,00	–	126	–	126	–	136
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				91491	728	60370	22032	122604
							30393	203	–	9082	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91491				
		Накладные расходы	Тенге				22032				
		Сметная прибыль	Тенге				9082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				122604				

ОТДЕЛ 3.Электроосвещение блока Б

РАЗДЕЛ 4.Монтаж

130	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вводное устройство.Монтаж	шкаф	1	18729,78	655,22	18730	655	10195	5868	26565
		НР - 72%, СП - 8%			7880,09	269,28	7880	269		1968	
131	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894,00	–	229894	–		–	229894
					–	–	–	–	229894	–	
132	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вводно-распределительное устройство.Монтаж	шкаф	1	18729,78	655,22	18730	655	10195	5868	26565
		НР - 72%, СП - 8%			7880,09	269,28	7880	269		1968	
133	прайслист	Распределительная панель ВРУ1-48-03УХЛ4	шт	1	115285,71	–	115286	–		–	115286
					–	–	–	–	115286	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	3972,52	401,32	23835	2408	5299	12273	38997
		НР - 72% СП - 8%			2688,00	153,06	16128	918		2889	
135	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока Т-0,66 50/5А	шт	3	2345,00	–	7035	–	7035	–	7598
		СП - 8%			–	–	–	–		563	
136	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока Т-0,66 100/5А	шт	3	2345,00	–	7035	–	7035	–	7598
		СП - 8%			–	–	–	–		563	
137	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4	1321,34	81,20	5285	325	102	3592	9587
		НР - 72% СП - 8%			1214,52	32,64	4858	131		710	
138	ТПРАЙСЛИСТ	Счетчик многотарифный MTX3R20HD4LOPO4	шт	2	68901,79	–	137804	–	137804	–	148828
		СП - 8%			–	–	–	–		11024	
139	ТПРАЙСЛИСТ	Счетчик многотарифный MTX3R30HD4LOPO4	шт	2	68901,79	–	137804	–	137804	–	148828
		СП - 8%			–	–	–	–		11024	
140	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик автоматического включения резерва.Монтаж	шт.	1	9808,47	110,98	9808	111	6905	2034	12789
		НР - 72% СП - 8%			2792,00	32,64	2792	33		947	
141	прайслист	Ящик автоматического резерва ЯАВР-3-40-2	шт	1	51918,75	–	51919	–		–	51919
					–	–	–	–	51919	–	
142	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	9	4685,87	111,80	42173	1007	14042	19817	66949
		НР - 72% СП - 8%			3013,74	44,39	27124	400		4959	
143	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	28390,00	–	255510	–	255510	–	275951
		СП - 8%			–	–	–	–		20441	
144	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	126	2689,25	22,32	338846	2812	169210	120113	495676
		НР - 72% СП - 8%			1324,00	–	166824	–		36717	
145	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	519,00	–	18684	–	18684	–	20179
		СП - 8%			–	–	–	–		1495	
146	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	3870,00	–	139320	–	139320	–	150466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		11146	
147	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	54	3856,00	–	208224	–	208224	–	224882
		СП - 8%			–	–	–	–		16658	
148	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	37	4935,19	108,52	182602	4016	80610	71412	274335
		НР - 72%, СП - 8%			2648,00	32,64	97976	1208		20321	
149	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7285,00	–	7285	–	7285	–	7868
		СП - 8%			–	–	–	–		583	
150	2307-0204-0630 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	1126,00	–	40536	–	40536	–	43779
		СП - 8%			–	–	–	–		3243	
151	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	36	581,46	81,20	20933	2923	923	13149	36808
		НР - 72%, СП - 8%			474,64	32,64	17087	1175		2727	
152	ТПРАЙСЛИСТ	Счетчик однофазный MTX1A10DF2LOPO4	шт	36	29723,21	–	1070036	–	1070036	–	1155639
		СП - 8%			–	–	–	–		85603	
153	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	180	370,05	2,54	66609	457	7755	42079	117383
		НР - 72%, СП - 8%			324,43	0,25	58397	45		8695	
154	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,1836	199491,00	–	36627	–	36627	–	39557
		СП - 8%			–	–	–	–		2930	
155	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный навесной.Установка	шт.	1	4223,38	1334,92	4223	1335	96	2388	7140
		НР - 72%, СП - 8%			2792,00	524,16	2792	524		529	
156	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200,00	–	5200	–	5200	–	5616
		СП - 8%			–	–	–	–		416	
157	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2689,25	22,32	10757	89	5372	3813	15736
		НР - 72%, СП - 8%			1324,00	–	5296	–		1166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632,00	–	1632	–	1632	–	1763
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
159	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	546,00	–	1638	–	1638	–	1769
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
160	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	120	557,89	3,88	66947	466	8211	42095	117765
		НР - 72% СП - 8%			485,58	1,63	58270	196		8723	
161	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	36	962,00	–	34632	–	34632	–	37403
		СП - 8%			–	–	–	–		2771	
162	2307-0106-0911 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 без датчика, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%) ЛМ, цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	27	6193,00	–	167211	–	167211	–	180588
		СП - 8%			–	–	–	–		13377	
163	2307-0106-0915 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	37	6922,00	–	256114	–	256114	–	276603
		СП - 8%			–	–	–	–		20489	
164	2307-0106-0913 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 с фотодатчиком, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	13	6375,00	–	82875	–	82875	–	89505
		СП - 8%			–	–	–	–		6630	
165	2307-0106-0919 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 без датчика, мощность 15 Вт, световой поток 1700 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	7	8015,00	–	56105	–	56105	–	60593
		СП - 8%			–	–	–	–		4488	
166	ТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 9Вт	шт	9	326,79	–	2941	–	2941	–	3176
		СП - 8%			–	–	–	–		235	
167	1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт.	1	5044,04	1628,96	5044	1629	204	3134	8833
		НР - 72% СП - 8%			3210,80	1142,35	3211	1142		654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	ТПРАЙСЛИСТ	Прожектор светодиодный наружного освещения 20Вт IP65									
			шт	1	2379,46	–	2379	–	2379	–	2569
		СП - 8%			–	–	–	–		190	
169	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования									
			шт.	14	1067,08	15,92	14939	223	1426	9602	26504
		НР - 72%, СП - 8%			949,28	3,26	13290	46		1963	
170	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель герметический									
			шт.	14	248,00	–	3472	–	3472	–	3750
		СП - 8%			–	–	–	–		278	
171	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка									
			шт.	765	227,29	0,19	173877	145	25873	106508	302816
		НР - 72%, СП - 8%			193,28	0,09	147859	69		22431	
172	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	63	330,00	–	20790	–	20790	–	22453
		СП - 8%			–	–	–	–		1663	
173	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	135	346,00	–	46710	–	46710	–	50447
		СП - 8%			–	–	–	–		3737	
174	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013									
			шт.	531	393,00	–	208683	–	208683	–	225378
		СП - 8%			–	–	–	–		16695	
175	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013									
			шт.	36	454,00	–	16344	–	16344	–	17652
		СП - 8%			–	–	–	–		1308	
176	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования									
			шт.	2	1063,56	17,54	2127	35	193	1373	3780
		НР - 72%, СП - 8%			949,28	3,92	1899	8		280	
177	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка герметическая 10А,220В,IP54									
			шт.	2	296,00	–	592	–	592	–	639
		СП - 8%			–	–	–	–		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная.Монтаж	шт.	180	1328,57	–	239143	–	53383	113314	380653
		НР - 61%, СП - 8%			1032,00	–	185760	–		28196	
179	ТПРАЙСЛИСТ	Колодка клеммная СОВ2,5-103-3	шт	81	460,71	–	37318	–	37318	–	40303
		СП - 8%			–	–	–	–		2985	
180	ТПРАЙСЛИСТ	Колодка клеммная СОВ2,5-103-4	шт	99	610,71	–	60460	–	60460	–	65297
		СП - 8%			–	–	–	–		4837	
181	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	45	705,83	10,89	31762	490	490	22290	58376
		НР - 72%, СП - 8%			684,04	3,92	30782	176		4324	
182	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	45	207,00	–	9315	–	9315	–	10060
		СП - 8%			–	–	–	–		745	
183	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	72	1661,40	11,39	119621	820	69550	35680	167726
		НР - 72%, СП - 8%			684,04	4,24	49251	305		12424	
184	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	72	168,00	–	12096	–	12096	–	13064
		СП - 8%			–	–	–	–		968	
185	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	1806,15	79,57	5418	239	351	3547	9682
		НР - 72%, СП - 8%			1609,27	32,64	4828	98		717	
186	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	11237,00	–	33711	–	33711	–	36408
		СП - 8%			–	–	–	–		2697	
187	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетка потолочная.Монтаж	шт.	180	227,29	0,19	40912	34	6088	25061	71251
		НР - 72%, СП - 8%			193,28	0,09	34790	16		5278	
188	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная РПУХЛ4	шт.	180	311,00	–	55980	–	55980	–	60458
		СП - 8%			–	–	–	–		4478	
189	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Крюк для подвески светильников	10 шт.	18	460,00	–	8280	–	8280	–	8942
		СП - 8%			–	–	–	–		662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	749	291,33	2,31	218206	1730	9737	148906	396481
		НР - 72%, СП - 8%			276,02	0,10	206739	75		29369	
191	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Труба из ПВХ диаметром 10мм	м	145,44	53,00	–	7708	–	7708	–	8325
		СП - 8%			–	–	–	–		617	
192	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	505	71,00	–	35855	–	35855	–	38723
		СП - 8%			–	–	–	–		2868	
193	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	106,05	90,00	–	9544	–	9544	–	10308
		СП - 8%			–	–	–	–		764	
194	1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	288	389,94	3,57	112303	1028	23763	63307	189659
		НР - 72%, СП - 8%			303,86	1,44	87512	415		14049	
195	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 26х1,8мм	м	293,76	291,00	–	85484	–	85484	–	92323
		СП - 8%			–	–	–	–		6839	
196	1121-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	67	525,58	6,99	35214	468	5903	20902	60606
		НР - 72%, СП - 8%			430,49	2,81	28843	188		4489	
197	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 47х2,0мм	м	40,8	584,00	–	23827	–	23827	–	25733
		СП - 8%			–	–	–	–		1906	
198	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 59х2,0мм	м	27,54	700,00	–	19278	–	19278	–	20820
		СП - 8%			–	–	–	–		1542	
199	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	393	92,90	1,16	36510	456	4142	22979	64248
		НР - 72%, СП - 8%			81,20	0,01	31912	4		4759	
200	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	500	105,14	1,20	52570	600	5335	33584	93047
		НР - 72%, СП - 8%			93,27	0,02	46635	10		6892	
201	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	67	163,52	6,50	10956	436	1797	6407	18752
		НР - 72%, СП - 8%			130,20	2,61	8723	175		1389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1284,2	225,84	2,08	290024	2671	61822	162438	488659
		ПР - 72%, СП - 8%			175,62	0,06	225531	77		36197	
203	1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	855,8	167,93	0,71	143714	608	29491	81834	243593
		ПР - 72%, СП - 8%			132,76	0,05	113616	43		18044	
214	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка для скрытой установки розеток и выключателей КУВ-1М	шт.	756	58,00	--	43848	--	43848	--	47356
		СП - 8%			--	--	--	--		3508	
215	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	432	42,00	--	18144	--	18144	--	19596
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
216	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой проводки У194УХЛ2	шт.	15	183,00	--	2745	--	2745	--	2965
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
217	2307-0202-0212 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм	шт.	7	10622,00	--	74354	--	74354	--	80302
		СП - 8%			--	--	--	--		5948	
218	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная для открытой проводки У994	шт.	1	477,00	--	477	--	477	--	515
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
219	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кожух щита этажного ЩЭ для навесного исполнения.Установка	шт.	9	5285,86	88,04	47573	793	9088	27350	80917
		ПР - 72%, СП - 8%			4188,00	32,64	37692	294		5994	
220	2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	11910,00	--	107190	--	107190	--	115765
		СП - 8%			--	--	--	--		8575	
221	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,08901	709915,73	16665,60	63190	1484	55485	4843	73476
		ПР - 72%, СП - 8%			69888,00	5679,36	6221	506		5443	
222	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	263,27	23,12	10531	925	2315	5456	17266
		ПР - 72%, СП - 8%			182,28	7,18	7291	287		1279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0504	277824,00	–	14002	–	14002	–	15122
		СП - 8%			–	–	–	–		1120	
224	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1672,11	183,68	5016	551	950	2665	8296
		НР - 72%, СП - 8%			1171,80	62,02	3515	186		615	
225	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03615	255067,00	–	9221	–	9221	–	9959
		СП - 8%			–	–	–	–		738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6507282	32624	4328356	1245681	8341435
							1749204	9288	397099	588471	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6507282				
		Накладные расходы	Тенге				1245681				
		Сметная прибыль	Тенге				588471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8341435				

ОТДЕЛ 4.Электроосвещение комнаты консьержа блока Б

РАЗДЕЛ 6.Монтаж

235	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	227,29	0,19	909	–	136	557	1583
		НР - 72%, СП - 8%			193,28	0,09	773	–		117	
236	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	330,00	–	660	–	660	–	713
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
237	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	2	393,00	–	786	–	786	–	849
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
238	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1067,08	15,92	1067	16	102	686	1893
		НР - 72%, СП - 8%			949,28	3,26	949	3		140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель герметический	шт.	1	248,00	–	248	–	248	–	268
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
240	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	557,89	3,88	1116	7	138	702	1963
		НР - 72%, СП - 8%			485,58	1,63	971	3		145	
241	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	1	962,00	–	962	–	962	–	1039
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
242	2307-0106-0911 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 без датчика, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%) ЛМ, цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	1	6193,00	–	6193	–	6193	–	6688
		СП - 8%			–	–	–	–		495	
243	ТПРАЙС.ЛИСТ	Лампа энергосберегающая 13Вт	шт	1	325,89	–	326	–	326	–	352
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
244	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	2	2407,08	15,51	4814	31	2674	1528	6849
		НР - 72%, СП - 8%			1054,46	6,53	2109	13		507	
245	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	2	5088,00	–	10176	–	10176	–	10990
		СП - 8%			–	–	–	–		814	
246	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампа люминесцентная 220В,36Вт ЛБ36	шт.	4	331,00	–	1324	–	1324	–	1430
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
247	1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	6	389,94	3,57	2340	22	495	1319	3952
		НР - 72%, СП - 8%			303,86	1,44	1823	9		293	
248	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 26х1,8мм	м	6,12	291,00	–	1781	–	1781	–	1923
		СП - 8%			–	–	–	–		142	
249	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	6	92,90	1,16	557	7	63	351	980
		НР - 72%, СП - 8%			81,20	0,01	487	–		73	
250	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	42,6	225,84	2,08	9621	89	2051	5388	16210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			175,62	0,06	7481	3		1201	
251	1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	28,4	167,93	0,71	4769	20	979	2716	8083
		НР - 72%, СП - 8%			132,76	0,05	3770	1		599	
252	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	21	847,97	25,54	17807	536	5241	8785	28720
		НР - 72%, СП - 8%			572,88	8,16	12030	171		2127	
253	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00618	153812,00	–	951	–	951	–	1027
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
254	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04944	206746,00	–	10222	–	10222	–	11040
		СП - 8%			–	–	–	–		818	
255	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04326	321250,00	–	13897	–	13897	–	15009
		СП - 8%			–	–	–	–		1112	
256	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00206	294835,00	–	607	–	607	–	656
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
257	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка для скрытой установки розеток и выключателей КУВ-1М	шт.	4	58,00	–	232	–	232	–	251
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
258	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	3	42,00	–	126	–	126	–	136
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				91491	728	60370	22032	122604
							30393	203	–	9082	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				91491				
		Накладные расходы	Тенге				22032				
		Сметная прибыль	Тенге				9082				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				122604				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на общестроительные работы дома 37

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы	м3 грунта	499	50,26	50,26	25080	25080	–	6636	34253
		НР - 72%, СП - 8%			–	18,47	–	9217		2537	
8	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	м3 грунта	998	45,01	45,01	44920	44920	–	11885	61349
		НР - 72%, СП - 8%			–	16,54	–	16507		4544	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	374,25	35,22	35,22	13181	13181	–	3487	18001
		НР - 72%, СП - 8%			–	12,94	–	4843		1333	
10	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	124,75	1248,72	–	155778	–	–	112160	289373
		НР - 72%, СП - 8%			1248,72	–	155778	–		21435	
11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	374,25	192,49	90,84	72039	33996	–	38708	119607
		НР - 72%, СП - 8%			101,65	42,00	38043	15718		8860	
12	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	1061	275,41	265,08	292210	281250	95	62970	383594
		НР - 72%, СП - 8%			10,24	72,19	10865	76594		28414	
13	4102-0101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1909,8	54,00	–	103129	–		–	111379
		СП - 8%			–	–	–	–		8250	
14	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1061	21,05	17,83	22334	18917	96	7769	32511
		НР - 72%, СП - 8%			3,13	7,04	3321	7469		2408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				728671	417344	191	243615	1050067
							208007	130348	0	77781	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				728671				
		Накладные расходы	Тенге				243615				
		Сметная прибыль	Тенге				77781				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1050067				

РАЗДЕЛ 5.Шахта лифта

65	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,6	5654,81	1744,26	42977	13256	23054	11478	58811
		НР - 73%, СП - 8%			877,20	746,72	6667	5675		4356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитная плита в шахте лифта из бетона В15.Устройство	м3	1,86	22388,69	1684,43	41643	3133	34764	4073	49373
		НР - 91%; СП - 8%			2013,75	392,45	3746	730		3657	
67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04932	222146,00	--	10956	--	10956	--	11832
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
68	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01856	900707,47	1327,47	16717	25	12154	4140	22525
		НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	4538	11		1669	
69	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02712	727807,47	1327,47	19738	36	17759	1782	23241
		НР - 91%; СП - 8%			71630,00	570,24	1943	15		1722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				132031	16450	98687	21473	165782
							16894	6431	--	12280	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				132031				
		Накладные расходы	Тенге				21473				
		Сметная прибыль	Тенге				12280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				165782				

РАЗДЕЛ 7.Вход в техподполье(2шт)

82	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,26	5654,81	1744,26	7125	2198	3822	1903	9750
		НР - 93%; СП - 8%			877,20	746,72	1105	941		722	
83	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	11	1812,40	1031,59	19936	11347	4139	8622	30843
		НР - 118%; СП - 8%			404,59	259,68	4450	2856		2285	
84	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	2053,40	1011,54	10267	5058	2869	4264	15693
		НР - 118%; СП - 8%			468,06	254,63	2340	1273		1162	
85	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	2637,98	1288,58	13190	6443	3185	6117	20851
		НР - 118%; СП - 8%			712,39	324,37	3562	1622		1545	
86	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,225	26342,00	--	84953	--	84953	--	91749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		6796	
87	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,715	23613,00	–	64109	–	64109	–	69238
		СП - 8%			–	–	–	–		5129	
88	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	5,94	270,00	–	1604	–	–	–	1732
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
89	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	3,225	2634,20	–	8495	–	–	–	9175
		СП - 8%			–	–	–	–		680	
90	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	2,715	2361,30	–	6411	–	–	–	6924
		СП - 8%			–	–	–	–		513	
91	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделки между блоками из бетона В15.Устройство	м3	1,34	24839,85	1340,44	33285	1796	27155	4317	40611
		НР - 91%; СП - 8%			3234,54	306,12	4334	410		3008	
92	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,05	876,17	19,84	14063	318	9240	4230	19756
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	4505	43		1463	
93	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе 50	м3 кладки	2,41	30121,42	1574,68	72593	3795	52381	16102	95791
		НР - 93%; СП - 8%			6812,16	372,15	16417	897		7096	
94	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	10,8	1418,22	53,69	15317	580	332	17293	35219
		НР - 118%; СП - 8%			1333,80	23,16	14405	250		2609	
95	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	10,8	3111,00	–	33599	–	33599	–	36287
		СП - 8%			–	–	–	–		2688	
96	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,63	225,79	31,90	1045	148	555	373	1532
		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	342	55		114	
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В15	м3 подстилающего слоя	0,37	24375,55	7,20	9019	3	7618	1314	11159
		НР - 94%; СП - 8%			3777,12	–	1398	–		827	
98	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,63	734,95	29,15	3403	135	1656	1577	5379
		НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	1612	66		398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм	м2 стяжки	9,26	97,93	4,94	907	46	821	58	1042
		НР - 94%, СП - 8%			4,30	2,36	40	22		77	
100	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	4,63	153,38	3,61	710	17	80	582	1395
		НР - 94%, СП - 8%			132,40	1,26	613	6		103	
101	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стальная труба для отвода вод.Прокладка	м трубопровода	3,2	2869,99	39,58	9184	127	6633	2422	12534
		НР - 98%, СП - 8%			757,61	14,65	2424	47		928	
102	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Дренаж из щебня.Устройство	м3 основания	0,2	5642,51	1744,26	1129	349	605	302	1545
		НР - 93%, СП - 8%			877,20	746,72	175	149		114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				410344	32360	303752	69476	518205
							57722	8637	–	38385	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				410344				
		Накладные расходы	Тенге				69476				
		Сметная прибыль	Тенге				38385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				518205				

РАЗДЕЛ 8.Пандус

103	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	1812,40	1031,59	21749	12379	4515	9406	33647
		НР - 118%, СП - 8%			404,59	259,68	4855	3116		2492	
104	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2053,40	1011,54	24641	12139	6885	10233	37664
		НР - 118%, СП - 8%			468,06	254,63	5617	3056		2790	
105	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,752	26342,00	–	46151	–	46151	–	49843
		СП - 8%			–	–	–	–		3692	
106	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,872	24957,00	–	121591	–	121591	–	131318
		СП - 8%			–	–	–	–		9727	
107	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	6,624	270,00	–	1788	–	–	–	1931
		СП - 8%			–	–	–	–		143	
108	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	1,752	2634,20	–	4615	–	–	–	4984
		СП - 8%			–	–	–	–		369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	4,872	2495,70	–	12159	–	–	–	13132
		СП - 8%			–	–	–	–		973	
110	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки пандуса из бетона В15.Устройство	м3	1,2	24628,33	1291,78	29554	1550	23711	4252	36510
		НР - 91%; СП - 8%			3577,14	316,19	4293	379		2704	
111	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8,2	225,79	31,90	1851	262	983	661	2713
		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	606	97		201	
112	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Подсыпка песчано-гравийной смесью.Устройство	м3 подстилающего слоя	8,37	5678,72	997,06	47531	8346	13358	27450	80979
		НР - 94%; СП - 8%			3085,68	403,20	25827	3375		5998	
113	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пандус из бетона В15.Устройство	м3	0,84	23048,44	1684,43	19361	1415	16254	1839	22896
		НР - 91%; СП - 8%			2013,75	392,45	1692	330		1696	
114	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0142	297042,00	–	4218	–	4218	–	4555
		СП - 8%			–	–	–	–		337	
115	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение пандуса.Установка	т конструкций	0,0608	74849,38	25946,69	4551	1577	686	1933	7003
		НР - 69%; СП - 8%			37627,80	8458,38	2288	514		519	
116	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость ограждения пандуса	т	0,0608	582041,00	–	35388	–	35388	–	38219
		СП - 8%			–	–	–	–		2831	
117	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	2,65	296,02	1,01	784	3	500	195	1057
		НР - 69%; СП - 8%			106,15	0,40	281	1		78	
118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	5,3	79,50	1,71	421	9	273	97	560
		НР - 69%; СП - 8%			26,31	0,27	139	1		41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				376353	37680	274513	56066	467011
							45598	10869	–	34591	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				376353				
		Накладные расходы	Тенге				56066				
		Сметная прибыль	Тенге				34591				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				467011				

РАЗДЕЛ 9.Крыльцо

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1812,40	1031,59	7250	4127	1505	3135	11216
		НР - 118% СП - 8%			404,59	259,68	1618	1039		831	
120	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,584	26342,00	–	15384	–	15384	–	16615
		СП - 8%			–	–	–	–		1231	
121	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,584	270,00	–	158	–	–	–	171
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
122	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	0,584	2634,20	–	1538	–	–	–	1661
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
123	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2281,15	1302,48	2281	1302	29	1464	4045
		НР - 118% СП - 8%			950,40	290,30	950	290		300	
124	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,173	86685,00	–	14997	–	14997	–	16197
		СП - 8%			–	–	–	–		1200	
125	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,173	270,00	–	47	–	–	–	51
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
126	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W4	тенге	0,173	8668,50	–	1500	–	–	–	1620
		СП - 8%			–	–	–	–		120	
127	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо из бетона В15.Устройство	м3	0,35	23048,44	1684,43	8067	589	6773	766	9540
		НР - 91% СП - 8%			2013,75	392,45	705	137		707	
128	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0052	297042,00	–	1545	–	1545	–	1669
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
129	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение крыльца.Установка	т конструкций	0,0291	74849,38	25946,69	2178	755	328	925	3352
		НР - 69% СП - 8%			37627,80	8458,38	1095	246		248	
130	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость ограждения крыльца	т	0,0291	582041,00	–	16937	–	16937	–	18292
		СП - 8%			–	–	–	–		1355	
131	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	1,3	296,02	1,01	385	2	245	96	519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			106,15	0,40	138	1		38	
132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,6	79,50	1,71	207	5	134	48	275
		НР - 69%; СП - 8%			26,31	0,27	68	1		20	
133	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,8	4643,11	74,41	59432	952	42619	15324	80737
		НР - 94%; СП - 8%			1239,14	34,48	15861	441		5980	
134	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное боковых поверхностей пандуса и площадки	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,5	3056,79	34,82	32096	365	16553	12281	47928
		НР - 80%; СП - 8%			1445,55	16,51	15178	173		3550	
135	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,5	542,74	6,49	5699	68	2688	2376	8721
		НР - 80%; СП - 8%			280,31	2,54	2943	27		646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				169701	8165	119737	36415	222609
							38556	2355	–	16490	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				169701				
		Накладные расходы	Тенге				36415				
		Сметная прибыль	Тенге				16490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				222606				

РАЗДЕЛ 10.Подкрановые пути

136	1146-0801-0104 РСНБ РК 2015	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка	звено длиной 12,5 м	4	620730,97	55707,84	2482924	222831	2176290	140069	2832832
		НР - 84%; СП - 8%			20950,80	20736,34	83803	82945		209839	
137	1146-0801-0201 РСНБ РК 2015	Пути подкрановые для башенных кранов. Устройство выключающей линейки весом до 5 кг	путь	1	8667,67	342,82	8668	343	338	6764	16667
		НР - 81%; СП - 8%			7987,20	65,28	7987	65		1235	
138	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость выключающей линейки	т	0,005	497991,00	–	2490	–	2490	–	2689
		СП - 8%			–	–	–	–		199	
139	1146-0801-0401 РСНБ РК 2015	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров	путь	1	2476,56	438,72	2477	439	–	1892	4719
		НР - 84%; СП - 8%			2037,84	215,04	2038	215		350	
140	2401-0107-1301 РСНБ РК 2015	Тупиковый упор безударного типа	шт.	4	434578,00	–	1738312	–	1738312	–	1877377
		СП - 8%			–	–	–	–		139065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1146-0801-0502 РСНБ РК 2015	**Кран башенный грузоподъемностью до 8 т. Испытание перед сдачей в эксплуатацию**	кран	1	108246,96	47637,00	108247	47637	455	59449	181112
		НР - 84%; СП - 8%			60154,92	10617,60	60155	10618		13416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4343118	271250	3917885	208174	4915396
							153983	93843	--	364104	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4343118				
		Накладные расходы	Тенге				208174				
		Сметная прибыль	Тенге				364104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4915396				

РАЗДЕЛ 11.Стены выше отметки 0.000

142	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных конструкций	14	7898,88	1723,93	110584	24135	39604	61844	186222
		НР - 118%; СП - 8%			3346,14	397,42	46846	5564		13794	
143	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных конструкций	78	9682,52	1992,84	755237	155442	251458	454852	1306896
		НР - 118%; СП - 8%			4465,86	476,04	348337	37131		96807	
146	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных конструкций	18	7898,88	1723,93	142180	31031	50918	79513	239429
		НР - 118%; СП - 8%			3346,14	397,42	60231	7154		17735	
147	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных конструкций	10	9682,52	1992,84	96825	19928	32238	58314	167551
		НР - 118%; СП - 8%			4465,86	476,04	44659	4760		12411	
148	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных конструкций	4	12609,37	2199,99	50437	8800	18357	30018	86892
		НР - 118%; СП - 8%			5819,94	539,88	23280	2160		6436	
151	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	18	6002,89	1680,19	108052	30243	29191	65447	187379
		НР - 118%; СП - 8%			2700,96	380,35	48617	6846		13880	
152	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	51	6771,91	1816,97	345367	92665	87943	219691	610263
		НР - 118%; СП - 8%			3230,56	420,00	164759	21420		45205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	55	7445,94	1940,87	409527	106748	100339	268404	732166
		НР - 118%, СП - 8%			3680,72	454,94	202440	25022		54234	
154	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	18	9017,44	2083,68	162314	37506	36629	114447	298902
		НР - 118%, СП - 8%			4898,80	489,48	88178	8811		22141	
157	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	7	6002,89	1680,19	42020	11761	11352	25452	72869
		НР - 118%, СП - 8%			2700,96	380,35	18907	2662		5398	
158	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	18	6771,91	1816,97	121894	32705	31039	77538	215386
		НР - 118%, СП - 8%			3230,56	420,00	58150	7560		15955	
159	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	2	7445,94	1940,87	14892	3882	3649	9760	26624
		НР - 118%, СП - 8%			3680,72	454,94	7361	910		1972	
160	2104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	33,17	61321,00	--	2034018	--	2034018	--	2196739
		СП - 8%			--	--	--	--		162721	
161	1108-0201-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,2	90595,02	2488,80	742879	20408	654220	67983	875731
		НР - 95%, СП - 8%			8323,28	591,36	68251	4849		64869	
162	1108-0201-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	22,44	89984,03	2006,40	2019242	45024	1790329	181114	2376384
		НР - 95%, СП - 8%			8194,69	483,84	183889	10857		176028	
163	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,07	366451,32	2236,92	25652	157	20793	4420	32478
		НР - 95%, СП - 8%			67172,40	725,76	4702	51		2406	
164	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе 50	м3 кладки	6,94	29420,62	1574,68	204179	10928	145974	46369	270592
		НР - 95%, СП - 8%			6812,16	372,15	47276	2583		20044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе 50	м3 кладки	3,56	32696,76	2532,60	116400	9017	76513	30578	158736
		НР - 93%, СП - 8%			8671,32	564,48	30870	2010		11758	
166	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе 50	м3 кладки	3,96	28427,63	1574,68	112573	6236	81993	24011	147511
		НР - 93%, СП - 8%			6147,70	372,15	24345	1474		10927	
167	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка внутренних стен из газоблоков	м3 кладки	42,2	23527,38	2653,20	992855	111965	700830	190665	1278202
		НР - 93%, СП - 8%			4266,84	591,36	180061	24955		94682	
168	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	565,34	240,60	10176	4331	2735	4809	16184
		НР - 118%, СП - 8%			172,78	53,63	3110	965		1199	
171	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические перемычки.Монтаж	т конструкций	0,7997	30309,77	10245,16	24239	8193	3582	10746	37783
		НР - 69%, СП - 8%			16482,90	2991,63	13181	2392		2799	
174	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,32069	763553,62	6394,26	1008418	8445	918315	98513	1195486
		НР - 118%, СП - 8%			61829,60	1384,32	81658	1828		88554	
175	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,32069	108371,00	--	143124	--	143125	--	154574
		СП - 8%			--	--	--	--		11450	
176	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство по оси 1с	м3	1,54	38934,25	3635,80	59959	5599	41470	12793	78572
		НР - 91%, СП - 8%			8370,04	758,88	12890	1169		5820	
177	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08432	222146,00	--	18731	--	18731	--	20230
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	
178	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01096	243539,00	--	2669	--	2669	--	2883
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
179	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09528	20097,72	1358,82	1915	130	27	1633	3832
		НР - 91%, СП - 8%			18450,90	384,00	1758	37		284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	2443,74	154,48	2,74	377509	6696	179761	229305	655359
		НР - 118%, СП - 8%			78,18	1,34	191052	3275		48545	
181	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	2443,74	672,11	198,43	1642462	484911	629410	891786	2736988
		НР - 118%, СП - 8%			216,12	93,14	528141	227610		202740	
182	1107-0516-0113 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Устройство солнцезащиты красками ПВХ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	м шва	2443,74	32,88	1,37	80350	3348	47017	37314	127077
		НР - 118%, СП - 8%			12,27	0,67	29985	1637		9413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				11976679	1280234	8184230	3297320	16495920
							2512934	415693	–	1221920	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11976679				
		Накладные расходы	Тенге				3297320				
		Сметная прибыль	Тенге				1221920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16495920				

РАЗДЕЛ 12.Перегородки

183	1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	554,86	4070,55	241,93	2258585	134237	1333983	766455	3267043
		НР - 93%, СП - 8%			1424,44	60,88	790365	33780		242003	
184	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	383,28	4576,00	108,98	1753889	41770	1037616	636677	2581812
		НР - 93%, СП - 8%			1759,82	26,34	674504	10096		191245	
185	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,12500	4484,02	108,98	58853	1430	34325	21802	87107
		НР - 93%, СП - 8%			1759,82	26,34	23098	346		6452	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4071327	177437	2405923	1424934	5935963
							1487966	44221	0	439701	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4071327				
		Накладные расходы	Тенге				1424934				
		Сметная прибыль	Тенге				439701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5935963				

РАЗДЕЛ 13.Перекрытие выше отметки 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	1107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Балки.Укладка	шт. сборных конструкций	90	2858,39	1313,24	257255	118192	4439	195212	488664
		НР - 118%; СП - 8%			1495,83	342,32	134625	30809		36197	
188	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	112	2687,41	760,54	300990	85180	136463	115281	449572
		НР - 118%; СП - 8%			708,45	163,83	79346	18349		33302	
189	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	248	3592,05	898,07	890828	222721	455130	306810	1293449
		НР - 118%; СП - 8%			858,78	189,64	212977	47031		95811	
190	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	-0,12	5804,00	–	-696	–	-696	–	-752
		СП - 8%			–	–	–	–		-56	
191	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	-0,12	5143,00	–	-617	–	-617	–	-667
		СП - 8%			–	–	–	–		-49	
192	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит перекрытия ПЛ 20.31.22 ПБ 32.17.22	м3	6,8	92304,00	–	627667	–	627667	–	677880
		СП - 8%			–	–	–	–		50213	
193	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки из бетона В30.Устройство	м3	4,3	38994,48	2633,56	167676	11324	115859	39069	223284
		НР - 91%; СП - 8%			9416,87	567,42	40493	2440		16540	
196	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0344	900707,47	1327,47	30984	46	22527	7673	41750
		НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	8412	20		3093	
197	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,99008	763553,62	6394,26	3046640	25514	2774421	297630	3611811
		НР - 118%; СП - 8%			61829,60	1384,32	246705	5524		267542	
198	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	3,99008	108371,00	–	432409	–	432409	–	467002
		СП - 8%			–	–	–	–		34593	
199	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Металлический противопожарный люк.Установка	м2	1,92	3087,10	49,15	5927	95	1025	3344	10013
		НР - 69%; СП - 8%			2503,88	20,21	4807	39		742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	Стоимость металлического протипожарного люка	м2	1,92	41834,00	--	80321	--	80321	--	86747
		СП - 8%			--	--	--	--		6426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5839384	463072	4648947	965017	7348753
							727365	104211	0	544352	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5839384				
		Накладные расходы	Тенге				965017				
		Сметная прибыль	Тенге				544352				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7348753				

РАЗДЕЛ 14.Кровля

201	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	523,8	732,67	26,20	383773	13723	264342	99261	521677
		ПР - 92%, СП - 8%			201,81	4,17	105708	2184		38643	
202	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	523,8	919,21	52,35	481482	27421	174577	263057	804103
		ПР - 92%, СП - 8%			533,57	12,31	279484	6448		59563	
204	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	523,8	613,62	102,39	321414	53631	147880	122874	479831
		ПР - 92%, СП - 8%			228,91	26,07	119903	13655		35543	
205	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 40мм	м2 стяжки	13095	16,98	1,51	222353	19773	191449	15059	256405
		ПР - 92%, СП - 8%			0,85	0,40	11131	5238		18993	
206	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом по уклону 60-155мм	м3 утеплителя	61,92	11955,55	1726,14	740288	106883	475334	171456	984684
		ПР - 92%, СП - 8%			2552,82	456,96	158071	28295		72940	
207	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	576	613,62	102,39	353445	58976	162617	135119	527649
		ПР - 92%, СП - 8%			228,91	26,07	131852	15016		39085	
208	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 50мм	м2 стяжки	20160	16,98	1,51	342317	30442	294739	23184	394741
		ПР - 92%, СП - 8%			0,85	0,40	17136	8064		29240	
209	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование стяжки сеткой диаметром 4Вр1	т	1,07712	312293,96	1405,00	336378	1513	319984	14133	378552
		ПР - 91%, СП - 8%			13815,60	602,88	14881	649		28041	
210	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	576	358,32	14,69	206392	8462	114635	79356	308607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92% СП - 8%			144,61	5,14	83295	2961		22860	
212	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 до трех слоев	м2 кровли	576	119,13	6,95	68619	4003	26911	35987	112974
		НР - 92% СП - 8%			65,46	2,45	37705	1411		8368	
214	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	135,4	1667,11	27,99	225727	3790	151926	65275	314282
		НР - 92% СП - 8%			517,07	6,94	70011	940		23280	
217	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Нишу забить минплитой	м3 изоляции	0,2704	36802,33	1687,95	9951	456	5833	2949	13932
		НР - 76% СП - 8%			13542,40	806,40	3662	218		1032	
218	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Обшивка ниши гипсокартоном	м2 стен (за вычетом проемов)	1,6	2173,61	14,42	3478	23	1895	1412	5281
		НР - 90% СП - 8%			975,03	5,55	1560	9		391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3695617	329096	4194288	1029122	5102718
							1034399	85088	0	377979	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3695617				
		Накладные расходы	Тенге				1029122				
		Сметная прибыль	Тенге				377979				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5102718				

РАЗДЕЛ 15.Кровля над машинным отделением

219	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	89,8	732,67	26,20	65794	2352	45319	17017	89436
		НР - 92% СП - 8%			201,81	4,17	18123	374		6625	
220	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	89,8	919,21	52,35	82545	4701	29929	45098	137855
		НР - 92% СП - 8%			533,57	12,31	47915	1105		10211	
221	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	8,32446	26386,00	--	219649	--	219649	--	237221
		СП - 8%			--	--	--	--		17572	
222	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом по уклону 60-200мм	м3 утеплителя	11,674	11955,55	1726,14	139569	20151	89616	32325	185646
		НР - 92% СП - 8%			2552,82	456,96	29802	5335		13752	
223	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	89,8	613,62	102,39	55103	9195	25352	21065	82262
		НР - 92% СП - 8%			228,91	26,07	20556	2341		6093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 50мм	м2 стяжки	3143	16,98	1,51	53368	4746	45950	3614	61541
		ВР - 92%, СП - 8%			0,85	0,40	2672	1257		4559	
225	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование стяжки сеткой диаметром 4Вр1	т	0,167926	312293,96	1405,00	52442	236	49886	2203	59017
		ВР - 91%, СП - 8%			13815,60	602,88	2320	101		4372	
226	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	89,8	358,32	14,69	32177	1320	17871	12372	48113
		ВР - 92%, СП - 8%			144,61	5,14	12986	462		3564	
227	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой	м2	206,54	876,00	--	180929	--	180929	--	195403
		СП - 8%			--	--	--	--		14474	
228	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 до трех слоев	м2 кровли	89,8	119,13	6,95	10698	624	4196	5610	17613
		ВР - 92%, СП - 8%			65,46	2,45	5878	220		1305	
229	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой	м2	103,27	1059,00	--	109363	--	109363	--	118112
		СП - 8%			--	--	--	--		8749	
230	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	40,92	1667,11	27,99	68218	1145	45914	19727	94981
		ВР - 92%, СП - 8%			517,07	6,94	21159	284		7036	
231	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой	м2	26,598	876,00	--	23300	--	23300	--	25164
		СП - 8%			--	--	--	--		1864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой	м2	34,782	1059,00	--	36834	--	36834	--	39781
		СП - 8%			--	--	--	--		2947	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1129989	44470	924108	159031	1392145
							161411	11479	--	103123	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1129989				
		Накладные расходы	Тенге				159031				
		Сметная прибыль	Тенге				103123				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1392145				

РАЗДЕЛ 16.Элементы парапета на отметке 32,04м

233	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,20084	76542,62	6394,26	15373	1284	1671	14981	32782
		НР - 118%, СП - 8%			61829,60	1384,32	12418	278		2428	
234	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,19444	250617,00	--	48730	--	48730	--	52628
		СП - 8%			--	--	--	--		3898	
235	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	230016,00	--	1472	--	1472	--	1590
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
236	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	32,6	1134,00	13,98	36968	455	865	32905	75463
		НР - 92%, СП - 8%			1093,50	3,63	35648	118		5590	
237	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,186	333759,00	--	62079	--	62079	--	67045
		СП - 8%			--	--	--	--		4966	
238	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Слив из оцинкованной стали толщиной 1,5мм	м2 покрытия	2,68	1134,00	13,98	3039	38	70	2705	6204
		НР - 92%, СП - 8%			1093,50	3,63	2931	10		460	
239	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,032	312333,00	--	9995	--	9995	--	10795
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				177656	1777	124882	50591	246507
							50997	406	--	18260	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				177656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				50591				
		Сметная прибыль	Тенге				18260				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				246507				

РАЗДЕЛ 17.Кровля над входом

240	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	61,24	732,67	26,20	44869	1604	30906	11605	60992
		НР - 92% СП - 8%			201,81	4,17	12359	255		4518	
241	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	61,24	919,21	52,35	56292	3206	20410	30755	94011
		НР - 92% СП - 8%			533,57	12,31	32676	754		6964	
242	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	3,15386	26386,00	–	83218	–	83218	–	89875
		СП - 8%			–	–	–	–		6657	
243	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом по уклону 40-100мм**	м3 утеплителя	4,2868	11955,55	1726,14	51251	7400	32908	11870	68171
		НР - 92% СП - 8%			2552,82	456,96	10943	1959		5050	
244	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	61,24	598,28	102,39	36639	6271	16350	14366	55085
		НР - 92% СП - 8%			228,91	26,07	14018	1597		4080	
245	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм**	м2 стяжки	918,6	15,96	1,51	14661	1387	12493	1056	16975
		НР - 92% СП - 8%			0,85	0,40	781	367		1257	
246	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	61,24	358,32	14,69	21944	900	12188	8437	32811
		НР - 92% СП - 8%			144,61	5,14	8856	315		2430	
247	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой**	м2	70,426	876,00	–	61693	–	61693	–	66628
		СП - 8%			–	–	–	–		4935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой	м2	70,426	1059,00	–	74581	–	74581	–	80547
		СП - 8%			–	–	–	–		5966	
249	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	46,48	1667,11	27,99	77487	1301	52153	22408	107886
		НР - 92%; СП - 8%			517,07	6,94	24033	323		7992	
250	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой	м2	30,212	876,00	–	26466	–	26466	–	28583
		СП - 8%			–	–	–	–		2117	
251	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой	м2	39,508	1059,00	–	41839	–	41839	–	45186
		СП - 8%			–	–	–	–		3347	
252	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Укладка минплиты между наружной стеной и парапетом	м2 утепляемого покрытия	6,4	471,86	134,36	3020	860	–	2238	5679
		НР - 92%; СП - 8%			337,50	42,60	2160	273		421	
253	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,3296	15335,00	–	5054	–	5054	–	5458
		СП - 8%			–	–	–	–		404	
254	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0128	81816,00	–	1047	–	1047	–	1131
		СП - 8%			–	–	–	–		84	
255	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	48	122,00	–	5856	–	5856	–	6324
		СП - 8%			–	–	–	–		468	
256	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,001	299425,32	2236,92	299	3	229	63	391
		НР - 92%; СП - 8%			67172,40	725,76	67	1		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,04588	76542,62	6394,26	3512	294	381	3422	7489
		НР - 118%, СП - 8%			61829,60	1384,32	2837	64		555	
258	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,026	687011,00	–	17862	–	17862	–	19291
		СП - 8%			–	–	–	–		1429	
259	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01988	277824,00	–	5523	–	5523	–	5965
		СП - 8%			–	–	–	–		442	
260	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка деревянных досок и пробок**	м3	0,08	63434,79	1341,71	5075	107	694	3887	9679
		НР - 90%, СП - 8%			53430,00	551,04	4274	44		717	
261	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доска 29х120мм**	м3	0,06	50384,00	–	3023	–	3023	–	3265
		СП - 8%			–	–	–	–		242	
262	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Деревянная пробка 65х65х120мм**	м3	0,02	53013,00	–	1060	–	1060	–	1145
		СП - 8%			–	–	–	–		85	
263	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Костыль**	т	0,034	233975,00	–	7955	–	7955	–	8591
		СП - 8%			–	–	–	–		636	
264	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	**Дюбель ДГШ4,5х60**	кг	2,6	1230,00	–	3198	–	3198	–	3454
		СП - 8%			–	–	–	–		256	
265	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	**Антисептирование деревянных досок**	м2 покрытия по фермам	2,16	67,10	2,10	145	5	38	93	257
		НР - 90%, СП - 8%			47,11	0,92	102	2		19	
266	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	6,12	3036,43	13,98	18583	85	11806	6177	26741
		НР - 92%, СП - 8%			1093,50	3,63	6692	22		1981	
267	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Пластиковые водосточные трубы.Устройство**	м желобов	9,6	3597,85	149,00	34539	1430	25009	7870	45802
		НР - 92%, СП - 8%			843,75	47,31	8100	454		3393	
268	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	**Стоимость пластиковых водосточных труб**	м	9,6	717,00	–	6883	–	6883	–	7434
		СП - 8%			–	–	–	–		551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**713574**	**24853**	**560823**	**124247**	**904846**
							127898	**6430**	**–**	**67025**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				713574				
		Накладные расходы	Тенге				124247				
		Сметная прибыль	Тенге				67025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				904846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 18.Парапет									
269	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	36	7898,88	1723,93	284360	62061	101838	159026	478857
		ПР - 118%, СП - 8%			3346,14	397,42	120461	14307		35471	
270	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	8	9682,52	1992,84	77460	15942	25791	46652	134040
		ПР - 118%, СП - 8%			4465,86	476,04	35727	3808		9929	
272	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Контрофорсы.Установка	шт. сборных конструкций	16	3244,60	1483,91	51914	23742	3382	35436	94338
		ПР - 118%, СП - 8%			1549,38	327,53	24790	5240		6988	
275	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлическое ограждение парапета.Монтаж	т конструкций	0,83124	74849,38	25946,69	62218	21568	9372	26433	95743
		ПР - 69%, СП - 8%			37627,80	8458,38	31278	7031		7092	
277	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	35,09	79,50	1,71	2790	60	1807	644	3708
		ПР - 69%, СП - 8%			26,31	0,27	923	9		275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				478742	123373	142190	268191	806686
							213179	30395	0	59755	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				478742				
		Накладные расходы	Тенге				268191				
		Сметная прибыль	Тенге				59755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				806686				

		РАЗДЕЛ 19.Лестницы									
278	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	5970,56	2822,85	71647	33874	1369	51866	133394
		ПР - 118%, СП - 8%			3033,60	629,26	36403	7551		9881	
280	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	12	5599,25	2800,94	67191	33611	976	47370	123726
		ПР - 118%, СП - 8%			2717,00	628,32	32604	7540		9165	
282	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	181,2	13511,08	84,80	2448208	15365	2298132	166871	2824285
		ПР - 118%, СП - 8%			743,44	37,00	134711	6704		209206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Защитное ограждение ОМЗ.Монтаж	т конструкций	0,06688	58743,42	2501,64	3929	167	256	2442	6880
		НР - 69%; СП - 8%			52425,00	485,76	3506	32		510	
284	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Стоимость защитного ограждения ОМЗ	т	0,06688	540085,00	--	36121	--	36121	--	39011
		СП - 8%			--	--	--	--		2890	
285	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	177,41	79,50	1,71	14104	303	9133	3254	18746
		НР - 69%; СП - 8%			26,31	0,27	4668	48		1389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2641200	83320	2345987	271803	3146041
							211892	21875	0	233041	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2641200				
		Накладные расходы	Тенге				271803				
		Сметная прибыль	Тенге				233041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3146041				

РАЗДЕЛ 20.Металлические лестницы и площадки

286	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические площадки.Монтаж	т конструкций	0,3597	78447,05	23884,05	28217	8591	3394	13282	44819
		НР - 69%; СП - 8%			45126,30	8386,83	16232	3017		3320	
287	2106-0304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,3597	499698,00	--	179741	--	179741	--	194120
		СП - 8%			--	--	--	--		14379	
288	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические лестницы.Монтаж	т конструкций	0,43776	75662,42	25946,69	33122	11359	5291	13921	50806
		НР - 69%; СП - 8%			37627,80	8458,38	16472	3703		3763	
289	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,43776	582041,00	--	254794	--	254794	--	275178
		СП - 8%			--	--	--	--		20384	
290	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	38,78	79,50	1,71	3083	66	1997	711	4098
		НР - 69%; СП - 8%			26,31	0,27	1020	10		304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				498957	20016	445217	27914	569021
							33724	6730	--	42150	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				498957				
		Накладные расходы	Тенге				27914				
		Сметная прибыль	Тенге				42150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				569021				
		РАЗДЕЛ 21.Окна									
291	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	69,5	2974,38	174,74	206719	12144	104223	86514	316692
		НР - 90%, СП - 8%			1300,04	83,08	90353	5774		23459	
292	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	297,6	2250,80	171,61	669838	51071	334711	277903	1023560
		НР - 90%, СП - 8%			954,49	83,08	284056	24725		75819	
295	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	м	401,4	1023,87	6,30	410981	2528	312446	87533	538395
		НР - 90%, СП - 8%			239,18	3,12	96007	1252		39881	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1287538	65744	751379	451950	1878647
							470416	31751	0	139159	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1287538				
		Накладные расходы	Тенге				451950				
		Сметная прибыль	Тенге				139159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1878647				
		РАЗДЕЛ 22.Двери									
299	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	148,8	3698,80	180,55	550381	26866	299541	213064	824521
		НР - 90%, СП - 8%			1505,20	85,78	223974	12764		61076	
301	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	243,414	3087,10	49,15	751443	11963	130001	423935	1269408
		НР - 69%, СП - 8%			2503,88	20,21	609479	4919		94030	
302	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	7,2	2805,93	51,77	20203	373	3074	11669	34421
		НР - 69%, СП - 8%			2327,25	21,53	16756	155		2550	
307	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	777,84	1684,00	77,13	1309883	59995	363049	822461	2302931
		НР - 90%, СП - 8%			1140,13	34,72	886839	27007		170587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Металлический люк.Установка	м2	2,6	3087,10	49,15	8026	128	1388	4528	13559
		НР - 69%, СП - 8%			2503,88	20,21	6510	53		1004	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2639936	99325	797053	1475657	4444840
							1743558	44898	0	329247	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2639936				
		Накладные расходы	Тенге				1475657				
		Сметная прибыль	Тенге				329247				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4444840				

РАЗДЕЛ 26.Лоджии

340	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	31	3244,60	1483,91	100583	46001	6551	68657	182779
		НР - 118%, СП - 8%			1549,38	327,53	48031	10153		13539	
344	ТПРАЙСЛИСТ	Стенка лоджий СЛЧ1	шт	2	29553,57	–	59107	–	–	–	63836
		СП - 8%			–	–	–	–		4729	
345	ТПРАЙСЛИСТ	Стенка лоджий СЛЧ1л	шт	4	27678,57	–	110714	–	–	–	119571
		СП - 8%			–	–	–	–		8857	
346	ТПРАЙСЛИСТ	Стенка лоджий СЛЧ1пр	шт	4	27678,57	–	110714	–	–	–	119571
		СП - 8%			–	–	–	–		8857	
347	1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	66	2864,83	1418,95	189079	93651	14570	119822	333613
		НР - 118%, СП - 8%			1225,13	313,42	80859	20686		24712	
350	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки СМ1.Монтаж	т конструкций	8,9919	24731,34	11446,18	222382	102923	13778	93033	340649
		НР - 69%, СП - 8%			11752,95	3241,76	105681	29150		25233	
352	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	8,9919	2992,81	396,04	26911	3561	2469	14416	44634
		НР - 69%, СП - 8%			2322,22	1,34	20881	12		3306	
353	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Швеллер.Монтаж	т конструкций	6,5498	30309,77	10245,16	198523	67104	23459	88012	309458
		НР - 69%, СП - 8%			16482,90	2991,63	107960	19595		22923	
354	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	6,5498	13165,32	1489,93	86230	9758	11482	44862	141579
		НР - 69%, СП - 8%			9922,50	4,03	64990	26		10487	
356	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,4974	763553,62	6394,26	2670452	22364	2431845	260880	3165838
		НР - 118%, СП - 8%			61829,60	1384,32	216243	4842		234507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,018	309583,00	–	5572	–	5572	–	6018
		СП - 8%			–	–	–	–		446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3780266	345362	2509725	689683	4827546
							644644	84464	0	357596	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3780266				
		Накладные расходы	Тенге				689683				
		Сметная прибыль	Тенге				357596				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4827546				

РАЗДЕЛ 27.Вентканалы

359	1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка	шт.	48	4968,14	2520,54	238471	120986	5695	163732	434379
		НР - 118%, СП - 8%			2328,96	561,79	111790	26966		32176	
361	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Вентканалы из керамического кирпича.Кладка	м3 кладки	9,91	30121,42	1574,68	298503	15605	215390	66213	393893
		НР - 93%, СП - 8%			6812,16	372,15	67509	3688		29177	
362	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Утепление вентканалов минплитой	м3 изоляции	10,36	43276,92	2448,22	448349	25363	143952	219367	721134
		НР - 76%, СП - 8%			26933,76	927,36	279034	9607		53417	
363	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	207,2	3056,79	34,82	633367	7215	326634	242351	945776
		НР - 80%, СП - 8%			1445,55	16,51	299518	3421		70057	
364	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	207,2	542,74	6,49	112456	1344	53032	46885	172088
		НР - 80%, СП - 8%			280,31	2,54	58080	526		12747	
365	1120-0701-0208 РСНБ РК 2015	Зонты металлические.Установка	зонт	12	4511,89	218,96	54143	2628	5895	45443	107552
		НР - 98%, СП - 8%			3801,67	62,50	45620	750		7967	
370	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	173,8	79,50	1,71	13817	297	8947	3188	18365
		НР - 69%, СП - 8%			26,31	0,27	4573	47		1360	
371	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки вентшахт.Установка	т конструкций	0,8483	25544,39	11446,18	21669	9710	1989	8777	32881
		НР - 69%, СП - 8%			11752,95	3241,76	9970	2750		2436	
372	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,8483	2992,81	396,04	2539	336	233	1360	4211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 8%			2322,22	1,34	1970	1		312	
376	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	52,62	79,50	1,71	4183	90	2709	965	5560
		НР - 69%, СП - 8%			26,31	0,27	1384	14		412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1827497	183574	764475	798281	2835839
							879448	47770	0	210062	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1827497				
		Накладные расходы	Тенге				798281				
		Сметная прибыль	Тенге				210062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2835839				

РАЗДЕЛ 28.Шахта лифта

377	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка стенки лифта	шт. сборных конструкций	20	6002,89	1680,19	120058	33604	32435	72719	208199
		НР - 118%, СП - 8%			2700,96	380,35	54019	7607		15422	
378	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка стенки лифта	шт. сборных конструкций	6	6771,91	1816,97	40631	10902	10346	25846	71796
		НР - 118%, СП - 8%			3230,56	420,00	19383	2520		5318	
380	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2002	76542,62	6394,26	15324	1280	1666	14933	32678
		НР - 118%, СП - 8%			61829,60	1384,32	12378	277		2421	
381	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01072	230016,00	–	2466	–	2466	–	2663
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
382	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0248	255067,00	–	6326	–	6326	–	6832
		СП - 8%			–	–	–	–		506	
383	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,16468	687011,00	–	113137	–	113137	–	122188
		СП - 8%			–	–	–	–		9051	
384	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2002	108371,00	–	21696	–	21696	–	23432
		СП - 8%			–	–	–	–		1736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монорельс.Укладка	т конструкций	0,16	31122,81	10245,16	4980	1640	703	2150	7700
		НР - 69%; СП - 8%			16482,90	2991,63	2637	479		570	
386	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,16	13165,32	1489,93	2106	239	279	1096	3458
		НР - 69%; СП - 8%			9922,50	4,03	1588	1		256	
387	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,16	334237,00	--	53478	--	53478	--	57756
		СП - 8%			--	--	--	--		4278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				380202	47665	242532	116744	536701
							90006	10884	0	39755	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				380202				
		Накладные расходы	Тенге				116744				
		Сметная прибыль	Тенге				39755				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				536701				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2

на отопление дома 37

ОТДЕЛ 1.Отопление ниже отметки 0.00

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

21	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	629,13	68,55	6291	685	2660	2494	9488
		НР - 76%; СП - 8%			294,56	33,60	2946	336		703	
22	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	11	280,00	--	3080	--	3080	--	3326
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	87,1	100,60	2,41	8762	210	4631	2722	12403
		НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	3921	24		919	
24	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 за два раза	м2	174,2	230,98	2,41	40237	420	36849	2081	45703
		НР - 69%; СП - 8%			17,04	0,27	2968	47		3385	
25	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	4,9	46962,50	1145,64	230116	5614	97962	98223	354606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%, СП - 8%			25824,50	551,04	126540	2700		26267	
26	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	155,5	540,86	27,41	84104	4262	22803	44097	138457
		НР - 76%, СП - 8%			366,81	6,32	57039	983		10256	
27	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,178825	460528,00	--	82354	--	82354	--	88942
		СП - 8%			--	--	--	--		6588	
28	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	2053,40	1011,54	2053	1012	573	853	3138
		НР - 118%, СП - 8%			468,06	254,63	468	255		232	
29	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,398	24957,00	--	9933	--	9933	--	10728
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				466930	12203	260845	150470	666791
							193882	4345	--	49391	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				466930				
		Накладные расходы	Тенге				150470				
		Сметная прибыль	Тенге				49391				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				666791				

ОТДЕЛ 2.Отопление выше отметки 0.00

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

30	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1437	1175,44	12,42	1689107	17848	18236	1620147	3573994
		НР - 98%, СП - 8%			1150,33	0,13	1653024	187		264740	
33	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	36	2069,66	18,24	74508	656	59482	14334	95949
		НР - 98%, СП - 8%			399,17	7,12	14370	256		7107	
34	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	36	1849,44	39,58	66580	1424	37882	27245	101331
		НР - 98%, СП - 8%			757,61	14,65	27274	527		7506	
35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4382	87,56	1,10	383688	4820	5434	365965	809626
		НР - 98%, СП - 8%			85,22	--	373434	--		59972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2444,72	300,92	9779	1204	284	8660	19915
		НР - 98%, СП - 8%			2072,85	136,45	8291	546		1475	
37	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	3259,00	–	13036	–	13036	–	14079
		СП - 8%			–	–	–	–		1043	
38	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	353,7	1028,09	16,29	363635	5763	114953	240010	651936
		НР - 98%, СП - 8%			686,79	5,62	242919	1989		48292	
40	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	288	288,85	–	83190	–	31646	50513	144400
		НР - 98%, СП - 8%			178,97	–	51544	–		10696	
41	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терморегулирующий клапан диаметром 15мм.Установка	шт.	280	471,40	0,55	131992	154	5286	124095	276574
		НР - 98%, СП - 8%			451,97	0,27	126552	76		20487	
44	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	360	422,02	4,44	151927	1598	2513	145001	320682
		НР - 98%, СП - 8%			410,60	0,40	147816	144		23754	
47	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 57 мм. Установка	шт.	18	9808,97	213,97	176561	3851	1774	168703	372885
		НР - 98%, СП - 8%			9496,44	67,24	170936	1210		27621	
48	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (гребенка)	м	32,4	1023,00	–	33145	–	33145	–	35797
		СП - 8%			–	–	–	–		2652	
49	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Теплосчетчик ультразвуковой .Установка	шт.	72	487,71	1,13	35115	82	510	33872	74506
		НР - 98%, СП - 8%			479,49	0,56	34523	40		5519	
51	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	72	611,71	2,25	44043	162	5077	38070	88682
		НР - 98%, СП - 8%			538,95	0,59	38804	42		6569	
53	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	72	1172,34	152,11	84408	10952	1039	74527	171650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1005,80	50,43	72417	3631		12715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**3340714**	**48514**	**521521**	**2911142**	**6752006**
							2961904	**8648**	**–**	**500148**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3340714**				
		Накладные расходы	Тенге				**2911142**				
		Сметная прибыль	Тенге				**500148**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**6752006**				

РАЗДЕЛ 4.Строительные работы

55	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**110**	**577,16**	**1,04**	**63488**	**114**	**15031**	**38720**	**110385**
		НР - 80%; СП - 8%			**439,48**	**0,52**	**48343**	**57**		**8177**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**63488**	**114**	**15031**	**38720**	**110385**
							48343	**57**	**–**	**8177**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**63488**				
		Накладные расходы	Тенге				**38720**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8177**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**110385**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4

на холодное водоснабжение дома 37

ОТДЕЛ 1.Холодное водоснабжение ниже отметки 0.000

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**15**	**1572,86**	**14,74**	**23593**	**221**	**2285**	**20667**	**47801**
		НР - 98%; СП - 8%			**1405,82**	**0,10**	**21087**	**1**		**3541**	
2	**1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**20**	**2978,77**	**28,47**	**59575**	**570**	**19357**	**38867**	**106317**
		НР - 98%; СП - 8%			**1982,40**	**0,59**	**39648**	**12**		**7875**	
3	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**35**	**87,56**	**1,10**	**3065**	**38**	**44**	**2923**	**6467**
		НР - 98%; СП - 8%			**85,22**	**–**	**2983**	**–**		**479**	
4	**1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**50**	**3652,65**	**562,32**	**182632**	**28115**	**73753**	**86820**	**291008**
		НР - 98%; СП - 8%			**1615,28**	**156,55**	**80764**	**7827**		**21556**	
5	**2302-0401-2516 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x20x63**	**шт.**	**2**	**332,00**	**–**	**664**	**–**	**664**	**–**	**717**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
6	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	4	161,00	–	644	–	644	–	696
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
7	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	422,02	4,44	844	9	14	806	1782
		НР - 98%; СП - 8%			410,60	0,40	821	1		132	
8	2304-0902-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1271,00	–	2542	–	2542	–	2745
		СП - 8%			–	–	–	–		203	
9	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	6	188,00	–	1128	–	1128	–	1218
		СП - 8%			–	–	–	–		90	
10	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	9	360,00	–	3240	–	3240	–	3499
		СП - 8%			–	–	–	–		259	
11	2302-0401-0811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2	шт.	4	3112,00	–	12448	–	12448	–	13444
		СП - 8%			–	–	–	–		996	
12	1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	597,30	7,70	1195	15	36	1123	2504
		НР - 98%; СП - 8%			571,93	1,21	1144	2		185	
13	2304-0902-3106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9245,00	–	18490	–	18490	–	19969
		СП - 8%			–	–	–	–		1479	
14	2302-0401-0810 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/2	шт.	4	1673,00	–	6692	–	6692	–	7227
		СП - 8%			–	–	–	–		535	
15	1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	494,80	6,07	1484	18	41	1399	3114
		НР - 98%; СП - 8%			475,13	0,81	1425	2		231	
16	2304-0902-3105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	3	6153,00	–	18459	–	18459	–	19936
		СП - 8%			–	–	–	–		1477	
17	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63	шт.	1	436,00	–	436	–	436	–	471
		СП - 8%			–	–	–	–		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2302-0401-2520 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x50x63	шт.	4	388,00	--	1552	--	1552	--	1676
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				338683	28986	161825	152605	530591
							147872	7845	--	39302	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				338683				
		Накладные расходы	Тенге				152605				
		Сметная прибыль	Тенге				39302				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				530591				

РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел

19	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	2	818,00	--	1636	--	1636	--	1767
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
20	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	1819,00	--	21828	--	21828	--	23574
		СП - 8%			--	--	--	--		1746	
21	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	513,00	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
22	2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1119,00	--	1119	--	1119	--	1209
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
23	2301-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6	1879,00	--	11274	--	11274	--	12176
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
24	2304-0102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	34916,00	--	104748	--	104748	--	113128
		СП - 8%			--	--	--	--		8380	
25	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4003,68	271,09	4004	272	521	3205	7786
		НР - 98%; СП - 8%			3211,00	59,52	3211	60		577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2304-0102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	34916,00	–	34916	–	34916	–	37709
		СП - 8%			–	–	–	–		2793	
27	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	1788,64	302,54	1789	303	23	1537	3592
		НР - 98%, СП - 8%			1463,42	104,81	1463	105		266	
28	2304-1013-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	28633,00	–	28633	–	28633	–	30924
		СП - 8%			–	–	–	–		2291	
29	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	364,00	–	1456	–	1456	–	1572
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
30	2302-0101-0604 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	574,00	–	1148	–	1148	–	1240
		СП - 8%			–	–	–	–		92	
31	2302-0101-2301 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	1	62,00	–	62	–	62	–	67
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
32	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	422,02	4,44	422	4	7	403	891
		НР - 98%, СП - 8%			410,60	0,40	411	–		66	
33	2304-0902-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1271,00	–	1271	–	1271	–	1373
		СП - 8%			–	–	–	–		102	
34	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	23447,64	459,86	23448	460	12490	10404	36560
		НР - 98%, СП - 8%			10497,50	119,04	10498	119		2708	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2307-0502-0350 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	шт.	1	200134,00	–	200134	–	200134	–	216145
		СП - 8%			–	–	–	–		16011	
36	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и передачи информации.Монтаж	шкаф	1	26048,99	6496,00	26049	6496	2081	14460	43750
		НР - 72%, СП - 8%			17472,00	2611,20	17472	2611		3241	
37	ТПРАЙСЛИСТ	Шкаф управления и передачи информации в комплекте	комплект	1	81578,57	–	81579	–	81579	–	88105
		СП - 8%			–	–	–	–		6526	
38	ТПРАЙСЛИСТ	Присоединительная арматура для расходомера	шт	1	21339,29	–	21339	–	21339	–	23046
		СП - 8%			–	–	–	–		1707	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				567881	7535	527291	30009	645722
							33055	2895	–	47832	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				567881				
		Накладные расходы	Тенге				30009				
		Сметная прибыль	Тенге				47832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				645722				

РАЗДЕЛ 3.Строительные работы

39	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1	907,07	1,04	907	2	136	616	1645
		НР - 80%, СП - 8%			769,39	0,52	769	1		122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				907	2	136	616	1645
							769	1	–	122	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				907				
		Накладные расходы	Тенге				616				
		Сметная прибыль	Тенге				122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1645				

ОТДЕЛ 2.Холодное водоснабжение выше отметки 0.000

РАЗДЕЛ 4.Сантехнические работы

40	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	774	1572,86	14,74	1217394	11408	117881	1066418	2466517
		НР - 98%, СП - 8%			1405,82	0,10	1088105	77		182705	
41	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	774	87,56	1,10	67771	851	960	64641	143005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			85,22	–	65960	–		10593	
42	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	50	3652,65	562,32	182632	28115	73753	86820	291008
		НР - 98%, СП - 8%			1615,28	156,55	80764	7827		21556	
43	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20**	шт.	378	15,00	–	5670	–	5670	–	6124
		СП - 8%			–	–	–	–		454	
44	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20**	шт.	207	26,00	–	5382	–	5382	–	5813
		СП - 8%			–	–	–	–		431	
45	2302-0401-2516 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x20x63**	шт.	72	332,00	–	23904	–	23904	–	25816
		СП - 8%			–	–	–	–		1912	
46	2302-0401-2206 РСНБ РК 2015	**Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 63**	шт.	2	193,00	–	386	–	386	–	417
		СП - 8%			–	–	–	–		31	
47	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20**	шт.	1150	8,00	–	9200	–	9200	–	9936
		СП - 8%			–	–	–	–		736	
48	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63**	шт.	70	194,00	–	13580	–	13580	–	14666
		СП - 8%			–	–	–	–		1086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1525919	40374	250716	1217879	2963302
							1234829	7904	–	219504	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1525919				
		Накладные расходы	Тенге				1217879				
		Сметная прибыль	Тенге				219504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2963302				

РАЗДЕЛ 5.Строительные работы

49	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	500	629,13	68,55	314565	34275	133010	124701	474407
		НР - 76%, СП - 8%			294,56	33,60	147280	16800		35141	
50	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019**	м	550	181,00	–	99550	–	99550	–	107514
		СП - 8%			–	–	–	–		7964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**414115**	**34275**	**232560**	**124701**	**581921**
							147280	**16800**	**–**	**43105**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**414115**				
		Накладные расходы	Тенге				**124701**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43105**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**581921**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5

на горячее водоснабжение дома 37

		ОТДЕЛ 1.Горячее водоснабжение ниже отметки 0.000									
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы									
1	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	20	1906,35	20,89	38127	418	4593	32459	76233
		НР - 98%; СП - 8%			1655,81	0,26	33116	5		5647	
2	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	20	87,56	1,10	1751	22	25	1670	3695
		НР - 98%; СП - 8%			85,22	–	1704	–		274	
3	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	30	3121,00	562,32	93630	16869	28303	52092	157380
		НР - 98%; СП - 8%			1615,28	156,55	48458	4696		11658	
4	2302-0401-0811 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2**	шт.	6	3112,00	–	18672	–	18672	–	20166
		СП - 8%			–	–	–	–		1494	
5	1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	3	597,30	7,70	1792	23	53	1685	3755
		НР - 98%; СП - 8%			571,93	1,21	1716	4		278	
6	2304-0902-3106 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	9245,00	–	27735	–	27735	–	29954
		СП - 8%			–	–	–	–		2219	
7	2302-0401-2516 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x20x63**	шт.	2	332,00	–	664	–	664	–	717
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
8	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2**	шт.	4	161,00	–	644	–	644	–	696
		СП - 8%			–	–	–	–		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	422,02	4,44	844	9	14	806	1782
		НР - 98% СП - 8%			410,60	0,40	821	1		132	
10	2304-0902-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1271,00	–	2542	–	2542	–	2745
		СП - 8%			–	–	–	–		203	
11	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	14	47,00	–	658	–	658	–	711
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
12	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	9	360,00	–	3240	–	3240	–	3499
		СП - 8%			–	–	–	–		259	
13	2302-0401-0807 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x3/4	шт.	18	294,00	–	5292	–	5292	–	5715
		СП - 8%			–	–	–	–		423	
14	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	9	422,02	4,44	3798	40	63	3625	8017
		НР - 98% СП - 8%			410,60	0,40	3695	4		594	
15	2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1766,00	–	15894	–	15894	–	17166
		СП - 8%			–	–	–	–		1272	
16	2302-0401-2518 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63	шт.	7	388,00	–	2716	–	2716	–	2933
		СП - 8%			–	–	–	–		217	
17	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50	шт.	4	246,00	–	984	–	984	–	1063
		СП - 8%			–	–	–	–		79	
18	2302-0401-2520 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x50x63	шт.	2	388,00	–	776	–	776	–	838
		СП - 8%			–	–	–	–		62	
19	2302-0401-0810 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/2	шт.	2	1673,00	–	3346	–	3346	–	3614
		СП - 8%			–	–	–	–		268	
20	1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	494,80	6,07	990	13	27	933	2077
		НР - 98% СП - 8%			475,13	0,81	950	2		154	
21	2304-0902-3105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6153,00	–	12306	–	12306	–	13290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**236401**	**17394**	**128547**	**93270**	**356046**
							90460	**4712**	**–**	**26375**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**236401**				
		Накладные расходы	Тенге				**93270**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26375**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**356046**				

ОТДЕЛ 2.Горячее водоснабжение выше отметки 0.000

РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы

22	**1116-0501-0202 РСНБ.РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**774**	**1694,58**	**17,69**	**1311605**	**13692**	**123360**	**1151183**	**2659811**
		НР - 98%, СП - 8%			**1517,51**	**0,16**	**1174553**	**124**		**197023**	
23	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**250**	**1906,35**	**20,89**	**476588**	**5223**	**57413**	**405737**	**952911**
		НР - 98%, СП - 8%			**1655,81**	**0,26**	**413952**	**65**		**70586**	
24	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1024**	**87,56**	**1,10**	**89661**	**1126**	**1270**	**85520**	**189195**
		НР - 98%, СП - 8%			**85,22**	**–**	**87265**	**–**		**14015**	
25	**1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**50**	**3121,00**	**562,32**	**156050**	**28115**	**47171**	**86820**	**262299**
		НР - 98%, СП - 8%			**1615,28**	**156,55**	**80764**	**7827**		**19430**	
26	**2302-0401-1201 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20**	**шт.**	**378**	**15,00**	**–**	**5670**	**–**	**5670**	**–**	**6124**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**454**	
27	**2302-0401-1203 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32**	**шт.**	**22**	**47,00**	**–**	**1034**	**–**	**1034**	**–**	**1117**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**83**	
28	**2302-0401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20**	**шт.**	**207**	**26,00**	**–**	**5382**	**–**	**5382**	**–**	**5813**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**431**	
29	**2302-0401-2403 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32**	**шт.**	**6**	**78,00**	**–**	**468**	**–**	**468**	**–**	**505**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**37**	
30	**2302-0401-2516 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x20x63**	**шт.**	**72**	**332,00**	**–**	**23904**	**–**	**23904**	**–**	**25816**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1912**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	1150	8,00	--	9200	--	9200	--	9936
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
32	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	400	14,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
33	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	70	194,00	--	13580	--	13580	--	14666
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
34	2302-0401-1113 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x32	шт.	5	130,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
35	2302-0401-0811 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2	шт.	4	3112,00	--	12448	--	12448	--	13444
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
36	1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	597,30	7,70	1195	15	36	1123	2504
		ПР - 98%, СП - 8%			571,93	1,21	1144	2		185	
37	2304-0902-3106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9245,00	--	18490	--	18490	--	19969
		СП - 8%			--	--	--	--		1479	
38	2302-0401-0807 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x3/4	шт.	16	294,00	--	4704	--	4704	--	5080
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
39	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	8	422,02	4,44	3376	35	56	3222	7126
		ПР - 98%, СП - 8%			410,60	0,40	3285	3		528	
40	2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1766,00	--	14128	--	14128	--	15258
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
41	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	112	537,00	--	60144	--	60144	--	64956
		СП - 8%			--	--	--	--		4812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2213877	48206	404708	1733605	4263280
							1760963	8021	--	315799	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2213877				
		Накладные расходы	Тенге				1733605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				315799				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4263281				

РАЗДЕЛ 3.Строительные работы

42	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	550	629,13	68,55	346022	37702	146312	137171	521848
		НР - 76%, СП - 8%			294,56	33,60	162008	18480		38655	
43	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	550	181,00	–	99550	–	99550	–	107514
		СП - 8%			–	–	–	–		7964	
44	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	55	286,00	–	15730	–	15730	–	16988
		СП - 8%			–	–	–	–		1258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				461302	37702	261592	137171	646350
							162008	18480	–	47877	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				461302				
		Накладные расходы	Тенге				137171				
		Сметная прибыль	Тенге				47877				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				646350				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-6

на канализация дома 37

ОТДЕЛ 1.Канализация ниже отметки 0.000

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

11	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	80	629,13	68,55	50330	5484	21281	19952	75905
		НР - 76%, СП - 8%			294,56	33,60	23565	2688		5623	
12	2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	88	1368,00	–	120384	–	120384	–	130015
		СП - 8%			–	–	–	–		9631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**170714**	**5484**	**141665**	**19952**	**205920**
							23565	**2688**	**–**	**15254**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**170714**				
		Накладные расходы	Тенге				**19952**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15254**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**205920**				

ОТДЕЛ 2.Канализация выше отметки 0.000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

13	2302-0403-0321 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	270	92,00	–	24840	–	24840	–	26827
		СН - 8%			–	–	–	–		1987	
14	2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	180	314,00	–	56520	–	56520	–	61042
		СН - 8%			–	–	–	–		4522	
15	2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	108	211,00	–	22788	–	22788	–	24611
		СН - 8%			–	–	–	–		1823	
16	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	72	702,00	–	50544	–	50544	–	54588
		СН - 8%			–	–	–	–		4044	
17	2302-0403-1004 РСНБ РК 2015	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	36	1074,00	–	38664	–	38664	–	41757
		СН - 8%			–	–	–	–		3093	
18	2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	72	283,00	–	20376	–	20376	–	22006
		СН - 8%			–	–	–	–		1630	
19	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	24	707,00	–	16968	–	16968	–	18325
		СН - 8%			–	–	–	–		1357	
20	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	12	303,00	–	3636	–	3636	–	3927
		СН - 8%			–	–	–	–		291	
21	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	200	97,00	–	19400	–	19400	–	20952
		СН - 8%			–	–	–	–		1552	
22	2302-0403-2602 РСНБ РК 2015	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	350	142,00	–	49700	–	49700	–	53676
		СН - 8%			–	–	–	–		3976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	257,6	537,00	–	138331	–	138331	–	149397
		СП - 8%			–	–	–	–		11066	
24	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	350	1975,05	3,36	691268	1176	416476	268507	1036557
		ПР - 98%, СП - 8%			781,76	1,06	273616	371		76782	
25	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	200	1211,44	1,38	242288	276	78960	159881	434343
		ПР - 98%, СП - 8%			815,26	0,46	163052	92		32174	
26	2302-0403-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	70	122,00	–	8540	–	8540	–	9223
		СП - 8%			–	–	–	–		683	
27	2302-0403-0106 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	120	542,00	–	65040	–	65040	–	70243
		СП - 8%			–	–	–	–		5203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1448903**	**1452**	**1010783**	**428388**	**2027474**
							436668	**463**	**–**	**150183**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1448903**				
		Накладные расходы	Тенге				**428388**				
		Сметная прибыль	Тенге				**150183**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2027474**				

РАЗДЕЛ 4.Строительные работы

28	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	30	629,13	68,55	18874	2056	7981	7482	28465
		ПР - 76%, СП - 8%			294,56	33,60	8837	1008		2108	
29	2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019**	м	33	1368,00	–	45144	–	45144	–	48756
		СП - 8%			–	–	–	–		3612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**64018**	**2056**	**53125**	**7482**	**77221**
							8837	**1008**	**–**	**5720**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**64018**				
		Накладные расходы	Тенге				**7482**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5720**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77221				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-9

на электроосвещение дома 37

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока А

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вводное устройство.Монтаж	шкаф	1	18729,78	655,22	18730	655	10195	5868	26565
		НР - 72%, СП - 8%			7880,09	269,28	7880	269		1968	
2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894,00	–	229894	–		–	229894
					–	–	–	–	229894	–	
3	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вводно-распределительное устройство.Монтаж	шкаф	1	18729,78	655,22	18730	655	10195	5868	26565
		НР - 72%, СП - 8%			7880,09	269,28	7880	269		1968	
4	прайслист	Распределительная панель ВРУ1-48-03УХЛ4	шт	1	115285,71	–	115286	–		–	115286
					–	–	–	–	115286	–	
5	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	3972,52	401,32	23835	2408	5299	12273	38997
		НР - 72%, СП - 8%			2688,00	153,06	16128	918		2889	
6	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока Т-0,66 50/5А	шт	3	2345,00	–	7035	–	7035	–	7598
		СП - 8%			–	–	–	–		563	
7	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока Т-0,66 100/5А	шт	3	2345,00	–	7035	–	7035	–	7598
		СП - 8%			–	–	–	–		563	
8	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4	1321,34	81,20	5285	325	102	3592	9587
		НР - 72%, СП - 8%			1214,52	32,64	4858	131		710	
9	ТПРАЙСЛИСТ	Счетчик многотарифный MTX3R20HD4LOPO4	шт	2	68901,79	–	137804	–	137804	–	148828
		СП - 8%			–	–	–	–		11024	
10	ТПРАЙСЛИСТ	Счетчик многотарифный MTX3R30HD4LOPO4	шт	2	68901,79	–	137804	–	137804	–	148828
		СП - 8%			–	–	–	–		11024	
11	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик автоматического включения резерва.Монтаж	шт.	1	9808,47	110,98	9808	111	6905	2034	12789
		НР - 72%, СП - 8%			2792,00	32,64	2792	33		947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	прайслист	Ящик автоматического резерва ЯАВР-3-40-2	шт	1	51918,75	–	51919	–		–	51919
					–	–	–	–	51919	–	
13	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	9	4685,87	111,80	42173	1007	14042	19817	66949
		НР - 72%, СП - 8%			3013,74	44,39	27124	400		4959	
14	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	28390,00	–	255510	–	255510	–	275951
		СП - 8%			–	–	–	–		20441	
15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	126	2689,25	22,32	338846	2812	169210	120113	495676
		НР - 72%, СП - 8%			1324,00	–	166824	–		36717	
16	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	519,00	–	18684	–	18684	–	20179
		СП - 8%			–	–	–	–		1495	
17	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	3870,00	–	139320	–	139320	–	150466
		СП - 8%			–	–	–	–		11146	
18	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	54	3856,00	–	208224	–	208224	–	224882
		СП - 8%			–	–	–	–		16658	
19	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	37	4935,19	108,52	182602	4016	80610	71412	274335
		НР - 72%, СП - 8%			2648,00	32,64	97976	1208		20321	
20	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7285,00	–	7285	–	7285	–	7868
		СП - 8%			–	–	–	–		583	
21	2307-0204-0630 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	1126,00	–	40536	–	40536	–	43779
		СП - 8%			–	–	–	–		3243	
22	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	36	581,46	81,20	20933	2923	923	13149	36808
		НР - 72%, СП - 8%			474,64	32,64	17087	1175		2727	
23	ТПРАЙСЛИСТ	Счетчик однофазный MTX1A10DF2LOPO4	шт	36	29723,21	–	1070036	–	1070036	–	1155639
		СП - 8%			–	–	–	–		85603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	180	370,05	2,54	66609	457	7755	42079	117383
		НР - 72%, СП - 8%			324,43	0,25	58397	45		8695	
25	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,1836	199491,00	–	36627	–	36627	–	39557
		СП - 8%			–	–	–	–		2930	
26	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный навесной.Установка	шт.	1	4223,38	1334,92	4223	1335	96	2388	7140
		НР - 72%, СП - 8%			2792,00	524,16	2792	524		529	
27	2307-0201-0109 *РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200,00	–	5200	–	5200	–	5616
		СП - 8%			–	–	–	–		416	
28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2689,25	22,32	10757	89	5372	3813	15736
		НР - 72%, СП - 8%			1324,00	–	5296	–		1166	
29	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632,00	–	1632	–	1632	–	1763
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
30	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	546,00	–	1638	–	1638	–	1769
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
31	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	120	557,89	3,88	66947	466	8211	42095	117765
		НР - 72%, СП - 8%			485,58	1,63	58270	196		8723	
32	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	36	962,00	–	34632	–	34632	–	37403
		СП - 8%			–	–	–	–		2771	
33	2307-0106-0911 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 без датчика, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%) ЛМ, цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	28	6193,00	–	173404	–	173404	–	187276
		СП - 8%			–	–	–	–		13872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2307-0106-0915 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	37	6922,00	--	256114	--	256114	--	276603
		СП - 8%			--	--	--	--		20489	
35	2307-0106-0913 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 с фотодатчиком, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	13	6375,00	--	82875	--	82875	--	89505
		СП - 8%			--	--	--	--		6630	
36	2307-0106-0919 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 без датчика, мощность 15 Вт, световой поток 1700 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	6	8015,00	--	48090	--	48090	--	51937
		СП - 8%			--	--	--	--		3847	
37	ТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 9Вт	шт	9	326,79	--	2941	--	2941	--	3176
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
38	1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт.	1	5044,04	1628,96	5044	1629	204	3134	8833
		НР - 22%, СП - 8%			3210,80	1142,35	3211	1142		654	
39	ТПРАЙСЛИСТ	Прожектор светодиодный наружного освещения 20Вт IP65	шт	1	2379,46	--	2379	--	2379	--	2569
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
40	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	14	1067,08	15,92	14939	223	1426	9602	26504
		НР - 22%, СП - 8%			949,28	3,26	13290	46		1963	
41	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель герметический	шт.	14	248,00	--	3472	--	3472	--	3750
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
42	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	765	227,29	0,19	173877	145	25873	106508	302816
		НР - 22%, СП - 8%			193,28	0,09	147859	69		22431	
43	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	63	330,00	--	20790	--	20790	--	22453
		СП - 8%			--	--	--	--		1663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	135	346,00	–	46710	–	46710	–	50447
		СП - 8%			–	–	–	–		3737	
45	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	531	393,00	–	208683	–	208683	–	225378
		СП - 8%			–	–	–	–		16695	
46	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	36	454,00	–	16344	–	16344	–	17652
		СП - 8%			–	–	–	–		1308	
47	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная.Монтаж	шт.	180	1328,57	–	239143	–	53383	113314	380653
		НР - 61%, СП - 8%			1032,00	–	185760	–		28196	
48	ТПРАЙСЛИСТ	Колодка клеммная СОВ2,5-103-3	шт	81	460,71	–	37318	–	37318	–	40303
		СП - 8%			–	–	–	–		2985	
49	ТПРАЙСЛИСТ	Колодка клеммная СОВ2,5-103-4	шт	99	610,71	–	60460	–	60460	–	65297
		СП - 8%			–	–	–	–		4837	
50	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	45	705,83	10,89	31762	490	490	22290	58376
		НР - 72%, СП - 8%			684,04	3,92	30782	176		4324	
51	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	45	207,00	–	9315	–	9315	–	10060
		СП - 8%			–	–	–	–		745	
52	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	72	1661,40	11,39	119621	820	69550	35680	167726
		НР - 72%, СП - 8%			684,04	4,24	49251	305		12424	
53	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	72	168,00	–	12096	–	12096	–	13064
		СП - 8%			–	–	–	–		968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	1806,15	79,57	3612	159	234	2364	6454
		ПР - 72%, СП - 8%			1609,27	32,64	3219	65		478	
55	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237,00	–	22474	–	22474	–	24272
		СП - 8%			–	–	–	–		1798	
56	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетка потолочная.Монтаж	шт.	180	227,29	0,19	40912	34	6088	25061	71251
		ПР - 72%, СП - 8%			193,28	0,09	34790	16		5278	
57	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная РПУХЛ4	шт.	180	311,00	–	55980	–	55980	–	60458
		СП - 8%			–	–	–	–		4478	
58	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Крюк для подвески светильников	10 шт.	18	460,00	–	8280	–	8280	–	8942
		СП - 8%			–	–	–	–		662	
59	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	749	291,33	2,31	218206	1730	9737	148906	396481
		ПР - 72%, СП - 8%			276,02	0,10	206739	75		29369	
60	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Труба из ПВХ диаметром 10мм	м	145,44	53,00	–	7708	–	7708	–	8325
		СП - 8%			–	–	–	–		617	
61	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	505	71,00	–	35855	–	35855	–	38723
		СП - 8%			–	–	–	–		2868	
62	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	106,05	90,00	–	9544	–	9544	–	10308
		СП - 8%			–	–	–	–		764	
63	1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	288	389,94	3,57	112303	1028	23763	63307	189659
		ПР - 72%, СП - 8%			303,86	1,44	87512	415		14049	
64	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 26х1,8мм	м	293,76	291,00	–	85484	–	85484	–	92323
		СП - 8%			–	–	–	–		6839	
65	1121-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	67	525,58	6,99	35214	468	5903	20902	60606
		ПР - 72%, СП - 8%			430,49	2,81	28843	188		4489	
66	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 47х2,0мм	м	40,8	584,00	–	23827	–	23827	–	25733
		СП - 8%			–	–	–	–		1906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 59х2,0мм	м	27,54	700,00	–	19278	–	19278	–	20820
		СП - 8%			–	–	–	–		1542	
68	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	393	92,90	1,16	36510	456	4142	22979	64248
		НР - 72%, СП - 8%			81,20	0,01	31912	4		4759	
69	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	500	105,14	1,20	52570	600	5335	33584	93047
		НР - 72%, СП - 8%			93,27	0,02	46635	10		6892	
70	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	67	163,52	6,50	10956	436	1797	6407	18752
		НР - 72%, СП - 8%			130,20	2,61	8723	175		1389	
71	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1284,2	225,84	2,08	290024	2671	61822	162438	488659
		НР - 72%, СП - 8%			175,62	0,06	225531	77		36197	
72	1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	855,8	167,93	0,71	143714	608	29491	81834	243593
		НР - 72%, СП - 8%			132,76	0,05	113616	43		18044	
83	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка для скрытой установки розеток и выключателей КУВ-1М	шт.	756	58,00	–	43848	–	43848	–	47356
		СП - 8%			–	–	–	–		3508	
84	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	432	42,00	–	18144	–	18144	–	19596
		СП - 8%			–	–	–	–		1452	
85	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой проводки У194УХЛ2	шт.	15	183,00	–	2745	–	2745	–	2965
		СП - 8%			–	–	–	–		220	
86	2307-0202-0212 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм	шт.	7	10622,00	–	74354	–	74354	–	80302
		СП - 8%			–	–	–	–		5948	
87	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная для открытой проводки У994	шт.	1	477,00	–	477	–	477	–	515
		СП - 8%			–	–	–	–		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кожух щита этажного ЩЭ для навесного исполнения.Установка	шт.	9	5285,86	88,04	47573	793	9088	27350	80917
		НР - 72%, СП - 8%			4188,00	32,64	37692	294		5994	
89	2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	11910,00	--	107190	--	107190	--	115765
		СП - 8%			--	--	--	--		8575	
90	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,08901	709915,73	16665,60	63190	1484	55485	4843	73476
		НР - 72%, СП - 8%			69888,00	5679,36	6221	506		5443	
91	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	263,27	23,12	10531	925	2315	5456	17266
		НР - 72%, СП - 8%			182,28	7,18	7291	287		1279	
92	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0504	277824,00	--	14002	--	14002	--	15122
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
93	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1672,11	183,68	5016	551	950	2665	8296
		НР - 72%, СП - 8%			1171,80	62,02	3515	186		615	
94	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03615	255067,00	--	9221	--	9221	--	9959
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6489698	32509	4314395	1243125	8319684
							1745696	9247	397099	586860	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6489698				
		Накладные расходы	Тенге				1243125				
		Сметная прибыль	Тенге				586860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8319683				

ОТДЕЛ 2.Электроосвещение комнаты консьержа блока А

РАЗДЕЛ 3.Монтаж

104	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	227,29	0,19	909	--	136	557	1583
		НР - 72%, СП - 8%			193,28	0,09	773	--		117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	330,00	--	660	--	660	--	713
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
106	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	2	393,00	--	786	--	786	--	849
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
107	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1067,08	15,92	1067	16	102	686	1893
		НР - 72%, СП - 8%			949,28	3,26	949	3		140	
108	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель герметический	шт.	1	248,00	--	248	--	248	--	268
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
109	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	557,89	3,88	1116	7	138	702	1963
		НР - 72%, СП - 8%			485,58	1,63	971	3		145	
110	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	1	962,00	--	962	--	962	--	1039
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
111	2307-0106-0911 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 без датчика, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%) ЛМ, цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	1	6193,00	--	6193	--	6193	--	6688
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
112	ТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 13Вт	шт	1	325,89	--	326	--	326	--	352
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
113	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	2	2407,08	15,51	4814	31	2674	1528	6849
		НР - 72%, СП - 8%			1054,46	6,53	2109	13		507	
114	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	2	5088,00	--	10176	--	10176	--	10990
		СП - 8%			--	--	--	--		814	
115	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампа люминесцентная 220В,36Вт ЛБ36	шт.	4	331,00	--	1324	--	1324	--	1430
		СП - 8%			--	--	--	--		106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	6	389,94	3,57	2340	22	495	1319	3952
		НР - 72% СП - 8%			303,86	1,44	1823	9		293	
117	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 26х1,8мм	м	6,12	291,00	–	1781	–	1781	–	1923
		СП - 8%			–	–	–	–		142	
118	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	6	92,90	1,16	557	7	63	351	980
		НР - 72% СП - 8%			81,20	0,01	487	–		73	
119	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	42,6	225,84	2,08	9621	89	2051	5388	16210
		НР - 72% СП - 8%			175,62	0,06	7481	3		1201	
120	1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	28,4	167,93	0,71	4769	20	979	2716	8083
		НР - 72% СП - 8%			132,76	0,05	3770	1		599	
121	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	21	847,97	25,54	17807	536	5241	8785	28720
		НР - 72% СП - 8%			572,88	8,16	12030	171		2127	
122	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00618	153812,00	–	951	–	951	–	1027
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
123	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04944	206746,00	–	10222	–	10222	–	11040
		СП - 8%			–	–	–	–		818	
124	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04326	321250,00	–	13897	–	13897	–	15009
		СП - 8%			–	–	–	–		1112	
125	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00206	294835,00	–	607	–	607	–	656
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
126	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка для скрытой установки розеток и выключателей КУВ-1М	шт.	4	58,00	–	232	–	232	–	251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
127	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	3	42,00	--	126	--	126	--	136
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				91491	728	60370	22032	122604
							30393	203	--	9082	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91491				
		Накладные расходы	Тенге				22032				
		Сметная прибыль	Тенге				9082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				122605				

ОТДЕЛ 3.Электроосвещение блока Б

РАЗДЕЛ 4.Монтаж

128	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вводное устройство.Монтаж	шкаф	1	18729,78	655,22	18730	655	10195	5868	26565
		НР - 72%, СП - 8%			7880,09	269,28	7880	269		1968	
129	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894,00	--	229894	--		--	229894
					--	--	--	--	229894	--	
130	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вводно-распределительное устройство.Монтаж	шкаф	1	18729,78	655,22	18730	655	10195	5868	26565
		НР - 72%, СП - 8%			7880,09	269,28	7880	269		1968	
131	прайслист	Распределительная панель ВРУ1-48-03УХЛ4	шт	1	115285,71	--	115286	--		--	115286
					--	--	--	--	115286	--	
132	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	3972,52	401,32	23835	2408	5299	12273	38997
		НР - 72%, СП - 8%			2688,00	153,06	16128	918		2889	
133	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока Т-0,66 50/5А	шт	3	2345,00	--	7035	--	7035	--	7598
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
134	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока Т-0,66 100/5А	шт	3	2345,00	--	7035	--	7035	--	7598
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
135	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4	1321,34	81,20	5285	325	102	3592	9587
		НР - 72%, СП - 8%			1214,52	32,64	4858	131		710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	ТПРАЙСЛИСТ	Счетчик многотарифный MTX3R20HD4LOPO4	шт	2	68901,79	–	137804	–	137804	–	148828
		СП - 8%			–	–	–	–		11024	
137	ТПРАЙСЛИСТ	Счетчик многотарифный MTX3R30HD4LOPO4	шт	2	68901,79	–	137804	–	137804	–	148828
		СП - 8%			–	–	–	–		11024	
138	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик автоматического включения резерва.Монтаж	шт.	1	9808,47	110,98	9808	111	6905	2034	12789
		ПР - 72%, СП - 8%			2792,00	32,64	2792	33		947	
139	прайслист	Ящик автоматического резерва ЯАВР-3-40-2	шт	1	51918,75	–	51919	–		–	51919
					–	–	–	–	51919	–	
140	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	9	4685,87	111,80	42173	1007	14042	19817	66949
		ПР - 72%, СП - 8%			3013,74	44,39	27124	400		4959	
141	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	28390,00	–	255510	–	255510	–	275951
		СП - 8%			–	–	–	–		20441	
142	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	126	2689,25	22,32	338846	2812	169210	120113	495676
		ПР - 72%, СП - 8%			1324,00	–	166824	–		36717	
143	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	519,00	–	18684	–	18684	–	20179
		СП - 8%			–	–	–	–		1495	
144	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	3870,00	–	139320	–	139320	–	150466
		СП - 8%			–	–	–	–		11146	
145	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	54	3856,00	–	208224	–	208224	–	224882
		СП - 8%			–	–	–	–		16658	
146	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	37	4935,19	108,52	182602	4016	80610	71412	274335
		ПР - 72%, СП - 8%			2648,00	32,64	97976	1208		20321	
147	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7285,00	–	7285	–	7285	–	7868
		СП - 8%			–	–	–	–		583	
148	2307-0204-0630 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	1126,00	–	40536	–	40536	–	43779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3243	
149	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	36	581,46	81,20	20933	2923	923	13149	36808
		НР - 72%, СП - 8%			474,64	32,64	17087	1175		2727	
150	ТПРАЙСЛИСТ	Счетчик однофазный MTX1A10DF2LOPO4	шт	36	29723,21	–	1070036	–	1070036	–	1155639
		СП - 8%			–	–	–	–		85603	
151	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	180	370,05	2,54	66609	457	7755	42079	117383
		НР - 72%, СП - 8%			324,43	0,25	58397	45		8695	
152	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,1836	199491,00	–	36627	–	36627	–	39557
		СП - 8%			–	–	–	–		2930	
153	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный навесной.Установка	шт.	1	4223,38	1334,92	4223	1335	96	2388	7140
		НР - 72%, СП - 8%			2792,00	524,16	2792	524		529	
154	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200,00	–	5200	–	5200	–	5616
		СП - 8%			–	–	–	–		416	
155	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2689,25	22,32	10757	89	5372	3813	15736
		НР - 72%, СП - 8%			1324,00	–	5296	–		1166	
156	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632,00	–	1632	–	1632	–	1763
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
157	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	546,00	–	1638	–	1638	–	1769
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
158	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	120	557,89	3,88	66947	466	8211	42095	117765
		НР - 72%, СП - 8%			485,58	1,63	58270	196		8723	
159	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	36	962,00	–	34632	–	34632	–	37403
		СП - 8%			–	–	–	–		2771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	2307-0106-0911 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 без датчика, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%) ЛМ, цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	27	6193,00	–	167211	–	167211	–	180588
		СП - 8%			–	–	–	–		13377	
161	2307-0106-0915 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	37	6922,00	–	256114	–	256114	–	276603
		СП - 8%			–	–	–	–		20489	
162	2307-0106-0913 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 с фотодатчиком, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	13	6375,00	–	82875	–	82875	–	89505
		СП - 8%			–	–	–	–		6630	
163	2307-0106-0919 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 без датчика, мощность 15 Вт, световой поток 1700 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	7	8015,00	–	56105	–	56105	–	60593
		СП - 8%			–	–	–	–		4488	
164	ТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 9Вт	шт	9	326,79	–	2941	–	2941	–	3176
		СП - 8%			–	–	–	–		235	
165	1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт.	1	5044,04	1628,96	5044	1629	204	3134	8833
		НР - 72% СП - 8%			3210,80	1142,35	3211	1142		654	
166	ТПРАЙСЛИСТ	Прожектор светодиодный наружного освещения 20Вт IP65	шт	1	2379,46	–	2379	–	2379	–	2569
		СП - 8%			–	–	–	–		190	
167	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	14	1067,08	15,92	14939	223	1426	9602	26504
		НР - 72% СП - 8%			949,28	3,26	13290	46		1963	
168	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель герметический	шт.	14	248,00	–	3472	–	3472	–	3750
		СП - 8%			–	–	–	–		278	
169	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	765	227,29	0,19	173877	145	25873	106508	302816
		НР - 72% СП - 8%			193,28	0,09	147859	69		22431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	63	330,00	--	20790	--	20790	--	22453
		СП - 8%			--	--	--	--		1663	
171	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	135	346,00	--	46710	--	46710	--	50447
		СП - 8%			--	--	--	--		3737	
172	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	531	393,00	--	208683	--	208683	--	225378
		СП - 8%			--	--	--	--		16695	
173	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	36	454,00	--	16344	--	16344	--	17652
		СП - 8%			--	--	--	--		1308	
174	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	1063,56	17,54	2127	35	193	1373	3780
		НР - 72%, СП - 8%			949,28	3,92	1899	8		280	
175	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка герметическая 10А,220В,IP54	шт.	2	296,00	--	592	--	592	--	639
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
176	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная.Монтаж	шт.	180	1328,57	--	239143	--	53383	113314	380653
		НР - 61%, СП - 8%			1032,00	--	185760	--		28196	
177	ТПРАЙСЛИСТ	Колодка клеммная СОВ2,5-103-3	шт	81	460,71	--	37318	--	37318	--	40303
		СП - 8%			--	--	--	--		2985	
178	ТПРАЙСЛИСТ	Колодка клеммная СОВ2,5-103-4	шт	99	610,71	--	60460	--	60460	--	65297
		СП - 8%			--	--	--	--		4837	
179	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	45	705,83	10,89	31762	490	490	22290	58376
		НР - 72%, СП - 8%			684,04	3,92	30782	176		4324	
180	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	45	207,00	--	9315	--	9315	--	10060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
181	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	72	1661,40	11,39	119621	820	69550	35680	167726
		НР - 72% СП - 8%			684,04	4,24	49251	305		12424	
182	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	72	168,00	--	12096	--	12096	--	13064
		СП - 8%			--	--	--	--		968	
183	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	1806,15	79,57	5418	239	351	3547	9682
		НР - 72% СП - 8%			1609,27	32,64	4828	98		717	
184	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	11237,00	--	33711	--	33711	--	36408
		СП - 8%			--	--	--	--		2697	
185	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетка потолочная.Монтаж	шт.	180	227,29	0,19	40912	34	6088	25061	71251
		НР - 72% СП - 8%			193,28	0,09	34790	16		5278	
186	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная РПУХЛ4	шт.	180	311,00	--	55980	--	55980	--	60458
		СП - 8%			--	--	--	--		4478	
187	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Крюк для подвески светильников	10 шт.	18	460,00	--	8280	--	8280	--	8942
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
188	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	749	291,33	2,31	218206	1730	9737	148906	396481
		НР - 72% СП - 8%			276,02	0,10	206739	75		29369	
189	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Труба из ПВХ диаметром 10мм	м	145,44	53,00	--	7708	--	7708	--	8325
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
190	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	505	71,00	--	35855	--	35855	--	38723
		СП - 8%			--	--	--	--		2868	
191	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	106,05	90,00	--	9544	--	9544	--	10308
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
192	1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	288	389,94	3,57	112303	1028	23763	63307	189659
		НР - 72% СП - 8%			303,86	1,44	87512	415		14049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 26х1,8мм	м	293,76	291,00	–	85484	–	85484	–	92323
		СП - 8%			–	–	–	–		6839	
194	1121-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	67	525,58	6,99	35214	468	5903	20902	60606
		НР - 72%, СП - 8%			430,49	2,81	28843	188		4489	
195	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 47х2,0мм	м	40,8	584,00	–	23827	–	23827	–	25733
		СП - 8%			–	–	–	–		1906	
196	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 59х2,0мм	м	27,54	700,00	–	19278	–	19278	–	20820
		СП - 8%			–	–	–	–		1542	
197	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	393	92,90	1,16	36510	456	4142	22979	64248
		НР - 72%, СП - 8%			81,20	0,01	31912	4		4759	
198	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	500	105,14	1,20	52570	600	5335	33584	93047
		НР - 72%, СП - 8%			93,27	0,02	46635	10		6892	
199	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	67	163,52	6,50	10956	436	1797	6407	18752
		НР - 72%, СП - 8%			130,20	2,61	8723	175		1389	
200	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1284,2	225,84	2,08	290024	2671	61822	162438	488659
		НР - 72%, СП - 8%			175,62	0,06	225531	77		36197	
201	1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	855,8	167,93	0,71	143714	608	29491	81834	243593
		НР - 72%, СП - 8%			132,76	0,05	113616	43		18044	
212	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка для скрытой установки розеток и выключателей КУВ-1М	шт.	756	58,00	–	43848	–	43848	–	47356
		СП - 8%			–	–	–	–		3508	
213	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	432	42,00	–	18144	–	18144	–	19596
		СП - 8%			–	–	–	–		1452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой проводки У194УХЛ2	шт.	15	183,00	–	2745	–	2745	–	2965
		СП - 8%			–	–	–	–		220	
215	2307-0202-0212 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм	шт.	7	10622,00	–	74354	–	74354	–	80302
		СП - 8%			–	–	–	–		5948	
216	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная для открытой проводки У994	шт.	1	477,00	–	477	–	477	–	515
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
217	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кожух щита этажного ЩЭ для навесного исполнения.Установка	шт.	9	5285,86	88,04	47573	793	9088	27350	80917
		НР - 72% СП - 8%			4188,00	32,64	37692	294		5994	
218	2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	11910,00	–	107190	–	107190	–	115765
		СП - 8%			–	–	–	–		8575	
219	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,08901	709915,73	16665,60	63190	1484	55485	4843	73476
		НР - 72% СП - 8%			69888,00	5679,36	6221	506		5443	
220	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	263,27	23,12	10531	925	2315	5456	17266
		НР - 72% СП - 8%			182,28	7,18	7291	287		1279	
221	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0504	277824,00	–	14002	–	14002	–	15122
		СП - 8%			–	–	–	–		1120	
222	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1672,11	183,68	5016	551	950	2665	8296
		НР - 72% СП - 8%			1171,80	62,02	3515	186		615	
223	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03615	255067,00	–	9221	–	9221	–	9959
		СП - 8%			–	–	–	–		738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6507282	32624	4328356	1245681	8341435
							1749204	9288	397099	588471	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6507282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1245681				
		Сметная прибыль	Тенге				588471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8341435				

ОТДЕЛ 4.Электроосвещение комнаты консьержа блока Б

РАЗДЕЛ 6.Монтаж

233	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	227,29	0,19	909	–	136	557	1583
		НР - 72%, СП - 8%			193,28	0,09	773	–		117	
234	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	330,00	–	660	–	660	–	713
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
235	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	2	393,00	–	786	–	786	–	849
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
236	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1067,08	15,92	1067	16	102	686	1893
		НР - 72%, СП - 8%			949,28	3,26	949	3		140	
237	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель герметический	шт.	1	248,00	–	248	–	248	–	268
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
238	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	557,89	3,88	1116	7	138	702	1963
		НР - 72%, СП - 8%			485,58	1,63	971	3		145	
239	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	1	962,00	–	962	–	962	–	1039
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
240	2307-0106-0911 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 без датчика, мощность 8 Вт, световой поток 950 (=5%) ЛМ, цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	1	6193,00	–	6193	–	6193	–	6688
		СП - 8%			–	–	–	–		495	
241	ТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 13Вт	шт	1	325,89	–	326	–	326	–	352
		СП - 8%			–	–	–	–		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	2	2407,08	15,51	4814	31	2674	1528	6849
		НР - 72%, СП - 8%			1054,46	6,53	2109	13		507	
243	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	2	5088,00	–	10176	–	10176	–	10990
		СП - 8%			–	–	–	–		814	
244	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампа люминесцентная 220В,36Вт ЛБ36	шт.	4	331,00	–	1324	–	1324	–	1430
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
245	1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	6	389,94	3,57	2340	22	495	1319	3952
		НР - 72%, СП - 8%			303,86	1,44	1823	9		293	
246	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 26х1,8мм	м	6,12	291,00	–	1781	–	1781	–	1923
		СП - 8%			–	–	–	–		142	
247	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	6	92,90	1,16	557	7	63	351	980
		НР - 72%, СП - 8%			81,20	0,01	487	–		73	
248	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	42,6	225,84	2,08	9621	89	2051	5388	16210
		НР - 72%, СП - 8%			175,62	0,06	7481	3		1201	
249	1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	28,4	167,93	0,71	4769	20	979	2716	8083
		НР - 72%, СП - 8%			132,76	0,05	3770	1		599	
250	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	21	847,97	25,54	17807	536	5241	8785	28720
		НР - 72%, СП - 8%			572,88	8,16	12030	171		2127	
251	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00618	153812,00	–	951	–	951	–	1027
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
252	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04944	206746,00	–	10222	–	10222	–	11040
		СП - 8%			–	–	–	–		818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04326	321250,00	--	13897	--	13897	--	15009
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
254	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00206	294835,00	--	607	--	607	--	656
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
255	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка для скрытой установки розеток и выключателей КУВ-1М	шт.	4	58,00	--	232	--	232	--	251
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
256	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	3	42,00	--	126	--	126	--	136
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				91491	728	60370	22032	122604
							30393	203	--	9082	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				91491				
		Накладные расходы	Тенге				22032				
		Сметная прибыль	Тенге				9082				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				122605				

Итого прямые затраты ,тенге		**139 700 907**
Накладные расходы , тенге		**41 994 562**
Сметная прибыль (8 %), тенге		**14 408 566**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		**196 104 035**
Оборудование		1588396
Временные здания и сооружения	0,90%	1 750 641
Итого		197 854 676
Зимнее удорожание	1,260%	2 472 955
Итого		200 327 631
Непредвиденные работы и затраты	2%	3 974 785
ИТОГО		**204 302 416**
в ценах 2020 г (К=1)		204 302 416
в ценах 2021 г (К=1,050036)		214 524 891
Итого с К=0,999999971		214 524 885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%		12%			25 742 986				
		Итого с НДС					**240 267 871**				

Заказчик:

_____ **Жантурин Б.**

Подрядчик:

_____ **Акмади А.А.**

Технадзор :

_____ **Батыров С. С.**