ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Строй Индустрия"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ART-Construction Company"
Наименование объекта: ***Капитальный ремонт средней школы в с. Кураксу Аксуского района Алматинской области***

Типовая форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г.
№73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018 г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			номер	дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
			44/18	*04.04.2018*				
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%	Всего, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2018 года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	2 779 791	2 481 956,25	1 099 621,00	-	-	-	297 834,75	
Итого, за отчетный период		2 481 956,25	1 099 621,00	-	-	-	297 834,75	2 779 791
Итого к оплате:	**2 779 791 (два миллиона семьсот семьдесят девять тысяч семьсот девяносто один) тенге**							

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор **Ахман С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"
Директор **Басшигулов Б.К.**

Форма N 2в

Генподрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик ТОО "ART-Construction Company"

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы в с. Кураксу Аксуского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы в с. Кураксу Аксуского района Алматинской области

Договор №44-ТОО от 04.04.2018 года

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1. Общестроительные работы								
		Демонтажные работы								
		==========								
1	Е0162-36-1	**Очистка стен и потолков от известковой окраски**	6960,08	25,70	--	178874	--	169036	0,18	1239
		м2		25,70	--	178874	--	94,5	--	--
		Полы								
2	Е0157-1-2	**Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков**	217,4	11,07	0,04	2407	9	2659	0,08	17
		1м2		11,03	0,02	2398	4	110,7	--	--
3	Е0157-2-1	**Разборка дощатого покрытия полов**	217,4	51,33	4,89	11159	1063	11376	0,34	73
		1м2		46,44	0,83	10096	180	110,7	0,01	2
4	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовх материалов**	232,618	5,64	0,19	1312	44	1409	0,04	9
		1м		5,45	0,02	1268	5	110,7	--	--
5	Е0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	1164	17,38	0,93	20230	1083	21377	0,11	133
		1м2		16,45	0,14	19148	163	110,7	--	2
6	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовх материалов**	1224	5,64	0,19	6903	233	7412	0,04	46
		1м		5,45	0,02	6671	24	110,7	--	--
		Проемы								
7	Е0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	105	215,57	21,24	22635	2230	22412	1,29	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		194,33	3,31	20405	348	108	0,03	3
8	E0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	388,58	74,90	6,81	29105	2646	29028	0,46	179
		м2		68,09	1,08	26458	420	108	0,01	4
9	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	69	320,85	30,15	22139	2080	21879	1,96	135
		шт		290,70	2,90	20058	200	108	0,19	13
10	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	132,93	59,88	6,55	7960	871	7806	0,36	48
		м2		53,33	1,04	7089	138	108	0,01	1
		Кровля								
11	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1136	24,15	2,64	27434	2999	26718	0,15	172
		м2		21,51	0,45	24435	511	107,1	--	5
12	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1136	48,37	4,36	54948	4953	54372	0,29	327
		м2		44,01	0,68	49995	772	107,1	0,01	6
13	E0101-164-1	Очистка кровли от мусора	459,4	167,40	--	76904	--	86901	1,18	542
		м3		167,40	--	76904	--	113	--	--
14	E0153-2-1	Демонтаж кирпичных выступов на фасадах	1,95	4899,14	1880,99	9553	3668	7365	21,24	41
		м3		3018,15	538,09	5885	1049	106,2	2,91	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге			471563	21879			3096
			Тенге			449684	3814			42
		2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2. Сантехнические работы								
		Демонтажные работы								
1	E0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	120	51,07	0,69	6128	83	6980	0,33	40
		м		50,38	0,11	6046	13	115,2	--	--
2	E0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром до 50 мм	180	109,47	1,00	19705	180	22526	0,49	89
		м		108,47	0,16	19525	29	115,2	--	--
3	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов	70	197,20	15,96	13804	1117	14818	1,21	84
		шт		181,24	2,52	12687	176	115,2	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге			39637	1380			213
			Тенге			38258	218			2

3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0121-23-1	Демонтаж ВРУ	1	2070,00	--	2070	--	1181	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	97,2	--	--
2	Ц0108-599-1 к=0,4	Демонтаж щитков	8	173,84	9,04	1391	72	1134	0,80	6
		шт		164,80	0,92	1318	7	85,5	0,01	--
3	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	250	9,32	0,23	2330	58	2221	0,06	16
		шт		9,09	0,05	2273	12	97,2	--	--
4	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	107	8,42	--	901	--	876	0,06	6
		шт		8,42	--	901	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге			6692	130			35
			Тенге			5707	19			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			517892	23389			3344
			Тенге			493649	4051			44
		Всего накладных расходов:				519486				
		Итого с накладными				1037378				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты :				62242,68				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1099621				
		Итого с временными, 1,8.0,8% = 1,44%				1115455				
		Итого с затратами на в зимнее время, 1,35%				1130514				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%				1135036				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1%				1146341				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742				2931676				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				58634				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2990309				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				358837				
		Итого с НДС				3349146				
		Всего к оплате с учетом скидки Субподряда, К-0,83				2779791				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор
Ахман С.К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"
Директор
Васильев Б.К.