ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Строй Индустрия"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ART-Construction Company"
Наименование объекта: ***Капитальный ремонт средней школы в с. Кураксу Аксуского района Алматинской области***

Типовая форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г.
№73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			номер	дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
			44/18	04.04.2018				
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%	Всего, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2018 года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	7 521 105	6 715 272,32	2 975 174	-	-	-	805 832,68	
Итого, за отчетный период		4 233 316,07	1 875 553	-	-	-	507 997,93	4 741 314
Итого к оплате:	**4 741 314 (четыре миллиона семьсот сорок одна тысяча триста четырнадцать) тенге**							

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустирия"

Директор

_____ **Ахман С.Қ.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"

Директор

_____ **Баспигулов Б.К.**

Форма N 2в

Генподрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик ТОО "ART-Construction Company"

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы в с. Кураксу Аксуского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы в с. Кураксу Аксуского района Алматинской области

Договор №44/18 от 04.04.2018 года

АКТ № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2. Сантехнические работы								
		Магистральные трубопроводы в подвале								
4	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**								
		м	32	422,48	3,96	13519	127	1979	0,30	10
				52,20	1,49	1670	48	115,2	0,01	--
5	Е0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**								
		м	15	472,48	3,96	7087	59	928	0,30	4
				52,20	1,49	783	22	115,2	0,01	--
6	Е0116-6-6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**								
		м	66	606,31	7,95	40016	525	5204	0,37	25
				65,48	2,97	4322	196	115,2	0,01	1
7	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм**								
		м	17	801,76	15,99	13630	272	2391	0,66	11
				116,10	5,99	1974	102	115,2	0,03	--
10	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**								
		кг	11	200,00	--	2200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**								
			2	473,47	39,24	947	78	622	1,47	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		254,25	15,75	509	31	115,2	0,07	--
12	С130904-83 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	1	5974,00	--	5974	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	1	6719,00	--	6719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	367,00	--	1835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции изолом в два слоя на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	0,113	110921,86	16526,11	12534	1867	3509	116,00	13
		км		20295,00	6243,75	2293	706	117	30,49	3
16	Е0122-12-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции изолом в два слоя на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,017	135684,99	16619,36	2307	283	529	116,00	2
		км		20317,50	6277,50	345	107	117	30,66	1
17	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	32	245,18	5,47	7846	175	1238	0,24	8
		м		40,95	2,03	1310	65	90	0,01	--
18	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	15	279,71	6,01	4196	90	629	0,26	4
		м		44,33	2,25	665	34	90	0,01	--
19	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	66	507,83	8,47	33517	559	3462	0,33	22
		м		55,13	3,15	3639	208	90	0,02	1
20	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	17	494,05	9,39	8399	160	964	0,35	6
		м		59,40	3,60	1010	61	90	0,02	--
21	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами	130	126,66	7,40	16466	962	4317	0,22	29
		м		34,20	2,70	4446	351	90	0,01	2
22	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	57	89,00	--	5073	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопления 1 и 2го этажа ==========								
23	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	6,75	4331,44	35,77	29237	241	973	0,70	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1кВт		111,70	13,40	754	90	115,2	0,07	--
24	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов ЧМЗ	108,7	4331,44	35,77	470828	3888	15666	0,70	76
		1кВт		111,70	13,40	12142	1457	115,2	0,07	7
25	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	50	264,48	3,96	13224	198	3093	0,30	15
		м		52,20	1,49	2610	75	115,2	0,01	--
26	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	143	343,48	3,96	49118	566	8845	0,30	42
		м		52,20	1,49	7465	213	115,2	0,01	1
27	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	109	422,48	3,96	46050	432	6742	0,30	32
		м		52,20	1,49	5690	162	115,2	0,01	1
28	C130905-1128 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический VT-502 PN 10, DN 15	69	496,00	--	34224	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	C130905-1599 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	69	1742,00	--	120198	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	C130901-153 Изм. и доп.вып.18	Клапан радиаторный для отключения RA-G	69	566,00	--	39054	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	473,47	39,24	5682	471	3732	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	115,2	0,07	1
32	C130901-177 Изм. и доп.вып.18	Клапан балансировочный ручной USV-1, T 120°C, PN 10, DN 20	4	1946,00	--	7784	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	C130901-178 Изм. и доп.вып.18	Клапан балансировочный ручной USV-1, T 120°C, PN 10, DN 25	4	2643,00	--	10572	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	C130904-81 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4	4051,00	--	16204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1244	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	115,2	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	4	4386,00	--	17544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	189	148,40	0,07	28047	13	19293	0,65	122
		м2		108,00	0,02	20412	4	94,5	--	--
39	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	60	200,00	--	12000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	3,5	72,96	16,85	255	59	135	0,21	1
		м		38,59	4,33	135	15	90	0,03	--
41	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, D-32 мм, толщина изоляции 9 мм	3,5	163,00	--	571	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 89 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	2937	7,07	14
		1шт		1249,13	25,49	2498	51	115,2	0,13	--
43	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367,00	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	622	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	115,2	0,07	--
45	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	4386,00	--	8772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1109	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	115,2	0,16	--
47	С130904-86 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	2	14000,00	--	28000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге			1141358	11581			476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			80145	4348			18
		2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3. Электромонтажные работы								
		Монтажные работы								
5	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1181	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	97,2	--	--
6	75-6-46 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-28, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	70459,00	--	70459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-573-4	Установка шкафа металического	1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--
8	СПрайс лист	Стоимость щита ЩРВ-П-8	1	1658,61	--	1659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне	8	862,00	28,00	6896	224	2356	2,00	16
		шт		340,00	4,50	2720	36	85,5	0,03	--
10	С151801-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29	6	343,00	--	2058	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс лист	Стоимость защитного отключения УЗО-22Е	2	785,66	--	1571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-573-4	Установка шкафа металического	1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--
13	СПрайс лист	Стоимость щита ЩРВ-П-6	1	1658,61	--	1659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне	9	862,00	28,00	7758	252	2651	2,00	18
		шт		340,00	4,50	3060	40	85,5	0,03	--
15	С151801-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29	7	343,00	--	2401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс лист	Стоимость защитного отключения УЗО-22Е	2	785,66	--	1571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-573-4	Установка шкафа металического	1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СПрайс лист	Стоимость щита ЩРВ-П-6								
			1	1658,61	--	1659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне								
			6	862,00	28,00	5172	168	1767	2,00	12
		шт		340,00	4,50	2040	27	85,5	0,03	--
20	С151801-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29								
			5	343,00	--	1715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс лист	Стоимость защитного отключения УЗО-22Е								
			1	785,66	--	786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-573-4	Установка шкафа металического								
			1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--
23	СПрайс лист	Стоимость щита ЩРВ-П-4								
			1	949,77	--	950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне								
			3	862,00	28,00	2586	84	884	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	85,5	0,03	--
25	С151801-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29,Orion								
			3	343,00	--	1029	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-573-4	Установка шкафа металического								
			1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--
27	СПрайс лист	Стоимость щита ЩРВ-П-6								
			1	1658,61	--	1659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне								
			7	862,00	28,00	6034	196	2062	2,00	14
		шт		340,00	4,50	2380	31	85,5	0,03	--
29	С151801-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29								
			5	343,00	--	1715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс лист	Стоимость защитного отключения УЗО-22Е								
			2	785,66	--	1571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-573-4	Установка шкафа металического								
			1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--
32	СПрайс лист	Стоимость щита ЩРВ-П-6								
			1	1658,61	--	1659	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне	7	862,00	28,00	6034	196	2062	2,00	14
		шт		340,00	4,50	2380	31	85,5	0,03	--
34	С151801-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29	6	343,00	--	2058	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс лист	Стоимость защитного отключения УЗО-22Е	1	785,66	--	786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-573-4	Установка шкафа металического	1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--
37	СПрайс лист	Стоимость щита ЩРВ-П-6	1	1658,61	--	1659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне	3	862,00	28,00	2586	84	884	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	85,5	0,03	--
39	С151801-10	Выключатель автоматический тип ВА 47-29	3	343,00	--	1029	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	177	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	85,5	0,01	--
41	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электроустановочные изделия								
61	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	7	36,51	--	256	--	179	0,16	1
		м		26,33	--	184	--	97,2	--	--
62	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полиэтиленовые д-15 мм	7	32,00	--	224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах	7	45,00	6,70	315	47	202	0,19	1
		м		32,20	1,60	225	11	85,5	0,01	--
64	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2893	26,92	--	77880	--	69597	0,15	440
		м		24,75	--	71602	--	97,2	--	--
65	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,21	32123,00	--	70992	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
66	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,57	50586,00	--	28834	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
67	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,12	21720,00	--	2606	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0146-29-3	Пробивка отверстий в стенах и перкрытиях	320	149,10	71,34	47712	22829	30159	0,46	146
		шт		77,76	26,96	24883	8627	90	0,13	42
		Распределительные линии								
69	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	123	36,51	--	4491	--	3148	0,16	20
		м		26,33	--	3239	--	97,2	--	--
70	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полиэтиленовые д-15,20 мм	81	32,00	--	2592	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы иполиэтиленовые д-25	42	53,00	--	2226	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах	130	45,00	6,70	5850	871	3757	0,19	25
		м		32,20	1,60	4186	208	85,5	0,01	1
73	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,02	50586,00	--	1012	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
74	С151601-593 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,065	144297,00	--	9379	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
75	С151601-594 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,045	203125,00	--	9141	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
76	Ц0108-472-1	Заземлитель из круглой стали, диаметр 6 мм	30	51,70	2,80	1551	84	713	0,16	5
		м		27,50	0,30	825	9	85,5	--	--
77	Ц0108-472-2	Заземлитель из полосовой стали 25х4 мм	25	61,90	3,30	1548	83	500	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	85,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге			413945	25866			750
			Тенге			120298	9198			43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1555303	37447			1226
			Тенге			200443	13546			61
		Всего накладных расходов:				214087				
		Итого с накладными				1769390				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты :				106163,4				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1875553				
		Итого с временными, 1,8.0,8% = 1,44%				1902561				
		Итого с затратами на в зимнее время, 1,35%				1928246				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%				1935959				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1%				1955241				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742				5000373				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				100007				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5100381				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				612046				
		Итого с НДС				5712427				
		Всего к оплате с учетом скидки Субподряда, К-0,83				4741314				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор

_____ **Ахман С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART Construction Company"

Директор

_____ **Басшигулов Б.К.**