ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Строй Индустрия"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ART-Construction Company"
Наименование объекта: ***Капитальный ремонт средней школы в с. Кураксу Аксуского района Алматинской области***

Типовая форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 г.

код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		44/18	*04.04.2018*				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%	Всего, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2018 года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	9 951 831	8 885 563,39	3 936 713	-	-	-	1 066 267,61	
Итого, за отчетный период		2 170 291,07	961 539	-	-	-	260 434,93	2 430 726
Итого к оплате:	**2 430 726 (два миллиона четыреста тридцать тысяч семьсот двадцать шесть) тенге**							

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор **Ахман С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"

Директор **Басшитулов Б.К.**

Генподрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия" Форма N 2в

Субподрядчик ТОО "ART-Construction Company"

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы в с. Кураксу Аксуского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы в с. Кураксу Аксуского района Алматинской области

Договор №44/18 от 04.04.2018 года

АКТ № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2. Сантехнические работы								
		Магистральные трубопроводы в подвале								
8	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	113	10,99	--	1242	--	1392	0,05	6
		м		10,69	--	1208	--	115,2	--	--
9	Е0116-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	17	11,13	--	189	--	209	0,05	1
		м		10,69	--	182	--	115,2	--	--
		Система отопления 1 и 2го этажа								
38	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	302	10,99	--	3319	--	3719	0,05	15
		м		10,69	--	3228	--	115,2	--	--
		Вывоз мусора								
48	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	6,62	27,10	--	179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	6,62	45,00	--	298	--	54	0,19	1
		т		9,00	--	60	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5227	–			23
			Тенге			4678	–			–
		2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3. Электромонтажные работы								
		Светотехническое оборудование								
42	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами с 2 лампами в светильнике	207	342,80	134,00	70960	27738	34654	0,99	205
		шт		158,00	37,80	32706	7825	85,5	0,22	45
43	С151702-21	Светильники тип ЛПО-2Х36-001-УХЛ4	185	2550,00	--	471750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151702-10	Светильники тип OPL/S 2x36	22	3300,00	--	72600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды	45	313,00	131,00	14085	5895	5998	0,75	34
		шт		119,00	36,90	5355	1661	85,5	0,21	10
46	С151701-14	Светильник потолочно-насткенный, тип НПО 22-13	4	871,00	--	3484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151701-26	Светильник подвесной, тип НПП01-13	10	924,00	--	9240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-13	31	871,00	--	27001	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-594-1	Монтаж софитов	24	269,90	98,00	6478	2352	3099	0,76	18
		шт		122,00	29,00	2928	696	85,5	0,17	4
50	С151702-18	Стоимость софита для освещения классных досок 2ASM/S 1x36	24	3540,00	--	84960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	438	101,00	--	44238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	438	17,00	--	7446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С151706-26	Лампы энергосберегающие	45	54,00	--	2430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,225	16100,00	--	3623	--	--	--	--
		1000шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Электроустановочные изделия								
55	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	147	37,55	--	5520	--	5365	0,24	35
		шт		37,55	--	5520	--	97,2	--	--
56	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	69	126,00	--	8694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	2	96,00	--	192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	59	156,00	--	9204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	17	182,00	--	3094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,147	16300,00	--	2396	--	--	--	--
		1000шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге			847395	35985			292
			Тенге			46509	10182			59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			852622	35985			315
			Тенге			51187	10182			59
		Всего накладных расходов:				54490				
		Итого с накладными				907112				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты :				54426,72				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				961539				
		Итого с временными, 1,8.0,8% = 1,44%				975385				
		Итого с затратами на в зимнее время, 1,35%				988553				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%				992507				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1%				1002392				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742				2563538				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				51271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2614809				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				313777				
		Итого с НДС				2928586				
		Всего к оплате с учетом скидки Субподряда, К-0,83				2430726				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор

_____ **Ахман С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"

Директор

_____ **Бадиягулов Б.К.**