Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструк-

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство гаража административного здания в с.Кобда Кобдинский район Актюбинская область "**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство гаража административного здания в с.Кобда Кобдинский район Актюбинская область "**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№119 от 04.10.2022г.**

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТМОСТКА										
14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	6,53		11462,70	2592,54	74851	16929	49777	14021	95981
		НР - 93%; СП - 8%				1247,31	1061,40	8145	6931		7110	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	8,17		35546,89	1659,26	290418	13557	262096	16011	330943
		НР - 91%; СП - 8%				1807,19	346,34	14765	2830		24514	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС										
19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	2,03		56733,16	7054,02	115168	14320	71960	28853	155543
		НР - 91%; СП - 8%				14230,76	1388,23	28888	2818		11522	
20	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,14452		481766,00	–	69625	–	69625	–	75195
		СП - 8%				–	–	–	–		5570	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКТРЫТИЯ										

21	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	4748,44	1149,52	47484	11496	25916	14633	67086
		НР - 118%; СП - 8%			1007,21	232,87	10072	2329		4969	
22	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	46,8	8469,00	–	396349	–	396349	–	428057
		СП - 8%			–	–	–	–		31708	
23	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0062	763596,82	17167,16	4734	107	2457	2576	7895
		НР - 118%; СП - 8%			350038,50	2044,03	2170	13		585	
		СТЕНЫ									
27	1108-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	42	39828,06	2105,50	1672779	88431		537250	2386831
		НР - 93%; СП - 8%			13276,87	477,61	557629	20060		176802	
		Перемычки									
32	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8	1016,04	363,97	8128	2912	3251	3038	12059
		НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	1965	610		893	
33	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,342	118810,00	–	40633	–	40633	–	43884
		СП - 8%			–	–	–	–		3251	
34	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,124	42682,80	13657,83	5293	1693	695	2369	8274
		НР - 69%; СП - 8%			23429,55	4252,87	2905	527		613	
35	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,124	463375,00	–	57459	–	57459	–	62056
		СП - 8%			–	–	–	–		4597	
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,596	93,60	2,28	337	8	202	89	460
		НР - 69%; СП - 8%			35,39	0,36	127	1		34	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3674264
		Временные здания и сооружения 1,4%	Тенге					51440			3725703
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					74514			3800218
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1	Тенге								3800218
		Коэффициент на снижение К=0,95	Тенге								3610206,67
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					433224,80			4 043 431,47

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Турашев Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Фараб "
Место печати
(при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Ремстройпроект"
Место печати
(при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Мадияр Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

А.Жаксыбаев
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ерменов Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)