Заказчик: **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Приложение 1

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство гаража административного здания в с.Кобда Кобдинский район Актюбинская область "

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Договор о государственных закупкуах работ №119 от 04.10.2022г.

Код

СПРАВКА№3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА декабрь 2022г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Доп. Соглашение	Код подрядчи	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		119	04.10.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	14 358 207,85								1 722 984,94	16 081 192,79
в том числе : за декабрь 2022г	6 669 003,21	6 669 003,21							800 280,39	7 469 283,60
Удержание 30% согласно договору										2 240 785,08
Итого к оплате										5 228 498,52

Подрядчик :_____

Заказчик :_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструк-

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство гаража административного здания в с.Кобда Кобдинский район Актюбинская область "**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство гаража административного здания в с.Кобда Кобдинский район Актюбинская область "**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№119 от 04.10.2022г.**

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
9	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,21416		481766,00	--	103175	--	103175	--	111429
		СП - 8%				--	--	--	--		8254	
10	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м³ изоляции	11,3		7492,83	2287,94	84669	25854	--	63362	159873
		НР - 94%; СП - 8%				5204,89	760,25	58815	8591		11842	
11	211-302-0202 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	м³	12,43		14356,00	--	178445	--	178445	--	192721
		СП - 8%				--	--	--	--		14276	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	100,22		1185,84	28,64	118845	2870	76000	37532	168888
		НР - 93%; СП - 8%				398,87	3,82	39975	383		12510	
13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м² поверхности	13,168		3879,56	10,41	51086	137	46844	3850	59330
		НР - 93%; СП - 8%				311,77	2,59	4105	34		4395	
		ПЛИТА ПОД ПРИЯМОК										
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	1		35546,89	1659,26	35547	1659	32081	1960	40507
		НР - 91%; СП - 8%				1807,19	346,34	1807	346		3001	

17	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	1,7	58094,81 14938,41	3784,44 815,52	98761 25395	6433 1386	66933	24371 9851	132983
18	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,09842	481766,00 --	-- --	47415 --	-- --	47415	-- 3793	51208
				Стремянка							
24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,049852	105094,73 53475,69	35815,29 12025,26	5239 2666	1785 599	788	2253 599	8091
25	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,049852	1004968,00 --	-- --	50100 --	-- --	50100	-- 4008	54108
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м²	1,445708	93,60 35,39	2,28 0,36	135 51	4 1	80	36 14	184
		СТЕНЫ									
27	1108-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м³ кладки	16,56	39828,06 13276,87	2105,50 477,61	659553 219865	34867 7909		211830 69711	941093
28	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м³ кладки	3,83	20829,86 9034,96	3283,91 687,71	79778 34604	12577 2634	32597	34631 9153	123562
29	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 *СП - 8%*	1000 шт.	1,532	42489,00 --	-- --	65093 --	-- --	65093	-- 5207	70300
30	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	КОЛЕСНЫЙ ОТБОЙНИК *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01633	64212,95 32011,40	12050,78 3042,27	1049 523	197 50	329	395 115	1559
31	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм *СП - 8%*	м	3,6	2414,00 --	-- --	8690 --	-- --	8690	-- 695	9385
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5373705**	**301863**	**3926625**	**1130044**	**2125221**
				РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ							
37	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%*	м³ древесины в конструкции	0,78	200030,84 34218,50	1137,34 418,58	156024 26690	887 326	128447	24315 14427	194766
38	1110-0114-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	м² покрытия	58	2870,61	45,51	166495	2640	142831	19896	201303

		НР - 90%; СП - 8%			362,48	18,67	21024	1083		14911	
39	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,78	11757,49	86,08	9171	68	8111	919	10897
		НР - 90%; СП - 8%			1271,86	36,57	992	29		807	
40	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	58	409,88	3,99	23773	232	20746	2604	28487
		НР - 90%; СП - 8%			48,19	1,70	2795	99		2110	
41	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	58	903,92	218,79	52427	12690	9185	23902	82436
		НР - 69%; СП - 8%			526,75	70,51	30552	4090		6106	
42	224-102-0504 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м²	66,7	2731,00	--	182158	--	182158	--	196731
		СП - 8%			--	--	--	--		14573	
43	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	10,13	4874,96	21,25	49383	215	33419	14537	69034
		НР - 92%; СП - 8%			1554,72	5,16	15749	52		5114	
44	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	46	1307,30	158,05	60136	7271	37901	15335	81509
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	14964	1705		6038	
45	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	46	-194,51	-11,76	-8947	-541	-8128	-378	-10071
		НР - 92%; СП - 8%			-6,05	-2,87	-278	-132		-746	
46	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	46	1146,09	37,77	52720	1737	37790	12388	70316
		НР - 92%; СП - 8%			286,80	5,92	13193	272		5209	
47	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	46	1372,31	76,68	63126	3528	24720	32828	103630
		НР - 92%; СП - 8%			758,22	17,49	34878	805		7676	
48	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м³	9,476	67633,00	--	640890	--	640890	--	692161
		СП - 8%			--	--	--	--		51271	
49	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	46	284,42	18,40	13083	846	6932	5067	19603
		НР - 92%; СП - 8%			115,32	4,42	5305	203		1452	
50	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	46	1307,30	158,05	60136	7271	37901	15335	81509

62	224-106-0202 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	10	2892,00	--	28920	--	28920	--	31234
		СП - 8%			--	--	--	--		2314	
63	224-106-0208 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	10	1481,00	--	14810	--	14810	--	15995
		СП - 8%			--	--	--	--		1185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1874176**	**77950**	**1582840**	**204302**	**2244759**
		РАЗДЕЛ 4. Проемы									
		ВОРОТА									
64	1109-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ворота секционные площадью 12 м². Монтаж	м²	5,5	76001,54	5,31	418008	29	409073	6145	458085
		НР - 69%; СП - 8%			1619,23	--	8906	--		33932	
		ДВЕРИ									
65	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	2,1	4049,11	66,91	8503	140	1343	4886	14460
		НР - 69%; СП - 8%			3342,94	28,73	7020	60		1071	
66	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	2,1	55181,00	--	115880	--	115880	--	125150
		СП - 8%			--	--	--	--		9270	
		Окна									
67	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	1,44	4675,80	237,92	6733	343	3083	3128	10649
		НР - 90%; СП - 8%			2296,76	116,50	3307	168		789	
68	223-102-0402 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	1,44	39021,00	--	56190	--	56190	--	60685
		СП - 8%			--	--	--	--		4495	
69	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	2,8	1481,67	7,07	4149	20	3258	792	5336
		НР - 90%; СП - 8%			310,94	3,31	871	9		395	
70	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	2,8	1733,00	--	4852	--	4852	--	5240
		СП - 8%			--	--	--	--		388	

71	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м² покрытия	0,504	4874,96 1554,72	21,25 5,16	2457 784	11 3	1662	723 254	3435
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				616772	543	595341	15674	683040
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка									
72	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	42,56	1397,58 951,51	9,30 3,25	59481 40496	395 138	18590	32508 7359	99348
73	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	42,56	653,83 424,24	4,31 1,96	27827 18056	183 83	9588	14511 3387	45725
		СТЕНЫ									
74	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	96,3	1870,16 1295,26	102,80 83,82	180096 124734	9900 8072	45462	106244 22907	309247
75	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	96,3	767,30 456,63	5,94 2,07	73891 43973	572 199	29346	35338 8738	117968
76	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	96,3	902,18 636,36	6,60 3,01	86880 61281	636 290	24963	49257 10891	147028
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				428175	11686	127949	237858	719316
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
		тип пола II									
77	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м² площади уплотнения	42,09	478,29 99,47	46,07 15,90	20131 4187	1939 669	14005	4565 1976	26671
78	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	3,3672	39068,89 5080,45	11,09 –	131553 17107	37 –	114409	16080 11811	159444
79	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	42,09	5374,97 1666,16	93,32 46,37	226232 70129	3928 1952	152175	67756 23519	317507
80	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	1,5	2432,85 420,02	2,44 1,08	3649 630	4 2	3015	594 339	4582
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				381565	5908	283604	88995	508204

Электрооборудование и электроосвещение РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

		ЩР1										
1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		1	6416,55	161,45	6417	161	1973	3129	10310
						4283,05	63,10	4283	63		764	
2	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	7314,00	--	7314	--	7314	--	7899
						--	--	--	--		585	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	3672,74	31,96	14691	128	7241	5272	21560
						1830,60	--	7322	--		1597	
4	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 -	шт.		1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895
						--	--	--	--		140	
5	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		2	594,00	--	1188	--	1188	--	1283
						--	--	--	--		95	
6	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.		1	5012,00	--	5012	--	5012	--	5413
						--	--	--	--		401	
7	247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.		1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
						--	--	--	--		132	
8	247-215-0204 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.		1	12006,00	--	12006	--	12006	--	12966
						--	--	--	--		960	
		ЩОА										
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	3672,74	31,96	3673	32	1810	1318	5390
						1830,60	--	1831	--		399	
10	247-204-8202 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АПБ-50 (эл-мех)	шт.		1	9330,00	--	9330	--	9330	--	10076
						--	--	--	--		746	
11	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		1	2176,98	222,18	2177	222	24	1455	3923
						1931,04	90,29	1931	90		291	

12	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.		1	15673,00 --	-- --	15673 --	-- --	15673	-- 1254	16927
13	247-202-0401 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.		7	241,00 --	-- --	1687 --	-- --	1687	-- 135	1822
14	247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.		10	170,00 --	-- --	1700 --	-- --	1700	-- 136	1836
15	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		7	332,64 319,46	0,41 0,17	2328 2236	3 1	89	1611 315	4254
16	247-212-0202 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		5	353,00 --	-- --	1765 --	-- --	1765	-- 141	1906
17	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		2	423,00 --	-- --	846 --	-- --	846	-- 68	914
18	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.		9	1068,09 1001,32	12,02 4,64	9613 9012	108 42	493	6519 1291	17422
19	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.		9	4766,00 --	-- --	42894 --	-- --	42894	-- 3432	46326
20	247-106-0101 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа Т8, 600, мощность 9 Вт, IP 20	шт.		9	830,00 --	-- --	7470 --	-- --	7470	-- 598	8068
21	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		10	148,27 132,60	1,57 0,12	1483 1326	16 1	141	956 195	2634
22	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		93	301,25 249,71	2,35 0,08	28016 23223	218 7	4575	16726 3580	48322

23	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км		0,01	249386,00 --	--	2494 --	--	2494	-- 200	2694
24	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км		0,06	372858,00 --	--	22371 --	--	22371	-- 1790	24161
25	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,03	574495,00 --	--	17235 --	--	17235	-- 1379	18614
26	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км		0,003	1496269,00 --	--	4489 --	--	4489	-- 359	4848
27	1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		10	517,17 421,60	5,25 1,75	5172 4216	53 18	903	3048 658	8878
28	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м		10	788,00 --	--	7880 --	--	7880	-- 630	8510
29	252-207-0703 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа SO279	шт.		4	462,00 --	--	1848 --	--	1848	-- 148	1996
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									302625
		наружные сети теплоснабжения РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
1	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода		0,015	1436171,89 780801,75	643160,46 175951,00	21543 11712	9647 2639	184	14208 2860	38611
2	242-207-1403 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		4	4049,00 --	--	16196 --	--	16196	-- 1296	17492
3	241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром	м		15	646,00 --	--	9690 --	--	9690	-- 775	10465
4	222-203-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.		2	4202,00 --	--	8404 --	--	8404	-- 672	9076
5	1122-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,015	736599,40 218248,20	29946,48 114,62	11049 3274	449 2	7326	3243 1143	15435
6	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными,	м³ изоляции		0,005	94885,40 27272,70	2558,89 1127,08	474 136	13 6	325	108 47	629

7	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции		2,5	703,30	21,32	1758	54	481	945	2919
						489,18	8,21	1223	21		216	
8	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²		0,0025	552642,00	--	1382	--	1382	--	1493
						--	--	--	--		111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					70496	10163	43988	18504	96120
		Благоустройство РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта		21	161,42	153,16	3390	3216	--	662	4377
						8,26	35,54	173	746		324	
2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта		21	98,48	98,48	2068	2068	--	413	2679
						--	27,29	--	573		198	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		2,1	236,84	115,88	497	243	--	259	816
						120,96	50,15	254	105		60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5955	5527	--	1334	7872
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	1118-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра		3	3801,58	45,19	11405	136	--	1259	13677
						408,92	19,20	1227	58		1013	
2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		30	1746,66	26,65	52400	799	--	16061	73937
						536,70	9,58	16101	287		5477	
3	242-207-0802 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукояткабабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	м трубопровода		4	2836,00	--	11344	--	11344	--	12252
						--	--	--	--		908	
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		30	119,35	2	3581	45		3370	7507
						115	--	3439	--		556	
5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ021 за один раз	м²		4,73838	111,45	3	528	15		119	785
						61	0	287	2		58	
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		9,47676	93,60	2,28	887	21		234	1210

						35	0,36	335	3		90	
												109368
												6796523
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**277253**				
		Оборудование										
		Временные здания и сооружения 1,4%	Тенге						**91270**			**6887793**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						**132211**			**7020003**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1	Тенге									**7020003**
		Коэффициент на снижение К=0,95	Тенге									**6669003,21**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге						**800280,39**			**7 469 283,60**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Фараб"
Место печати

Эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Ремстройпроект"
Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

А.Жаксыбаев
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Ерменов Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный