ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АС Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Тушыкудык Исатайского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №38	04.08.2021г.				
		д/с №4	21.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2022 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Тушыкудык Исатайского района	97 552 903,54	80 253 485,31							9 630 418,24	89 883 903,54
Итого к оплате	89 883 903,54	(восемьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи девятьсот три) тенге 54 тиын								

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

Подрядчик

Директор ТОО "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**

Технадзор
ТОО «АлауЭкспертИнжиниринг»
Эксперт технического надзора

_____ **Куанышев Р.Н.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Подрядчик ТОО "АС Курылыс"

Наименование объекта: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Тущыкудык Исатайского района**

Договор подряда (контракт) №38 от 04.08.2021года доп.соглашение №4 от 21.06.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2022г.
(по ресурсному методу)

на Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Тущыкудык Исатайского района

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №1-1. Подготовительные работы									
1	ТСБОРНИК цен СЦИ РК 8.03-04.2020, гл. 4, табл. 1601-0204-20 п.п.25	Разбивка основных осей зданий и сооружений, при длине разбивочных сторон до 50м.	км	0,38	21702,00	--	8247	--	--	--	8247
2	ТСБОРНИК цен СЦИ РК 8.03-04.2020, гл. 4, табл. 1601-0204-20 п.п.28	Разбивка основных осей зданий и сооружений, при длине разбивочных сторон до 20м.	км	0,18	28212,00	--	5078	--	--	--	5078
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13325		
		Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1222,65	221,33	221,33	270609	270609	--	46742	342733
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 , ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	36,6795	2967,81	--	108858	--	--	78377	202214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2967,81	--	108858	--		14979	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,6795	241,97	116,12	8875	4259	--	4701	14662
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	4616	1913		1086	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,4165	1291,20	--	45730	--	--	32925	84948
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	--	45730	--		6292	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1180,55	54,21	54,21	63998	63997	--	13612	83819
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,02	--	18912		6210	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	42,1	40,65	35,61	1711	1499	17	456	2340
		НР - 72%; СП - 8%			4,62	10,41	195	438		173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				499781	340364	17	176813	730716
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				159399	86186	--	54122	
		Накладные расходы	Тенге				499781				
		Сметная прибыль	Тенге				176813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54122				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				730716				
							730716				
		ФМ1- 2шт	РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,96	58330,74	2763,56	55998	2653	43222	9777	71037
		НР - 91%; СП - 8%			10544,69	647,46	10123	622		5262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	0,2	42524,13	1585,49	8505	317	7812	408	9626
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	376	72		713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06334	22527,39	2052,22	1427	130	3	1229	2869
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	1294	56		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06334	431408,00	--	27325	--	27325	--	29511
		СП - 8%			--	--	--	--		2186	
11	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03944	821217,42	3319,70	32389	131	12180	18323	54768
		НР - 91%; СП - 8%			509067,72	1445,09	20078	57		4057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
			м3 основания	0,2	15919,34	2593,86	3184	519	2406	447	3921
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	259	221		290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФМ2- 2шт									
13	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство									
			м3	1,6	58330,74	2763,56	93329	4422	72035	16296	118395
		НР - 91%; СП - 8%			10544,69	647,46	16872	1036		8770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство									
			м3	0,2	42524,13	1585,49	8505	317	7812	408	9626
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	376	72		713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
			т	0,11384	22527,39	2052,22	2565	233	6	2209	5156
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	2326	101		382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,11384	431408,00	--	49111	--	49111	--	53040
		СП - 8%			--	--	--	--		3929	
17	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м									
			т	0,0184	821217,42	3319,70	15110	61	5682	8548	25551
		НР - 91%; СП - 8%			509067,72	1445,09	9367	27		1893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
			м3 основания	0,2	15919,34	2593,86	3184	519	2406	447	3921
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	259	221		290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФМ3- 8шт									
19	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство									
			м3	5,12	58330,74	2763,56	298653	14149	230515	52146	378863
		НР - 91%; СП - 8%			10544,69	647,46	53989	3315		28064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство									
			м3	0,96	42524,13	1585,49	40823	1522	37497	1957	46202
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	1804	346		3422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
			т	0,4124	22527,39	2052,22	9290	847	16	8003	18676
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	8427	368		1383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4124	431408,00	--	177913	--	177913	--	192146
		СП - 8%			--	--	--	--		14233	
23	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,07888	821217,42	3319,70	64778	262	24361	36645	109537
		НР - 91%; СП - 8%			509067,72	1445,09	40155	114		8114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,96	15919,34	2593,86	15283	2490	11548	2144	18821
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	1245	1060		1394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФМ4- 2шт									
25	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,92	58330,74	2763,56	111995	5306	86443	19555	142074
		НР - 91%; СП - 8%			10544,69	647,46	20246	1243		10524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	0,34	42524,13	1585,49	14458	539	13280	693	16363
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	639	122		1212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,12416	22527,39	2052,22	2797	255	5	2409	5623
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	2537	111		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12416	431408,00	--	53564	--	53564	--	57849
		СП - 8%			--	--	--	--		4285	
29	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,05784	821217,42	3319,70	47499	192	17863	26871	80319
		НР - 91%; СП - 8%			509067,72	1445,09	29444	84		5950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,34	15919,34	2593,86	5413	882	4090	759	6666
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	441	375		494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФМ5- 2шт									
31	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,6	58330,74	2763,56	93329	4422	72035	16296	118395
		НР - 91%; СП - 8%			10544,69	647,46	16872	1036		8770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,28	42524,13	1585,49	11907	444	10937	571	13476
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1879,36	360,28	526	101		998	
33	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,11384	22527,39	2052,22	2565	233	6	2209	5156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20433,17	891,48	2326	101		382	
34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,11384	431408,00	--	49111	--	49111	--	53040
					--	--	--	--		3929	
35	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,05784	821217,42	3319,70	47499	192	17863	26871	80319
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			509067,72	1445,09	29444	84		5950	
36	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,28	15919,34	2593,86	4457	726	3368	625	5489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1297,13	1104,11	363	309		407	
		ФМ6- 2шт									
37	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,6	58330,74	2763,56	93329	4422	72035	16296	118395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10544,69	647,46	16872	1036		8770	
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,28	42524,13	1585,49	11907	444	10937	571	13476
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1879,36	360,28	526	101		998	
39	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,11384	22527,39	2052,22	2565	233	6	2209	5156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20433,17	891,48	2326	101		382	
40	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,11384	431408,00	--	49111	--	49111	--	53040
					--	--	--	--		3929	
41	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,05784	821217,42	3319,70	47499	192	17863	26871	80319
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			509067,72	1445,09	29444	84		5950	
42	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
			м3 основания	0,28	15919,34	2593,86	4457	726	3368	625	5489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	363	309		407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФМ7- 2шт									
43	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,6	58330,74	2763,56	93329	4422	72035	16296	118395
		НР - 91%; СП - 8%			10544,69	647,46	16872	1036		8770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	0,28	42524,13	1585,49	11907	444	10937	571	13476
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	526	101		998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,11384	22527,39	2052,22	2565	233	6	2209	5156
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	2326	101		382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11384	431408,00	--	49111	--	49111	--	53040
		СП - 8%			--	--	--	--		3929	
47	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03944	821217,42	3319,70	32389	131	12180	18323	54768
		НР - 91%; СП - 8%			509067,72	1445,09	20078	57		4057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,28	15919,34	2593,86	4457	726	3368	625	5489
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	363	309		407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	119,78	1201,97	28,12	143972	3369	90910	46657	205879
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	49693	476		15250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	12,17	1541,78	17,24	18763	210	10821	7281	28127
		НР - 93%; СП - 8%			635,34	7,95	7732	97		2084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1105-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	9,2	33510,10	25218,57	308293	232011	3726	131620	475106
		НР - 99%; СП - 8%			7886,55	6564,53	72556	60394		35193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	261-101-0380 РСНБ РК 2022	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92	м	100	6254,00	--	625400	--	625400	--	675432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		50032	
53	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона									
		НР - 99%; СП - 8%	свая	20	5263,03	2845,79	105261	56916	987	72067	191514
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2367,92	1271,81	47358	25436		14186	
		Фб-1 -2шт									
54	1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки фундаментные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,06	77743,48	5401,73	160152	11128	110602	37252	213196
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18651,60	1220,32	38422	2514		15792	
55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,6	42524,13	1585,49	25514	951	23435	1223	28876
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1879,36	360,28	1128	216		2139	
56	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,0294	431408,00	--	12683	--	12683	--	13698
					--	--	--	--		1015	
57	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,0654	409726,00	--	26796	--	26796	--	28940
					--	--	--	--		2144	
58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,02736	434300,00	--	11882	--	11882	--	12833
					--	--	--	--		951	
		Фб-2 -8шт									
59	1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки фундаментные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	7,92	77743,48	5401,73	615728	42782	425225	143221	819665
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18651,60	1220,32	147721	9665		60716	
60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,24	42524,13	1585,49	95254	3551	87493	4565	107805
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1879,36	360,28	4210	807		7986	
61	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,1176	431408,00	--	50734	--	50734	--	54793
					--	--	--	--		4059	
62	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,2616	409726,00	--	107184	--	107184	--	115759
					--	--	--	--		8575	
63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,10384	434300,00	--	45098	--	45098	--	48706
					--	--	--	--		3608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фб-3 -2шт									
64	1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки фундаментные. Устройство	м3	2,7	77743,48 18651,60	5401,73 1220,32	209907 50359	14585 3295	144963	48825 20699	279431
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	0,56	42524,13 1879,36	1585,49 360,28	23814 1052	888 202	21874	1141 1996	26952
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03972	431408,00 --	-- --	17136 --	-- --	17136	-- 1371	18507
		СП - 8%									
67	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0894	409726,00 --	-- --	36630 --	-- --	36630	-- 2930	39560
		СП - 8%									
68	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035	434300,00 --	-- --	15201 --	-- --	15201	-- 1216	16417
		СП - 8%									
		Фб-4 -6шт									
69	1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки фундаментные. Устройство	м3	5,82	77743,48 18651,60	5401,73 1220,32	452467 108552	31438 7102	312477	105246 44617	602330
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	1,62	42524,13 1879,36	1585,49 360,28	68889 3045	2569 584	63275	3302 5775	77966
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,171	431408,00 --	-- --	73771 --	-- --	73771	-- 5902	79673
		СП - 8%									
72	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1926	409726,00 --	-- --	78913 --	-- --	78913	-- 6313	85226
		СП - 8%									
73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07332	434300,00 --	-- --	31843 --	-- --	31843	-- 2547	34390
		СП - 8%									
74	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	34,91	1541,78 635,34	17,24 7,95	53824 22180	602 278	31042	20885 5977	80686
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5169701	454736	3801473	963727	6624101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							913492	125555	--	490677	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5169701				
		Накладные расходы	Тенге				963727				
		Сметная прибыль	Тенге				490677				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6624105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6624105				
				РАЗДЕЛ 3.КМ							
76	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	13,7904	990060,00	--	13653323	--	13653323	--	14745589
		СП - 8%			--	--	--	--		1092266	
77	222-525-0303 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	7,5816	982714,00	--	7450544	--	7450544	--	8046588
		СП - 8%			--	--	--	--		596044	
78	1109-0701-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.): Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	6,1000262	250595,89	13400,68	1528641	81744	40748	987426	2717352
		НР - 69%; СП - 8%			230515,20	4082,51	1406149	24903		201285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,7592	965674,00	--	733140	--	733140	--	791791
		СП - 8%			--	--	--	--		58651	
82	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	6,63936	550014,00	--	3651741	--	3651741	--	3943880
		СП - 8%			--	--	--	--		292139	
83	1109-0701-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Прогоны, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	7,114	67967,59	11648,92	483521	82871	7643	299512	845676
		НР - 69%; СП - 8%			55244,16	5772,92	393007	41069		62643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,8459776	965674,00	--	816939	--	816939	--	882294
		СП - 8%			--	--	--	--		65355	
88	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0567112	973588,00	--	55213	--	55213	--	59630
		СП - 8%			--	--	--	--		4417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1109-0701-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,86797	250595,89	13400,68	217510	11631	5799	140500	386651
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			230515,20	4082,51	200080	3543		28641	
91	222-525-0103 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т									
		СП - 8%	т	3,33216	966902,00	--	3221872	--	3221872	--	3479622
					--	--	--	--		257750	
92	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т									
		СП - 8%	т	6,868992	965674,00	--	6633207	--	6633207	--	7163864
					--	--	--	--		530657	
93	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,159744	973588,00	--	155525	--	155525	--	167967
					--	--	--	--		12442	
94	1109-0701-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Прогоны, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	9,9624	67967,59	11648,92	677120	116051	10705	419435	1184279
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			55244,16	5772,92	550364	57512		87724	
96	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	6,925464	973588,00	--	6742549	--	6742549	--	7281953
					--	--	--	--		539404	
97	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т									
		СП - 8%	т	2,090816	965674,00	--	2019047	--	2019047	--	2180571
					--	--	--	--		161524	
98	1109-0701-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	8,6695	250595,89	13400,68	2172541	116177	57912	1403353	3861965
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			230515,20	4082,51	1998452	35393		286071	
100	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,83824	1018274,00	--	853558	--	853558	--	921843
					--	--	--	--		68285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,4435392	1018274,00	--	451644	--	451644	--	487776
103	1109-0701-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции решетчатые. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)			--	--	--	--		36132	
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,23248	250595,89	13400,68	308854	16516	8233	199505	549028
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			230515,20	4082,51	284105	5032		40669	
105	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П									
		СП - 8%	т	8,22016	550014,00	--	4521203	--	4521203	--	4882899
106	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			--	--	--	--		361696	
		СП - 8%	т	1,697072	1018274,00	--	1728084	--	1728084	--	1866331
107	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм			--	--	--	--		138247	
		СП - 8%	т	0,0752128	521841,00	--	39249	--	39249	--	42389
108	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П			--	--	--	--		3140	
		СП - 8%	т	0,1363752	550014,00	--	75008	--	75008	--	81009
109	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм			--	--	--	--		6001	
		СП - 8%	т	0,0540384	521841,00	--	28199	--	28199	--	30455
110	1109-0701-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Прогоны, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)			--	--	--	--		2256	
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	9,79121	67967,59	11648,92	665485	114057	10521	412227	1163929
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			55244,16	5772,92	540907	56524		86217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				58883717	539047	52971606	3861958	67765331
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5373064	223976	--	5019656	
		Сметная прибыль	Тенге				52830045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4226406				
		Накладные расходы	Тенге				57056451				
		Сметная прибыль	Тенге				3861958				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				793250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10708880				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				67765331				
			Тенге								75120153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6445955				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1334147			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					435717			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						56773100		
		- Накладные расходы	Тенге							5002498	
		- Сметная прибыль	Тенге							5564455	
		Локальная смета №7-1. Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 1.Рекультивация участка									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Снятие растительного слоя грунта	м3 грунта	400	66,19	66,19	26476	26476	--	5632	34676
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,55	--	7820		2568	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Перемещение растительного слоя грунта. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	400	61,28	61,28	24512	24512	--	5212	32100
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,10	--	7240		2376	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Обратное перемещение растительного слоя грунта для озеленения	м3 грунта	136,6	66,19	66,19	9042	9042	--	1923	11842
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,55	--	2671		877	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Обратное перемещение растительного слоя грунта для озеленения. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	136,6	61,28	61,28	8371	8370	--	1780	10962
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,10	--	2472		811	
5	1101-0102-0250 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3(лишний грунт)	м3 грунта	263,4	203,22	203,22	53528	53528	--	7807	66242
		НР - 72%; СП - 8%			--	41,17	--	10844		4907	
6	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	4938,75	29,00	--	143224	--		--	154682
		СП - 8%			--	--	--	--		11458	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								310504
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					121928			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31047			
		- Перевозка грузов	Тенге				143224				
		- Накладные расходы	Тенге							22354	
		- Сметная прибыль	Тенге							22997	
		Стоимость работ									64831678
		Накладные расходы									5024852
		Итого									69856530
		Сметная прибыль									5587452
		Всего, стоимость работ									75443982
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%								2187875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									77631857
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5 х0,9%	1,35%								1048030
		Итого									78679888
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1573598
		Итого									80253485,31
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								9630418,24
		Итого с НДС									89883903,54

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

Подрядчик

Директор ТОО "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**

Технадзор

ТОО «Алау ЭкспертИнжиниринг»
Эксперт технического надзора

_____ **Куанышев Р.Н.**