ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Тушыкудык Исатайского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №38	04.08.2021г.				
		д/с №4	21.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2022 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Тушыкудык Исатайского района	160 163 000,00	55 901 871,84							6 708 224,62	62 610 096,46
Итого к оплате	62 610 096,46	(шестьдесят два миллиона шестьсот десят тысяч девяносто шесть) тенге 46 тиын								

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

Подрядчик
Директор ТОО "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**

Технадзор
ТОО «АлауЭкспертИнжиниринг»
Эксперт технического надзора

_____ **Куанышев Р.Н.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик **ТОО "АС Курылыс"**

Наименование объекта: **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в ауле Тущыкудык Исатайского района**

Договор подряда (контракт) №38 от 04.08.2021года доп.соглашение №4 от 21.06.2022 года

Акт

приемки выполненных работ за июль месяц 2022г.
(по ресурсному методу)

на Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в ауле Тущыкудык Исатайского района

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3.КМ									
75	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк Монтаж	т конструкций	20,55	84743,90	23090,49	1741487	474509	173721	848956	2797678
		НР - 69%; СП - 8%			53199,83	6672,23	1093257	137114		207235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1741487	474509	173721	848956	2797678
							1093257	137114	--	207235	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1741487				
		Накладные расходы	Тенге				848956				
		Сметная прибыль	Тенге				207235				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2797678				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2797678				
		РАЗДЕЛ 4.Стены, перемычки									
		Сэндвич-панели									
122	222-502-0105 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м2	962,02	19275,00	--	18542936	--	18542936	--	20026371
		СП - 8%			--	--	--	--		1483435	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18542936	--	18542936	--	20026371
							--	--	--	1483435	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18542936				
		Сметная прибыль	Тенге				1483435				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20026371				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20026371				
		РАЗДЕЛ 8.Покрытие									
216	222-502-0310 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 220 мм	м2	648	25133,00	--	16286184	--	16286184	--	17589079
		СП - 8%			--	--	--	--		1302895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16286184	--	16286184	--	17589079
							--	--	--	1302895	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16286184				
		Сметная прибыль	Тенге				1302895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17589079				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17589079				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40413128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1093257				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					474509			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					137114			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35002841		
		- Накладные расходы	Тенге							848956	
		- Сметная прибыль	Тенге							2993565	
		Локальная смета №3-1. Приобретение и монтаж блочно-модульной котельной									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	36,936	221,33	221,33	8175	8175	--	1412	10354
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,10	--	1961		767	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	1,1	2967,81	--	3265	--	--	2351	6065
		НР - 72%; СП - 8%			2967,81	--	3265	--		449	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,1	241,97	116,12	266	127	--	141	440
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	138	57		33	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,867	1291,20	--	1119	--	--	806	2079
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	--	1119	--		154	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,938	54,21	54,21	1569	1569	--	334	2055
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,02	--	464		152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14394	9871	--	5044	20993

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
							4522	2482	--	1555	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14394				
		Накладные расходы	Тенге				5044				
		Сметная прибыль	Тенге				1555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20993				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20993				
					РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ						
6	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	3260,94	1692,39	39131	20309	11641	13911	57286
		НР - 118%; СП - 8%			598,44	384,01	7181	4608		4243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3823,58	1659,50	15294	6638	5887	5045	21966
		НР - 118%; СП - 8%			692,26	376,54	2769	1506		1627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	4830,68	2113,99	67630	29595	23285	25329	100395
		НР - 118%; СП - 8%			1053,55	479,67	14750	6715		7437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	7,998	46744,00	--	373859	--	373859	--	403768
		СП - 8%			--	--	--	--		29909	
10	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитные участки из бетона В15. Устройство	м3	3,12	50290,71	1865,24	156907	5820	134579	16350	187117
		НР - 91%; СП - 8%			5290,98	467,51	16508	1459		13861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35,7	1201,97	28,12	42910	1004	27095	13906	61361
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	14811	142		4545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Армированный пояс									
12	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,12	63762,49	6463,22	198939	20166	132599	46119	264662
		НР - 91%; СП - 8%			14799,51	1444,10	46174	4506		19605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02704	434300,00	--	11743	--	11743	--	12682
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1053	431408,00	--	45427	--	45427	--	49061

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3634	
15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0306	1393173,55	1940,11	42631	60	31506	10093	56942
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	11065	26		4218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				994471	83592	797621	130753	1215240
							113258	18962	--	90018	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				994471				
		Накладные расходы	Тенге				130753				
		Сметная прибыль	Тенге				90018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1215242				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1215242				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1236235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				117780				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					93463			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21444			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						797623		
		- Накладные расходы	Тенге							135797	
		- Сметная прибыль	Тенге							91573	
		Локальная смета №4-1. Наружные сети электроснабжения									
		РАЗДЕЛ 2.Трансформаторная подстанция									
37	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1756908,00	--	1756908	--		--	1756908
					--	--	--	--	1756908	--	
38	515-101-0102 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	440801,00	--	440801	--		--	440801
					--	--	--	--	440801	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2197709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2197709		
		Локальная смета №6-1. Наружные сети водопровода и канализации									
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
56	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	201,78	248,79	248,79	50201	50201	--	14181	69534
		НР - 72%; СП - 8%			--	97,61	--	19696		5151	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
57	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	15,18	2967,81	--	45051	--	--	22437	83687
		НР - 72%; СП - 8%			2967,81	--	45051	--		6199	
58	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка грунта вручную под колодец после разработки их механизированным способом	м3 грунта	148,5	2967,81	--	440720	--	--	317318	818681
		НР - 72%; СП - 8%			2967,81	--	440720	--		60643	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
68	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	430207,06	101327,14	1291	304	5	1066	2545
		НР - 99%; СП - 8%			327343,68	31433,93	982	94		188	
69	241-201-0807 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами DN/50	м	3,03	431,00	--	1306	--	1306	--	1410
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
70	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0585	678484,05	325805,68	39691	19059	--	25980	70924
		НР - 99%; СП - 8%			352678,37	95905,97	20632	5610		5254	
71	241-201-0815 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами DN/150	м	59,085	4261,00	--	251761	--	251761	--	271902
		СП - 8%			--	--	--	--		20141	
72	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Футляр из стальных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0084	17096169,71	709472,93	143608	5960	130764	8911	164720
		НР - 99%; СП - 8%			819469,44	252023,52	6884	2117		12201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1122-0601-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0084	2955932,90	228882,37	24830	1923	19625	3620	30726
		НР - 99%; СП - 8%			390685,68	44648,23	3282	375		2276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Футляр из стальных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	2199459,49	943317,71	6598	2830	473	4270	11738
		НР - 99%; СП - 8%			1098437,76	339436,70	3295	1018		870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	3	26379,00	--	79137	--	79137	--	85468
		СП - 8%			--	--	--	--		6331	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
76	1122-0601-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	4286086,21	298072,63	12858	894	10446	1677	15698
		НР - 99%; СП - 8%			506159,28	58393,33	1518	175		1163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1000мм - 5шт									
77	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,4958	63566,20	15169,74	95082	22691	34504	46900	153340
		НР - 99%; СП - 8%			25328,68	6342,31	37887	9487		11358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5	15505,00	--	77525	--	77525	--	83727
		СП - 8%			--	--	--	--		6202	
79	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	13306,00	--	66530	--	66530	--	71852
		СП - 8%			--	--	--	--		5322	
80	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	11783,00	--	58915	--	58915	--	63628
		СП - 8%			--	--	--	--		4713	
81	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	5	14194,00	--	70970	--	70970	--	76648
		СП - 8%			--	--	--	--		5678	
82	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4116,00	--	24696	--	24696	--	26672
		СП - 8%			--	--	--	--		1976	
83	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6489,00	--	6489	--	6489	--	7008
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500мм - 1шт									
91	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	31084,00	--	31084	--	31084	--	33571
		СП - 8%			--	--	--	--		2487	
92	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	29592,00	--	59184	--	59184	--	63919
		СП - 8%			--	--	--	--		4735	
93	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	24713,00	--	24713	--	24713	--	26690
		СП - 8%			--	--	--	--		1977	
94	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	30813,00	--	30813	--	30813	--	33278
		СП - 8%			--	--	--	--		2465	
95	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО	шт.	1	4116,00	--	4116	--	4116	--	4445
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
96	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6489,00	--	6489	--	6489	--	7008
		СП - 8%			--	--	--	--		519	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2278819
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				556956				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					103862			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29085			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						989545		
		- Накладные расходы	Тенге							456360	
		- Сметная прибыль	Тенге							168801	
		Локальная смета №7-1. Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 2.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
7	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=6	Насыпи(подъем). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2305,75	837,87	837,87	1931919	1931919	--	404429	2523252
		НР - 72%; СП - 8%			--	243,61	--	561704		186904	
8	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	2305,75	192,26	192,26	443303	443304	--	95158	581533
		НР - 72%; СП - 8%			--	57,32	--	132166		43071	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2305,75	119,44	97,23	275399	224188	18446	63823	366361
		НР - 72%; СП - 8%			14,21	24,24	32765	55891		27139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1101-0102-0250 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3(недостающий грунт)	м3 грунта	3451,08	203,22	203,22	701328	701329	--	102290	867912
		НР - 72%; СП - 8%			--	41,17	--	142081		64294	
11	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	64707,75	29,00	--	1876525	--		--	2026647
		СП - 8%			--	--	--	--		150122	
12	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3451,08	40,65	35,61	140286	122893	1449	37341	191845
		НР - 72%; СП - 8%			4,62	10,41	15944	35926		14218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6557549
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				48709				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3423633			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					927768			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19895		
		- Перевозка грузов	Тенге				1876525				
		- Накладные расходы	Тенге							703041	
		- Сметная прибыль	Тенге							485748	
		Стоимость работ									46799599

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы									2144154
		Итого									48943753
		Сметная прибыль									3739687
		Всего, стоимость работ									52683440
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%								1464086
		Итого									54147527
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5 х0,9%	1,35%								701323
		Итого									54848849
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1053023
		Итого									55901871,84
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								6708224,62
		Итого с НДС									62610096,46

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

Подрядчик
Директор ТОО "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**

Технадзор
ТОО «АлауЭкспертИнжиниринг»
Эксперт технического надзора

_____ **Куанышев Р.Н.**