ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
ПОДРЯДЧИК ТОО "АС Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в ауле Тущыкудык Исатайского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		Договор №38	04.08.2021г						
		д/с №3	14.06.2022 г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2022 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в ауле Тущыкудык Исатайского района	226 885 750,00	59 573 883,93							7 148 866,07	66 722 750,00
Итого к оплате	66 722 750,00	(шестьдесят шесть миллионов семьсот двадцать две тысячи семьсот пятьдесят) тенге 00 тиын								

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдыхов Ж.Ш.**

Подрядчик: ТОО "АС Курылыс"

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**

Технадзор
ТОО «АлауЭксперт Инжиниринг»
Эксперт Технического надзора

_____ **Куанышев Р.Н.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Подрядчик ТОО "АС Курылыс"

Наименование объекта: Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в ауле Тушыкудык Исатайского района

Договор подряда (контракт) №38 от 04.08.2021года доп.соглашение №3 от 14.06.2022 года

Акт

приемки выполненных работ за август месяц 2022г.
(по ресурсному методу)

на Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в ауле Тушыкудык Исатайского района

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 4.Стены, перемычки									
		Сэндвич-панели									
117	1109040240104 РСНБ РК 2022 Кзп и Ком=1,08	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	962,02	5284,79	1978,34	5084074	1903202	366646	2462617	8150426
		НР - 69%, СП - 8%			2925,33	784,59	2814226	754791		603735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5084074	1903202	366646	2462617	8150426
							2814226	754791	--	603735	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5084074				
		Накладные расходы	Тенге				2462617				
		Сметная прибыль	Тенге				603735				
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8150426				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8150426				
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ									
157	1113-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзп и Ком=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	47,7	25498,14	2054,24	1216261	97988	855470	283128	1619340
		НР - 94%, СП - 8%			5509,50	804,96	262803	38397		119951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ТИП 1 - 537,62 м2									

1	2	3	4	5
158	111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	537,62
159	111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 подстилающего слоя	32,2572
160	111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	537,62
161	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35 *СП - 8%*	м3	16,1286
162	111-0101-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Гидроизоляция составом термопласт в два слоя. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	537,62
163	251-103-0201 РСНБ РК 2022	Состав термопласт, прим *СП - 8%*	кг	215,048
164	111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	18,0039
165	111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=8	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	18,0039
166	214-303-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	1,559098
		ТИП 2 -34,92 м2		
170	111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 подстилающего слоя	3,492

6	7	8	9	10	11	12
3729,75	232,23	2005188	124851	1668880	235741	2420204
393,32	73,16	211457	39332		179275	
46505,19	7,49	1500127	242	1326392	163084	1796267
5378,44	--	173493	--		133057	
490,81	45,13	263869	24263	--	236166	540039
445,68	21,64	239606	11634		40004	
25969,00	--	418844	--	418844	--	452351
--	--	--	--		33507	
4878,57	1200,49	2622817	645407	549448	1648891	4613446
2656,08	606,71	1427962	326179		341738	
405,00	--	87094	--	87094	--	94062
--	--	--	--		6968	
1293,71	32,89	23292	592	13775	8734	34588
495,75	20,34	8925	366		2562	
1618,06	44,53	29131	801	27448	1285	32849
49,00	26,91	882	484		2433	
567060,00	--	884102	--	884102	--	954830
--	--	--	--		70728	
17399,96	1407,70	60761	4916	40502	16307	83234
4393,86	574,08	15343	2005		6165	

1	2	3	4	5
171	111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 подстилающего слоя	4,1904
172	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0775224
		ТИП 3 -22,83 м2		
177	112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	22,83
178	261-107-0516 РСНБ РК 2022	Пленка поливинилхлоридная гидроизоляционная *СП - 8%*	1000 м2	0,04566
		ТИП 4 -37,8 м2		
182	112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	37,8
183	261-107-0516 РСНБ РК 2022	Пленка поливинилхлоридная гидроизоляционная *СП - 8%*	1000 м2	0,0756
184	111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	37,8
		ТИП 5 -37,13 м2		
188	111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	37,13
		ТИП 6 -18,46 м2		
192	111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	18,46
		ТИП 7 - 1,94 м2		
195	112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1,94

6	7	8	9	10	11	12
49135,77	7,49	305899	31	183330	21186	245251
5378,44	--	22538	--		18167	
331233,00	--	25678	--	25678	--	27732
--	--	--	--		2054	
275,97	35,97	6300	821	--	5234	12457
240,00	9,20	5479	210		923	
583423,00	--	26639	--	26639	--	28770
--	--	--	--		2131	
275,97	35,97	10432	1360	--	8666	20626
240,00	9,20	9072	348		1528	
583423,00	--	44107	--	44107	--	47636
--	--	--	--		3529	
1293,71	32,89	48902	1243	28920	18338	72619
495,75	20,34	18739	769		5379	
1293,71	32,89	48035	1221	28407	18013	71331
495,75	20,34	18407	755		5284	
1293,71	32,89	23882	607	14123	8955	35464
495,75	20,34	9152	375		2627	
275,97	35,97	535	70	--	445	1058
240,00	9,20	466	18		78	

1	2	3	4	5
196	261-107-0516 РСНБ РК 2022	Пленка поливинилхлоридная гидроизоляционная *СП - 8%*	1000 м2	0,00588
197	111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,04	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	1,94
		ТИП 8 - 70,55 м2		
201	111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,04	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	70,55
202	111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,04 К=2	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	70,55
203	111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	70,55
204	111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	70,55
205	235-103-0101 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый материал Техноэласт *СП - 8%*	м2	141,1
		ТИП 9 - 30,74 м2		
210	111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,04	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	30,74
211	112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	30,74
212	261-107-0508 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 *СП - 8%*	1000 м2	0,03074
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге	
		Накладные расходы	Тенге	

6	7	8	9	10	11	12
583423.00	--	2264	--	2264	--	2445
--	--	--	--		181	
1293.71	32.89	2510	63	1485	941	3727
495.75	20.34	962	39		276	
1293.71	32.89	91271	2320	53976	34225	135536
495.75	20.34	34975	1435		10040	
404.51	11.13	28538	785	26889	1259	32180
12.25	6.73	864	475		2384	
1951.70	113.30	137692	7993	61267	65489	219436
969.98	17.54	68432	1237		16255	
1033.58	56.05	72919	3955	27675	39475	121385
585.25	10.00	41289	706		8992	
524.00	--	73936	--	73936	--	79851
--	--	--	--		5915	
1293.71	32.89	39769	1011	23519	14913	59056
495.75	20.34	15259	625		4375	
137.99	17.99	4242	553	--	3524	8387
120.00	4.60	3689	141		621	
107893.00	--	3317	--	3317	--	3582
--	--	--	--		265	
		10008353	921093	6497487	2833999	13869739
		2589774	425530	--	1027392	
		10008353				
		2833999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1027392				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				13869744				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13869744				
		РАЗДЕЛ 8.Покрытие									
		Армирование на отм. 3.3 м (лист 30)									
217	Е06-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки: Армирование	т	0,40361	22527,39	2052,22	9092	828	17	7832	18278
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	8247	360		1354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,40361	331233,00	--	133689	--	133689	--	144384
		СП - 8%			--	--	--	--		10695	
219	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32044	431408,00	--	138240	--	138240	--	149299
		СП - 8%			--	--	--	--		11059	
220	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01937	434300,00	--	8412	--	8412	--	9085
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
221	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	120	1128,17	29,72	135380	3567	9909	116459	268746
		НР - 92%; СП - 8%			1015,87	11,84	121904	1421		19907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	224-102-0907 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	138	4417,00	--	609546	--	609546	--	658310
		СП - 8%			--	--	--	--		48764	
223	Е06-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Перекрытия толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,4	91170,54	2644,09	492321	14278	335206	133065	675417
		НР - 91%; СП - 8%			26451,36	627,42	142837	3388		50031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1526680	18673	1235019	254356	1923519
							272988	5169	--	142483	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1526680				
		Накладные расходы	Тенге				254356				
		Сметная прибыль	Тенге				142483				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				1923519				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1923519				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								23943689
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5676988				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2842968			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1185490			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8099148		
		- Накладные расходы	Тенге							5550972	
		- Сметная прибыль	Тенге							1773610	
		Локальная смета №6-1. Наружные сети водопровода и канализации									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	208,5	248,79	248,79	51873	51873	--	14653	71849
		НР - 72%; СП - 8%			--	97,61	--	20352		5323	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	15,69	2967,81	--	46565	--	--	33527	86499
		НР - 72%; СП - 8%			2967,81	--	46565	--		6407	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,05	1291,20	--	72372	--	--	52107	134438
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	--	72372	--		9958	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	168,14	54,21	54,21	9115	9115	--	1939	11938
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,02	--	2694		884	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка грунта вручную под колодец после разработки их механизированным способом	м3 грунта	21,06	2967,81	--	62502	--	--	45001	116104
		НР - 72%; СП - 8%			2967,81	--	62502	--		8600	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы. Засыпка. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,06	1291,20	--	27193	--	--	19579	50513
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	--	27193	--		3742	
7	1113-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,32	20667,42	2483,27	6614	795	4361	1687	8965
		НР - 94%; СП - 8%			4555,51	1052,48	1458	337		664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы. Обсыпка оголовков. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,6	1291,20	--	2066	--	--	1487	3838
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	--	2066	--		284	
9	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5,5	204,57	--	1125	--	--	810	2090
		НР - 72%; СП - 8%			204,57	--	1125	--		155	

1	2	3	4	5
10	111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Поверхности днищ асфальтобетонные толщиной 25 мм. Устройство гидроизоляции *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	3,15
11	111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=3	Вычитается позиция "Поверхности днищ. Устройство" исключать на каждые 5 мм изменения толщины до толщ. 10 мм *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	3,15
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	13,94
		ТРУБОПРОВОДЫ		
13	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	2
14	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 *СП - 8%*	шт	1
15	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт	1
16	241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм *СП - 8%*	шт	2
17	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт	2
18	241-214-0209 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт	2
19	241-214-0208 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт	2

6	7	8	9	10	11	12
1781.76	99.53	5613	314	4591	780	6905
224.87	38.65	708	122		511	
-937.27	-16.51	-2952	-52	-2601	-303	-3515
-94.82	-7.46	-299	-23		-260	
1201.97	28.12	16755	392	10580	5430	23960
414.87	3.97	5783	55		1775	
4283.96	215.46	8568	431	591	7668	17534
3773.12	99.36	7546	199		1299	
60535.00	--	60535	--	60535	--	65378
--	--	--	--		4843	
82856.00	--	82856	--	82856	--	89484
--	--	--	--		6628	
3158.00	--	6316	--	6316	--	6821
--	--	--	--		505	
3694.00	--	7388	--	7388	--	7979
--	--	--	--		591	
2452.00	--	4904	--	4904	--	5296
--	--	--	--		392	
1409.00	--	2818	--	2818	--	3043
--	--	--	--		225	

1	2	3	4	5
20	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 75 мм Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,007
21	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75 х4,5 мм *СП - 8%*	м	7,07
22	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 100 мм Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,035
23	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	35,35
24	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Футляр из стальных труб, диаметр 200 мм Укладка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,003
25	241-102-0227 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм *СП - 8%*	м	3
26	1122-0601-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,003
27	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт	1
28	241-509-0102 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый с пожарной подставкой DN 100 мм *СП - 8%*	шт	2
29	241-209-0817 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 110х110х110 мм *СП - 8%*	шт	1
30	241-209-0816 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 110х75х110 мм *СП - 8%*	шт	1
31	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт	2

6	7	8	9	10	11	12
564947,55	254185,19	3955	1779	--	2722	7211
310762,36	82000,83	2175	574		534	
1189,00	--	8406	--	8406	--	9078
--	--	--	--		672	
564947,55	254185,19	19773	8896	--	13609	36053
310762,36	82000,83	10877	2870		2671	
2542,00	--	89860	--	89860	--	97049
--	--	--	--		7189	
1650633,71	709472,93	4952	2128	366	3182	8785
819469,44	252023,52	2458	756		651	
10777,00	--	32331	--	32331	--	34917
--	--	--	--		2586	
2955932,90	228882,37	8868	687	7009	1293	10974
390685,68	44648,23	1172	134		813	
2864,00	--	2864	--	2864	--	3093
--	--	--	--		229	
294969,00	--	589938	--	589938	--	637153
--	--	--	--		47195	
9509,00	--	9509	--	9509	--	10270
--	--	--	--		761	
6018,00	--	6018	--	6018	--	6499
--	--	--	--		481	
151884,00	--	303768	--	303768	--	328069
--	--	--	--		24301	

1	2	3	4	5
32	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	шт	2
33	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Упоры из бетона В7,5. Устройство *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,4
34	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Футляр из стальных труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0,0008
35	241-102-0227 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм *СП - 8%*	м	0,8
36	1122-0601-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0,0008
37	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0,0002
38	241-102-0217 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм *СП - 8%*	м	0,2
39	1122-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0,0002
40	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Р 1310 подр 1310-09 гр 1310-0904 ВУ п 9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Проволока. Укладка в траншее *НР - 61%, СП - 8%*	км	0,042

6	7	8	9	10	11	12
55554.08	267.30	111108	535	104519	6224	126719
3027.02	116.40	6054	233		9387	
49134.56	1657.40	19654	663	15731	3111	24586
8149.68	397.78	3260	159		1821	
1650633.71	709472.93	1321	568	97	849	2343
819469.44	252023.52	656	202		174	
10777.00	--	8622	--	8622	--	9312
--	--	--	--		690	
2955932.90	228882.37	2365	183	1869	345	2927
390685.68	44648.23	313	36		217	
1199960.78	325227.34	240	65	18	179	453
784598.40	121348.49	157	24		34	
5822.00	--	1164	--	1164	--	1257
--	--	--	--		93	
2256330.24	201039.42	451	40	340	78	572
356043.60	40355.19	71	8		42	
35333.81	22331.74	1484	938	--	497	2139
13002.07	6393.45	546	269		158	

1	2	3	4	5
41	214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм *СП - 8%*	кг	2,3604
42	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	врезка	1
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.2000мм - 2 шт		
43	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,784
44	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 *СП - 8%*	шт.	2
45	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 *СП - 8%*	шт	4
46	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20-1 *СП - 8%*	шт	2
47	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20-2 *СП - 8%*	шт	2
48	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО *СП - 8%*	шт	4
49	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт	2
50	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) *СП - 8%*	комплект	2
51	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка *СП - 8%*	т	0,034
52	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 подстилающего слоя	1,1
53	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка бетонная, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	11

6	7	8	9	10	11	12
754,00	--	1780	--	1780	--	1922
--	--	--	--		142	
11804,11	5799,78	11804	5800	1469	6470	19736
4534,80	2000,75	4535	2001		1462	
36989,64	13209,78	176958	63195	40474	99082	298123
15319,65	5600,58	73289	26798		22083	
47361,00	--	94722	--	94722	--	102300
--	--	--	--		7578	
31264,00	--	125056	--	125056	--	135060
--	--	--	--		10004	
43571,00	--	87142	--	87142	--	94113
--	--	--	--		6971	
51332,00	--	102664	--	102664	--	110877
--	--	--	--		8213	
4116,00	--	16464	--	16464	--	17781
--	--	--	--		1317	
6489,00	--	12978	--	12978	--	14016
--	--	--	--		1038	
25559,00	--	51118	--	51118	--	55207
--	--	--	--		4089	
994397,00	--	33809	--	33809	--	36514
--	--	--	--		2705	
20667,42	2483,27	22734	2732	14991	5799	30815
4555,51	1052,48	5011	1158		2283	
2094,41	126,73	23039	1394	16115	5733	31074
502,72	51,76	5530	569		2302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
54	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Квтр и Кзм=1.04 К=2	Вычитается позиция Покрытия бетонные Устройство исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-101-01-1501	м2 покрытия	11	-420,51	-9,67	-4626	-106	-4201	-363	-5388
		НР - 94%; СП - 8%			-28,97	-6,09	-319	-67		-399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Квтр и Кзм=1.08	Горловины. Кладка	м3 кладки	0,48	41174,89	3144,23	19764	1509	13742	4516	26222
		НР - 93%; СП - 8%			9401,24	715,39	4513	343		1942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2474283	153874	1973091	337691	3036930
							347317	59798	--	224955	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1484				
	Всего заработная плата		Тенге					815			
		Накладные расходы	Тенге				497				
		Сметная прибыль	Тенге				158				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				2139				
		Сметная заработная плата	Тенге					815			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2472799				
	Материалы		Тенге				230062				
	Всего заработная плата		Тенге					406300			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1743030				
		Накладные расходы	Тенге				337194				
		Сметная прибыль	Тенге				224797				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3034790				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					406300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3036929				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					407115			
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Квтр и Кзм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,24	1291,20	--	70035	--	--	50425	130097
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	--	70035	--		9637	
60	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Квтр и Кзм=1.08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	162,72	54,21	54,21	8821	8821	--	1876	11553
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,02	--	2607		856	
61	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Квтр и Кзм=1.08	Колодцы. Засыпка. Группа грунтов 2	м3 грунта	148,5	1291,20	--	191743	--	--	138055	356182
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	--	191743	--		26384	

1	2	3	4	5
62	111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 подстилающего слоя	2,35
63	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы. Обсыпка оголовков. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,6
64	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	33
65	111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности днищ асфальтобетонные толщиной 25 мм. Устройство гидроизоляции *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	18,9
66	111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Вычитается позиция "Поверхности днищ. Устройство" исключать на каждые 5 мм изменения толщины до толщ. 10 мм *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	18,9
67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	49,04
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ 1000мм - 5шт		
77	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 конструкций колодца	0,8762
84	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка *СП - 8%*	т	0,085
85	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) *СП - 8%*	комплект	5
86	111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 подстилающего слоя	2,75
87	111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка бетонная, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	27,5

6	7	8	9	10	11	12
20667.42	2483.27	48568	5835	32028	12388	65833
4555.51	1052.48	10705	2473		4877	
1291.20	--	12396	--	--	8925	23026
1291.20	--	12396	--		1706	
204.57	--	6751	--	--	4861	12541
204.57	--	6751	--		929	
1781.76	99.53	33675	1881	27544	4682	41425
224.87	38.65	4250	730		3069	
-937.27	-16.51	-17714	-312	-15610	-1817	-21094
-94.82	-7.46	-1792	-141		-1562	
1201.97	28.12	58945	1379	37221	19102	84291
414.87	3.97	20345	195		6244	
63566.20	15169.74	55697	13292	20212	27473	89823
25328.68	6342.31	22193	5557		6654	
994397.00	--	84524	--	84524	--	91286
--	--	--	--		6762	
25559.00	--	127795	--	127795	--	138019
--	--	--	--		10224	
20667.42	2483.27	56835	6829	37478	14497	77038
4555.51	1052.48	12528	2894		5707	
2094.41	126.73	57596	3485	40286	14333	77684
502.72	51.76	13825	1423		5754	

1	2	3	4	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
88	111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство исключать на каждые 5 мм изменения толщины *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	27,5
89	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Горловины. Кладка *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	0,84
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500мм - 1шт		
90	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	1,672
97	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка *СП - 8%*	т	0,017
98	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) *СП - 8%*	комплект	1
99	111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	0,55
100	111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка бетонная, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	5,5
101	111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство исключать на каждые 5 мм изменения толщины *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	5,5
		МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ - 1шт		
102	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,772

6	7	8	9	10	11	12
-420.51	-9.67	-11564	-265	-10502	-906	-13468
-28.97	-6.09	-797	-167		-998	
41174.89	3144.23	34587	2641	24049	7903	45889
9401.24	715.39	7897	601		3399	
55406.58	10233.91	92640	17111	46047	36384	139346
17632.73	4347.92	29482	7270		10322	
994397.00	--	16905	--	16905	--	18257
--	--	--	--		1352	
25559.00	--	25559	--	25559	--	27604
--	--	--	--		2045	
20667.42	2483.27	11367	1366	7495	2899	15408
4555.51	1052.48	2506	579		1141	
2094.41	126.73	11519	697	8057	2867	15537
502.72	51.76	2765	285		1151	
-420.51	-9.67	-2313	-53	-2101	-181	-2694
-28.97	-6.09	-159	-33		-200	
36989.64	13209.78	28556	10198	6531	15989	48109
15319.65	5600.58	11827	4324		3564	

1	2	3	4	5
103	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10 *СП - 8%*	шт	1
104	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 *СП - 8%*	шт	2
105	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 *СП - 8%*	шт	1
106	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт	1
107	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО *СП - 8%*	шт	3
108	ТССЦ	Поправка на сульфатостойкий бетон *СП - 8%*	м3	0,772
109	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) *СП - 8%*	комплект	1
110	111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	4,2
111	111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	8,4
112	111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 111-0101-1501 *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	23
113	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,01
114	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист стальной толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,01
115	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Горловины. Кладка *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	0,07

6	7	8	9	10	11	12
15505,00	--	15505	--	15505	--	16745
--	--	--	--		1240	
18607,00	--	37214	--	37214	--	40191
--	--	--	--		2977	
11783,00	--	11783	--	11783	--	12726
--	--	--	--		943	
6489,00	--	6489	--	6489	--	7008
--	--	--	--		519	
4116,00	--	12348	--	12348	--	13336
--	--	--	--		988	
284,00	--	219	--	--	--	237
--	--	--	--		18	
25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
--	--	--	--		2045	
3729,75	232,23	15665	975	13038	1842	18907
393,32	73,16	1652	307		1401	
2145,21	126,73	18020	1065	12732	4378	24190
502,72	51,76	4223	435		1792	
874,89	19,34	20122	445	18344	1516	23369
57,95	12,17	1333	280		1751	
109033,87	6641,68	1090	66	110	1103	2368
91401,91	2046,82	914	20		175	
490575,00	--	4906	--	4906	--	5298
--	--	--	--		392	
41174,89	3144,23	2882	220	2004	659	3824
9401,24	715,39	658	50		283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,13	1201,97	28,12	16984	397	10725	5504	24287
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	5862	56		1799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1191709	76073	684275	374757	1691782
							431142	29745	--	125320	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1191709				
		Накладные расходы	Тенге				374757				
		Сметная прибыль	Тенге				125320				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1691786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1691786				
		РАЗДЕЛ 3.СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 М3 В СУТКИ -1ШТ									
117	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,12	199,74	188,66	1622	1532	--	344	2123
		НР - 72%; СП - 8%			11,08	47,75	90	388		157	
118	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п 3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	3,48	2967,81	--	10328	--	--	7436	19185
		НР - 72%; СП - 8%			2967,81	--	10328	--		1421	
119	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,4	54,21	54,21	184	184	--	39	241
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,02	--	54		18	
120	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,02	1291,20	--	1317	--	--	948	2446
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	--	1317	--		181	
121	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,02	241,97	116,12	247	118	--	131	408
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	128	53		50	
122	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4	3729,75	232,23	14919	929	12417	1754	18007
		НР - 94%; СП - 8%			393,32	73,16	1573	293		1334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
123	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,36	54102,79	10161,01	127683	23980	68956	44483	185939
		НР - 99%; СП - 8%			14723,47	4315,56	34747	10185		13773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4
124	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 *СП - 8%*	шт
125	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20-1 *СП - 8%*	шт.
126	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 *СП - 8%*	шт.
127	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 *СП - 8%*	шт
128	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6 *СП - 8%*	шт
129	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) *СП - 8%*	комплект
130	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Скобы. Установка *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т
131	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка бетонная из бетона В15 Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия
132	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия
133	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхность стен. Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по бетону стенки и днища колодцев *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности
134	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные. Защитатрещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2
135	1110-0114-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крышка из щитов деревянных. Устройство *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2

5	6	7	8	9	10	11	12
1	47361,00	--	47361	--	47361	--	51150
	--	--	--	--		3789	
1	43571,00	--	43571	--	43571	--	47057
	--	--	--	--		3486	
1	11944,00	--	11944	--	11944	--	12900
	--	--	--	--		956	
2	44166,00	--	88332	--	88332	--	95399
	--	--	--	--		7067	
1	4116,00	--	4116	--	4116	--	4445
	--	--	--	--		329	
1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
	--	--	--	--		2045	
0,01	1393173,55	1940,11	13932	19	10297	3298	18609
	361603,44	843,21	3616	8		1378	
5,5	2094,41	126,73	11519	697	8057	2867	15537
	502,72	51,76	2765	285		1151	
5,5	-420,51	-9,67	-2313	-53	-2101	-181	-2694
	-28,97	-6,09	-159	-33		-200	
13,44	1831,16	94,03	24611	1263	7984	13207	40843
	1143,12	85,21	15364	1145		3025	
14,4	479,04	2,55	6898	37	5813	729	8237
	72,81	0,57	1048	8		610	
3,45	5496,41	223,50	18963	771	16381	1928	22562
	524,96	95,93	1811	331		1671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16	1293,71	32,89	20699	526	12241	7762	30738
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	7932	325		2277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
137	1122-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	2223239,21	11648,45	8893	47	6511	2336	12127
		НР - 99%; СП - 8%			583625,52	6183,25	2335	25		898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
138	1122-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	1471959,50	9932,54	4416	29	2881	1507	6396
		НР - 99%; СП - 8%			501843,60	5436,57	1506	16		474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
139	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	564947,55	254185,19	2260	1017	--	1555	4121
		НР - 99%; СП - 8%			310762,36	82000,83	1243	328		305	
140	241-201-0812 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	4,04	2081,00	--	8407	--	8407	--	9080
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
141	241-209-0202 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 110 х110 мм	шт	4	2508,00	--	10032	--	10032	--	10835
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
142	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,003916	1138663,87	6641,68	4459	26	4075	432	5282
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	358	8		391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ЛО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				509959	31122	392834	90575	648577
							86002	13419	--	48042	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				509959				
		Накладные расходы	Тенге				90575				
		Сметная прибыль	Тенге				48042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				648576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				648576				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								5377291
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				864461				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					261069			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					102962			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3050421		
		- Накладные расходы	Тенге							803023	
		- Сметная прибыль	Тенге							398317	

Локальная смета № 6-2 Наружные сети газоснабжения

РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

1	2	3	4	5
1	1124-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	врезка	1
2	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	задвижка или клапан	1
3	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт	1
4	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газопровод, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0,002
5	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Вычитается позиция Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0,002
6	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0,002
7	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	м	2,008
8	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	0,52
9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	0,52
14	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	шт	2

6	7	8	9	10	11	12
15253,63	2314,36	15254	2314	2084	10747	28082
10856,01	–	10856	--		2080	
2274,03	129,28	2274	130	155	2028	4646
1988,79	59,62	1989	60		344	
39658,00	--	39658	--	39658	--	42831
--	--	--	--		3173	
672342,65	97425,89	1345	195	47	1166	2712
551398,32	37415,39	1103	75		201	
-672342,65	-97425,89	-1345	-195	-47	-1166	-2712
-551398,32	-37415,39	-1103	-75		-201	
1077096,79	322478,51	2154	645	44	1726	4190
732291,84	139259,39	1465	279		310	
1801,00	--	3616	--	3616	--	3905
--	--	--	--		289	
133,25	2,95	69	1	35	23	100
64,10	0,38	33	--		7	
95,53	2,14	50	1	30	14	69
37,46	0,38	19	--		5	
757,00	--	1514	--	1514	--	1635
--	--	--	--		121	

1	2	3	4	5
15	1339-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы, диаметр до 100 мм. Контроль внешним осмотром, физические испытания *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКи -3шт		
23	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе, I группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	3
24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты под стойки из бетона В15. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,972
25	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	3
26	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Знак опознавательный,прим *СП - 8%*	шт	3
27	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,06249
28	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм *СП - 8%*	м	6,9
29	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,01449
30	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами *НР - 69%; СП - 8%*	болт	18
31	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7759 0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,00096
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	
	Стоимость монтажных работ		Тенге	
		Накладные расходы	Тенге	
		Сметная прибыль	Тенге	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге	

6	7	8	9	10	11	12
233,09	--	233	--	--	142	405
233,09	--	233	--		30	
1411,32	1138,47	4234	3416	--	1682	6389
272,85	505,86	819	1518		473	
55472,84	1657,40	53920	1611	44388	7560	66399
8149,68	397,78	7921	387		4918	
7062,54	1148,33	21188	3445	1776	18525	42890
5322,24	395,43	15967	1186		3177	
2793,00	--	8379	--	8379	--	9049
--	--	--	--		670	
148659,42	3344,06	9290	209	681	5823	16322
134414,21	630,28	8400	39		1209	
3189,00	--	22004	--	22004	--	23764
--	--	--	--		1760	
973520,00	--	14106	--	14106	--	15235
--	--	--	--		1129	
218,62	1,29	3935	23	--	2707	7173
217,33	0,60	3912	11		531	
813201,00	--	781	--	781	--	843
--	--	--	--		62	
		202659	11795	139251	50977	273927
		51614	3480	--	20288	
		233				
		142				
		30				
		405				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				189201				
		Накладные расходы	Тенге				42305				
		Сметная прибыль	Тенге				18518				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				250024				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13225				
		Накладные расходы	Тенге				8530				
		Сметная прибыль	Тенге				1740				
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ	Тенге				23495				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				273924				
		РАЗДЕЛ 2 НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
32	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газопровод, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	672342,65	97425,89	1345	195	47	1166	2712
		НР - 99%; СП - 8%			551398,32	37415,39	1103	75		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
33	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Вычитается позиция Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	-672342,65	-97425,89	-1345	-195	-47	-1166	-2712
		НР - 99%; СП - 8%			-551398,32	-37415,39	-1103	-75		-201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
34	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1077096,79	322478,51	2154	645	44	1726	4190
		НР - 99%; СП - 8%			732291,84	139259,39	1465	279		310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
35	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,008	1801,00	--	3616	--	3616	--	3905
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
36	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2274,03	129,28	2274	130	155	2028	4646
		НР - 99%; СП - 8%			1988,79	59,62	1989	60		344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
37	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт	1	39658,00	--	39658	--	39658	--	42831
		СП - 8%			--	--	--	--		3173	
38	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К	м2	0,52	133,25	2,95	69	1	35	23	100
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	33	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,52	95,53	2,14	50	1	30	14	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			37.46	0.38	19	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
40	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт	1	757.00	--	757	--	757	--	818
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
41	1339-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы, диаметр до 100 мм. Контроль внешним осмотром, физические испытания	стык	1	233.09	--	233	--	--	142	405
		НР - 61%; СП - 8%			233.09	--	233	--		30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48811	777	44295	3933	56964
							3739	339	--	4219	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				233				
		Накладные расходы	Тенге				142				
		Сметная прибыль	Тенге				30				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				405				
		Сметная заработная плата	Тенге					233			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48578				
		Накладные расходы	Тенге				3791				
		Сметная прибыль	Тенге				4189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56558				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				56963				
		РАЗДЕЛ 3.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
42	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	149.45	248.79	248.79	37182	37182	--	10503	51501
		НР - 72%; СП - 8%			--	97.61	--	14588		3815	
43	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТР.01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	44,835	2967.81	--	133062	--	--	95804	247176
		НР - 72%; СП - 8%			2967.81	--	133062	--		18309	
44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,835	241.97	116,12	10849	5207	--	5747	17923
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	5642	2339		1328	
45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, ямы, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,915	1291,20	--	5055	--	--	3640	9390
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	--	5055	--		696	
46	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	126.585	54,21	54,21	6862	6862	--	1460	8987
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,02	--	2028		666	

1	2	3	4	5
47	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,4355
48	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	439,85
49	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт	4
50	241-208-0106 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	1
51	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	1
52	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Футляр из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01
53	241-202-0214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм *СП - 8%*	м	10,1
54	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,4355
55	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,4355
56	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,4355
57	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	439,855

6	7	8	9	10	11	12
455759,27	114615,05	198483	49915	1066	161322	388589
338696,64	35473,52	147502	15449		28784	
1297,00	--	570485	--	570485	--	616124
--	--	--	--		45639	
1326,00	--	5304	--	5304	--	5728
--	--	--	--		424	
1050,00	--	1050	--	1050	--	1134
--	--	--	--		84	
1326,00	--	1326	--	1326	--	1432
--	--	--	--		106	
564947,55	254185,19	5649	2542	--	3888	10300
310762,36	82000,83	3108	820		763	
2139,00	--	21604	--	21604	--	23332
--	--	--	--		1728	
455759,27	114615,05	198483	49915	1066	161322	388589
338696,64	35473,52	147502	15449		28784	
-701434,00	-119819,42	-305475	-52181	-12211	-259079	-609718
-553577,76	-47330,49	-241083	-20612		-45164	
1104512,55	344924,85	481015	150215	10938	380997	930973
734471,28	149214,24	319862	64983		68961	
1297,00	--	570492	--	570492	--	616131
--	--	--	--		45639	

1	2	3	4	5
58	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р 1310 подр. 1310-09 гр. 131. 0904 ВУ и 9 Кзтр=0,3. Кэм=0,3	Проволока. Укладка в траншее *НР - 61%; СП - 8%*	км	0,4355
59	243-144-0104 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок марки АПВ-0,4 *СП - 8%*	км	0,4355
60	1310-0902-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Сигнальная лента. Прокладка *НР - 61%; СП - 8%*	км	0,4355
61	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м *СП - 8%*	м	435
62	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	1
63	1339-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы, диаметр до 100 мм. Контроль внешним осмотром, физические испытания *НР - 61%; СП - 8%*	стык	7
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ -9шт		
64	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	9
65	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты под стойки из бетона В15. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,916
66	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	9
67	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Знак опознавательный,прим *СП - 8%*	шт	9

6	7	8	9	10	11	12
35333.81	22331.74	15388	9725	--	5153	22184
13002.07	6393.45	5662	2784		1643	
68153.00	--	29681	--	29681	--	32055
--	--	--	--		2374	
104103.32	17000.28	45337	7404	5089	22343	73095
75416.88	8689.03	32844	3784		5414	
17.00	--	7395	--	7395	--	7987
--	--	--	--		592	
10933.03	3216.33	10933	3216	2444	6376	18693
5273.29	1166.89	5273	1167		1385	
233.09	--	1632	--	--	995	2837
233.09	--	1632	--		210	
1411.32	1158.47	12702	10246	--	5046	19168
272.85	505.86	2456	4553		1420	
55472.84	1657.40	161759	4833	133162	22681	199195
8149.68	397.78	23764	1160		14755	
7062.54	1148.33	63563	10335	5328	55576	128670
5322.24	395.43	47900	3559		9531	
2793.00	--	25137	--	25137	--	27148
--	--	--	--		2011	

1	2	3	4	5
68	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,18747
69	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм *СП - 8%*	м	20,7
70	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,04347
71	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами *НР - 69%; СП - 8%*	болт	54
72	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,00288
		ДЕТАЛЬ ВХОДА -1 шт		
73	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 подстилающего слоя	1
74	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Бетонная отмостка, бетон В15. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,015
75	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Футляр из труб водопроводных стальных, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0,0023
76	241-102-0217 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм *СП - 8%*	м	2,3092
77	1122-0601-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0,0023

6	7	8	9	10	11	12
148659,42	3344,06	27869	627	2043	17469	48965
134414,21	630,28	25199	118		3627	
3189,00	--	66012	--	66012	--	71293
--	--	--	--		5281	
973520,00	--	42319	--	42319	--	45705
--	--	--	--		3386	
218,62	1,29	11805	69	--	8120	21519
217,33	0,60	11736	32		4594	
813201,00	--	2342	--	2342	--	2529
--	--	--	--		187	
17399,96	1407,70	17400	1408	11598	4670	23835
4393,86	574,08	4394	574		1766	
51040,42	1934,86	766	29	665	71	904
4781,59	452,63	72	7		67	
1199960,78	325227,34	2760	748	207	2063	5209
784598,40	121348,49	1805	279		386	
5822,00	--	13444	--	13444	--	14520
--	--	--	--		1076	
381332,32	73670,32	877	169	352	417	1397
154997,39	28038,96	356	64		104	

1	2	3	4	5
78	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,03255
		СП - 8%		
79	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газопровод, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011
		НР - 99%; СП - 8%		
		В ТОМ ЧИСЛЕ		
80	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,1044
		СП - 8%		
81	1122-0603-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0011
		НР - 99%; СП - 8%		
		В ТОМ ЧИСЛЕ		
82	1120-0701-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Козырек из листовой оцинкованной стали. Установка	зонт	1
		НР - 98%; СП - 8%		
		В ТОМ ЧИСЛЕ		
83	241-210-0113 РСНБ РК 2022	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь", 63-57	шт	1
		СП - 8%		
84	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	1
		СП - 8%		
		ДЕТАЛЬ ВЫХОДА -1 шт		
85	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1
		НР - 94%; СП - 8%		
		В ТОМ ЧИСЛЕ		
86	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газопровод, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,001
		НР - 99%; СП - 8%		
		В ТОМ ЧИСЛЕ		
87	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,004
		СП - 8%		
88	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Футляр из труб водопроводных стальных, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,001

6	7	8	9	10	11	12
550014,00	--	17903	--	17903	--	19335
--	--	--	--		1432	
672342,65	97425,89	740	107	26	641	1492
551398,32	37415,39	607	41		110	
1801,00	--	1989	--	1989	--	2148
--	--	--	--		159	
159328,88	38548,65	175	42	56	95	291
69552,76	17409,14	77	19		22	
42823,61	200,17	42824	201	39688	2940	49425
2934,50	65,61	2935	66		3661	
1060,00	--	1060	--	1060	--	1145
--	--	--	--		85	
1326,00	--	1326	--	1326	--	1432
--	--	--	--		106	
17399,96	1407,70	17400	1408	11598	4670	23835
4393,86	574,08	4394	574		1766	
672342,65	97425,89	672	97	24	583	1355
551398,32	37415,39	551	37		100	
1801,00	--	1808	--	1808	--	1953
--	--	--	--		145	
1199960,78	325227,34	1200	325	90	897	2265

1	2	3	4	5
		НР - 99%; СП - 8%		
		В ТОМ ЧИСЛЕ		
89	241-102-0217 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм *СП - 8%*	м	1,004
90	1122-0601-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001
		В ТОМ ЧИСЛЕ		
91	261-301-1736 РСНБ РК 2022	Изолирующее соединение фланцевое,D 50 мм *СП - 8%*	шт	1
92	1120-0701-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Козырек из листовой оцинкованной стали. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ		
93	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	шт	2
94	241-210-0113 РСНБ РК 2022	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь", 63-57 *СП - 8%*	шт	1
95	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001
96	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	1,01
97	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Бетонная подушка, бетон В15. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,226
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
98	234-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	
	Стоимость монтажных работ		Тенге	

6	7	8	9	10	11	12
784598,40	121348,49	785	121		168	
5822,00	--	5845	--	5845	--	6313
--	--	--	--		468	
381332,32	73670,32	381	74	152	181	607
154997,39	28038,96	155	28		45	
3573,00	--	3573	--	3573	--	3859
--	--	--	--		286	
42823,61	200,17	42824	201	39688	2940	49425
2934,50	65,61	2935	66		3661	
757,00	--	1514	--	1514	--	1635
--	--	--	--		121	
1060,00	--	1060	--	1060	--	1145
--	--	--	--		85	
455759,27	114615,05	456	114	3	370	893
338696,64	35473,52	339	35		66	
1297,00	--	1310	--	1310	--	1415
--	--	--	--		105	
51040,42	1934,86	11535	437	10017	1076	13620
4781,59	452,63	1081	102		1009	
431408,00	--	466	--	466	--	503
--	--	--	--		37	
		2656608	301472	1657534	730977	3658590
		697602	114214	--	271008	
		62357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				28491				
		Сметная прибыль	Тенге				7267				
	ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		Тенге				98115				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2468929				
		Накладные расходы	Тенге				671017				
		Сметная прибыль	Тенге				251198				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				3391144				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39674				
		Накладные расходы	Тенге				25589				
		Сметная прибыль	Тенге				5221				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70484				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				85648				
		Накладные расходы	Тенге				5880				
		Сметная прибыль	Тенге				7322				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				98850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3658593				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3989480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				752955				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					314044			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					118033			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1841079		
		- Накладные расходы	Тенге							785887	
		- Сметная прибыль	Тенге							295515	
		Локальная смета №6-3. Наружные тепловые сети									
		ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ									
1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	162	248,79	248,79	40304	40304	--	11385	55825
		НР - 22%; СП - 8%			--	97,61	--	15813		4136	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 и 3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	4,86	2967,81	--	14424	--	--	10385	26794
		НР - 22%; СП - 8%			2967,81	--	14424	--		1985	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,86	241,97	116,12	1176	564	--	623	1943
		НР - 22%; СП - 8%			125,85	52,16	612	253		144	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,14	1291,20	--	5346	--	--	3849	9930
		НР - 22%; СП - 8%			1291,20	--	5346	--		736	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	138,5	54,21	54,21	7508	7508	--	1597	9833
		НР - 22%; СП - 8%			--	16,02	--	2219		729	

1	2	3	4	5
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА		
6	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0,09
7	1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 76 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0,18
8	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	м	90,9
9	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм *СП - 8%*	м	181,8
10	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие *СП - 8%*	т	0,0801
11	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные *СП - 8%*	т	0,01288
12	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опорные подушки, прим. Укладка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	90
13	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1 *СП - 8%*	шт.	90
14	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Поверхность изоляции. Покрытие изолом в 2слоя *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности покрытия изоляции	59,05
15	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 изоляции	3,829
16	234-202-0101 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м3	5,51376

6	7	8	9	10	11	12
1513628.78	640992.39	136227	57689	1223	92850	247403
859057.92	183031.34	77315	16473		18326	
1574017.48	664930.19	283323	119688	3169	192305	513678
891475.20	187675.66	160466	33782		38050	
2123.00	--	192981	--	192981	--	208419
--	--	--	--		15438	
2876.00	--	522857	--	522857	--	564686
--	--	--	--		41829	
976733.00	--	78236	--	78236	--	84495
--	--	--	--		6259	
976733.00	--	12580	--	12580	--	13586
--	--	--	--		1006	
1011.08	348.49	90997	31364	36633	35561	136683
255.56	79.29	23000	7136		10125	
1209.00	--	108810	--	108810	--	117515
--	--	--	--		8705	
3453.51	41.43	203930	2446	113374	67802	293471
1492.13	18.68	88110	1103		21739	
45017.14	1660.63	172371	6358	45791	93566	287212
31397.76	755.14	120222	2891		21275	
5580.00	--	30767	--	30767	--	33228

1	2	3	4	5
		СП - 8%		
17	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности покрытия изоляции	126,67
18	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,12687
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	88,2
20	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	шт	3
21	241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм *СП - 8%*	шт	6
		КЛ 90х45-8		
22	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 сборных конструкций	24,89
23	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м3	17,18
24	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	7,71
25	1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Вставка из монолитного железобетона В7,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,303
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 90х45		
26	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,51

6	7	8	9	10	11	12
--	--	--	--		2461	
722.33	21.29	91642	2761	24405	49871	152834
508.68	8.54	64536	1083		11321	
552642.00	--	70114	--	70114	--	75723
--	--	--	--		5609	
229.59	5.89	20250	520	8424	7848	30346
128.19	0.77	11306	68		2248	
757.00	--	2271	--	2271	--	2453
--	--	--	--		182	
808.00	--	4848	--	4848	--	5236
--	--	--	--		388	
15154.73	3759.86	377201	93583	129564	219969	644944
6189.40	1300.13	154054	32360		47774	
111657.00	--	1918267	--	1918267	--	2071728
--	--	--	--		153461	
102767.00	--	792334	--	792334	--	855721
--	--	--	--		63387	
46477.12	2711.21	14083	822	11341	2025	17397
6336.79	1008.31	1920	306		1289	
15154.73	3759.86	53193	13197	18271	31020	90950

1	2	3	4	5
		НР - 118%, СП - 8%		
		В ТОМ ЧИСЛЕ		
27	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м3	1.26
28	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	2.25
29	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Балки лотков каналов Б1, прим *СП - 8%*	м3	0.15
		Неподвижная опора		
30	1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Вставка из монолитного железобетона В7,5 Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0.8
		В ТОМ ЧИСЛЕ		
31	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	0.36
		Ниша НК 90х45-1		
32	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ниши компенсаторные из железобетонных элементов Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	3.86
		В ТОМ ЧИСЛЕ		
33	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м3	2.08
34	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	1.78
35	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Балки лотков каналов Б1, прим *СП - 8%*	м3	0.2
36	261-107-0989 РСНБ РК 2022	Закладные элементы *СП - 8%*	шт	12

6	7	8	9	10	11	12
6189,40	1300.13	21725	4563		6737	
111657,00	--	140688	--	140688	--	151943
--	--	--	--		11255	
102767,00	--	231226	--	231226	--	249724
--	--	--	--		18498	
68826,00	--	10324	--	10324	--	11150
--	--	--	--		826	
46477,12	2711,21	37182	2169	29944	5347	45932
6336,79	1008,31	5069	807		3402	
102767,00	--	36996	--	36996	--	39956
--	--	--	--		2960	
43321,10	4726,14	167219	18243	89643	77845	264669
15371,28	1719,51	59333	6637		19605	
111657,00	--	232247	--	232247	--	250827
--	--	--	--		18580	
102767,00	--	182925	--	182925	--	197559
--	--	--	--		14634	
68826,00	--	13765	--	13765	--	14866
--	--	--	--		1101	
122,00	--	1464	--	1464	--	1581
--	--	--	--		117	

1	2	3	4	5
37	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	14,04
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	185,4
39	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	122,4
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА - 1шт		
40	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,141
41	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентруба диам. 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	4
42	1115-0403-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности трубопроводов Окраска масляная составами *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	0,56
43	1126-0101-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,0076
44	1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности. Оклейка гидроизолом *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,62
45	1113-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4,86

6	7	8	9	10	11	12
13152,54	216,48	184662	3039	159769	22602	223845
1556,56	69,55	21854	976		16581	
1201,97	28,12	222845	5213	140715	72217	318667
414,87	3,97	76917	736		23605	
2744,67	6,15	335948	753	313229	20612	385085
179,46	1,61	21966	197		28525	
45590,55	1865,24	6428	263	5419	739	7740
5290,98	467,51	746	66		573	
5705,81	116,14	22823	465	16700	5681	30784
1414,50	34,69	5658	139		2280	
552,61	1,91	309	2	107	160	507
356,38	0,93	200	1		38	
686706,28	2034,14	5219	15	4725	369	6035
63011,09	933,98	479	7		447	
3955,98	117,51	6409	190	3136	2188	9285
1903,39	54,29	3083	88		688	
5533,02	352,53	26890	1713	13368	8694	38431
2429,86	162,86	11809	791		2847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Антисептированная доска. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0072	196477,64	1611,47	1415	11	3144	239	1786
		НР - 90%; СП - 8%			36134,10	715,39	260	5		132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
47	1126-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция	м3 изоляции	0,0028	222202,68	3734,42	622	11	6	463	1172
		НР - 76%; СП - 8%			216040,91	1689,12	605	5		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
48	234-305-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из полиэтилена, диаметром 30 мм	м	3,64	376,00	--	1369	--	1369	--	1478
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
49	1146-0303-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Заделка отверстий	м3	0,026	176411,70	1729,39	4587	45	2172	2008	7122
		НР - 84%; СП - 8%			91141,63	794,88	2370	21		528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
50	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части(сальник). Установка	1 фасонных частей	0,01641	1905152,13	688081,52	31264	11291	7786	15689	50710
		НР - 99%; СП - 8%			742637,48	223105,85	12187	3661		3756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								8862888
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				965572				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					420167			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132187			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5765127		
		- Накладные расходы	Тенге							1055509	
		- Сметная прибыль	Тенге							656513	
		Локальная смета №7-1. Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ - 540 М2									
35	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	540	2387,85	270,67	1289439	146162	1116083	80908	1479973
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	88,37	27194	47720		109625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
36	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) добавлять на каждый 1 см до толщ. 20 см	м2 основания	540	695,40	63,07	375516	34058	341458	12744	419321
		НР - 108%; СП - 8%			--	21,85	--	11799		31061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание бетонное. Устройство	м3	81	41303,19	1585,49	3345558	128425	3064905	165084	3791493
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	152228	29183		280851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5010513	308645	4522446	258736	5690787
							179422	88702	--	421537	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5010513				
		Накладные расходы	Тенге				258736				
		Сметная прибыль	Тенге				421537				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5690786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5690786				
		РАЗДЕЛ 8.ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ									
110	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Буреямобурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	38	1411,32	1138,47	53630	43262	--	21305	80930
		НР - 72%; СП - 8%			272,85	505,86	10368	19223		5995	
111	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты под стойки из бетона В15. Устройство	м3	60,8	51765,14	1657,40	3147321	100770	2551050	472914	3909854
		НР - 91%; СП - 8%			8149,68	397,78	495501	24185		289619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
112	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения. Монтаж	т конструкций	3,0362	169527,31	2023,75	514719	6145	45954	320712	902266
		НР - 69%; СП - 8%			152368,02	718,29	462620	2181		66835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Стойка СМ-1 - 38 шт.									
113	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,0362	990060,00	--	3006020	--	3006020	--	3246502
		СП - 8%			--	--	--	--		240482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6721690	150177	5603024	814931	8139552
							968489	45589	--	602931	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6206971				
		Накладные расходы	Тенге				494219				
		Сметная прибыль	Тенге				536096				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				7237286				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				514719				
		Накладные расходы	Тенге				320712				
		Сметная прибыль	Тенге				66835				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				902266				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8139552				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13830338
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				114791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					458822			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					134293			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10125472		
		- Накладные расходы	Тенге							1073667	
		- Сметная прибыль	Тенге							1024468	
		Стоимость работ									42586205
		Накладные расходы									9269058
		Итого									51855263
		Сметная прибыль									4148423
		Всего стоимость работ									56003686
		Временные здания и сооружения 2.9%	2.9%								1624107
		Итого									57627793
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.5 х0.9%	1.35%								777975
		Итого									58405769
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1168115.37
		Итого									59573883.93
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								7148866.07
		Итого с НДС									66722750.00

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

Подрядчик
Директор ТОО "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**

Технадзор
ТОО «АлауЭкспертИнжиниринг»
Эксперт Технического надзора

_____ **Куаныщев Р.Н.**