Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района",Атырауская область,Исатайский район,с.Аккистау,Егемен Казахстан,12** — **050240007885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) д/с №3 от 14.06.2022г к договору №38 от 04.08.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000055	26.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Тущыкудык Исатайского района			м-ц	1	19 684 250,00	19 684 250,00
				Итого	1	x	19 684 250,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Идилбеков Ж.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2022

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в ауле Тущыкудык Исатайского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		Договор №38	04.08.2021г.						
		д/с №3	14.06.2022 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2022 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в ауле Тущыкудык Исатайского района	246 570 000,00	17 575 223,21							2 109 026,79	19 684 250,00
Итого к оплате	19 684 250,00	(девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) тенге 00 тиын								

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

Подрядчик:ТОО "АС Құрылыс"

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**

Технадзор
ТОО «АлауЭкспертИнжиниринг»
Эксперт Технического надзора

_____ **Куанышев Р.Н.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Подрядчик ТОО "АС Құрылыс"

Наименование объекта Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в ауле Тущыкудык Исатайского района

Договор подряда (контракт) №38 от 04.08.2021года доп.соглашение №3 от 14.06.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022г.
(по ресурсному методу)

на Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в ауле Тущыкудык Исатайского района

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 3.КМ											
79	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки перекрытия при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,73	43312,09	13379,33	31618	9767	4054	14509	49817
		НР - 69%; СП - 8%			24380,03	4423,99	17797	3230		3690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,384	43312,09	13379,33	276504	85414	35448	126881	435655
		НР - 69%; СП - 8%			24380,03	4423,99	155642	28243		32271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,24	114,80	2,95	3472	89	1445	1345	5203
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	1938	11		385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,24	191,05	4,27	5777	129	3382	1579	7945
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	2266	23		588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,86797	35071,30	14714,88	30441	12772	2585	13279	47218
		НР - 69%; СП - 8%			17378,66	4793,77	15084	4161		3498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки перекрытия при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,9624	43312,09	13379,33	431492	133291	55317	198000	679852
		НР - 69%; СП - 8%			24380,03	4423,99	242884	44074		50359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Связи и распорки, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	8,6695	128855,37	28157,02	1117112	244107	26055	636081	1893449
		НР - 69%; СП - 8%			97693,02	8640,30	846950	74907		140255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,806	108181,12	18591,49	87194	14985	2388	51373	149652
		НР - 69%; СП - 8%			86626,91	5747,54	69821	4633		11085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Связи и распорки, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,42648	129048,50	28157,02	55037	12008	1365	31291	93234
		НР - 69%; СП - 8%			97693,02	8640,30	41664	3685		6906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,79121	43312,09	13379,33	424078	131000	54368	194598	668170
		НР - 69%; СП - 8%			24380,03	4423,99	238710	43316		49494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,7	114,80	2,95	4443	114	1848	1722	6658
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	2481	15		493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38,7	191,05	4,27	7394	165	4330	2021	10168
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	2899	30		753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2474562	643841	192585	1272679	4047021
							1638136	206328	--	299777	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21086				
		Накладные расходы	Тенге				6667				
		Сметная прибыль	Тенге				2219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29972				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2453476				
		Накладные расходы	Тенге				1266012				
		Сметная прибыль	Тенге				297558				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4017046				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4047018				

РАЗДЕЛ 4.Стены, перемычки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,27	23580,98	3842,94	454405	74053	258804	128709	629764
		НР - 93%; СП - 8%			6307,63	874,37	121548	16849		46649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				454405	74053	258804	128709	629764
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				121548	16849	--	46649	
		Накладные расходы	Тенге				454405				
		Сметная прибыль	Тенге				128709				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46649				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				629763				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				629763				4676781
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1759684				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					717894			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					223177			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						451389		
		- Накладные расходы	Тенге							1401388	
		- Сметная прибыль	Тенге							346426	

Локальная смета №4-1. Наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ

1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	11156,74	4972,51	11157	4972	894	6079	18615
		НР - 80%; СП - 8%			5290,98	2308,31	5291	2308		1379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	22730,40	11497,25	45461	22995	1786	25084	76189
		НР - 80%; СП - 8%			10339,90	5337,79	20680	10676		5644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	5	68069,00	--	340345	--	340345	--	367573
		СП - 8%			--	--	--	--		27228	
4	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	3602,67	1940,76	14411	7763	--	7908	24104
		НР - 80%; СП - 8%			1661,91	809,19	6648	3237		1785	
5	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,08	68826,00	--	5506	--	5506	--	5946
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8	1201,97	28,12	9616	225	6072	3116	13751
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	3319	32		1019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стальные конструкции									
7	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13486,00	--	13486	--	13486	--	14565
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
8	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	25216,00	--	25216	--	25216	--	27233
		СП - 8%			--	--	--	--		2017	
9	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	29369,00	--	58738	--	58738	--	63437
		СП - 8%			--	--	--	--		4699	
10	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	4	2586,00	--	10344	--	10344	--	11172
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
11	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1386,00	--	1386	--	1386	--	1497
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
12	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1662,00	--	6648	--	6648	--	7180
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
13	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1015,00	--	2030	--	2030	--	2192
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
14	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10252,00	--	20504	--	20504	--	22144
		СП - 8%			--	--	--	--		1640	
15	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	8310,00	--	33240	--	33240	--	35899
		СП - 8%			--	--	--	--		2659	
16	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1385,00	--	6925	--	6925	--	7479
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
		Линейная арматура									
17	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	8	2111,00	--	16888	--	16888	--	18239
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	
18	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	8	52,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	261-102-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2,5 мм ГОСТ 1668-73	т	0,00168	171378,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
20	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	5	444,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
21	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	18	422,00	--	7596	--	7596	--	8204
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
22	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	21735,39	5976,50	43471	11953	313	29039	78311
		НР - 80%; СП - 8%			15602,48	2546,74	31205	5093		5801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	10197,06	245,81	20394	492	4299	11373	34308
		НР - 72%; СП - 8%			7801,60	96,34	15603	193		2541	
24	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	122243,00	--	244486	--		--	244486
					--	--	--	--	244486	--	
25	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0016	813201,00	--	1301	--	1301	--	1405
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
26	252-206-0519 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	шт.	20	1127,00	--	22540	--	22540	--	24343
		СП - 8%			--	--	--	--		1803	
27	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	3340,00	--	40080	--	40080	--	43286
		СП - 8%			--	--	--	--		3206	
28	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	10	1354,00	--	13540	--	13540	--	14623
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
29	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	10	2173,00	--	21730	--	21730	--	23468
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	
30	252-201-0732 РСНБ РК 2022	Звено типа ПРТ-7/12-2 переходное	шт.	15	1089,00	--	16335	--	16335	--	17642
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
31	252-201-0111 РСНБ РК 2022	Серьга типа СР-4,5 КС-075	шт.	4	1107,00	--	4428	--	4428	--	4782
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
32	261-404-0211 РСНБ РК 2022	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	65,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,115	244583,61	139820,01	28127	16079	548	13356	44801
		НР - 80%; СП - 8%			100000,66	45169,06	11500	5194		3319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,345	294500,00	--	101602	--	101602	--	109730
		СП - 8%			--	--	--	--		8128	
		Заземление опор									
35	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10-12 мм. Монтаж оборудования	шт.	28	3770,90	115,75	105585	3241	65321	27420	143646
		НР - 72%; СП - 8%			1322,24	37,90	37023	1061		10641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1296300	67720	852825	123375	1513689
	Стоимость оборудования		Тенге				131269	27794	244486	94015	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				244486				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				244486				
		Накладные расходы	Тенге				125979				
		Сметная прибыль	Тенге				38793				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13182				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				177954				
		Накладные расходы	Тенге				925835				
		Сметная прибыль	Тенге				84582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80833				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1091250				
							1513690				
		РАЗДЕЛ 2.Трансформаторная подстанция									
36	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	17320,71	10750,47	17321	10750	1384	8145	27504
		НР - 80%; СП - 8%			5187,24	4994,31	5187	4994		2037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт сборных конструкций	4	3823,58	1659,50	15294	6638	5887	5045	21966
		НР - 118%; СП - 8%			692,26	376,54	2769	1506		1627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,592	46744,00	--	74416	--	74416	--	80369
		СП - 8%			--	--	--	--		5953	
		Ограда 5х5 м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	7	79803,00	7217,00	558621	50519	366233	146841	761899
		НР - 91%; СП - 8%			20267,00	2785,00	141869	19495		56437	
42	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	127209,00	194,00	127209	194	111798	13915	152414
		НР - 91%; СП - 8%			15217,00	74,00	15217	74		11290	
		Заземление КТПН									
43	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	1034,45	27,91	25861	698	18552	4948	33274
		НР - 72%; СП - 8%			264,45	10,42	6611	261		2465	
44	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	798,75	24,77	15975	495	8680	5026	22681
		НР - 72%; СП - 8%			340,01	9,00	6800	180		1680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				834697	69294	586950	183920	1100107
							178453	26510	--	81489	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				41836				
		Накладные расходы	Тенге				9974				
		Сметная прибыль	Тенге				4145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				55955				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				792861				
		Накладные расходы	Тенге				173946				
		Сметная прибыль	Тенге				77344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1044151				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1100106				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2613796
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				309722				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					137014			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54304			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1439773		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						244486		
		- Накладные расходы	Тенге							307295	
		- Сметная прибыль	Тенге							175504	
		Локальная смета №7-1. Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 7.ОГРАЖДЕНИЕ									
83	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Буренибурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	70	1411,32	1138,47	98792	79693	--	39247	149082
		НР - 72%; СП - 8%			272,85	505,86	19100	35410		11043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,1190733	425786,00	--	476486	--	476486	--	514605
					--	--	--	--		38119	
87	214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	1,05408	555187,00	--	585212	--	585212	--	632029
		СП - 8%			--	--	--	--		46817	
88	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0448	1018274,00	--	45619	--	45619	--	49268
		СП - 8%			--	--	--	--		3649	
89	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,41824	1018274,00	--	1444157	--	1444157	--	1559689
		СП - 8%			--	--	--	--		115533	
90	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2304	965674,00	--	222491	--	222491	--	240290
		СП - 8%			--	--	--	--		17799	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ7	Тенге				2872757	79693	2773965	39247	3144963
							19100	35410	--	232960	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2872757				
		Накладные расходы	Тенге				39247				
		Сметная прибыль	Тенге				232960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3144963				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3144963				
		РАЗДЕЛ 8.ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ									
112	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения. Монтаж	т конструкций	3,57707	169527,31	2023,75	606411	7239	54141	377844	1062996
		НР - 69%; СП - 8%			152368,02	718,29	545031	2569		78740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стойка СМ-1 - 38 шт.									
114	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01786	564862,00	--	10088	--	10088	--	10895
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
115	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03344	578162,00	--	19334	--	19334	--	20881
		СП - 8%			--	--	--	--		1547	
116	т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	3,0875	24882,00	--	76823	--	76823	--	82969
		СП - 8%			--	--	--	--		6146	
		Панель ПМ-1 -33 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,36379	521841,00	--	1233523	--	1233523	--	1332205
		СП - 8%			--	--	--	--		98682	
118	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм х 50 мм	м2	181,5	952,00	--	172788	--	172788	--	186611
		СП - 8%			--	--	--	--		13823	
119	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 6 мм	т	0,13926	567060,00	--	78969	--	78969	--	85287
		СП - 8%			--	--	--	--		6318	
120	т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	111,82941	24882,00	--	2782539	--	2782539	--	3005142
		СП - 8%			--	--	--	--		222603	
		Панель ПМ-2 -1шт									
121	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0561	521841,00	--	29275	--	29275	--	31617
		СП - 8%			--	--	--	--		2342	
122	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм х 50 мм	м2	3,9	952,00	--	3713	--	3713	--	4010
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
123	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 6 мм	т	0,0033	567060,00	--	1871	--	1871	--	2021
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
124	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0608	109033,87	6641,68	6629	403	669	6704	14400
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	5557	124		1067	
125	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0608	1029630,00	--	62602	--	62602	--	67610
		СП - 8%			--	--	--	--		5008	
126	т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,137	24882,00	--	3409	--	3409	--	3682
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
		Калитка -2шт									
127	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Калитки. Устройство	шт.	2	16405,20	144,49	32810	289	118	38378	76883
		НР - 118%; СП - 8%			16201,46	60,32	32403	121		5695	
		Панель ПМ-3 - 4шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08496	521841,00	--	44336	--	44336	--	47883
		СП - 8%			--	--	--	--		3547	
129	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	10,28	952,00	--	9787	--	9787	--	10570
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
130	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 6 мм	т	0,005	567060,00	--	2835	--	2835	--	3062
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
131	т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,10588	24882,00	--	2635	--	2635	--	2846
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
		Секция калитки СК-1 -2шт									
132	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,03908	488405,00	--	19087	--	19087	--	20614
		СП - 8%			--	--	--	--		1527	
133	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0296	521841,00	--	15446	--	15446	--	16682
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
134	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Пластина 50х40х5	т	0,00032	531899,00	--	170	--	170	--	184
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
135	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	4,864	952,00	--	4631	--	4631	--	5001
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
136	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 6 мм	т	0,0024	567060,00	--	1361	--	1361	--	1470
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
137	214-210-0103 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	т	0,006656	452280,00	--	3010	--	3010	--	3251
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
138	т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,085556	24882,00	--	2129	--	2129	--	2299
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5226211	7931	4635289	422926	6101071
							582991	2814	--	451933	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4619800				
		Накладные расходы	Тенге				45082				
		Сметная прибыль	Тенге				373193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5038075				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				606411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				377844				
		Сметная прибыль	Тенге				78740				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1062995				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6101070				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								9246034
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				602091				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					87624			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38224			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7409254		
		- Накладные расходы	Тенге							462173	
		- Сметная прибыль	Тенге							684893	
		Стоимость работ									13158932
		Накладные расходы									2170856
		Итого									15329788
		Сметная прибыль									1206823
		Всего, стоимость работ									16536611
		в т.ч. оборудование									244486
		в т.ч. смр									16292125
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%								472472
		Итого									16764597
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5 х0,9%	1,35%								226322
		Итого									16990919
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								339818,38
		Итого									17575223,21
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								2109026,79
		Итого с НДС									19684250,00

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Сыдихов Ж.Ш.

Технадзор
ТОО «АлауЭкспертИнжиниринг»
Эксперт Технического надзора

Куанышев Р.Н.

Подрядчик
Директор ТОО "АС Құрылыс"

Адилбеков Ж.З.