ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АС Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в ауле Тушыкудык Исатайского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №38	04.08.2021г.				
		д/с №3	14.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2022 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в ауле Тушыкудык Исатайского района	320 377 801,59	65 899 822,85							7 907 978,74	73 807 801,59
Итого к оплате	73 807 801,59	семьдесят три миллиона восемьсот семь тысяч один) тенге 59 тиын								

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель Сылихов Ж.Ш.

Технадзор
ТОО «АлауЭкспертИнжиниринг»
Эксперт Технического надзора Куанышбаев Н.

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс"

Директор Алилбеков Ж.З.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик **ТОО "АС Курылыс"**

Наименование объекта: **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в ауле Тущыкудык Исатайского района**

Договор подряда (контракт) №38 от 04.08.2021года доп.соглашение №3 от 14.06.2022 года

Акт

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022г.
(по ресурсному методу)

на Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в ауле Тущыкудык Исатайского района

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 4.Стены, перемычки									
114	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки толщиной в 1/2 кирпича (силикатного). Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	178,13	6975,56	391,10	1242557	69667	709296	447042	1824768
		НР - 93%; СП - 8%			2602,56	95,98	463594	17097		135169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	1110-0402-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	58,38	27952,26	74,01	1631853	4320	1478832	135479	1908718
		НР - 90%; СП - 8%			2547,12	31,37	148701	1831		141386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	1107-0104-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	13	5027,54	2892,64	65358	37605	2106	39653	113412
		НР - 118%; СП - 8%			1972,86	612,06	25647	7957		8401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,048	119432,00	--	5733	--	5733	--	6192
		СП - 8%			--	--	--	--		459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,07	122522,00	--	8577	--	8577	--	9263
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
119	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,066	113049,00	--	7461	--	7461	--	8058
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
120	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,074	124356,00	--	9202	--	9202	--	9938
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2970741	111592	2221207	622174	3880349
							637942	26885	--	287434	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2970741				
		Накладные расходы	Тенге				622174				
		Сметная прибыль	Тенге				287434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3880349				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3880349				
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ									
		Окна, витражи									
123	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,56	3250,06	239,26	34321	2527	16885	14585	52819
		НР - 90%; СП - 8%			1411,80	122,83	14909	1297		3912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	10,56	38517,00	--	406740	--	406740	--	439279
		СП - 8%			--	--	--	--		32539	
125	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,8	5121,19	240,96	9218	434	4729	3846	14109
		НР - 90%; СП - 8%			2252,99	121,17	4055	218		1045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,8	40016,00	--	72029	--	72029	--	77791
		СП - 8%			--	--	--	--		5762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,28	3250,06	239,26	17160	1264	8442	7293	26409
		НР - 90%; СП - 8%			1411,80	122,83	7454	649		1956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	5,28	38517,00	--	203370	--	203370	--	219640
		СП - 8%			--	--	--	--		16270	
129	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	71,28	3660,09	241,88	260891	17241	117517	121495	412978
		НР - 90%; СП - 8%			1769,54	124,33	126133	8862		30591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	71,28	33890,00	--	2415679	--	2415679	--	2608933
		СП - 8%			--	--	--	--		193254	
133	1110-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка	м	81,7	1305,58	9,47	106666	774	77004	26338	143645
		НР - 90%; СП - 8%			353,59	4,61	28888	377		10641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	223-501-0109 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	м	81,7	2973,00	--	242894	--	242894	--	262326
		СП - 8%			--	--	--	--		19432	
135	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояски, сандрики, подоконные отливы из листовой стали. Устройство	м	81,7	5265,47	20,48	430189	1673	296437	121916	596274
		НР - 92%; СП - 8%			1616,63	5,37	132079	439	-	44169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	12,3	10867,33	581,08	133668	7147	100	90126	241697
		НР - 69%; СП - 8%			10278,12	341,17	126421	4196		17904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж наружный В-1,В-2 из ПХВ профиле	м2	12,3	106055,00	--	1304477	--	1304477	--	1408835
		СП - 8%			--	--	--	--		104358	
		Двери									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	1110-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	6,3	3111,81	611,87	19604	3855	6037	9702	31650
		НР - 90%; СП - 8%			1541,57	169,51	9712	1068		2344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	261-104-0205 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	6,3	19986,00	--	125912	--	125912	--	135985
		СП - 8%			--	--	--	--		10073	
140	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	16,59	2438,84	115,56	40460	1918	10565	25946	71718
		НР - 90%; СП - 8%			1686,38	51,33	27977	852		5312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	9,87	7373,00	--	72772	--	72772	--	78594
		СП - 8%			--	--	--	--		5822	
142	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	6,72	9366,00	--	62940	--	62940	--	67975
		СП - 8%			--	--	--	--		5035	
143	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,15	2092,56	162,25	6592	511	1556	4282	11744
		НР - 90%; СП - 8%			1436,35	74,06	4525	233		870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	3,15	10242,00	--	32262	--	32262	--	34843
		СП - 8%			--	--	--	--		2581	
145	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	10	527,00	--	5270	--	5270	--	5692
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
146	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	10	3246,00	--	32460	--	32460	--	35057
		СП - 8%			--	--	--	--		2597	
147	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	8,82	2618,69	245,04	23097	2162	7975	12651	38608
		НР - 90%; СП - 8%			1469,43	124,33	12960	1097		2860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	223-203-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	8,82	48542,00	--	428140	--	428140	--	462391
		СП - 8%			--	--	--	--		34251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6486811	39506	5952192	438180	7478992
							495113	19288	--	554000	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6353143				
		Накладные расходы	Тенге				348054				
		Сметная прибыль	Тенге				536096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7237293				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				133668				
		Накладные расходы	Тенге				90126				
		Сметная прибыль	Тенге				17904				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				241698				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7478991				
		РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
152	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	607,27	2254,04	99,47	1368811	60405	475578	709370	2244434
		НР - 80%; СП - 8%			1371,43	88,73	832828	53883		166252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	607,27	847,33	6,20	514558	3765	136678	301236	881058
		НР - 80%; СП - 8%			616,06	4,00	374115	2429		65263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля листами ГВЛВ	м2 стен (за вычетом проемов)	73,68	3315,80	19,85	244308	1463	136610	96156	367701
		НР - 90%; СП - 8%			1441,84	8,21	106235	605		27237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	87,27	6088,74	23,05	531364	2012	216953	250892	844836
		НР - 80%; СП - 8%			3579,68	13,93	312399	1216		62580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2659041	67645	965819	1357654	4338029
							1625577	58133	--	321332	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2659041				
		Накладные расходы	Тенге				1357654				
		Сметная прибыль	Тенге				321332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4338027				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4338027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ							
				ТИП 1 - 537,62 м2							
164	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	519,6161	1293,71	32,89	672233	17090	397543	252076	998256
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	257600	10569		73947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=8	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	519,6161	1618,06	44,53	840770	23139	792170	37080	948076
		НР - 94%; СП - 8%			49,00	26,91	25461	13983		70226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 2 -34,92 м2									
173	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	34,92	2163,90	126,73	75563	4425	53583	18201	101265
		НР - 94%; СП - 8%			502,72	51,76	17555	1807		7501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	34,92	887,35	19,34	30986	675	28287	2302	35951
		НР - 94%; СП - 8%			57,95	12,17	2024	425		2663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1619552	45329	1271583	309659	2083548
							302640	26784	--	154337	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1619552				
		Накладные расходы	Тенге				309659				
		Сметная прибыль	Тенге				154337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2083548				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2083548				
				РАЗДЕЛ 8.Покрытие							
215	1109-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	648	1638,18	803,60	1061541	520732	67439	446589	1628781
		НР - 69%; СП - 8%			730,51	268,30	473370	173858		120651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1061541	520732	67439	446589	1628781
							473370	173858	--	120651	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1061541				
		Накладные расходы	Тенге				446589				
		Сметная прибыль	Тенге				120651				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1628781				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1628781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы									
		Крыльцо -1									
234	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,9	3729,75	232,23	33195	2067	27627	3903	40065
		НР - 94%; СП - 8%			393,32	73,16	3501	651		2968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02203	567060,00	--	12492	--	12492	--	13491
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
236	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие бетонное, бетон В10. Устройство	м3	1,78	41921,32	2430,06	74620	4326	64995	5762	86813
		НР - 91%; СП - 8%			2977,13	580,27	5299	1033		6431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо -2									
237	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,4	3729,75	232,23	20141	1254	16763	2368	24310
		НР - 94%; СП - 8%			393,32	73,16	2124	395		1801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00968	567060,00	--	5489	--	5489	--	5928
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
239	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие бетонное, бетон В10. Устройство	м3	1,08	41921,32	2430,06	45275	2625	39435	3496	52673
		НР - 91%; СП - 8%			2977,13	580,27	3215	627		3902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестница ЛМ (лист 37)									
250	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Косоуры лестниц. Монтаж	т конструкций	0,222977	103892,33	32668,82	23166	7284	3480	10482	36340
		НР - 69%; СП - 8%			55619,78	12508,04	12402	2789		2692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	0,222977	981243,00	--	218795	--	218795	--	236299
		СП - 8%			--	--	--	--		17504	
252	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции ступеней монолитные. Устройство	м3	0,021	69954,45	22817,79	1469	479	801	264	1872
		НР - 91%; СП - 8%			9010,86	4801,47	189	101		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции проступей лестниц. Монтаж	т конструкций	0,016131	63429,72	10289,27	1023	166	320	406	1543
		НР - 69%; СП - 8%			33294,89	3164,45	537	51		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0136	521841,00	--	7097	--	7097	--	7665
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
255	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002531	434300,00	--	1099	--	1099	--	1187
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		Лестничные площадки (лист 37)									
		Площадка ПМ1									
256	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,253	79611,43	4249,22	20142	1075	12975	5762	27976
		НР - 91%; СП - 8%			24077,52	948,24	6092	240		2072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01004	567060,00	--	5693	--	5693	--	6148
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
		Площадка ПМ2									
258	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,42	79611,43	4249,22	33437	1784	21540	9565	46442
		НР - 91%; СП - 8%			24077,52	948,24	10113	398		3440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01642	567060,00	--	9311	--	9311	--	10056
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
		Пандус (лист 35а)									
260	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,67	680,51	43,71	456	29	356	77	576
		НР - 94%; СП - 8%			105,31	16,84	71	11		43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,27	49135,77	7,49	62402	10	55561	6421	74329
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	6831	--		5506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05169	331233,00	--	17121	--	17121	--	18491
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
		Крыльцо Кр-2									
267	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,6	3729,75	232,23	20887	1301	17383	2456	25210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			393,32	73,16	2203	410		1867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие бетонное, бетон В10. Устройство	м3	1,12	41883,57	1585,49	46910	1776	43029	2283	53128
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	2105	404		3935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,016688	567060,00	--	9463	--	9463	--	10220
		СП - 8%			--	--	--	--		757	
		Потолочное покрытие (лист 17а)									
271	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами. Устройство	м2 потолка	153	2992,44	19,89	457843	3043	176706	251416	765999
		НР - 90%; СП - 8%			1817,61	8,21	278094	1256		56740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	1,6286	394960,00	--	643232	--	643232	--	694691
		СП - 8%			--	--	--	--		51459	
273	222-529-0112 РСНБ РК 2022	Профиль оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 40 мм	м	170	614,00	--	104380	--	104380	--	112730
		СП - 8%			--	--	--	--		8350	
274	222-529-0301 РСНБ РК 2022	Профиль оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 20 мм х 40 мм	м	620	389,00	--	241180	--	241180	--	260474
		СП - 8%			--	--	--	--		19294	
		Водослив (лист 41)									
275	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	76	3271,33	16,94	248621	1288	212193	32706	303833
		НР - 92%; СП - 8%			462,37	5,39	35140	410		22506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Штырь д.16, прим	шт.	24	1717,00	--	41208	--	41208	--	44505
		СП - 8%			--	--	--	--		3297	
277	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с	шт.	4	3680,00	--	14720	--	14720	--	15898
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
278	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомут	шт.	4	1133,00	--	4532	--	4532	--	4895
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
279	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено	шт.	4	3330,00	--	13320	--	13320	--	14386
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	224-106-0109 РСНБ РК 2022	Звено, прим	шт.	20	1424,00	--	28480	--	28480	--	30758
		СП - 8%			--	--	--	--		2278	
281	224-204-0105 РСНБ РК 2022	Отмет	шт.	4	1038,00	--	4152	--	4152	--	4484
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
282	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Хомут, крепеж	т	0,029148	367006,00	--	10697	--	10697	--	11553
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
283	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт, гайка М10	шт.	48	29,00	--	1392	--	1392	--	1503
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
		Водопонижение(лист 3 раздела АС)									
284	1101-0105-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Канавы продольные водоотводные. Разработка. Группа грунтов 2	м3 грунта	128,6	1865,57	152,47	239912	19608	--	162105	434179
		НР - 72%; СП - 8%			1713,10	37,65	220305	4842		32162	
285	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	14,87	2967,81	--	44131	--	--	31775	81978
		НР - 72%; СП - 8%			2967,81	--	44131	--		6072	
286	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	88,42	1291,20	--	114168	--	--	82201	212078
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	--	114168	--		15710	
287	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	88,42	241,97	116,12	21395	10267	--	11333	35346
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	11128	4612		2618	
288	1127-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дренажи продольные. Устройство	м дренажа	150	1297,28	184,80	194592	27721	109682	79709	296244
		НР - 108%; СП - 8%			381,26	110,77	57189	16616		21944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289	241-204-0503 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	150	5734,00	--	860100	--	860100	--	928908
		СП - 8%			--	--	--	--		68808	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3957738	86103	3056799	704490	5035204
							814837	34846	--	372979	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3933549				
		Накладные расходы	Тенге				693602				
		Сметная прибыль	Тенге				370173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4997324				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24189				
		Накладные расходы	Тенге				10888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2806				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37883				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5035207				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24444903
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4349479				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					870907			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					339794			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13535044		
		- Накладные расходы	Тенге							3878746	
		- Сметная прибыль	Тенге							1810733	
		Локальная смета №2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	350	1173,79	66,00	410827	23100	10101	377227	851099
		НР - 98%; СП - 8%			1078,93	20,86	377626	7301		63046	
2	241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	105	536,00	--	56280	--	56280	--	60782
		СП - 8%			--	--	--	--		4502	
3	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	145	380,00	--	55100	--	55100	--	59508
		СП - 8%			--	--	--	--		4408	
4	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	40	519,00	--	20760	--	20760	--	22421
		СП - 8%			--	--	--	--		1661	
5	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	34	655,00	--	22270	--	22270	--	24052
		СП - 8%			--	--	--	--		1782	
6	241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	26	859,00	--	22334	--	22334	--	24121
		СП - 8%			--	--	--	--		1787	
7	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	64,1	22853,97	211,85	1464939	13580	1375842	80858	1669460
		НР - 98%; СП - 8%			1178,11	109,06	75517	6991		123664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1311-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапан терморегулятора, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	44	5729,53	2247,62	252099	98895	69573	93989	373775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%			1900,71	947,43	83631	41687		27687	
9	245-510-0203 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	44	7136,00	--	313984	--	313984	--	339103
		СП - 8%			--	--	--	--		25119	
10	245-405-2307 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	44	5325,00	--	234300	--	234300	--	253044
		СП - 8%			--	--	--	--		18744	
11	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные. Установка	шт.	31	266,85	--	8272	--	604	7514	17049
		НР - 98%; СП - 8%			247,35	--	7668	--		1263	
12	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	31	320,00	--	9920	--	9920	--	10714
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	44	2965,31	76,44	130474	3363	13362	112299	262195
		НР - 98%; СП - 8%			2585,20	19,14	113749	842		19422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	242-207-0901 РСНБ РК 2022	Вентиль шаровый DN 15	шт.	44	3063,00	--	134772	--	134772	--	145554
		СП - 8%			--	--	--	--		10782	
15	1311-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	2087,52	--	8350	--	247	6077	15581
		НР - 75%; СП - 8%			2025,66	--	8103	--		1154	
16	245-501-0101 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ASV-PV25, DN 15, прим	шт.	2	81070,00	--	162140	--	162140	--	175111
		СП - 8%			--	--	--	--		12971	
17	245-501-0102 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ASV-PV25, DN 20, прим	шт.	1	83351,00	--	83351	--	83351	--	90019
		СП - 8%			--	--	--	--		6668	
18	245-501-0105 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ASV-PV25, DN 40, прим	шт.	1	85938,00	--	85938	--	85938	--	92813
		СП - 8%			--	--	--	--		6875	
19	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2965,31	76,44	8896	229	911	7657	17877,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2585,20	19,14	7756	57		1324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	242-312-0402 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005, прим	шт.	2	62367,00	--	124734	--	124734	--	134713
		СП - 8%			--	--	--	--		9979	
21	242-312-0403 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005, прим	шт.	1	69410,00	--	69410	--	69410	--	74963
		СП - 8%			--	--	--	--		5553	
22	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3006,81	117,94	3007	118	304	2571	6024
		НР - 98%; СП - 8%			2585,20	38,27	2585	38		446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	242-312-0405 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005, прим	шт.	1	109526,00	--	109526	--	109526	--	118288
		СП - 8%			--	--	--	--		8762	
24	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Крепление для трубопроводов	кг	25	790,00	--	19750	--	19750	--	21330
		СП - 8%			--	--	--	--		1580	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	51	229,59	5,89	11709	300	4871	4538	17547
		НР - 69%; СП - 8%			128,19	0,77	6538	39		1300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	51	191,05	4,27	9744	218	5705	2664	13400
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	3821	39		992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,24	111740,36	1637,73	26818	393	18195	6389	35864
		НР - 76%; СП - 8%			34292,65	735,26	8230	176		2657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тепловой узел									
28	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	5384,86	296,45	26924	1483	2579	22820	53724
		НР - 98%; СП - 8%			4572,46	84,75	22862	424		3980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	82856,00	--	414280	--	414280	--	447422
		СП - 8%			--	--	--	--		33142	
30	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	3694,00	--	36940	--	36940	--	39895
		СП - 8%			--	--	--	--		2955	
31	1118-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	97320,08	355,68	194640	711	180883	12967	224216
		НР - 98%; СП - 8%			6523,05	92,96	13046	186		16609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3694,00	--	14776	--	14776	--	15958
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2965,31	76,44	2965	76	304	2552	5959
		НР - 98%; СП - 8%			2585,20	19,14	2585	19		441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	242-310-0402 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий VFM2 фланцевый разгруженный, DN 20, прим	шт.	1	274623,00	--	274623	--	274623	--	296593
		СП - 8%			--	--	--	--		21970	
35	245-405-2502 РСНБ РК 2022	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 7 BA	шт.	1	185148,00	--	185148	--	185148	--	199960
		СП - 8%			--	--	--	--		14812	
36	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5384,86	296,45	5385	297	516	4564	10745
		НР - 98%; СП - 8%			4572,46	84,75	4572	85		796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	242-304-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, DN 100	шт.	1	33968,00	--	33968	--	33968	--	36685
		СП - 8%			--	--	--	--		2717	
38	1311-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	2087,52	--	12525	--	371	9116	23372
		НР - 75%; СП - 8%			2025,66	--	12154	--		1731	
39	245-601-0703 РСНБ РК 2022	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	2	16951,00	--	33902	--	33902	--	36614
		СП - 8%			--	--	--	--		2712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	245-601-0202 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	138833,00	--	138833	--	138833	--	149940
		СП - 8%			--	--	--	--		11107	
41	245-601-0403 РСНБ РК 2022	Ключ программирования А 230	шт.	1	41432,00	--	41432	--	41432	--	44747
		СП - 8%			--	--	--	--		3315	
42	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	18900,00	--	18900	--	18900	--	20412
		СП - 8%			--	--	--	--		1512	
43	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	16951,00	--	16951	--	16951	--	18307
		СП - 8%			--	--	--	--		1356	
44	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	670,16	--	2681	--	383	2252	5328
		НР - 98%; СП - 8%			574,52	--	2298	--		395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	4432,00	--	17728	--	17728	--	19146
		СП - 8%			--	--	--	--		1418	
46	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	456,74	--	2740	--	117	2571	5736
		НР - 98%; СП - 8%			437,24	--	2623	--		425	
47	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры МПЗ-У, прим	комплект	6	2870,00	--	17220	--	17220	--	18598
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
48	242-207-4001 РСНБ РК 2022	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	3675,00	--	22050	--	22050	--	23814
		СП - 8%			--	--	--	--		1764	
49	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2965,31	76,44	11861	306	1214	10209	23836
		НР - 98%; СП - 8%			2585,20	19,14	10341	77		1766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1100,00	--	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
51	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2965,31	76,44	11861	306	1214	10209	23836
		НР - 98%; СП - 8%			2585,20	19,14	10341	77		1766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	242-103-0502 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая 30с64нж ГОСТ 5762-2002 DN 20, прим	шт.	4	72153,00	--	288612	--	288612	--	311701
		СП - 8%			--	--	--	--		23089	
53	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2965,31	76,44	29653	764	3037	25523	59590
		НР - 98%; СП - 8%			2585,20	19,14	25852	191		4414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1100,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
55	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	3337,00	--	26696	--	26696	--	28832
		СП - 8%			--	--	--	--		2136	
56	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3006,81	117,94	6014	236	608	5142	12048
		НР - 98%; СП - 8%			2585,20	38,27	5170	77		892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	8477,00	--	16954	--	16954	--	18310
		СП - 8%			--	--	--	--		1356	
58	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	2965,31	76,44	47445	1223	4859	40836	95343
		НР - 98%; СП - 8%			2585,20	19,14	41363	306		7062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	8	2876,00	--	23008	--	23008	--	24849
		СП - 8%			--	--	--	--		1841	
60	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б18бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	1797,00	--	14376	--	14376	--	15526
		СП - 8%			--	--	--	--		1150	
61	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	7009,61	116,14	35048	580	27395	7101	45521
		НР - 98%; СП - 8%			1414,50	34,69	7073	173		3372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5892443	146178	4890761	857645	7290098
							855504	58785	--	540011	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				272974				
		Накладные расходы	Тенге				109182				
		Сметная прибыль	Тенге				30572				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				412728				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3215837				
		Накладные расходы	Тенге				13591				
		Сметная прибыль	Тенге				258356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3487784				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2403632				
		Накладные расходы	Тенге				734872				
		Сметная прибыль	Тенге				251083				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3389587				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7290099				
					РАЗДЕЛ 2.Вентиляция						
		ПI									
62	1120-2501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые . Установка	камера	1	373644,93	25316,64	373645	25317	31526	320023	749161
		НР - 98%; СП - 8%			316801,68	9751,93	316802	9752		55493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Прайс л.	Приточная установка NSV-65V	комплект	1	1873460,49	--	1873460	--		--	1873460
					--	--	--	--	1873460	--	
64	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	7913,82	116,07	15828	232	1457	13894	32100
		НР - 98%; СП - 8%			7069,73	19,14	14139	38		2378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	246-306-0525 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	31057,00	--	31057	--	31057	--	33542
		СП - 8%			--	--	--	--		2485	
66	246-306-0513 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	23343,00	--	23343	--	23343	--	25210
		СП - 8%			--	--	--	--	-	1867	
67	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,59	9130,46	68,90	233648	1763	166268	65035	322578
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	65617	746		23895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1120-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	41,74	10948,79	50,49	457002	2108	370105	83731	583992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2031,35	15,61	84789	652		43259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные. Установка	решетка	14	2149,47	54,60	30093	764	3452	25622	60172
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	25877	268		4457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная размерами АМН 200 мм х 100 мм	шт.	14	3562,00	--	49868	--	49868	--	53857
		СП - 8%			--	--	--	--		3989	
71	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	13,92	100,38	2,66	1397	37	109	1236	2844
		НР - 98%; СП - 8%			89,85	0,77	1251	11		211	
72	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01392	521841,00	--	7264	--	7264	--	7845
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
73	241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление воздуховодов	шт.	23	127,00	--	2921	--	2921	--	3155
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
74	1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные. Установка	решетка	1	2494,38	54,60	2494	54	592	1830	4670
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	1848	19		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	246-304-0657 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	9867,00	--	9867	--	9867	--	10656
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
		В1									
76	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10800,09	218,71	10800	218	972	9463	21884
		НР - 98%; СП - 8%			9609,60	46,48	9610	46		1621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	ТПРАЙС л.	Вентилятор канальный RK 600x300 F3	комплект	1	611857,14	--	611857	--	611857	--	660806
		СП - 8%			--	--	--	--		48949	
78	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,96	9130,46	68,90	63548	480	45221	17688	87735
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	17847	203		6499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1120-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,63	10948,79	50,49	72590	334	58788	13300	92761
		НР - 98%; СП - 8%			2031,35	15,61	13468	103		6871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1120-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,48	12300,94	44,42	141215	510	126522	14074	167712
		НР - 98%; СП - 8%			1235,46	15,50	14183	178		12423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,65	33391,63	2205,04	21705	1434	2068	14335	38923
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	18203	659		2883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	234-202-0202 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, толщ. 50 мм	м3	0,702	12471,00	--	8755	--	8755	--	9455
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
83	1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные. Установка	решетка	7	2149,47	54,60	15046	382	1725	12811	30086
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	12939	134		2229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	246-304-0649 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная размерами 400 мм х 100 мм	шт.	7	4478,00	--	31346	--	31346	--	33854
		СП - 8%			--	--	--	--		2508	
85	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой оцинкованной стали, 400х250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	15640,36	56,35	15640	56	14707	878	17840
		НР - 98%; СП - 8%			877,02	19,14	877	19		1321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление воздуховодов	шт.	8	127,00	--	1016	--	1016	--	1097
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
87	1120-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	2601,57	65,12	2602	65	366	2147	5128
		НР - 98%; СП - 8%			2171,19	19,14	2171	19		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	246-302-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде сечением 400х250 мм	шт.	1	24109,00	--	24109	--	24109	--	26038
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
		В2									
89	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10800,09	218,71	10800	218	972	9463	21884
		НР - 98%; СП - 8%			9609,60	46,48	9610	46		1621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	ТПРАЙС л.	Вентилятор канальный 800м3/ч, ВКП 60-30 4D	комплект	1	224433,04	--	224433	--	224433	--	242388
		СП - 8%			--	--	--	--		17955	
91	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,69	9130,46	68,90	70213	530	49965	19544	96937
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	19718	224		7181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные. Установка	решетка	4	2149,47	54,60	8598	219	986	7321	17192
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	7393	77		1273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная ДПУ-М, диам. 100 мм	шт.	4	8198,00	--	32792	--	32792	--	35415
		СП - 8%			--	--	--	--		2623	
94	241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление воздуховодов	шт.	8	127,00	--	1016	--	1016	--	1097
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
95	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115,35	60,69	2115	61	307	1731	4154
		НР - 98%; СП - 8%			1747,13	19,14	1747	19		308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	246-302-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали диам. 200 мм	шт.	1	24109,00	--	24109	--	24109	--	26038
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
		В1-5									
97	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	5	10800,09	218,71	54000	1093	4859	47315	109420
		НР - 98%; СП - 8%			9609,60	46,48	48048	232		8105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	ТПРАЙС л.	Вентилятор канальный СК-100	шт	5	65075,89	--	325379	--	325379	--	351409
		СП - 8%			--	--	--	--		26030	
99	1120-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные. Установка	решетка	5	2149,47	54,60	10747	273	1232	9151	21490
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	9242	96		1592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная АМН размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	8198,00	--	40990	--	40990	--	44269
		СП - 8%			--	--	--	--		3279	
101	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	9543,46	68,90	21950	158	15894	5845	30019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	5898	67		2224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	5	2115,35	60,69	10577	304	1537	8655	20770
		НР - 98%; СП - 8%			1747,13	19,14	8736	96		1539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	246-302-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали диам. 100 мм	шт.	5	24109,00	--	120545	--	120545	--	130189
		СП - 8%			--	--	--	--		9644	
104	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки защитные. Установка	решетка	5	2130,37	54,60	10652	273	1137	9151	21387
		НР - 98%; СП - 8%			1848,36	19,14	9242	96		1584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Решетка защитная диам. 100 мм	шт.	5	8198,00	--	40990	--	40990	--	44269
		СП - 8%			--	--	--	--		3279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5142022	36883	2512424	714243	6174888
							719255	13800	1873460	318625	
	Стоимость оборудования		Тенге				1851246				
	Заготов складские расходы		Тенге				22215				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1873461				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1633362				
		Накладные расходы	Тенге				14335				
		Сметная прибыль	Тенге				131815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1779512				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1635200				
		Накладные расходы	Тенге				699908				
		Сметная прибыль	Тенге				186810				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2521918				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6174891				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13464990
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1574759				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					183061			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72585			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7403192		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1873461		
		- Накладные расходы	Тенге							1571888	
		- Сметная прибыль	Тенге							858636	

Локальная смета №2-1-3 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.В1 Водопровод хоз-питьевой противопожарный

1	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 75 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4635,36	80,33	9271	161	6550	2556	12774
		НР - 98%; СП - 8%			1279,89	24,39	2560	49		946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70	4282,17	54,15	299752	3791	237960	58298	386694
		НР - 98%; СП - 8%			828,59	21,24	58001	1487		28644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	2134,64	10,33	34154	165	1963	31388	70785
		НР - 98%; СП - 8%			2001,63	0,14	32026	2		5243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	2183,15	10,33	26198	124	2054	23541	53718
		НР - 98%; СП - 8%			2001,63	0,14	24020	2		3979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	2432,24	12,43	14593	74	1555	12706	29483
		НР - 98%; СП - 8%			2160,64	0,23	12964	1		2184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	106	125,53	0,76	13306	81	362	12606	27985
		НР - 98%; СП - 8%			121,35	--	12863	--		2073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	242-303-0106 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	10886,00	--	10886	--	10886	--	11757
		СП - 8%			--	--	--	--		871	
8	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	1100,00	--	13200	--	13200	--	14256
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
9	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3337,00	--	3337	--	3337	--	3604
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
10	241-113-0210 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 50х50х50 мм	шт.	1	2073,00	--	2073	--	2073	--	2239
		СП - 8%			--	--	--	--		166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	600,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
12	241-208-0302 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2	478,00	--	956	--	956	--	1032
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
13	241-208-0301 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	1	447,00	--	447	--	447	--	483
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
14	241-210-0101 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	590,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
15	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	0,7	7009,61	116,14	4907	81	3836	994	6373
		НР - 98%; СП - 8%			1414,50	34,69	990	24		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	27544,58	--	27545	--	26971	563	30356
		НР - 98%; СП - 8%			574,08	--	574	--		2249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	37	925,81	107,73	34255	3986	14156	13643	51729
		НР - 76%; СП - 8%			435,48	49,68	16113	1838		3832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	11	380,00	--	4180	--	4180	--	4514
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
19	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	15,4	384,00	--	5914	--	5914	--	6387
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
20	234-303-0314 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	14,3	714,00	--	10210	--	10210	--	11027
		СП - 8%			--	--	--	--		817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м	0,7	11011,93	157,36	7708	110	6226	1374	9809
		НР - 98%; СП - 8%			1959,86	43,52	1372	30		727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	44003,45	167,93	176014	672	168453	6976	197629
		НР - 98%; СП - 8%			1722,24	57,41	6889	230		14639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	8	15934,00	--	127472	--	127472	--	137670
		СП - 8%			--	--	--	--		10198	
24	1308-0304-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка	шт.	4	7584,88	3368,78	30340	13475	660	15728	49754
		НР - 72%; СП - 8%			4051,32	1409,94	16205	5640		3685	
25	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный металлический	шт.	4	23463,00	--	93852	--	93852	--	101360
		СП - 8%			--	--	--	--		7508	
		Водомерный узел -1шт									
26	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	30928,92	543,98	30929	544	15437	14816	49404
		НР - 98%; СП - 8%			14948,44	169,50	14948	170		3660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	242-101-0602 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	28433,00	--	56866	--	56866	--	61415
		СП - 8%			--	--	--	--		4549	
28	519-101-0102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	305741,00	--	305741	--		--	305741
					--	--	--	--	305741	--	
29	244-301-0504 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 15-25	шт.	1	34126,00	--	34126	--	34126	--	36856
		СП - 8%			--	--	--	--		2730	
30	242-207-4001 РСНБ РК 2022	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, 14М1-00, DN 15	шт.	1	3675,00	--	3675	--	3675	--	3969
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
31	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран спусковой ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		Т3 Горячее водоснабжение									
32	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7,5	2261,36	10,33	16960	77	1871	14713	34207
		НР - 98%; СП - 8%			2001,63	0,14	15012	1		2534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6,5	2261,36	10,33	14699	67	1621	12751	29646
		НР - 98%; СП - 8%			2001,63	0,14	13011	1		2196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	125,53	0,76	1757	11	47	1665	3696
		НР - 98%; СП - 8%			121,35	--	1699	--		274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	1100,00	--	11000	--	11000	--	11880
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
36	241-208-0301 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100, PN 16 диаметром 15-20 мм	шт.	1	447,00	--	447	--	447	--	483
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
37	1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	5	15283,30	611,14	76417	3056	434	72936	161301
		НР - 98%; СП - 8%			14585,31	299,62	72927	1498		11948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 5-10 л	комплект	3	32550,00	--	97650	--		--	97650
					--	--	--	--	97650	--	
39	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 20-50 л	комплект	2	51821,00	--	103642	--		--	103642
					--	--	--	--	103642	--	
		К1 Бытовая канализация									
40	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1164,88	1,92	11649	20	22	11381	24872
		НР - 98%; СП - 8%			1160,66	0,66	11607	7		1842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1123,31	4,68	42686	178	215	41503	90924
		НР - 98%; СП - 8%			1112,97	1,50	42293	57		6735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	9,98	314,00	--	3134	--	3134	--	3385
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
43	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	37,924	1784,00	--	67656	--	67656	--	73069
		СП - 8%			--	--	--	--		5413	
44	241-209-0109 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100, PN 16 диаметром 110х50х110 мм	шт.	2	3022,00	--	6044	--	6044	--	6528
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
45	241-208-0403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	351,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
46	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1791,00	--	1791	--	1791	--	1934
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
47	241-212-0802 РСНБ РК 2022	Прочистка диам. 110 мм	шт.	2	704,00	--	1408	--	1408	--	1521
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
48	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия диаметром 110 мм	шт.	3	797,00	--	2391	--	2391	--	2582
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
49	241-102-0135 РСНБ РК 2022	Гильзы из труб ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	1,05	1528,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
50	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м	2,1	20326,90	161,47	42686	339	35778	6531	53154
		НР - 98%; СП - 8%			3128,24	45,16	6569	95		3937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	1065,00	--	2130	--	2130	--	2300
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
		Санитарно-техническое оборудование									
52	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	4123,63	123,59	20618	618	1342	18593	42348
		НР - 98%; СП - 8%			3731,52	62,92	18658	315		3137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	5	14550,00	--	72750	--	72750	--	78570
		СП - 8%			--	--	--	--		5820	
54	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	5	5326,00	--	26630	--	26630	--	28760
		СП - 8%			--	--	--	--		2130	
55	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	922,00	--	4610	--	4610	--	4979
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
56	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	5	11364,00	--	56820	--	56820	--	61366
		СП - 8%			--	--	--	--		4546	
57	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	3304,02	81,27	16520	407	1415	14594	33603
		НР - 98%; СП - 8%			2939,57	38,72	14698	194		2489	
58	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	5	19691,00	--	98455	--	98455	--	106331
		СП - 8%			--	--	--	--		7876	
59	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	5	1783,00	--	8915	--	8915	--	9628
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
60	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14800,00	--	74000	--	74000	--	79920
		СП - 8%			--	--	--	--		5920	
61	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	5	1019,23	--	5096	--	2620	2427	8124
		НР - 98%; СП - 8%			495,23	--	2476	--		602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	2534,97	314,28	5070	629	652	4018	9815
		НР - 98%; СП - 8%			1894,46	155,48	3789	311		727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	2	12142,00	--	24284	--	24284	--	26227
		СП - 8%			--	--	--	--		1943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	244-104-0504 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	2	10685,00	--	21370	--	21370	--	23080
		СП - 8%			--	--	--	--		1710	
65	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	2	1583,00	--	3166	--	3166	--	3419
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
66	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	3	13124,86	48,93	39375	147	36587	2658	45396
		НР - 98%; СП - 8%			880,26	23,94	2641	72		3363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	2	4838,31	41,66	9677	83	103	9339	20537
		НР - 98%; СП - 8%			4745,73	19,14	9491	38		1521	
68	245-401-0102 РСНБ РК 2022	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	2	8311,00	--	16622	--	16622	--	17952
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2397018	28896	1446693	408298	2989176
							414396	12062	507033	183862	
	Стоимость оборудования		Тенге				507033				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				507033				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				30340				
		Накладные расходы	Тенге				15728				
		Сметная прибыль	Тенге				3685				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				49753				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				912058				
		Накладные расходы	Тенге				13643				
		Сметная прибыль	Тенге				74056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				999757				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				947587				
		Накладные расходы	Тенге				378927				
		Сметная прибыль	Тенге				106121				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1432635				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2989178				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2989178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				414396				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28896			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12062			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1446695		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						507033		
		- Накладные расходы	Тенге							408298	
		- Сметная прибыль	Тенге							183862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Кабельная линия 0,4кВ									
45	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	115,5	248,79	248,79	28735	28735	--	8117	39801
		НР - 72%; СП - 8%			--	97,61	--	11274		2949	
46	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	34,65	2967,81	--	102835	--	--	74041	191026
		НР - 72%; СП - 8%			2967,81	--	102835	--		14150	
47	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,65	241,97	116,12	8384	4023	--	4441	13851
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	4361	1807		1026	
48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,64	1291,20	--	3409	--	--	2454	6332
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	--	3409	--		469	
49	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	88,5	54,21	54,21	4798	4798	--	1020	6284
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,02	--	1418		466	
50	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	330	501,82	206,87	165601	68267	20097	74402	259202
		НР - 72%; СП - 8%			234,05	79,09	77237	26100		19199	
51	243-113-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	км	0,18	554321,00	--	99778	--	99778	--	107760
		СП - 8%			--	--	--	--		7982	
52	243-113-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,1	510869,00	--	51087	--	51087	--	55174
		СП - 8%			--	--	--	--		4087	
53	243-113-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,2	1736440,00	--	347288	--	347288	--	375071
		СП - 8%			--	--	--	--		27783	
54	1308-0201-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	2174,03	112,38	17392	899	890	11507	31211
		НР - 72%; СП - 8%			1950,40	47,37	15603	379		2312	
55	243-903-1302 РСНБ РК 2022	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей,тип тек-1КнТ-4-4-СЛ-М, прим	шт.	4	32000,00	--	128000	--	128000	--	138240
		СП - 8%			--	--	--	--		10240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	243-903-1303 РСНБ РК 2022	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей,тип гек-1КнТ-4-35-СЛ-М, прим	шт.	4	34766,00	--	139064	--	139064	--	150189
		СП - 8%			--	--	--	--		11125	
57	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	0,33	35333,81	22331,74	11660	7370	--	3904	16809
		НР - 61%; СП - 8%			13002,07	6393,45	4291	2110		1245	
58	249-101-0504 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	330	115,00	--	37950	--	37950	--	40986
		СП - 8%			--	--	--	--		3036	
59	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	330	328,07	211,05	108263	69647	--	50926	171923
		НР - 72%; СП - 8%			117,02	97,32	38617	32116		12735	
60	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	88	99,49	60,48	8755	5322	--	4239	14033
		НР - 72%; СП - 8%			39,01	27,89	3433	2454		1039	
61	1122-0501-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1100 мм. Укладка	км трубопровода	0,025	5893865,37	2540469,93	147347	63512	17724	84577	250478
		НР - 99%; СП - 8%			2644453,44	772793,75	66111	19320		18554	
62	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая ПНД D 110	м	25,25	2542,00	--	64186	--	64186	--	69321
		СП - 8%			--	--	--	--		5135	
63	1308-0205-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ввод в здание. Устройство	шт.	8	21373,57	13814,02	170989	110513	4564	77988	268895
		НР - 72%; СП - 8%			6988,94	6550,69	55912	52406		19918	
64	1308-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,05 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	8812,59	2415,11	8813	2415	321	5303	15246
		НР - 72%; СП - 8%			6076,98	1288,79	6077	1289		1129	
65	Прайс л.	Дизельный генератор SDMO Diesel 6500TE XL	шт	1	1817533,93	--	1817534	--		--	1817534
					--	--	--	--	1817534	--	
66	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щиток автоматического переключения. Установка	шт.	1	4411,83	1460,96	4412	1461	600	2136	7072
		НР - 72%; СП - 8%			2351,42	615,83	2351	616		524	
67	247-201-0139 РСНБ РК 2022	Щит на резервное питание ЩАП-23 УХЛ4-25А, прим	шт.	1	7918,00	--	7918	--	7918	--	8551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
		Освещение									
68	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,145	3897,94	--	20055	--	--	14440	37254
		НР - 72%; СП - 8%			3897,94	--	20055	--		2760	
69	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,43	3729,75	232,23	12793	797	10647	1504	15441
		НР - 94%; СП - 8%			393,32	73,16	1349	251		1144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты бетонные под опоры. Устройство	м3	2	43933,77	1585,49	87868	3171	80938	4076	99300
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	3759	721		7356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1133-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	0,805	105877,78	53199,70	85232	42826	--	45367	141047
		НР - 80%; СП - 8%			52678,08	17767,59	42406	14303		10448	
72	247-306-0104 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	7	80356,00	--	562492	--	562492	--	607491
		СП - 8%			--	--	--	--		44999	
73	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	7	5981,30	1480,62	41869	10364	--	28053	75515
		НР - 80%; СП - 8%			4500,68	508,72	31505	3561		5594	
74	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн однорожковый, длина вылета 1500 мм	шт.	7	11173,00	--	78211	--	78211	--	84468
		СП - 8%			--	--	--	--		6257	
75	1308-0205-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник наружного овещения. Установка вне зданий	шт.	9	7779,46	1845,39	70015	16609	30872	21823	99185
		НР - 72%; СП - 8%			2503,83	863,95	22534	7776		7347	
76	247-103-2209 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-130/ 1D-A67, мощность 130 Вт, 16891,2/5000К	шт.	9	41414,00	--	372726	--	372726	--	402544
		СП - 8%			--	--	--	--		29818	
77	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка распаечная в цоколе опоры. Монтаж оборудования	шт.	9	4560,32	612,48	41043	5513	--	27255	73762
		НР - 72%; СП - 8%			3947,84	258,17	35531	2324		5464	
78	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка распаечная монтажная	шт.	9	15367,00	--	138303	--	138303	--	149367
		СП - 8%			--	--	--	--		11064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением	м кабеля	200	712,58	274,95	142516	54990	17312	65404	224554
		НР - 72%; СП - 8%			351,07	103,13	70214	20626		16634	
80	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2	460164,00	--	92033	--	92033	--	99396
		СП - 8%			--	--	--	--		7363	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6164315
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				607590				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					501232			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					200851			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2303001		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1817534		
		- Накладные расходы	Тенге							612977	
		- Сметная прибыль	Тенге							321984	
		Локальная смета №7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ									
		РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 10,6 м2									
27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,06	1611,86	1394,29	1709	1478	6	652	2550
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	225	379		189	
28	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,166	10638,00	--	12404	--	12404	--	13396
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
29	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	10,6	2569,01	325,92	27232	3455	23243	1804	31359
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	534	1137		2323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=8	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2 основания	10,6	-1172,92	-100,91	-12433	-1070	-11363	-400	-13860
		НР - 108%; СП - 8%			--	-34,97	--	-371		-1027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство	м2	10,6	2668,76	246,62	28289	2614	5	23519	55952
		НР - 88%; СП - 8%			2421,74	99,56	25670	1055		4145	
32	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	10,812	3619,00	--	39129	--	39129	--	42259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3130	
33	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0594	29927,00	--	1778	--	1778	--	1920
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
34	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,27	10345,00	--	2793	--	2793	--	3016
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				100901	6477	67995	25575	136592
							26429	2200	--	10117	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				100901				
		Накладные расходы	Тенге				25575				
		Сметная прибыль	Тенге				10117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				136593				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				136593				
		РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ - 540 М2									
38	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	540	14480,48	31,90	7819459	17226	7274918	576569	9067712
		НР - 108%; СП - 8%			976,51	12,12	527315	6545		671684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТМОСТКА - 103,5 м2									
42	1127-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия однослойные цементобетонные. Устройство	м2 покрытия	103,5	9172,81	76,17	949386	7884	936804	7102	1033007
		НР - 108%; СП - 8%			45,39	18,15	4698	1879		76519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 7 м2									
51	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,7	1611,86	1394,29	1128	976	4	431	1683
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	148	250		125	
52	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,77	10638,00	--	8191	--	8191	--	8846
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
53	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	7	2569,01	325,92	17983	2282	15348	1192	20709
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	353	751		1534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=8	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2 основания	7	-1172,92	-100,91	-8210	-707	-7503	-264	-9152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	-34,97	--	-245		-678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство	м2	7	2668,76	246,62	18681	1726	3	15531	36949
		НР - 88%; СП - 8%			2421,74	99,56	16952	697		2737	
56	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	7,14	3619,00	--	25840	--	25840	--	27907
		СП - 8%			--	--	--	--		2067	
57	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,03927	29927,00	--	1175	--	1175	--	1269
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
58	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,178	10345,00	--	1841	--	1841	--	1988
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8835474	29387	8256621	600561	10190918
							549466	9877	--	754884	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8835474				
		Накладные расходы	Тенге				600561				
		Сметная прибыль	Тенге				754884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10190919				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10190919				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0762	679670,00	--	51791	--	51791	--	55934
		СП - 8%			--	--	--	--		4143	
94	214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,03916	503786,00	--	19728	--	19728	--	21306
		СП - 8%			--	--	--	--		1578	
95	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0008	490575,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
96	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08944	1018274,00	--	91074	--	91074	--	98360
		СП - 8%			--	--	--	--		7286	
97	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,08776	425786,00	--	37367	--	37367	--	40356
		СП - 8%			--	--	--	--		2989	
98	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10656	973588,00	--	103746	--	103746	--	112046
		СП - 8%			--	--	--	--		8300	
99	т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,41458	24882,00	--	10316	--	10316	--	11141
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
100	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Навесы	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		Калитка -1шт									
101	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Калитки. Устройство	шт.	1	18148,15	144,49	18148	144	1803	19189	40324
		НР - 118%; СП - 8%			16201,46	60,32	16201	60		2987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,00852	679670,00	--	5791	--	5791	--	6254
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
103	214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,01044	503786,00	--	5260	--	5260	--	5681
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
104	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0004	490575,00	--	196	--	196	--	212
		СП - 8%			--	--	--	--		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0344	1018274,00	--	35029	--	35029	--	37831
		СП - 8%			--	--	--	--		2802	
106	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0293	425786,00	--	12476	--	12476	--	13474
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
107	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07601	973588,00	--	74002	--	74002	--	79922
		СП - 8%			--	--	--	--		5920	
108	т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,09787	24882,00	--	2435	--	2435	--	2630
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
109	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Навесы	шт	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3580585	35985	2352439	874236	4811206
							1192161	11469	--	356383	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2392836				
		Накладные расходы	Тенге				134170				
		Сметная прибыль	Тенге				202158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2729164				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1187749				
		Накладные расходы	Тенге				740066				
		Сметная прибыль	Тенге				154225				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2082040				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4811204				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15138716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1768056				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					71849			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23546			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10677052		
		- Накладные расходы	Тенге							1500372	
		- Сметная прибыль	Тенге							1121384	
		Стоимость работ									49933222
		Накладные расходы									7972281
		Итого									57905503
		Сметная прибыль									4296599
		Всего, стоимость работ									62202102
		в т.ч. оборудование									4198028
		в т.ч. смр									58004074
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%								1682118
		Итого									59686192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5 х0,9%	1,35%								805764
		Итого									60491955,74
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1209839,11
		Итого									65899822,85
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								7907978,74
		Итого с НДС									73807801,59

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

Технадзор
ТОО «АлауЭкспертИнжиниринг»
Эксперт Технического надзора

_____ **Куанышев Р.Н.**

Подрядчик
Директор ТОО "АС Құрылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**