ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в ауле Тущыкудык Исатайского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор №38	04.08.2021г.				
		д/с №6	09.11.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2022 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в ауле Тущыкудык Исатайского района	377 354 825,45	50 872 342,73							6 104 681,13	56 977 023,86
Итого к оплате	56 977 023,86	(пятьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч двадцать три) тенге 86 тиын								

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс"

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**

Технадзор
ТОО «АлауЭкспертИнжиниринг»
Эксперт Технического надзора

_____ **Куанышев Р.Н.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Подрядчик ТОО "АС Құрылыс"

Наименование объекта: Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в ауле Тущыкудык Исатайского района

Договор подряда (контракт) №38 от 04.08.2021года доп.соглашение №6 от 09.11.2022 года

Акт

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.
(по ресурсному методу)

на Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в ауле Тущыкудык Исатайского района

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ											
Окна, витражи											
131	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Сетки. Установка	м2	52	214,59	7,04	11159	366	--	9859	22699
		НР - 90%; СП - 8%			207,55	3,11	10793	162		1681	
132	214-402-0301 РСНБ РК 2022	Сетка металлическая оконная	м2	52	8640,00	--	449280	--	449280	--	485222
		СП - 8%			--	--	--	--		35942	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				460439	366	449280	9859	507921
							10793	162	--	37623	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				460439				
		Накладные расходы	Тенге				9859				
		Сметная прибыль	Тенге				37623		-		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				507921				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				507921				
РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ											
149	1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	254,34	2289,38	99,47	582281	25300	203459	300872	953806
		НР - 80%; СП - 8%			1389,96	88,73	353522	22568		70653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	254,34	1033,32	7,43	262815	1890	66785	156289	452631
		НР - 80%; СП - 8%			763,31	4,80	194140	1221		33527	
151	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	254,34	678,81	4,40	172649	1119	57298	91807	285612
		НР - 80%; СП - 8%			449,13	2,07	114232	526		21156	
154	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	607,27	609,30	4,40	370010	2672	125013	194867	610070
		НР - 80%; СП - 8%			399,04	2,07	242325	1257		45193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1387755	30981	452555	743835	2302119
							904219	25572	--	170529	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1387755				
		Накладные расходы	Тенге				743835				
		Сметная прибыль	Тенге				170529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2302119				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2302119				
			РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ								
		ТИП 2 -34,92 м2									
175	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	35,2	504,36	2,49	17753	87	2011	14754	35107
		НР - 94%; СП - 8%			444,74	1,15	15655	40		2601	
176	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,56184	2951,00	--	10511	--	10511	--	11352
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
		ТИП 3 -22,83 м2									
179	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	22,83	4401,10	90,06	100477	2056	58127	38929	150559
		НР - 94%; СП - 8%			1764,94	49,08	40294	1120		11152	
180	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	7,28	504,36	2,49	3672	18	416	3051	7261
		НР - 94%; СП - 8%			444,74	1,15	3238	8		538	
181	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2,32866	2951,00	--	6872	--	6872	--	7422
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
		ТИП 4 -37,8 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,8	4401,10	90,06	166362	3404	96243	64456	249283
		НР - 94%; СП - 8%			1764,94	49,08	66715	1855		18465	
186	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	44,1	504,36	2,49	22242	110	2519	18484	43984
		НР - 94%; СП - 8%			444,74	1,15	19613	51		3258	
187	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,8556	2951,00	--	11378	--	11378	--	12288
		СП - 8%			--	--	--	--		910	
		ТИП 5 -37,13 м2									
189	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,13	4401,10	90,06	163413	3344	94537	63313	244864
		НР - 94%; СП - 8%			1764,94	49,08	65532	1822		18138	
190	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38	504,36	2,49	19166	95	2171	15927	37901
		НР - 94%; СП - 8%			444,74	1,15	16900	44		2807	
191	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,78726	2951,00	--	11176	--	11176	--	12070
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
		ТИП 6 -18,46 м2									
193	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,46	5268,08	119,99	97249	2215	74643	20281	126932
		НР - 94%; СП - 8%			1104,63	64,12	20391	1184		9402	
194	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	16,4	2432,20	16,78	39888	275	33097	6225	49802
		НР - 94%; СП - 8%			397,31	6,47	6516	106		3689	
		ТИП 7 - 1,94 м2									
198	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,94	4401,10	90,06	8538	175	4939	3308	12794
		НР - 94%; СП - 8%			1764,94	49,08	3424	95		948	
199	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	4,8	504,36	2,49	2421	12	274	2012	4787
		НР - 94%; СП - 8%			444,74	1,15	2135	6		355	
200	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	0,19788	2951,00	--	584	--	584	--	631
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		ТИП 8 - 70,55 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	1111-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Тепло- и звукоизоляция сплошная из фанеры влагостойкой в 2 слоя. Устройство	м2 изолируемой поверхности	70,55	267,52	71,00	18874	5010	--	15302	36909
		НР - 94%; СП - 8%			196,52	34,21	13864	2414		2734	
207	215-301-0506 РСНБ РК 2022	Фанера из хвойных пород толщиной 12 мм	м2	141,1	3108,00	--	438539	--	438539	--	473622
		СП - 8%			--	--	--	--		35083	
208	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытие ламинированное напольное. Укладка	м2 покрытия	70,55	4210,58	82,86	297056	5846	260742	31143	354455
		НР - 94%; СП - 8%			431,86	37,75	30468	2663		26256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	32,64	384,40	1,24	12547	41	6781	5399	19381
		НР - 94%; СП - 8%			175,40	0,57	5725	19		1436	
		ТИП 9 - 30,74 м2									
213	1111-0101-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из досок паркетных. Устройство	м2 покрытия	30,74	25626,47	119,69	787758	3679	735757	46921	901454
		НР - 94%; СП - 8%			1571,97	51,85	48322	1594		66774	
214	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	30,48	384,40	1,24	11717	37	6334	5042	18099
		НР - 94%; СП - 8%			175,40	0,57	5346	17		1341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2248193	26404	1857651	354547	2810957
							364138	13038	--	208219	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2248193				
		Накладные расходы	Тенге				354547				
		Сметная прибыль	Тенге				208219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2810959				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2810959				
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы									
		Ограждения ОГ-1,ОГ-2 (лист 33)									
224	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы каркаса. Установка	м3 древесины в конструкции	3,9596	196477,64	1611,47	777973	6381	628515	131318	982035
		НР - 90%; СП - 8%			36134,10	715,39	143077	2833		72743	
225	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,9596	11808,32	86,22	46756	342	41177	4849	55733
		НР - 90%; СП - 8%			1322,57	38,04	5237	151		4128	
226	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,48736	521841,00	--	776165	--	776165	--	838258
		СП - 8%			--	--	--	--		62093	
227	т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,301	24882,00	--	7489	--	7489	--	8088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
		Козырек (лист 34)									
228	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные козырька. Монтаж	т конструкций	0,17371	63429,72	10289,27	11018	1788	3446	4370	16619
		НР - 69%; СП - 8%			33294,89	3164,45	5784	550		1231	
229	222-525-0303 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,17371	982714,00	--	170707	--	170707	--	184364
		СП - 8%			--	--	--	--		13657	
230	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9	114,80	2,95	103	2	43	40	155
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	58	--		11	
231	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9	95,53	2,14	86	2	50	23	118
		НР - 69%; СП - 8%			37,46	0,38	34	--		9	
232	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,75	1128,17	29,72	5359	141	393	4491	10638
		НР - 92%; СП - 8%			1015,87	11,84	4825	56		788	
233	224-102-1106 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	5,4625	5344,00	--	29192	--	29192	--	31527
		СП - 8%			--	--	--	--		2335	
		Крыльцо -2									
240	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,26	201362,17	1095,73	52354	285	42815	8430	65647
		НР - 90%; СП - 8%			35591,44	435,43	9254	113		4863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2645	11808,32	86,22	3123	23	2750	324	3723
		НР - 90%; СП - 8%			1322,57	38,04	350	10		276	
242	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7,5	1128,17	29,72	8461	223	619	7091	16796
		НР - 92%; СП - 8%			1015,87	11,84	7619	89		1244	
243	224-102-1106 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	8,625	5344,00	--	46092	--	46092	--	49779
		СП - 8%			--	--	--	--		3687	
244	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001382	1138663,87	6641,68	1574	9	1439	152	1864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	126	3		138	
245	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001382	434300,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
246	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0638	1111589,49	6503,20	70919	415	66216	5213	82222
		НР - 118%; СП - 8%			67213,58	2026,94	4288	129		6091	
247	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0638	521841,00	--	33293	--	33293	--	35956
		СП - 8%			--	--	--	--		2663	
248	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности конструкций. Обшивка панелью	м2 потолков	7,5	966,22	32,81	7247	246	312	6118	14434
		НР - 90%; СП - 8%			891,89	14,42	6689	108		1069	
249	217-206-0103 РСНБ РК 2022	Панель пластиковая, прим	м2	7,5	3149,00	--	23618	--	23618	--	25507
		СП - 8%			--	--	--	--		1889	
		Пандус (лист 35а)									
263	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение пандуса. Монтаж	т конструкций	0,06815	169527,31	2023,75	11553	138	1031	7199	20252
		НР - 69%; СП - 8%			152368,02	718,29	10384	49		1500	
264	222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	0,06815	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
265	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,8	114,80	2,95	436	11	181	169	653
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	244	1		48	
266	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,8	95,53	2,14	363	8	213	99	499
		НР - 69%; СП - 8%			37,46	0,38	142	1		37	
		Крыльцо Кр-2									
270	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,6	4401,10	90,06	24646	504	14258	9549	36931
		НР - 94%; СП - 8%			1764,94	49,08	9884	275		2736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2109127	10518	1890614	189435	2482446
							207995	4368	--	183883	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2086556				
		Накладные расходы	Тенге				177866				
		Сметная прибыль	Тенге				181152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2445574				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22571				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				11569				
		Сметная прибыль	Тенге				2731				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36871				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2482445				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								8103444
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1487145				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68269			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43140			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4650100		
		- Накладные расходы	Тенге							1297676	
		- Сметная прибыль	Тенге							600254	
		Локальная смета №2-1-4. Электроосвещение									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	28804,26	933,93	28804	934	16222	8673	40475
		НР - 72%; СП - 8%			11648,02	398,19	11648	398		2998	
2	515-301-0306 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	1217820,00	--	1217820	--		--	1217820
					--	--	--	--	1217820	--	
3	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	7742,83	455,62	15486	311	5116	7337	24649
		НР - 72%; СП - 8%			5029,65	65,64	10059	131		1826	
4	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013; типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7384,00	--	14768	--	14768	--	15949
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор или аппарат. Установка	шт.	22	2041,92	--	44922	--	357	32087	83169
		НР - 72%; СП - 8%			2025,66	--	44565	--		6161	
6	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	685,00	--	4110	--	4110	--	4439
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
7	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	1888,00	--	3776	--	3776	--	4078
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
8	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	1888,00	--	7552	--	7552	--	8156
		СП - 8%			--	--	--	--		604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	247-204-0505 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВ 2Р В16 10 мА	шт.	4	5746,00	--	22984	--	22984	--	24823
		СП - 8%			--	--	--	--		1839	
10	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	700,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
11	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5329,00	--	15987	--	15987	--	17266
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	
12	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6632,14	155,62	6632	156	2021	3255	10678
		НР - 72%; СП - 8%			4454,78	65,64	4455	66		791	
13	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
14	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	2041,92	--	12252	--	98	8751	22683
		НР - 72%; СП - 8%			2025,66	--	12154	--		1680	
15	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	685,00	--	1370	--	1370	--	1480
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
16	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888,00	--	1888	--	1888	--	2039
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
17	247-204-0505 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВ 2Р В16 10 мА	шт.	3	5746,00	--	17238	--	17238	--	18617
		СП - 8%			--	--	--	--		1379	
18	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж	шт.	1	2646,34	112,84	2646	113	154	1747	4745
		НР - 72%; СП - 8%			2378,75	48,27	2379	48		352	
19	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15673,00	--	15673	--	15673	--	16927
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
20	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	66	816,56	5,61	53893	370	6134	34234	95177
		НР - 72%; СП - 8%			718,01	2,41	47389	159		7050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	247-102-0129 РСНБ РК 2022	Светильник офисный тип ARS PRS UNI LED 600x600	шт.	19	4573,00	--	86887	--	86887	--	93838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6951	
22	247-102-0163 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный, тип ARS PRS UNI LED 1200	шт.	5	11068,00	--	55340	--	55340	--	59767
		СП - 8%			--	--	--	--		4427	
23	247-102-0164 РСНБ РК 2022	Светильник OLYMPIC LED160	шт.	16	13838,00	--	221408	--	221408	--	239121
		СП - 8%			--	--	--	--		17713	
24	247-102-0165 РСНБ РК 2022	Светильник TITAN 16 LED	шт.	20	14121,00	--	282420	--	282420	--	305014
		СП - 8%			--	--	--	--		22594	
25	247-102-0166 РСНБ РК 2022	Светильник URAN 6513-3 LED	шт.	6	16767,00	--	100602	--	100602	--	108650
		СП - 8%			--	--	--	--		8048	
26	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка	шт.	6	1028,66	22,68	6172	136	52	4350	11364
		НР - 72%; СП - 8%			997,34	9,65	5984	58		842	
27	248-304-0205 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Не входи!"	шт.	1	2166,00	--	2166	--	2166	--	2339
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
28	248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	5	1130,00	--	5650	--	5650	--	6102
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
29	241-221-0107 РСНБ РК 2022	Комплект клипс	шт.	5	211,00	--	1055	--	1055	--	1139
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
30	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5329,00	--	15987	--	15987	--	17266
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	
31	1310-0701-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	15721,63	0,55	31443	1	236	19036	54517
		НР - 61%; СП - 8%			15603,20	--	31206	--		4038	
32	245-712-0203 РСНБ РК 2022	Регулятор скорости VRTT-L4	шт.	1	15676,00	--	15676	--	15676	--	16930
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
33	245-712-0204 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор скорости VRS 1,5N	шт.	1	21208,00	--	21208	--	21208	--	22905
		СП - 8%			--	--	--	--		1697	
34	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	46	500,33	0,47	23015	22	5564	12557	38417
		НР - 72%; СП - 8%			378,90	0,22	17429	10		2846	
35	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	28	448,00	--	12544	--	12544	--	13548
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	18	635,00	--	11430	--	11430	--	12344
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
37	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	7	345,41	0,41	2418	3	89	1675	4421
		НР - 72%; СП - 8%			332,23	0,18	2326	1		327	
38	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	7	423,00	--	2961	--	2961	--	3198
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
39	247-202-0502 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная установочная	шт.	53	101,00	--	5353	--	5353	--	5781
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
40	247-202-0605 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен	шт.	200	301,00	--	60200	--	60200	--	65016
		СП - 8%			--	--	--	--		4816	
41	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1500	529,48	2,85	794220	4275	69765	519030	1418310
		НР - 72%; СП - 8%			480,12	0,46	720180	690		105060	
42	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,071	334265,00	--	357998	--	357998	--	386638
		СП - 8%			--	--	--	--		28640	
43	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,3366	520002,00	--	175033	--	175033	--	189036
		СП - 8%			--	--	--	--		14003	
44	243-107-1902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,1224	868927,00	--	106357	--	106357	--	114866
		СП - 8%			--	--	--	--		8509	
45	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1500	475,83	2,77	713745	4155	21285	495705	1306200
		НР - 72%; СП - 8%			458,87	0,12	688305	180		96750	
46	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1515	31,00	--	46965	--	46965	--	50722
		СП - 8%			--	--	--	--		3757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	789,01	24,77	11835	372	6930	3361	16412
		НР - 72%; СП - 8%			302,23	9,00	4533	135		1216	
48	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	130	1098,10	31,51	142753	4096	94456	32933	189740
		НР - 72%; СП - 8%			340,01	11,84	44201	1539		14054	
49	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	5347,45	183,18	48127	1649	34578	8998	61695
		НР - 72%; СП - 8%			1322,24	66,32	11900	597		4570	
50	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	80	514,11	15,78	41129	1263	14176	18797	64720
		НР - 72%; СП - 8%			321,12	5,21	25690	417		4794	
		Обвязка приточной установки									
51	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	240	529,48	2,85	127075	684	11162	83045	226929
		НР - 72%; СП - 8%			480,12	0,46	115229	110		16810	
52	243-107-1301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0765	219420,00	--	16786	--	16786	--	18129
		СП - 8%			--	--	--	--		1343	
53	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0051	334265,00	--	1705	--	1705	--	1841
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
54	243-107-1701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0204	480895,00	--	9810	--	9810	--	10595
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
55	243-201-2903 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 4х1,5	км	0,0612	508028,00	--	31091	--	31091	--	33578
		СП - 8%			--	--	--	--		2487	
56	243-102-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами КНРЭ 3х1,0, прим	км	0,0816	223049,00	--	18201	--	18201	--	19657
		СП - 8%			--	--	--	--		1456	
57	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	592,27	3,49	23691	139	1703	15746	42592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			546,23	0,51	21849	20		3155	
58	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	40,4	99,00	--	4000	--	4000	--	4320
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6859887
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1821481				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18679			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4559			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2072665		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1217820		
		- Накладные расходы	Тенге							1311317	
		- Сметная прибыль	Тенге							417926	
		Локальная смета №2-1-6 Технологическое оборудование									
1	522-101-1206001 ССЦ 04.2022	Стол однотумбовый 1200x650x750(1300x650x750)	шт.	1	41657,00	--	41657	--		--	41657
					--	--	--	--	41657	--	
2	522-101-1219001 ССЦ 04.2022	Стул полумягкий	шт.	2	9711,00	--	19422	--		--	19422
					--	--	--	--	19422	--	
3	522-101-1229003 ССЦ 04.2022	Шкаф для одежды 800x540x1950 (персонала 1000x437x1800h мм)	шт.	2	55977,00	--	111954	--		--	111954
					--	--	--	--	111954	--	
4	Прайс л.	Вешалка для гардероба односторонняя, 2500x550x2080мм	шт	3	121891,79	--	365675	--		--	365675
					--	--	--	--	365675	--	
5	Прайс л.	Кушетка медицинская	шт	1	69394,29	--	69394	--		--	69394
					--	--	--	--	69394	--	
6	Прайс л.	Шкаф металлический медицинский двухстворчатый, 810x446x1602 мм	шт	2	131198,57	--	262397	--		--	262397
					--	--	--	--	262397	--	
7	526-301-0112 ССЦ 04.2022	Транспортная тележка для стерильных материалов(столик инструментальный, 610x390x112 мм)	шт.	2	238112,00	--	476224	--		--	476224
					--	--	--	--	476224	--	
8	527-110-0102001 ССЦ 04.2022	Облучатель фототерапевтический Lumina(облучатель бактерицидный настенный)	шт.	3	2534,00	--	7602	--		--	7602
					--	--	--	--	7602	--	
9	Прайс л.	Кресло мягкое компьютерное	шт	2	18884,64	--	37769	--		--	37769
					--	--	--	--	37769	--	
10	522-101-1206001 ССЦ 04.2022	Стол однотумбовый 1200x650x750(стол офисный однотумбовый, габариты 1600x1200x750)	шт.	2	41657,00	--	83314	--		--	83314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	83314	--	
11	521-101-0401001 ССЦ 04.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)(компьютер с 21 ЖК монитором)	шт.	2	446339,00	--	892678	--		--	892678
					--	--	--	--	892678	--	
12	522-101-0225001 ССЦ 04.2022	Многофункциональное устройство МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	2	85791,00	--	171582	--		--	171582
					--	--	--	--	171582	--	
13	522-101-1229002 ССЦ 04.2022	Шкаф для одежды 800x540x1930(996x420x1842)	шт.	3	78179,00	--	234537	--		--	234537
					--	--	--	--	234537	--	
14	522-101-1219001 ССЦ 04.2022	Стул полумягкий(400x470x804)	шт.	2	9711,00	--	19422	--		--	19422
					--	--	--	--	19422	--	
15	Прайс л.	Шкаф металлический офисный 1830x472x458	шт	2	112494,64	--	224989	--		--	224989
					--	--	--	--	224989	--	
16	Прайс л.	Шкаф для бумаг	шт	2	62165,71	--	124331	--		--	124331
					--	--	--	--	124331	--	
17	Прайс л.	Зеркало 2000x1500мм	шт	6	21595,36	--	129572	--		--	129572
					--	--	--	--	129572	--	
18	Прайс л.	Гири спортивные массой 16кг	шт.	4	38582,50	--	154330	--		--	154330
					--	--	--	--	154330	--	
19	Прайс л.	Гири спортивные массой 24кг	шт.	4	57828,57	--	231314	--		--	231314
					--	--	--	--	231314	--	
20	Прайс л.	Гири спортивные массой 32кг	шт.	4	77165,00	--	308660	--		--	308660
					--	--	--	--	308660	--	
21	Прайс л.	Эллиптический тренажер	шт.	1	380132,50	--	380133	--		--	380133
					--	--	--	--	380133	--	
22	Прайс л.	Велотренажер с электроприводом	шт.	1	243602,86	--	243603	--		--	243603
					--	--	--	--	243603	--	
23	Прайс л.	Беговая дорожка с электроприводом	шт.	2	341369,29	--	682739	--		--	682739
					--	--	--	--	682739	--	
24	Прайс л.	Скамейка со стойками дляжима лежа	шт.	2	117825,71	--	235651	--		--	235651
					--	--	--	--	235651	--	
25	Прайс л.	Скамейка тяжелоатлетическая	шт.	2	177371,07	--	354742	--		--	354742
					--	--	--	--	354742	--	
26	522-101-1003004 ССЦ 04.2022	Скамья гимнастическая 300x23x30см	шт.	10	25616,00	--	256160	--		--	256160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	256160	--	
27	522-101-1044002 ССЦ 04.2022	Ворота для минифутбола 80х80 профиль (3х2)	шт.	2	103680,00	--	207360	--		--	207360
					--	--	--	--	207360	--	
28	522-101-1047001 ССЦ 04.2022	Сетка для футбольных ворот, нить D=3 мм (5х2 м)	шт.	2	9315,00	--	18630	--		--	18630
					--	--	--	--	18630	--	
29	Прайс л.	Стойка баскетбольная передвижная со щитом, кольцом и сеткой	шт.	2	869958,57	--	1739917	--		--	1739917
					--	--	--	--	1739917	--	
30	522-101-1053001 ССЦ 04.2022	Стойка волейбольная универсальная	шт.	2	48904,00	--	97808	--		--	97808
					--	--	--	--	97808	--	
31	522-101-1046001 ССЦ 04.2022	Сетка волейбольная, нить D=2 мм, стальной трос D=3 мм	шт.	2	3848,00	--	7696	--		--	7696
					--	--	--	--	7696	--	
32	Прайс л.	Вешалка настенная на 6 крючков	шт	16	6053,93	--	96863	--		--	96863
					--	--	--	--	96863	--	
33	522-101-1001003 ССЦ 04.2022	Шведская стенка деревянная стандарт (доска 40х140мм) до 260см высота	шт.	4	34425,00	--	137700	--		--	137700
					--	--	--	--	137700	--	
34	522-101-1055001 ССЦ 04.2022	Вышка судейская	шт.	1	47790,00	--	47790	--		--	47790
					--	--	--	--	47790	--	
35	Прайс л.	Гриф штанги олимпийский 50 мм, нагрузка до 600 кг	шт.	2	535908,21	--	1071816	--		--	1071816
					--	--	--	--	1071816	--	
36	Прайс л.	Диск обрезиненный 5,0 кг, внутр. диам. 52 мм	шт.	2	32799,64	--	65599	--		--	65599
					--	--	--	--	65599	--	
37	Прайс л.	Диск обрезиненный 10,0 кг, внутр. диам. 52 мм	шт.	2	56292,50	--	112585	--		--	112585
					--	--	--	--	112585	--	
38	Прайс л.	Диск обрезиненный 15,0 кг, внутр. диам. 52 мм	шт.	2	70297,86	--	140596	--		--	140596
					--	--	--	--	140596	--	
39	Прайс л.	Диск обрезиненный 20,0 кг, внутр. диам. 52 мм	шт.	2	83399,64	--	166799	--		--	166799
					--	--	--	--	166799	--	
40	Прайс л.	Диск олимпийский красный 5,0 кг, внутр. диам. 52 мм	шт.	2	9397,14	--	18794	--		--	18794
					--	--	--	--	18794	--	
41	Прайс л.	Диск олимпийский зеленый 10,0 кг, внутр. диам. 52 мм	шт.	2	18794,29	--	37589	--		--	37589
					--	--	--	--	37589	--	
42	Прайс л.	Диск олимпийский зеленый 15,0 кг, внутр. диам. 52 мм	шт.	2	28191,43	--	56383	--		--	56383
					--	--	--	--	56383	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Прайс л.	Диск олимпийский зеленый 20,0 кг, внутр. диам. 52 мм	шт.	2	3795,00	--	7590	--		--	7590
					--	--	--	--	7590	--	
44	Прайс л.	Гантели массивные разного веса	комплект.	1	315978,93	--	315979	--		--	315979
					--	--	--	--	315979	--	
45	Прайс л.	Конь гимнастический универсальный с ручками и для прыжков	шт.	1	69665,36	--	69665	--		--	69665
					--	--	--	--	69665	--	
46	Прайс л.	Батут	шт.	1	130295,00	--	130295	--		--	130295
					--	--	--	--	130295	--	
47	Прайс л.	Сейф	шт.	1	116199,29	--	116199	--		--	116199
					--	--	--	--	116199	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10783504
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10783504		
		Локальная смета №3-2 Уборная на 2 очка общестроительные работы									
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,434	260,49	248,46	1416	1350	7	285	1838
		НР - 72%; СП - 8%			10,78	62,18	59	338		136	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	0,16302	2967,81	--	484	--	--	348	899
		НР - 72%; СП - 8%			2967,81	--	484	--		67	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,16302	241,97	116,12	39	19	--	21	65
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	21	9		5	
4	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	101,8875	29,00	--	2955	--		--	3191
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
5	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,459	17399,96	1407,70	7987	647	5323	2143	10941
		НР - 94%; СП - 8%			4393,86	574,08	2017	264		810	
6	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	3,06	2569,01	325,92	7861	997	6710	521	9052
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	154	328		671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20см	м2 основания	3,06	733,07	63,07	2243	193	2050	72	2500
		НР - 108%; СП - 8%			--	21,85	--	67		185	
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	47142,69	1585,49	28286	951	26207	1223	31870
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	1128	216		2361	
9	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены сооружений железобетонные (выгребная яма). Устройство.	м3	0,8	55406,58	10233,91	44325	8187	22032	17409	66672
		НР - 99%; СП - 8%			17632,73	4347,92	14106	3478		4939	
10	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	29592,00	--	59184	--	59184	--	63919
		СП - 8%			--	--	--	--		4735	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,2	1201,97	28,12	7452	175	4705	2415	10656
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	2572	25		789	
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,06	1293,71	32,89	3959	100	2342	1484	5879
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	1517	62		435	
13	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев и досок. Установка	м3 древесины в конструкции	2,71	196477,64	1611,47	532454	4367	430164	89876	672116
		НР - 90%; СП - 8%			36134,10	715,39	97923	1939		49786	
14	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,71	11808,32	86,22	32001	234	28183	3319	38145
		НР - 90%; СП - 8%			1322,57	38,04	3584	103		2826	
15	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие крыши из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	4	921,43	216,74	3686	867	627	1715	5833
		НР - 69%; СП - 8%			548,12	73,35	2192	293		432	
16	214-204-0208 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	4,6	3711,00	--	17071	--	17071	--	18437
		СП - 8%			--	--	--	--		1366	
17	1109-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	20	3206,20	1203,44	64124	24068	5722	29140	100726
		НР - 69%; СП - 8%			1716,70	394,92	34334	7898		7461	
18	214-204-0208 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	23	3711,00	--	85353	--	85353	--	92181
		СП - 8%			--	--	--	--		6828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00732	109033,87	6641,68	798	49	80	807	1734
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	669	15		128	
20	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00732	521841,00	--	3820	--	3820	--	4126
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
21	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0037808	813201,00	--	3075	--	3075	--	3321
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
22	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса двери. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12	196477,64	1611,47	23577	194	19047	3980	29761
		НР - 90%; СП - 8%			36134,10	715,39	4336	86		2205	
23	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,12	11808,32	86,22	1417	11	1247	147	1689
		НР - 90%; СП - 8%			1322,57	38,04	159	5		125	
24	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1177827
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				165255				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42409			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15126			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						725058		
		- Перевозка грузов	Тенге				2955				
		- Накладные расходы	Тенге							154905	
		- Сметная прибыль	Тенге							87247	
		Локальная смета №5-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ									
10	243-502-0103 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический КС-ОКЛО 4-	км	1,056	234753,00	--	247899	--	247899	--	267731
		СП - 8%			--	--	--	--		19832	
11	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая ПНД 63х3,8 мм	м	1056	857,00	--	904992	--	904992	--	977391
		СП - 8%			--	--	--	--		72399	
12	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая ПНД 110х6,6 мм	м	30	2542,00	--	76260	--	76260	--	82361
		СП - 8%			--	--	--	--		6101	
14	225-201-0104 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.	11	62610,00	--	688710	--	688710	--	743807
		СП - 8%			--	--	--	--		55097	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2071290
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1917861		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							153429	
		Локальная смета №6-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
10	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	44612,28	1189,84	44612	1190	23015	20449	70266
		НР - 98%; СП - 8%			20407,30	459,30	20407	459		5205	
11	Прайс л.	Шкафной газорегуляторный пункт газа ГРПШ-32/6 с регулятором давления газа РДНК-32	шт.	1	835753,87	--	835754	--		--	835754
					--	--	--	--	835754	--	
12	1119-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Система контроля загазованности. Установка	шт	1	9654,74	295,84	9655	296	5206	4182	14944
		НР - 98%; СП - 8%			4152,51	114,82	4153	115		1107	
13	Прайс л.	Измерительный комплекс ULTRAMAG-DN50-G16 на базе ультразвукового расходомера и электронного корректора ФЛОУГАЗ	шт.	1	1261326,99	--	1261327	--		--	1261327
					--	--	--	--	1261327	--	
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ГРПШ -4х3м2									
16	1107-0111-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м . Установка	м оград	25,2	11794,65	1380,45	297225	34787	156106	141413	473729
		НР - 118%; СП - 8%			4219,52	536,09	106332	13509		35091	
17	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1113	1018274,00	--	113334	--	113334	--	122401
		СП - 8%			--	--	--	--		9067	
18	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10175	521841,00	--	53097	--	53097	--	57345
		СП - 8%			--	--	--	--		4248	
19	т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,24875	24882,00	--	6189	--	6189	--	6684
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
20	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 ЗН1	шт.	1	2110,00	--	2110	--	2110	--	2279
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
21	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	2	389,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
22	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка из щебня. Устройство	м3	2,52	22326,59	2483,27	56263	6258	38007	13772	75637
		НР - 94%; СП - 8%			4761,24	1052,48	11998	2652		5603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2921207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				142890				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42531			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16735			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						397842		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2097081		
		- Накладные расходы	Тенге							179816	
		- Сметная прибыль	Тенге							61047	
		Локальная смета №7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ									
		РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ((на территории) - 1566 м2									
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	156,6	1611,86	1394,29	252417	218345	877	96348	376667
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	33195	56017		27901	
14	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	172,26	10638,00	--	1832502	--	1832502	--	1979102
		СП - 8%			--	--	--	--		146600	
15	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1566	2569,01	325,92	4023070	510391	3433815	266565	4632808
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	78864	167954		343173	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ (на территории) - 6 м2									
21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,6	1611,86	1394,29	967	837	3	369	1443
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	127	215		107	
22	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,66	10638,00	--	7021	--	7021	--	7583
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
23	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	6	2569,01	325,92	15414	1956	13156	1021	17750
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	302	644		1315	
24	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщ. 22 см	м2 основания	6	1026,31	88,30	6158	530	5628	198	6865
		НР - 108%; СП - 8%			--	30,59	--	184		509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6137549	732059	5293002	364501	7022218
							112488	225014	--	520167	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6137549				
		Накладные расходы	Тенге				364501				
		Сметная прибыль	Тенге				520167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7022217				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7022217				
		РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ - 540 М2									
		Бортовые камни									
39	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	380	3581,78	43,82	1361076	16652	911296	475209	1983189
		НР - 108%; СП - 8%			1139,81	18,11	433128	6882		146904	
40	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	112	3272,54	43,82	366524	4908	233957	140062	547113
		НР - 108%; СП - 8%			1139,81	18,11	127659	2028		40527	
41	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	18,132	76062,00	--	1379156	--	1379156	--	1489488
		СП - 8%			--	--	--	--		110332	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ (за границей территории) - 498 м2									
43	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	49,8	1611,86	1394,29	80271	69436	279	30639	119783
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	10556	17814		8873	
44	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	54,78	10638,00	--	582750	--	582750	--	629370
		СП - 8%			--	--	--	--		46620	
45	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	498	2569,01	325,92	1279367	162309	1091979	84770	1473268
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	25079	53411		109132	
		Бортовые камни									
59	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	182	3581,78	43,82	651884	7975	436464	227600	949843
		НР - 108%; СП - 8%			1139,81	18,11	207445	3296		70359	
60	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	12	3272,54	43,82	39270	526	25066	15007	58619
		НР - 108%; СП - 8%			1139,81	18,11	13678	217		4342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	8,018	76062,00	--	609865	--	609865	--	658654
		СП - 8%			--	--	--	--		48789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6350163	261806	5270812	973287	7909327
							817545	83648	--	585878	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6350163				
		Накладные расходы	Тенге				973287				
		Сметная прибыль	Тенге				585878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7909328				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7909328				
		РАЗДЕЛ 4.МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ									
70	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	121629,00	221,00	243258	442	227032	14487	278365
		НР - 91%; СП - 8%			7892,00	68,00	15784	136		20620	
71	8601-0303-0206 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	4	36873,00	--	147492	--	147492	--	159291
		СП - 8%			--	--	--	--		11799	
72	8601-0903-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Флагшток,прим	шт.	2	131599,00	168,00	263198	336	255914	6410	291177
		НР - 91%; СП - 8%			3474,00	48,00	6948	96		21569	
73	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Контейнер мусорный СТ РК 1231-2004	комплект	2	141236,00	--	282472	--	282472	--	305070
		СП - 8%			--	--	--	--		22598	
74	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2	217500,00	3071,00	435000	6142	409700	19419	490773
		НР - 91%; СП - 8%			9579,00	1091,00	19158	2182		36354	
		Ограждение площадки для мусоросборника									
75	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты под стойки из бетона В15. Устройство	м3	0,53	51765,14	1657,40	27436	879	22238	4122	34083
		НР - 91%; СП - 8%			8149,68	397,78	4319	211		2525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение площадки. Монтаж	т конструкций	0,21661	169527,31	2023,75	36721	439	3278	22880	64370
		НР - 69%; СП - 8%			152368,02	718,29	33004	156		4768	
77	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	13	3903,00	--	50739	--	50739	--	54798
		СП - 8%			--	--	--	--		4059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10066	521841,00	--	52529	--	52529	--	56731
		СП - 8%			--	--	--	--		4202	
79	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0014	1012800,00	--	1418	--	1418	--	1531
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
80	т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	0,21661	24882,00	--	5390	--	5390	--	5821
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
81	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	15,6	561,80	16,65	8764	260	288	5746	15671
		НР - 69%; СП - 8%			526,68	7,18	8216	112		1161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	224-102-0205 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	17,94	3207,00	--	57534	--	57534	--	62137
		СП - 8%			--	--	--	--		4603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1611951	8498	1516024	73064	1819818
							87429	2893	--	134802	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1566466				
		Накладные расходы	Тенге				44438				
		Сметная прибыль	Тенге				128873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1739777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					48834			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45485				
		Накладные расходы	Тенге				28626				
		Сметная прибыль	Тенге				5929				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80040				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1819817				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16751362
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1017462				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1002363	-		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					311555			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12079842		
		- Накладные расходы	Тенге							1410852	
		- Сметная прибыль	Тенге							1240847	
		Стоимость работ									41753205
		Накладные расходы									4354566
		Итого									46107771
		Сметная прибыль									2560750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего, стоимость работ									48668521
		в т.ч. оборудование									14098405
		в т.ч. смр									34570116
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%								1002533
		Итого									35572649
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5 х0,9%	1,35%								480231
		Итого									36052880
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								721058
		Итого									50872342,73
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								6104681,13
		Итого с НДС									56977023,86

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

Подрядчик
Директор ТОО "АС Курылыс"

_____ **Адилбеков Ж.З.**

Технадзор
ТОО «АлауЭкспертИнжиниринг»
Эксперт Технического надзора

_____ **Куанышев Р.Н.**