"SANA-2015". Версия 17.2 от 10.04.18 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Подрядчик: ТОО "СтройДомСервис"

Наименование стройки: "Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест в поселке Ахмирово города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей). "

Договор № 6 от 26.09.2018

АКТ № 4
выполненных работ за декабрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-100404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов *м2 стен (за вычетом проемов)*	890,672	1614,33	13,49	1437839	12015	240772	0,5115	455,578728
				448,14	3,91	399146	3483	59,8	0,0036	3,2064192
2	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	3804	90,5	83,81	344262	318813	69086	0,00888	33,77952
				6,68	24,05	25411	91486	59,1	0,0193	73,4172
3	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство *м3 основания*	3804	2917,98	702,89	11099996	2673794	1730106	0,78	2967,12
				614,67	280,63	2338205	1067517	50,8	0,29	1103,16
4	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	3804	128,24	53,33	487839	202849	223245	0,108	410,832
				74,92	24,38	284990	92751	59,1	0,02625	99,855
		Итого прямые затраты по разделу				**13369935**				**3867**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 047 751
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 207 471
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 255 236
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 079 985
Накладные расходы I уровня, тенге	2 263 209
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	15 633 145
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	662 845
Итого, тенге	16 295 990
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 303 679
Итого по разделу на подряд, тенге	**17 599 669,06**
НДС (12 %)	2 111 960,29
Всего по акту с учетом НДС	**19 711 629,35**

Заказчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Айтенов П.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройДомСервис"

Ибраев Ж.С.