Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли, фасада и пола в актовом и спортивном зале в Средней общеобразовательной школе имени Машхур Жусупа Копеева

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		11-01/21-ТОО	29.04.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**8 191 051,52**	**7 313 438,86**							**877 612,66**	**8 191 051,52**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Субподрядчик

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустирия"
Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"
Договор: №11-01/21-ТОО от 29.04.2021г
Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли, фасада и пола в актовом и спортивном зале в Средней общеобразовательной школе имени Машхур Жусупа
Наименование объекта: Общестроительные работы №2-1-1

Акт выполненных работ
за май 2021г.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1208-0101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %**	**м2 кровли**	**2550**	262,35	1,59	668993	4055	–	478755	1239568
					260,76	–	664938	–	–	91820	
2	1208-0101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %**	**м2 кровли**	**2550**	233,64	12,06	595782	30753	–	413724	1090266
					221,58	3,76	565029	9588	–	80760	
3	1208-0101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %**	**м2 кровли**	**2550**	161,94	19,13	412947	48782	–	273142	740976
					142,81	5,96	364166	15198	–	54887	
4	1207-0101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**274,86**	323,18	18,43	88829	5066	–	62155	163063
					304,75	9,32	83764	2562	–	12079	

5 4141-0406-0100	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	360	738 –		265680 –	– –	– 21254	286934
6 4141-0406-0200	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	360	506 –		182160 –	– –	– 14573	196733
7 4121-0202-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3600	33 –		118800 –	– –	– 9504	128304
	Итого по разделу 1					**3 845 844**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 677 897			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					88 656			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 348			
	- перевозка грузов, тенге					566 640			
	- накладные расходы, тенге					1 227 776			
	в т.ч. зарплата, тенге					110 500			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					284 877			
	Раздел 2 Стропильная кровля								
	2.1 Стропильная кровля								
8 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (стропильные ноги, кобылки) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	25,35	40727,01 26152,04	1757,11 703,01	1032430 662954	44543 17821	324933 –	612698 131610	1776738
11 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,3624	8962,53 991,19	71,25 30,99	57023 6306	453 197	50263 –	5853 5030	67906
	Итого по разделу 2					**1 844 644**			

	в том числе					669 260				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					44 996				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 018				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					375 196				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					618 551				
	- накладные расходы, тенге					55 670				
	в т.ч. зарплата, тенге					136 640				
	- сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 3 Наружная отделка									
12	1115-0109-0502 **Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**1252,8**	2873,91	10,83	3600434	13568	1754108	1468182	5474105
				1462,93	1,97	1832759	2468	–	405489	
14	1108-0701-0101 **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %**	**м2 вертикальной проекции**	**1252,8**	818,47	49,8	1025379	62389	272058	670483	1831531
				551,51	23,96	690932	30017	–	135669	
	Итого по разделу 3					**7 305 636**				
	в том числе					2 523 691				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					75 957				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					32 485				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 026 166				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 138 665				
	- накладные расходы, тенге					192 480				
	в т.ч. зарплата, тенге					541 158				
	- сметная прибыль (8 %), тенге									
	Итого по смете					**9 150 280**				
	в том числе					4 870 848				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					209 609				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					77 851				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 401 362				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 984 992				
	- накладные расходы, тенге									

	в т.ч. зарплата, тенге					358 650					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					677 798					
	Всего:		Тенге			9 150 280,00					
	Затраты на временные здания и сооружения, 1,5% (к=0,8)		Тенге	1,20%		109 803,36					
	Итого с затратами на временные здания и сооружения		Тенге			9 260 083,36					
	Затраты на зимнее удорожание, 2,42%		Тенге	2,42%		224 094,02					
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге			9 484 177,38					
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%		189 683,55					
	ИТОГО:		Тенге			9 673 860,92					
	Итого в текущих ценах 2020 года		Тенге			9 673 860,92					
	Итого в текущих ценах 2021 года, к=1,05		Тенге	1,05		10 157 553,97					
	Итого в текущих ценах 2021 года с учетом ценовой скидки, к=0,9		Тенге	0,9		9 141 798,57					
	Итого в текущих ценах 2021 года с учетом субподрядных удержаний, 20%		Тенге	0,8		7 313 438,86					
	НДС 12%		Тенге	12%		877 612,66					
	ИТОГО С НДС:		Тенге			8 191 051,52					

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ Басшигулов Б.К.