Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли, фасада и пола в актовом и спортивном зале в Средней общеобразовательной школе имени Машхур Жусупа Копеева

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		11-01/21-ТОО	29.04.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**20 779 589,17**	**11 239 765,76**							**1 348 771,89**	**12 588 537,65**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Субподрядчик

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустирия"
Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"
Договор: №11-01/21-ТОО от 29.04.2021г
Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли, фасада и пола в актовом и спортивном зале в Средней общеобразовательной школе имени Машхур
Наименование объекта: Общестроительные работы №2-1-1

Акт выполненных работ №2
за июнь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Стропильная кровля										
	2.1 Стропильная кровля										
1	1110-0105-0101	**Стропила. Установка с изготовлением (стропильные ноги, кобылки) НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	4	40727,01	1757,11	162908	7028	51271	96678	280353
					26152,04	703,01	104608	2812	–	20767	
3	1110-0114-0402	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (прогоны, мауэрлат) НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	23,34	23539	1634,81	549400	38156	31568	446135	1075178
					20551,65	686,82	479676	16030	–	79643	
6	1110-0102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (стойки, подкосы, накладки, опорный брус, антисепт. пробки, контробрешетка) НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	39,99	40269,02	1282,91	1610358	51304	475680	996010	2814877

				27091,13	582,75	1083374	23304	–	208509	
12 1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**46,3276**	8962,53	71,25	415213	3301	365992	42620	494460
				991,19	30,99	45919	1436	–	36627	
13 1110-0115-0102	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**39,99**	8464,04	51,62	338477	2064	239061	88416	461044
				2434,41	22,2	97352	888	–	34151	
14 1110-0403-0101	**Карнизы на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой профлистом. Устройство карниза НР = 90 %**	**м2 потолка**	**361,8**	3839,73	17,62	1389214	6375	898657	437939	1973325
				1338,26	6,68	484182	2417	–	146172	
15 1112-0101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %**	**м2 кровли**	**200**	5531,56	123,35	1106312	24670	647046	406007	1633305
				2172,98	33,58	434596	6716	–	120986	
	Итого по разделу 2					**8 732 542**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 729 707				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					132 898				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53 603				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 709 275				
	- накладные расходы, тенге					2 513 805				
	в т.ч. зарплата, тенге					226 242				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					646 855				

Раздел 3 Наружная отделка

16 1115-0109-0502	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**419,2**	2873,91	10,83	1204743	4540	586943	491269	1831693
				1462,93	1,97	613260	826	–	135681	
18 1115-0108-1901	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %**	**м**	**1111,4805**	2125,3	6,81	2362230	7569	1789750	453164	3040625
				508,25	1,39	564910	1545	–	225231	
19 1108-0701-0101	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %**	**м2 вертикальной проекции**	**313,2**	818,47	49,8	256345	15597	68015	167620	457882
				551,51	23,96	172733	7504	–	33917	
	Итого по разделу 3					**5 330 200**				
	в том числе					1 350 903				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 706				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 875				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 444 708				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 112 053				
	- накладные расходы, тенге					100 085				
	в т.ч. зарплата, тенге					394 829				
	- сметная прибыль (8 %), тенге									
	Итого по смете					**14 062 742**				
	в том числе					4 080 610				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					160 604				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					63 478				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 153 983				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 625 858				
	- накладные расходы, тенге					326 327				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 041 684				
	- сметная прибыль (8 %), тенге									

	Всего:			Тенге			14 062 742,00					
	Затраты на временные здания и сооружения, 1,5% (к=0,8)			Тенге	1,20%		168 752,90					
	Итого с затратами на временные здания и сооружения			Тенге			14 231 494,90					
	Затраты на зимнее удорожание, 2,42%			Тенге	2,42%		344 402,18					
	Итого с затратами на зимнее удорожание			Тенге			14 575 897,08					
	Непредвиденные работы и затраты, 2%			Тенге	2,00%		291 517,94					
	ИТОГО:			Тенге			14 867 415,02					
	Итого в текущих ценах 2020 года			Тенге			14 867 415,02					
	Итого в текущих ценах 2021 года, к=1,05			Тенге	1,05		15 610 785,77					
	Итого в текущих ценах 2021 года с учетом ценовой скидки, к=			Тенге	0,9		14 049 707,20					
	Итого в текущих ценах 2021 года с учетом субподрядных			Тенге	0,8		11 239 765,76					
	НДС 12%			Тенге	12%		1 348 771,89					
	ИТОГО С НДС:			Тенге			12 588 537,65					

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор

_____ **Ахман С.Қ.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"

Директор

_____ **Басшигулов Б.К.**