Форма по приложению 5.1
инструкции о
инфраструктуре

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Уральская птицефабрика»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BRAT.M»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство пристроя на здание склада хранения и сортировки яиц по адресу: г.Уральск, ул.Жангир Хана, зд.93»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 1 от 29.03.2022

Акт выполненных работ №1 от 30.05.2022 г

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010101-0262 Ктгр и Ктм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		109,5	229,45	229,45	25125	25125	0	4014	31471
			м3 грунта		0	50,92	0	5576		2331	
2	Е11-010205-0302 Ктгр и Ктм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами		1,5	2190,32	0	7666	0	0	5520	14240
			м3 грунта		2190,32	0	7666	0		1055	
3	Е11-010104-0401 Ктгр и Ктм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		113	51,74	51,74	5847	5846	0	1184	7594
			м3 грунта		0	14,55	0	1644		563	
4	Е11-010205-0502 Ктгр и Ктм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8	1142,03	0	9136	0	0	6578	16976
			м3 грунта		1142,03	0	9136	0		1257	
5	Е11-010201-0501 Ктгр и Ктм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		105	240,6	116,2	25263	12201	0	13485	41523
			м3 уплотненного грунта		124,4	50	13062	5250		3075	
6	Е11-080101-0202 Ктгр и Ктм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		2,2	12183,93	591,19	26805	1301	22973	2727	31804
			м3 основания		1150,64	182,13	2534	401		2363	
7	Е11-060101-0125 Ктгр и Ктм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		30	34662,64	0	1039879	0	962129	70753	1199483
			м3		2591,69	0	77751	0		88851	
8	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,1544	656152		757462		757462		818059
			т							60597	
9	Е11-080301-0305 Ктгр и Ктм=1,11	Стены наружные трехслойные с утеплением. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м		38	14100,29	1507,41	535811	57281	108543	355935	963085
			м3		9736,48	335,24	369986	12739		71340	
10	С1213-305-0103	Камень стеновой перемзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75		608	640		389120		389120		420250
			шт.							31130	
11	С1234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50		5,85	45956		268843		268843		290350
			м3							21507	
12	Е11-150212-0304 Ктгр и Ктм=1,05	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм		117	1290,8	0	151024	0	47500	82820	252552
			м2		884,82	0	103524	0		18707	
13	Е11-150402-0102 Ктгр и Ктм=1,05	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная		117	621,24	0	72685	0	39835	26281	106882
			м2 фасада		280,77	0	32850	0		7917	
14	Е11-070503-0110 Ктгр и Ктм=1,11	Перемычка, масса до 0,3 т. Уклонка		5	921,08	370,43	4605	1852	1639	1764	6878
			шт. сборных конструкций		222,9	76	1115	380		510	
15	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84		0,185	130875		24212		24212		26149
			м3							1937	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Е11-100107-0101 Кгр и Кзм=1,11	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		2,205	3698,89	828,88	8156	1828	2785	3590	12686
			м2		1606,96	202,09	3543	446		940	
17	С1223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, одиночный		2,205	82686		182323		182323		196909
			м2							14586	
18	Е11-100501-0105 Кгр и Кзм=1,11	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		7,28	3737,3	92,22	27208	671	13107	12412	42789
			м2		1844,64	49,73	13429	362		3170	
19	С1223-102-0508	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		7,28	44273		322307		322307		348092
			м2							25785	
20	Е11-100501-0401 Кгр и Кзм=1,11	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		5,6	1457,56	7,52	8162	43	6203	1743	10698
			м		342,38	3,49	1917	20		792	
21	С1223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 из доминированная шириной 450 мм		5,6	2917		16335		16335		17042
			м							1307	
22	Прайс лист	Заглушка для подоконников		8	688,5		5508				5508
			шт.						5508		
23	Е11-150108-1902 Кгр и Кзм=1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		6,4	3093,34	0	13397	0	9516	3105	17823
			м		606,54	0	3882	0		1320	
24	Е11-090403-0302 Кгр и Кзм=1,11	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж		5,544	1498,53	0	8338	0	0	5753	15218
			м2		1498,53	0	8338	0		1127	
25	Прайс лист	Ворота металлические автоматические		1	490802		490802				490802
			шт.						490802		
26	Е11-100102-0401 Кгр и Кзм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,43	193275,43	64,38	83108	28	68180	13411	104241
			м3 древесины в конструкции		34653,88	0	14901	0		7722	
27	Е11-100115-0101 Кгр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,43	11640,85	0	5006	0	4471	481	5926
			м3 древесины в конструкции		1243,16	0	535	0		439	
28	Е11-090701-0103 Кгр и Кзм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		7,8232	224019,48	49456,49	1752549	386908	45798	998807	2971465
			т конструкций		168708,88	16333,66	1319843	137703		220108	
29	Е11-090302-0201 Кгр и Кзм=1,11	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		7,8232	99792,56	18093,96	780697	141553	22364	453365	1332786
			т конструкций		78829,9	5147,47	616780	40270		98725	
30	С1214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм		7,8232	645825		5052418		5052418		5456611
			т							404193	
31	Е11-130301-0406 Кгр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		151	103,5	1,01	15629	152	6348	6336	23722
			м2		60,45	0,36	9128	54		1758	
32	Е11-130301-1709 Кгр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60		151	4408,63	0	665703	0	586351	54753	778091
			м2		525,51	0	79352	0		57637	
33	Е11-120101-0716 Кгр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		150	1000,47	0	150071	0	10694	128228	300560
			м2 кровли		929,18	0	139377	0		22265	
34	С1224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		172,5	6500		1121250		1121250		1210950
			м2							89700	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	Е11-125101-2003 Кзгр и Кзм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		10	1094,37	2,7	10944	27	6403	4153	16306
			м планки		451,36	0	4514	0		1208	
36	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		10	1989		19890		19890		21481
			м							1591	
37	Е11-100104-0201 Кзгр и Кзм=1,11	Ветровая доска		1	3765,1	0	3765	0	2926	755	4882
			м2 потолков		839,34	0	839	0		362	
38	Е11-090401-0201 Кзгр и Кзм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		120	872,41	204,61	104689	24553	18242	48022	164929
			м2 покрытия		515,78	64,19	61894	7703		12217	
39	С1214-20[illegible]772	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 [illegible] 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		138	4598		634524		634524		685286
			м2							50762	
40	Е11-120101-1503 Кзгр и Кзм=1,11	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой		120	122,26	7,7	14673	924	0	12798	29666
			м2 изолируемой поверхности		114,56	1,36	13747	163		2197	
41	С1261-107-0510	Пленка паронзоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/		132	137		18084		18084		19531
			м2							1447	
42	Е11-100208-0103 Кзгр и Кзм=1,11	Перекрытия чердачные по деревянным балкам с несущей подшивкой досками, с утеплением плитами минераловатными. Сборка		120	1625,36	71,99	195043	8590	11862	160547	384036
			м2 перекрытия		1454,92	31,62	174590	3794		28447	
43	С1234-101-0209	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225		12	70894		850728		850728		918786
			м3							68058	
44	С1215-204-0301	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1		0,7	139343		97540		97540		105343
			м3							7803	
45	Е11-090102-0104 Кзгр и Кзм=1,11	Колонны со связями. Монтаж		0,4305	58187,58	15248,69	25050	6564	4022	11321	29280
			т конструкций		33595,2	6515,86	14463	1944		2910	
46	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,4305	612500		263681		263681		284776
			т							21095	
47	Е11-130301-0406 Кзгр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		11	104,12	2,05	1145	23	462	456	1728
			м2		60,03	0	660	0		128	
48	Е11-130301-1709 Кзгр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска и незащитными составами. Предел огнестойкости R-60		11	4408,63	0	48495	0	42714	3989	56682
			м2		525,51	0	5781	0		4199	
49	Е11-110101-1303 Кзгр и Кзм=1,05	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		120	1960,97	232,08	235316	27849	0	202787	473151
			м2 покрытия		1728,89	68,87	207467	8264		35048	
50	Е11-080101-0202 Кзгр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		36	7704,65	2600,91	277367	93633	459	205879	521906
			м3 основания		5090,99	1858,32	183276	38100		38660	
51	Е11-110101-0209 Кзгр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство		12	35716,11	11,39	428593	139	396103	30410	495723
			м3 подстилающего слоя		2695,92	0	32351	0		36720	
52	Е11-110101-0503 Кзгр и Кзм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		120	407,31	0,82	48877	98	24509	22854	77469
			м2 изолируемой поверхност.		202,25	0,24	24270	43		5738	
53	Е11-110101-1501 Кзгр и Кзм=1,05	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		120	1581,79	0	189815	0	140748	46123	254812
			м2 покрытия		408,89	0	49067	0		18875	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, кабель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	Е11-110101-1502 Кгр и Кзм=1,05 К=11,6	Покрытие бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		120	3644,94	106,31	437393	12758	388738	40724	516364
			м2 покрытия		299,15	61,88	35898	7426		38249	
55	Е11-060201-0410 Кгр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,145	234270,36	2051,97	33969	298	6	30748	69896
			т		232176,39	854,34	33666	124		5177	
56	Е11-110101-1508 Кгр и Кзм=1,05	Покрытия цементные. Железнение		120	184,62	0	22154	0	2800	18937	44281
			м2 покрытия		167,88	0	20146	0		3287	
57	Е11-150203-0501 Кгр и Кзм=1,05	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		117	678,33	0	79365	0	15177	51350	141171
			м2 оштукатуриваемой поверхности		548,61	0	64187	0		10457	
58	Е11-150206-0201 Кгр и Кзм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		117	719,8	0	84217	0	35701	38812	132872
			м2 отделываемой поверхности		414,66	0	48515	0		9842	
59	Е11-150405-0103 Кгр и Кзм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		117	858,15	0	99468	0	30064	55522	187289
			м2 окрашиваемой поверхности		593,19	0	69403	0		12400	
60	Е11-150204-0101 Кгр и Кзм=1,05	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		5,45	3999,85	0	21799	0	5109	13352	37963
			м2 оштукатуриваемой поверхности		3062,37	0	16690	0		2812	
61	Е11-080101-0201 Кгр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		1,76	10048,64	0	17686	0	17275	382	19513
			м3 основания		233,34	0	411	0		1445	
62	Е11-060101-0114 Кгр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		1,76	28956,1	84,42	50963	148	47449	3113	57402
			м3		1911,8	32	1365	56		4326	
		ИТОГО:					18367679	810393	13167131	3255779	23312629
							3893845	262462	496310	1690174	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							496310		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,4 %		326377				
		Итого с временными									23639006
		Зимние удорожания			0,9 %		212751				
		Итого с зимними удорожаниями									23851757
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		477035				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									24328792
		НДС			12 %		2919455				
		Итого с НДС									27248247

ЗАКАЗЧИК
ТОО «Уральская птицефабрика»
Юридический адрес: ЗКО, г.Уральск,
ул. Жанкир Хана ,93
БИН 021040005373
БИК: HSBKKZKX
ИИК: KZ 866010181000038602
ЗКФ АО "Народный банк Казахстана"

Исполнительный директор _____ **Кумагамбетов Т. К.**

М.П.

ПОДРЯДЧИК
ТОО «BRAT.M»
Юридический адрес: ЗКО, г.Уральск,
мкр. Сарыгау,25
БИН 130240023061
БИК: HSBKKZKX
ИИК: KZ 416010181000054738
ЗКФ АО "Народный банк Казахстана"

Директор _____ **Сакпиреев Б.А.**

М.П.