Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» августа 2021 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», город Актобе, ул.Тургенева, 98/5**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)**от «17» августа2021 года, ТОО «Айзон», директорЕлшибеков М.Е., г.Кызылорда , пер. Дауытбаева 65**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается)**от«17» августа2021года, ТОО «Аймереке», Байкенже А. А., Уэли А.З., KZ17VJE00047615 от 24.06.2019 г., KZ40VJE00050014 от 14.10.2019 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается)**«17» августа 2021 года, ТОО"Алматыдорпроект",директорКан Л.В., ГСЛ №008961 от 28.05.2002 г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Реконструкции мостового перехода по ул. Тажибаева в районе СШ №15 в городе Актобе», реконструкция , технически сложный II (нормальный) уровень ответственности.**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)уровеньответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **город Актобе, ул.Тажибаева**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительно технической документации «___» _____ 2021 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от"22" 06 2020 года №_2555Акимат города Актобе;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области"KZ87REA00217941 от 16.04.2021г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)**ТОО "Алматыдорпроект", 1392017-ИС**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)**ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», №503 от 03.11.2017г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2021 год**;
месяц, год
окончание работ **август2021 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяца:**4**;
фактически, месяца: **4**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина моста	м	15,5		15,5	
Габарит моста		Г-8+2х1,5		Г-8+2х1,5	
Схема моста		1х12,0		1х12,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	$м^2$		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, $м^2$		числоквартир	площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными:**согласно проектно-сметной документации**

• Покрытие на сопряжении двухслойное из асфальтобетонной смеси толщиной- 9 см -145,6 м2;

• Покрытие на подходах к мостк двухслойное из асфальтобетонной смеси толщиной- 15 см - 193 м2;

• нижний слой-горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон на битуме БНД 70/100 марки 1 -h=8 см ;

• верхний слой-горячий плотный крупнозернистый асфальтобетон на битуме БНД 70/100 марки 1 ,тип Б) -h=7 см ;

• укрепление обочин из асфальтобетона толщиной 5 см-30,4 м2

• укрепление дна русла монолитным бетоном 12 см на слое щебня 10 см -256 м3

• укрепление откосов на входе монолитным бетоном 12 см на слое щебня 10 см -34 м3

• укрепление откосов на входе каменной наброской -150м3

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметнойдокументации): всего**101472,983 тысяч тенге,** в том числе строительно-монтажныхработ**90466,238 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию**89709,343 тысяч тенге,** в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ**81419,613 тысяч тенге;**;стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации100%и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания_____;

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкции мостового перехода по ул. Тажибаева в районе СШ №15 в городе Актобе», принять в эксплуатацию.**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Кусмухамбетов Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Уали А.З.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Кудеев В.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Елшибеков М.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 6 к акту приемкиобъекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	12		
2	Ширина между перилами	м	12,1		
3	Ширина тротуаров	м	1,50		
4	Высота моста	м	7,33		
5	Высота пролетного строения	м	2,120		
6	Длина пролетного строения	м	15,5		
7	Ширина пролетного строения	м	12,58		
8	Сечение пролетного строения	м	6,29		
9	Расстояние между осями ферм	м	11,9		
10	Электроосвещение		нет		

Заказчик **Кусмухамбетов Ж.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Кан Л.В.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)