Форма КС-3

Заказчик: "Айзон" БИН:110240010244
Подрядчик: ТОО "Lider Invest Group"Айзон" БИН:120640002547
Наименование стройки: Строительство мостового перехода по ул.Тажибаева, в районе СШ №15 г.Актобе
Договор № П 1/10 от 23.04.2021 г.

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2021 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по объекту с начала строительства	23,150,465				2778056	25,928,521
	В том числе: Выполнено в текущем месяце	23,439,846	23,439,846	0	0	2,812,781	26,252,627
	Удержание аванса, 30%	7,031,954	7,031,954			843,834	7,875,788
	Итого к оплате:	**16,407,892**	**16,407,892**	**0**	0	**1,968,947**	**18,376,839**

ИТОГО к оплате: (восемнадцать миллионов триста семьдеся

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ТОО "Айзон"
_____ **Елшибеков М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Lider Invest Group"
_____ **Ершеге М.И.**

Форма 2в

Заказчик: "Айзон" БИН:110240010244
Подрядчик: ТОО "Lider Invest Group"Айзон" БИН:120640002547
Наименование стройки: Строительство мостового перехода по ул.Тажибаева, в районе СШ №15 г.Актобе
Наименование объекта: Строительство мостового перехода по ул.Тажибаева, в районе СШ №15 г.Актобе
Договор № П 1/10 от 23.04.2021 г.

АКТ №1
выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2021 года
Строительство мостового перехода (локальная ресурсная смета №2-1)

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструк**	**18.27**		**1956.54**	**35746**
1.1	1	Затраты труда машинистов рабочих-строителей	чел-ч	1.550	28.319	739.36	20938
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3886	7.10	866.63	6153
		Итого оплата труда:				**1483**	**27090**
		Итого прямые затраты:				**1956.54**	**35746**
		НР первого уровня	%	60.3		894.12	16336
		НР второго уровня	%	4.2		119.73	2187
		Накладные расходы	%	--		1013.84	18523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237.63	4342
		Сметная стоимость					**58610**
2	**11-300103-0301 РСНБ РК 2015 из. и доп. вып. 2к=0,8**	**Опоры монолитные бетонные. Демонтаж**	**м3 бетона в теле**	**329.38**		**5543.54**	**1825931**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3.304	1088.27	752.15	818543
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.9353	308.07	788.94	243048
		Итого оплата труда:				**3223.00**	**1061591**
		Итого прямые затраты:				**5543.54**	**1825931**
		НР первого уровня	%	59.4		1914.46	630585
		НР второго уровня	%	4.2		313.24	103174

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2227.70	733759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		621.70	204775
		Сметная стоимость					**2764465**
3	**11-300102-0201 РСНБ РК 2015 из. и доп. вып. 2к=0,8**	**Фундаменты монолитные бетонные. Демонтаж**	**м3 бетона в теле**	**152.6**		**3047.78**	**465091**
		Итого прямые затраты:				**3047.78**	**465091**
		НР первого уровня	%	59.4		1239.37	189128
		НР второго уровня	%	4.2		180.06	27477
		Накладные расходы	%	--		1419.43	216605
		Сметная прибыль	%	8		357.38	54536
		Сметная стоимость					**736232**
4	**11-270901 РСНБ РК 2015 из. и доп. вып. 2к=0,6**	**Ограждения барьерные. Демонтаж**	**м**	**33.0**		**734.82**	**24249**
4.1	1	Затраты труда машинистов рабочих-строителей	чел-ч	0.522	17.226	752.15	12957
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.173	5.709	674.01	3848
		Итого оплата труда:				**509.23**	**16804**
		Итого прямые затраты:				**734.820**	**24249**
		НР первого уровня	%	60.3		307.06	10133
		НР второго уровня	%	4.2		43.76	1444
		Накладные расходы	%	--		350.82	11577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86.85	2866
		Сметная стоимость					**38692**
5	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**1246.1**		**73.00**	**90962**
		Итого прямые затраты:				**73.00**	**90962**
		НР второго уровня	%	4.2		3.07	3820
		Накладные расходы	%	--		3.07	3820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.09	7583
		Сметная стоимость					**102365**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1246.1		599.50	747009
		Итого прямые затраты:				599.50	747009
		НР первого уровня	%	0		0.00	0
		НР второго уровня	%	4.2		25.18	31374
		Накладные расходы	%	--		25.18	31374
		Сметная прибыль	%	8		49.97	62271
		Сметная стоимость					**840654**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1						3188989
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**846182**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4035171**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**169477**
	ИТОГО:		Тенге				**4204648**
	Сметная прибыль		Тенге				**336372**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**4541019**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3188989**
	в том числе:						
		-затраты труда машинистов рабочих-строителей	Тенге				**852438**
		.-затраты труда машинистов машинистов	Тенге				**253049**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**846182**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4035171**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**169477**
	ИТОГО:		Тенге				**4204648**
	Сметная прибыль		Тенге				**336372**
	ИТОГО по сметному расчету в ценах 2017 г.:		**Тенге**				**4541019**
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,5 %	Тенге				**113525**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**4654544**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 3,5 % с к=0,9 (III температурная зона)	Тенге				**146618**
	Итого с учетом производства работ в зимнее время		Тенге				**4801162**
	Итого в текущих ценах 2017 г.		Тенге				**4801162**
	Итого в текущих ценах 2017 г. - 94%		Тенге				**4513093**
	Итого в текущих ценах 2018 г. - 6 % (к= 2405/2269=1,05999)		Тенге				**305354**
	Итого в текущих ценах		Тенге				**4818446**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Цена по договору субподряда К=0,81		Тенге				3902942
	НДС (12%)		Тенге				468353
	Общая стоимость строительства		Тенге				4371295

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "Айзон"

Елшибеков М.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Lider Invest Group"

Ершеге М.И.

Форма 2в

Заказчик: "Айзон" БИН:110240010244
Подрядчик: ТОО "Lider Invest Group"Айзон" БИН:120640002547
Наименование стройки: Строительство мостового перехода по ул.Тажибаева, в районе СШ №15 г.Актобе
Наименование объекта: Строительство мостового перехода по ул.Тажибаева, в районе СШ №15 г.Актобе
Договор № П 1/10 от 23.04.2021 г.

АКТ №3
выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2021 года
Строительство мостового перехода (локальная ресурсная смета №2-1, РАЗДЕЛ 3. Сооружение опор)

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. Сооружение опор					
12	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1840.00**		**122.89**	**226126**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0.00984	18.106	693.95	12564
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02853	52.50	1148.69	60301
		Итого оплата труда:				**39.60**	**72865**
		Итого прямые затраты:				**122.89**	**226126**
		НР первого уровня	%	59.1		23.40	43063
		НР второго уровня	%	4.2		6.14	11306
		Накладные расходы	%	--		29.55	54369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.20	22439
		Сметная стоимость					**302935**
13	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**3220.00**		**61.34**	**197515**
		Итого прямые затраты:				**61.34**	**197515**
		НР второго уровня	%	4.2		2.58	8296
		Накладные расходы	%	--		2.58	8296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5.11	16465
		Сметная стоимость					**222275**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	11-010205 -1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 грунта**	**1840.0**		**1147.33**	**2111087**
		Итого прямые затраты:				**1147.33**	**2111087**
		НР первого уровня	%	59.1		418.34	769746
		НР второго уровня	%	4.2		65.76	120995
		Накладные расходы	%	--		484.10	890741
		Сметная прибыль	%	8		130.51	240146
		Сметная стоимость					**3241968**
15	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**184.0**		**1148.46**	**211317**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0.522	96.048	752.15	72243
15.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.173	31.832	674.01	21455
		Итого оплата труда:				**509.23**	**93698**
		Итого прямые затраты:				**1148.460**	**211317**
		НР первого уровня	%	60.3		307.06	56500
		НР второго уровня	%	4.2		61.13	11248
		Накладные расходы	%	--		368.20	67748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121.33	22325
		Сметная стоимость					**301390**
16	11-010205 -1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 грунта**	**184.0**		**1147.33**	**211109**
16.1	1	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.02	187.68	693.97	130244
		Итого оплата труда:				**707.85**	**130244**
		Итого прямые затраты:				**1147.33**	**211109**
		НР первого уровня	%	59.1		418.34	76974
		НР второго уровня	%	4.2		65.76	12099
		Накладные расходы	%	--		484.10	89074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130.51	24015
		Сметная стоимость					**324197**
17	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**575.0**		**658.98**	**378914**
		Итого прямые затраты:				**658.98**	**378914**
		НР второго уровня	%	4.2		27.68	15914
		Накладные расходы	%	--		27.68	15914
		Сметная прибыль	%	8		54.93	31586
		Сметная стоимость					**426414**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**11-300101 - 0101РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Устройство**	м3 подушки	43.2		5934.99	**256392**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1.990	85.968	726.56	62461
18.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0806	3.482	856.40	2982
		Итого оплата труда:				**1514.88**	**65443**
		Итого прямые затраты:				**5934.990**	**256392**
		НР первого уровня	%	59.4		899.84	38873
		НР второго уровня	%	4.2		287.06	12401
		Накладные расходы	%	--		1186.90	51274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569.75	24613
		Сметная стоимость					**332279**
19	**11-300101 - 0101РСНБ РК 2015**	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки**	м3	111.7		32948.42	**3680339**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,13	461.321	752.15	346983
19.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9353	104.47	986.17	103028
		Итого оплата труда:				**4028.74**	**450011**
		Итого прямые затраты:					3680339
		НР первого уровня	%	59.4		2393.07	267306
		НР второго уровня	%	4.2		1484.34	165801
		Накладные расходы	%	--		3877.42	433107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2946.07	329076
		Сметная стоимость					**4442522**
20	**21-020101-3211 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В30, F300, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**113.93**		**25410.63**	**2895135**
		Итого прямые затраты:				**25410.63**	**2895135**
		НР второго уровня	%	4.2		1067.25	121596
		Накладные расходы	%	--		1067.25	121596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2118.23	241338
		Сметная стоимость					**3258069**
21	**21-050307-1007 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах под стеновую опору**	**т**	**9.037**		**38923.20**	**351749**
		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	48.4	437.391	797.56	348845
		Итого прямые затраты:				**38923.20**	**351749**
		НР первого уровня	%	59.4		22929.53	207214
		НР второго уровня	%	4.2		2597.81	23476

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		25527.35	230691
		Сметная прибыль	%	8		5156.04	46595
		Сметная стоимость					**629035**
22	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.05184**		**194636.08**	**10090**
		Итого прямые затраты:				**194636.08**	**10090**
		НР второго уровня	%	4.2		8174.72	424
		Накладные расходы	%	--		8174.72	424
		Сметная прибыль	%	8		16224.86	841
		Сметная стоимость					**11355**
23	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3.7104**		**196197.30**	**727970**
		Итого прямые затраты:				**196197.30**	**727970**
		НР второго уровня	%	4.2		8240.29	30575
		Накладные расходы	%	--		8240.29	30575
		Сметная прибыль	%	8		16355.01	60684
		Сметная стоимость					**819229**
24	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5.11176**		**191513.63**	**978972**
		Итого прямые затраты:				**191513.63**	**978972**
		НР второго уровня	%	4.2		8043.57	41117
		Накладные расходы	%	--		8043.57	41117
		Сметная прибыль	%	8		15964.58	81607
		Сметная стоимость					**1101696**
25	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.163**		**210118.21**	**34249**
		Итого прямые затраты:				**210118.21**	**34249**
		НР второго уровня	%	4.2		8824.96	1438
		Накладные расходы	%	--		8824.96	1438
		Сметная прибыль	%	8		17515.45	2855
		Сметная стоимость					**38543**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3						**12270962**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1459676**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**13730638**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				576687
	ИТОГО:		Тенге				14307325
	Сметная прибыль		Тенге				1144585
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						15451910
	РАЗДЕЛ 5. Пролетное строение						
59	**21-040501-0105 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала**	**Плита мостовая железобетонная пустотная П12-А14-К7 СТ РК 937-92 8,5 т**	**шт**	**13.000**		**364419.02**	**4737447**
		Итого прямые затраты:				**364419.02**	**4737447**
		НР второго уровня	%	4.2		15305.60	198973
		Накладные расходы	%	--		15305.60	198973
		Сметная прибыль	%	8		30377.97	394914
		Сметная стоимость					**5331334**
92		**Плиты переходные**	**м3**	**15.360**		**109212.95**	**1677511**
		Сметная стоимость					**1677511**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5						**6414958**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**6414958**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**198973**
	ИТОГО:		Тенге				**6613931**
	Сметная прибыль		Тенге				**394914**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						**7008845**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**18685920**
	в том числе:						
		-затраты труда машинистов рабочих-строителей	Тенге				**4822254**
		.-затраты труда машинистов машинистов	Тенге				**410973**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1459676**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**20145596**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**775660**
	ИТОГО:		Тенге				**20921256**
	Сметная прибыль		Тенге				**1539499**
	ИТОГО по сметному расчету в ценах 2017 г.:		**Тенге**				**22460755**
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,5 %	Тенге				**561519**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**23022274**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 3,5 % с к=0,9 (III температурная зона)	Тенге				**725202**
	Итого с учетом производства работ в зимнее время		Тенге				**23747475**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого в текущих ценах 2017 г.		Тенге				23747475
	Итого в текущих ценах 2017 г. - 94%		Тенге				22322627
	Итого в текущих ценах 2018 г. - 6 % (к= 2405/2269=1,05999)		Тенге				1510339
	Итого в текущих ценах		Тенге				23832966
	Цена по договору субподряда К=0,81		Тенге				19304702
	НДС (12%)		Тенге				2316564
	Общая стоимость строительства		Тенге				21621267

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ТОО "Айзон"

Елшибеков М.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Lider Invest Group"

Ершеге М.И.

Форма 2в

Заказчик: "Айзон" БИН:110240010244

Подрядчик: ТОО "Lider Invest Group"Айзон" БИН:120640002547

Наименование стройки: Строительство мостового перехода по ул.Тажибаева, в районе СШ №15 г.Актобе

Наименование объекта: Строительство мостового перехода по ул.Тажибаева, в районе СШ №15 г.Актобе

Договор № П 1/10 от 23.04.2021 г.

АКТ №2

выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2010 года

Строительство мостового перехода (локальная ресурсная смета №2-1)

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы					
7	**11-010203-0102РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2**	**3000.0**		**4.54**	**13628**
		Итого прямые затраты:				**4.54**	**13628**
		НР первого уровня	%	59.1		0.672087	2016
		НР второго уровня	%	4.2		0.219025	657
		Накладные расходы	**%**	**--**		**0.89**	**2673**
		Сметная прибыль (Н30=8)	**%**	**8**		**0.43**	**1304**
		Сметная стоимосмть					**17605**
8	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**600.0**		**24.42**	**14653**
8.1	1	Затраты труда машинистов рабочих-строителей	чел-ч	0.00681	4.086	713.13	2914
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00681	4.086	856.40	3499
		Итого оплата труда:				**7.82**	**4693**
		Итого прямые затраты:				**24.42**	**14653**
		НР первого уровня		59.1		16641	2774
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1204.67	17427
		НР второго уровня	%	4.2		1.22	732
		Накладные расходы	%	--		5.84	3506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2.42	1453
		Сметная стоимосмть					**19611**
9	**11-2704030501 0801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 10 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**300.00**		**587.47**	**176240**
		Итого прямые затраты:				**587.47**	**176240**
		НР первого уровня	%	60.3		52.48	15744
		НР второго уровня	%	4.2		26.88	8063

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		79.36	23807
		Сметная прибыль	%	8		53.35	16004
		Сметная стоимосмть					216050
10	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2**	**600.000**		**4.54**	**2724**
		Итого прямые затраты:				**4.54**	**2724**
		НР первого уровня	%	59.1		0.672087	403
		НР второго уровня	%	4.2		0.219013	131
		Накладные расходы	%	--		0.8911	535
		Сметная прибыль	%	8		0.43	261
		Сметная стоимосмть					3521
11	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**81.3**		**122.89**	**9985**
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02853	2.318	1148.69	2663
		Итого оплата труда:				**39.6**	**3218**
		Итого прямые затраты:				**122.89**	**9985**
		НР первого уровня	%	59.1		154500	1902
		НР второго уровня	%	4.2		0.040175	499
		Накладные расходы	%	--		0.103519	2401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9.839482	991
		Сметная стоимосмть					13376
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				**217230**
		НР первого уровня	тенге				22839
		НР второго уровня	тенге				10083
		Накладные расходы	тенге				**32922**
		Сметная прибыль (Н30=8)	тенге				**20012**
		Сметная стоимосмть по разделу 2	тенге				**270165**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**217230**
	в том числе:						
		-затраты труда машинистов рабочих-строителей	Тенге				**18004**
		.-затраты труда машинистов машинистов	Тенге				**20110**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**22839**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**10083**
	ИТОГО:		Тенге				**250152**
	Сметная прибыль		Тенге				**20012**
	ИТОГО по разделу		Тенге				**270164**
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,5 % (п.52)	Тенге				**6754**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**276918**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 3,5 % с к=0,9 (III температурная зона)	Тенге				**8723**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с учетом производства работ в зимнее время		Тенге				285641
	Итого в текущих ценах 2017 г.		Тенге				285641
	Итого в текущих ценах 2017 г. - 94%		Тенге				268503
	Итого в текущих ценах 2018 г. - 6 % (к= 2405/2269=1,05999)		Тенге				18167
	Итого в текущих ценах		Тенге				286670
	Цена по договору субподряда К=0,81		Тенге				232202
	НДС (12%)		Тенге				27864
	Общая стоимость строительства		Тенге				260067

ЗАКАЗЧИК:

Директор

ТОО "Айзон"

Елшибеков М.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Lider Invest Group"

Ершеге М.И.