Форма КС-3

Заказчик: "Айзон" БИН:110240010244
Подрядчик: ТОО "Lider Invest Group" БИН:120640002547
Наименование стройки: Строительство мостового перехода по ул.Тажибаева, в районе СШ №15 г.Актобе
Договор № П 1/10 от 23.04.2021 г.

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2021 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по объекту с начала строительства	67 215 473				8065857	75 281 330
	В том числе: Выполнено в текущем месяце	37 054 080	37 054 080			4 446 490	41 500 570
	Удержание аванса, 30%	11 116 224	11 116 224			1 333 947	12 450 171
	Итого к оплате:	**25 937 856**	**25 937 856**			**3 112 543**	**29 050 400**

ИТОГО к оплате: (двадцать девять миллионов пятьдесят тысячь четыреста тенге)

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ТОО "Айзон" **Елшибеков М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель
ТОО "Lider Invest Group" **Ершеге М.И.**

Форма 2в

Заказчик: "Айзон" БИН:110240010244

Подрядчик: ТОО "Lider Invest Group" БИН:120640002547

Наименование стройки: Строительство мостового перехода по ул.Тажибаева, в районе СШ №15 г.Актобе

Договор № П 1/10 от 23.04.2021 г.

АКТ №4

выполненных работ за МАЙ месяц 2021 года

Строительство мостового перехода (локальная ресурсная смета №2-1, РАЗДЕЛ 3. Сооружение опор)

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. Сооружение опор					
26	**11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3**	**238,72**		**25881,49**	**6178437**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,5500	608,736	826,98	503412
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4348	103,80	1148,69	119229
		Итого оплата труда:				**2608,25**	**622641**
		Итого прямые затраты:				**25881,49**	**6178437**
		НР первого уровня	%	59,40		1549,21	369828
		НР второго уровня	%	4,2		1152,09	275027
		Накладные расходы	%	--		2701,30	644855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2286,62	545863
		Сметная стоимость					**7369148**
27	**21-020101-3211 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В 30 F300, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**243,4944**		**25410,63**	**6187346**
		Итого прямые затраты:				**25410,63**	**6187346**
		НР второго уровня	%	4,2		1067,25	259869
		Накладные расходы	%	--		1067,25	259869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2118,23	515777
		Сметная стоимость					**6962992**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		212,02	3392
		Сметная прибыль	%	8		420,81	6733
		Сметная стоимость					**90896**
123	**21-040502-0203 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала**	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-7 СТ РК 937-92**	**шт**	**12,0**		**5048,16**	**60578**
		Итого прямые затраты:				**5048,16**	**60578**
		НР второго уровня	%	4,2		212,02	2544
		Накладные расходы	%	--		212,02	2544
		Сметная прибыль	%	8		420,81	5050
		Сметная стоимость					**68172**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7						**422661**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**422661**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**17753**
	ИТОГО:		Тенге				**440414**
	Сметная прибыль		Тенге				**35233**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ7						**475646**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**35192541**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3116774**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**38309314**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1609314**
	ИТОГО:		Тенге				**39918628**
	Сметная прибыль		Тенге				**3193282**
	ИТОГО по сметному расчету в ценах 2017 г.:		**Тенге**				**43111910**
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,5 %	Тенге				**1077798**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**44189708**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 3,5 % с к=0,9 (III температурная зона)	Тенге				**1391976**
	Итого с учетом производства работ в зимнее время		Тенге				**45581684**
	Итого в текущих ценах 2017 г.		Тенге				**45581684**
	Итого в текущих ценах 2017 г. - 94%		Тенге				**42846783**
	Итого в текущих ценах 2018 г. - 6 % (к= 2405/2269=1,05999)		Тенге				**2898995**
	Итого в текущих ценах		Тенге				**45745777**
	Цена по договору подряда к=0,81		Тенге				**37054080**
	НДС (12%)		Тенге				**4446490**

1	2	3	4	5	6	7	8
110	24-010202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года	**Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**	**т**	**0,0187**		**503790,66**	**9421**
		Итого прямые затраты:				**503790,66**	**9421**
		НР второго уровня	%	4,2		21159,21	396
		Накладные расходы	%	--		21159,21	396
		Сметная прибыль	%	8		41995,99	785
		Сметная стоимость					**10602**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6						**2802524**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**272611**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3075135**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**129177**
	ИТОГО:		Тенге				**3204312**
	Сметная прибыль		Тенге				**256343**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ6						**3460655**
	РАЗДЕЛ 7. Водопропускные лотки						
120	21-040502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-25 СТ РК 937-92**	**шт**	**20,0**		**3978,78**	**79576**
		Итого прямые затраты:				**3978,78**	**79576**
		НР второго уровня	%	4,2		167,11	3342
		Накладные расходы	%	--		167,11	3342
		Сметная прибыль	%	8		331,67	6633
		Сметная стоимость					**89551**
121	21-040502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 СТ РК 937-92**	**шт**	**32,0**		**6304,27**	**201737**
		Итого прямые затраты:				**6304,27**	**201737**
		НР второго уровня	%	4,2		264,78	8473
		Накладные расходы	%	--		264,78	8473
		Сметная прибыль	%	8		525,52	16817
		Сметная стоимость					**227026**
122	21-040502-0203 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 СТ РК 937-92**	**шт**	**16,0**		**5048,16**	**80771**
		Итого прямые затраты:				**5048,16**	**80771**
		НР второго уровня	%	4,2		212,02	3392

1	2	3	4	5	6	7	8
106	**24-010202-0207 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ ГОСТ 26804-2012**	**шт**	**7,0**		**24922,14**	**174455**
		Итого прямые затраты:				**24922,14**	**174455**
		НР второго уровня	%	4,2		1046,73	7327
		Накладные расходы	%	--		1046,73	7327
		Сметная прибыль	%	8		2077,51	14543
		Сметная стоимость					**196325**
107	**24-010202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7м ГОСТ 26804-2012**	**шт**	**10,0**		**6086,57**	**60866**
		Итого прямые затраты:				**6086,57**	**60866**
		НР второго уровня	%	4,2		255,64	2556
		Накладные расходы	%	--		255,64	2556
		Сметная прибыль	%	8		507,38	5074
		Сметная стоимость					**68496**
108	**24-010202-0306 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала**	**Консоль-амортизатора нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт**	**10,0**		**1542,12**	**15421**
		Итого прямые затраты:				**1542,12**	**15421**
		НР второго уровня	%	4,2		64,77	648
		Накладные расходы	%	--		64,77	648
		Сметная прибыль	%	8		128,55	1286
		Сметная стоимость					**17354**
109	**24-010202-0401 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012**	**шт**	**7,0**		**325,54**	**2279**
		Итого прямые затраты:				**325,54**	**2279**
		НР второго уровня	%	4,2		13,67	96
		Накладные расходы	%	--		13,67	96
		Сметная прибыль	%	8		27,14	190
		Сметная стоимость					**2564**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Омоноличивание монолитным бетоном**	**м3**	**4,95**		**25881,49**	**128113**
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,5500	12,623	826,98	10439
94.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4348	2,15	1148,35	2472
		Итого оплата труда:				**2608,10**	**12910**
		Итого прямые затраты:				**25881,49**	**128113**
		НР первого уровня	%	59,40		1549,51	7670
		НР второго уровня	%	4,2		1152,10	5703
		Накладные расходы	%	--		2701,61	13373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2286,65	11319
		Сметная стоимость					**152804**
95	**21-020101-1310 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В 25, F300, W6, ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,049**		**24659,76**	**124507**
		Итого прямые затраты:				**24659,76**	**124507**
		НР второго уровня	%	4,2		1035,71	5229
		Накладные расходы	%	--		1035,71	5229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2055,64	10379
		Сметная стоимость					**140115**
96	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,277**		**191513,63**	**53088**
		Итого прямые затраты:				**191513,63**	**53088**
		НР второго уровня	%	4,2		8043,57	2230
		Накладные расходы	%	--		8043,57	2230
		Сметная прибыль	%	8		15964,58	4425
		Сметная стоимость					**59743**
105	**24-010202-0215 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Секция балки угловая правая СБУП толщиной 4 мм, длиной 4 м ГОСТ 26804-2012**	**шт**	**7,0**		**27574,48**	**193021**
		Итого прямые затраты:				**27574,48**	**193021**
		НР второго уровня	%	4,2		1158,13	8107
		Накладные расходы	%	--		1158,13	8107
		Сметная прибыль	%	8		2298,61	16090
		Сметная стоимость					**217219**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		11,29	12247
		Накладные расходы	%	--		11,29	12247
		Сметная прибыль	%	8		22,40	24307
		Сметная стоимость					**328148**
90	**11-300101 -0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	126,5		5934,99	**750776**
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,990	251,735	726,56	182901
90.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0806	10,196	856,40	8732
		Итого оплата труда:				**1514,88**	**191632**
		Итого прямые затраты:				**5934,990**	**750776**
		НР первого уровня	%	59,4		899,84	113830
		НР второго уровня	%	4,2		287,06	36313
		Накладные расходы	%	--		1186,90	150143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,75	72074
		Сметная стоимость					**972992**
91	**11-300111 -0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка**	м3	15,36		18502,75	**284202**
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,180	79,565	826,98	65798
91.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	6,758	1105,12	7469
		Итого оплата труда:				**4770,01**	**73267**
		Итого прямые затраты:				**18502,750**	**284202**
		НР первого уровня	%	59,4		2833,39	43521
		НР второго уровня	%	4,2		896,12	13764
		Накладные расходы	%	--		3729,50	57285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1778,58	27319
		Сметная стоимость					**368806**
93	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2**	**210,2**		**2491,94**	**523807**
93.1		Затраты труда машинистов рабочих-строителей	чел-ч	0,6050	127,171	817,38	103947
93.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	6,958	873,17	6075
		Итого оплата труда:				523,42	110022
		Итого прямые затраты:				**2491,94**	**523807**
		НР первого уровня	%	59,4		310,91	65353
		НР второго уровня	%	4,2		117,72	24766
		Накладные расходы	%	--		428,63	90098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,65	49112
		Сметная стоимость					**663017**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		1337,56	2194
		Накладные расходы	%	--		4431,15	7267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2654,74	4354
		Сметная стоимость					**58776**
87	**21-020101-1211 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В 30, F300, W6, ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,6728**		**24979,05**	**41784**
		Итого прямые затраты:				**24979,05**	**41785**
		НР второго уровня	%	4,2		1049,12	1755
		Накладные расходы	%	--		1049,12	1755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2082,25	3483
		Сметная стоимость					**47022**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5						**5009597**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**381060**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**5390657**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**226406**
	ИТОГО:		Тенге				**5617063**
	Сметная прибыль		Тенге				**449363**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						**6066426**
	РАЗДЕЛ 6. Сопряжение моста с насыпью						
88	**11-010102-0315РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3**	**м3 грунта**	**1085,00**		**176,01**	**190974**
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01660	18,011	639,58	11519
88.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04810	52,19	1148,69	59948
		Итого оплата труда:				**65,87**	**71468**
		Итого прямые затраты:				**176,01**	**190974**
		НР первого уровня	%	59,1		38,93	42238
		НР второго уровня	%	4,2		9,03	9795
		Накладные расходы	%	--		47,96	52032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,92	19440
		Сметная стоимость					**262444**
89	**21-010103-0402 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3**	**м3**	**1085,000**		**268,75**	**291594**
		Итого прямые затраты:				**268,75**	**291594**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**24-010202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**	**т**	**0,014**		**503790,66**	**7053**
		Итого прямые затраты:				**503790,66**	**7053**
		НР второго уровня	%	4,2		21159,21	296
		Накладные расходы	%	--		21159,21	296
		Сметная прибыль	%	8		41995,99	588
		Сметная стоимость					**7937**
80	**24-010202-0604 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78**	**т**	**0,071**		**328496,71**	**23323**
		Итого прямые затраты:				**328496,71**	**23323**
		НР второго уровня	%	4,2		13796,86	980
		Накладные расходы	%	--		13796,86	980
		Сметная прибыль	%	8		27383,49	1944
		Сметная стоимость					**26247**
85	**11-300504-0301 РСНБ РК 2015**	**Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство**	**м**	**25,16**		**26260,01**	**660702**
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,19	55,100	836,57	46095
85.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0588	1,479	919,55	1360
		Итого оплата труда:				**1886,16**	**47456**
		Итого прямые затраты:				**26260,01**	**660702**
		НР первого уровня	%	59,40		1120,38	28189
		НР второго уровня	%	4,2		1149,98	28933
		Накладные расходы	%	--		2270,35	57122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2282,43	57426
		Сметная стоимость				30812,79	**775250**
86	**11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Из. и доп.вып. 2**	**Монолитная плита В30 F300 W6. Устройство на суше**	**м3**	**1,64**		**28753,10**	**47155**
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,88	8,003	908,20	7269
86.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6948	1,139	1115,96	1272
		Итого оплата труда:				**5207,39**	**8540**
		Итого прямые затраты:				**28753,10**	**47155**
		НР первого уровня	%	59,40		3093,59	5073

1	2	3	4	5	6	7	8
75	24-010202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года	**Секция балки СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт**	**13,0**		**19343,76**	**251469**
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня	%	4,2		**19343,76**	**251469**
		Накладные расходы	%	--		812,44	10562
		Сметная прибыль	%	8		812,44	10562
		Сметная стоимость				1612,50	20962
76	24-010202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года	**Стойки мостовые СМ-1 из двутавра N 12, высотой 0,75м ГОСТ 26804-2012**	**шт**	**22,0**		**11648,61**	**256269**
		Итого прямые затраты:					**282993**
		НР второго уровня	%	4,2		**11648,61**	**256269**
		Накладные расходы	%	--		489,24	10763
		Сметная прибыль	%	8		489,24	10763
		Сметная стоимость				971,03	21363
77	24-010202-0305 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года	**Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт**	**22,0**		**1541,37**	**288395** **33910**
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня	%	4,2		**1541,37**	**33910**
		Накладные расходы	%	--		64,74	1424
		Сметная прибыль	%	8		64,74	1424
		Сметная стоимость				128,49	2827
78	24-010202-0403 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012**	**шт**	**13,0**		**325,54**	**38161** **4232**
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня	%	4,2		**325,54**	**4232**
		Накладные расходы	%	--		13,67	178
		Сметная прибыль	%	8		13,67	178
		Сметная стоимость				27,14	353
							4763

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**1009,33**	**177650**
		НР первого уровня	%	59,40		477,73	84080
		НР второго уровня	%	4,2		62,46	10992
		Накладные расходы	%	--		540,18	95072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,96	21817
		Сметная стоимость				1673,48	**294532**
72	**11-300504-0102 РСНБ РК 2015**	**Перила сварные стальные. Установка**	**т**	**0,73**		**57884,92**	**42303**
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	61,0	44,580	846,81	37751
72.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0100	0,01	856,39	6
		Итого оплата труда:				**51663,97**	**37757**
		Итого прямые затраты:				**57884,92**	**42303**
		НР первого уровня	%	59,40		30689,07	22428
		НР второго уровня	%	4,2		3720,11	2719
		Накладные расходы	%	--		34409,18	25146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7383,53	5396
		Сметная стоимость				99677,63	**72846**
73	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,73082**		**304460,67**	**222506**
		Итого прямые затраты:				**304460,67**	**222506**
		НР второго уровня	%	4,2		12787,35	9345
		Накладные расходы	%	--		12787,35	9345
		Сметная прибыль	%	8		25379,84	18548
		Сметная стоимость					**250399**
74	**11-270901-0201 РСНБ РК 2015 Из. и доп.вып. 2**	**Ограждения барьерные. Установка на подходах к мостам и путепроводам**	**м**	**24,00**		**1224,70**	**29393**
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,87	20,880	752,15	15705
74.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1730	4,152	1123,35	4664
		Итого оплата труда:				**848,71**	**20369**
		Итого прямые затраты:				**1224,70**	**29393**
		НР первого уровня	%	60,30		511,77	12283
		НР второго уровня	%	4,2		72,93	1750
		Накладные расходы	%	--		584,70	14033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,75	3474
		Сметная стоимость				1954,16	**46900**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,31636**		**103445,17**	**32726**
		Итого прямые затраты:				**103445,17**	**32726**
		НР второго уровня	%	4,2		4344,70	1374
		Накладные расходы	%	--		4344,70	1374
		Сметная прибыль	%	8		8623,19	2728
		Сметная стоимость					**36828**
69	**11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Из. и доп.вып. 8**	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками**	**м2**	**160,00**		**598,01**	**95690**
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,1590	25,440	908,20	23105
69.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	1,31	856,40	1124
		Итого оплата труда:				**151,43**	**24228**
		Итого прямые затраты:				**598,01**	**95690**
		НР первого уровня	%	59,40		89,95	14392
		НР второго уровня	%	4,2		28,89	4623
		Накладные расходы	%	--		118,84	19015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,35	9176
		Сметная стоимость				774,20	**123871**
70	**11-300506-0102 РСНБ РК 2015 Из. и доп.вып. 8**	**Подмости для окраски. Устройство**	**м2**	**160,00**		**384,89**	**61590**
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,2050	32,800	869,19	28509
70.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	4,38	1147,62	5031
		Итого оплата труда:				**209,63**	**33541**
		Итого прямые затраты:				**384,89**	**61590**
		НР первого уровня	%	59,40		124,52	19923
		НР второго уровня	%	4,2		21,40	3423
		Накладные расходы	%	--		145,91	23346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,46	6794
		Сметная стоимость				573,26	**91722**
71	**11-300504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м2**	**176,00**		**1009,33**	**177650**
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,9100	160,160	836,57	133985
71.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0493	8,68	871,68	7563
		Итого оплата труда:				**804,25**	**141548**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**196197,30**	**281006**
		НР второго уровня	%	4,2		8240,29	11802
		Накладные расходы	%	--		8240,29	11802
		Сметная прибыль	%	8		16355,01	23425
		Сметная стоимость					**316232**
65	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,313**		**200100,36**	**62691**
		Итого прямые затраты:				**200100,36**	**62691**
		НР второго уровня	%	4,2		8404,22	2633
		Накладные расходы	%	--		8404,22	2633
		Сметная прибыль	%	8		16680,37	5226
		Сметная стоимость					**70550**
66	**11-062301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,03384**		**315004,30**	**10660**
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	198,0000	6,700	807,79	5412
66.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3600	0,012	978,19	12
		Итого оплата труда:				**160294,57**	**5424**
		Итого прямые затраты:				**315004,30**	**10660**
		НР первого уровня	%	48,50		77742,87	2631
		НР второго уровня	%	4,2		16495,38	558
		Накладные расходы	%	--		94238,25	3189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32739,40	1108
		Сметная стоимость					**14957**
67	**11-062301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,28252**		**201913,70**	**57045**
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	58,0	16,386	807,79	13237
67.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3600	0,102	978,19	99
		Итого оплата труда:				**47203,97**	**13336**
		Итого прямые затраты:				**201913,70**	**57045**
		НР первого уровня	%	48,50		22893,92	6468
		НР второго уровня	%	4,2		9441,92	2668
		Накладные расходы	%	--		32335,84	9136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18739,96	5294
		Сметная стоимость					**71475**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		1152,09	19470
		Накладные расходы	%	--		2701,32	45652
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2286,62	38644
		Сметная стоимость					**521693**
61	**21-020101-1310 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В 35, F300, W6, ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**17,238**		**26242,04**	**452360**
		Итого прямые затраты:				**26242,04**	**452360**
		НР второго уровня	%	4,2		1102,17	18999
		Накладные расходы	%	--		1102,17	18999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2187,54	37709
		Сметная стоимость					**509068**
62	**11-300102-0201 РСНБ РК 2015 Из. и доп.вып. 2**	**Монолитная накладная плита и тумбы из монолитного железобетона. Устройство на суше**	**м3**	**22,96**		**28753,10**	**660171**
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,8800	112,045	908,20	101759
62.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6948	15,953	1115,96	17802
		Итого оплата труда:				**5207,39**	**119562**
		Итого прямые затраты:				**28753,10**	**660171**
		НР первого уровня	%	59,40		3093,20	71020
		НР второго уровня	%	4,2		1337,54	30710
		Накладные расходы	%	--		4430,74	101730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2654,71	60952
		Сметная стоимость					**822853**
63	**21-020101-1211 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В 35, F300, W6, ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**23,4192**		**24979,05**	**584989**
		Итого прямые затраты:				**24979,05**	**584989**
		НР второго уровня	%	4,2		1049,12	24570
		Накладные расходы	%	--		1049,12	24570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2082,25	48765
		Сметная стоимость					**658324**
64	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,432**		**196197,30**	**281006**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**21-130816-2305 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Резина пресованная**	**кг**	**86,800**		**1087,32**	**94379**
		Итого прямые затраты:				**1087,32**	**94379**
		НР второго уровня	%	4,2		45,67	3964
		Накладные расходы	%	--		45,67	3964
		Сметная прибыль	%	8		90,64	7867
		Сметная стоимость					**106211**
57	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,1176**		**329951,32**	**38802**
		Итого прямые затраты:				**329951,32**	**38802**
		НР второго уровня	%	4,2		13857,96	1630
		Накладные расходы	%	--		13857,96	1630
		Сметная прибыль	%	8		27504,74	3235
		Сметная стоимость					**43667**
58	**11-300109-0202 РСНБ РК 2015**	**Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами**	**балка**	**13,00**		**24288,68**	**315753**
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,7600	113,880	882,62	100513
58.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,3000	29,90	1147,42	34308
		Итого оплата труда:				**10370,82**	**134821**
		Итого прямые затраты:				**24288,68**	**315753**
		НР первого уровня	%	59,40		6160,16	80082
		НР второго уровня	%	4,2		1278,85	16625
		Накладные расходы	%	--		7439,01	96707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2538,22	32997
		Сметная стоимость					**445450**
60	**11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Омоноличивание монолитным бетоном**	**м3**	**16,90**		**25881,49**	**437397**
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,5500	43,095	826,98	35639
60.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4348	7,35	1148,35	8438
		Итого оплата труда:				**2608,10**	**44077**
		Итого прямые затраты:				**25881,49**	**437397**
		НР первого уровня	%	59,40		1549,23	26182

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**598,01**	**35889**
		НР первого уровня	%	59,40		89,96	5397
		НР второго уровня	%	4,2		28,89	1734
		Накладные расходы	%	--		118,85	7130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,35	3441
		Сметная стоимость				774,20	**46452**
54	**11-300506-0102 РСНБ РК 2015 Из. и доп.вып. 8**	**Подмости для окраски. Устройство**	**м2**	**60,00**		**384,89**	**23101**
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,2050	12,300	869,19	10691
54.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	1,64	1147,62	1887
		Итого оплата труда:				**209,63**	**12578**
		Итого прямые затраты:				**384,89**	**23101**
		НР первого уровня	%	59,40		124,51	7471
		НР второго уровня	%	4,2		21,39	1284
		Накладные расходы	%	--		145,91	8755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,46	2548
		Сметная стоимость				573,27	**34396**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4						**10366182**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1817111**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**12183293**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**511698**
	ИТОГО:		Тенге				**12694992**
	Сметная прибыль		Тенге				**1015599**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						**13710590**
	РАЗДЕЛ 5. Пролетное строение						
55	**11-300107-0201 РСНБ РК 2015**	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками**	**м2**	**28,00**		**949,55**	**26587**
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,5900	16,520	846,81	13989
		Итого оплата труда:				**499,62**	**13989**
		Итого прямые затраты:				**949,55**	**26587**
		НР первого уровня	%	59,40		296,79	8310
		НР второго уровня	%	4,2		52,35	1466
		Накладные расходы	%	--		349,13	9775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,89	2909
		Сметная стоимость				1402,26	**39263**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		956,37	119156
		Накладные расходы	%	--		956,37	119156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,17	236497
		Сметная стоимость					**3192713**
50	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,320**		**196197,30**	**62830**
		Итого прямые затраты:				**196197,30**	**62830**
		НР второго уровня	%	4,2		8240,29	2639
		Накладные расходы	%	--		8240,29	2639
		Сметная прибыль	%	8		16355,01	5238
		Сметная стоимость					**70707**
51	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,330**		**191513,63**	**254690**
		Итого прямые затраты:				**191513,63**	**254690**
		НР второго уровня	%	4,2		8043,57	10697
		Накладные расходы	%	--		8043,57	10697
		Сметная прибыль	%	8		15964,58	21231
		Сметная стоимость					**286618**
52	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2**	**210,0**		**2491,94**	**523308**
52.1		Затраты труда машинистов рабочих-строителей	чел-ч	0,60500	127,050	817,38	103848
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03310	6,951	873,17	6069
52.2		Итого оплата труда:				523,42	109918
		Итого прямые затраты:				**2491,94**	**523308**
		НР первого уровня	%	59,4		310,91	65291
		НР второго уровня	%	4,2		117,72	24721
		Накладные расходы	%	--		428,63	90012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,65	49066
		Сметная стоимость					**662388**
53	**11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Из. и доп.вып. 8**	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками**	**м2**	**60,00**		**598,01**	**35889**
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,1590	9,540	908,20	8664
53.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	0,49	856,40	421
		Итого оплата труда:				**151,43**	**9086**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,35	466
		Сметная стоимость					**6292**
46	**11-010205 -1202 РСНБ РК 2015 К=9**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**345,0**		**54,22**	**18706**
46.1	1	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	0,580	10338,21	5992
		Итого оплата труда:				**17,37**	**5992**
		Итого прямые затраты:				**54,22**	**18706**
		НР первого уровня	%	59,1		2,58	3541
		НР второго уровня	%	4,2		2,39	934
		Накладные расходы	%	--		4,97	4476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,73	1855
		Сметная стоимость					**25037**
47	**11-010205 -0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15,0**		**658,98**	**9885**
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,9720	14,580	677,96	9885
		НР первого уровня	%	59,1		389,46	5842
		НР второго уровня	%	4,2		44,83	661
		Накладные расходы	%	--		434,29	6502
		Сметная прибыль	%	8		88,98	1311
		Сметная стоимость					**17698**
48	**11-300503-0106 РСНБ РК 2015 Из. и доп.вып. 6**	**Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство**	**м3**	**119,80**		**45077,81**	**5400330**
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,9000	1785,020	787,96	1406524
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,01	719,998	1066,41	767813
		Итого оплата труда:				**18149,71**	**2174335**
		Итого прямые затраты:				**45077,81**	**5400330**
		НР первого уровня	%	59,40		10780,93	1291555
		НР второго уровня	%	4,2		2346,07	281059
		Накладные расходы	%	--		13127,00	1572614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4656,38	557835
		Сметная стоимость					**7530771**
49	**21-020101-3010 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В 20 F300, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**124,592**		**22770,80**	**2837060**
		Итого прямые затраты:				**22770,80**	**2837060**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	11-010205 -1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 грунта**	**620,0**		**1147,33**	**711345**
		Итого прямые затраты:				**1147,33**	**711345**
		НР первого уровня	%	59,1		418,34	259371
		НР второго уровня	%	4,2		65,76	40770
		Накладные расходы	%	--		484,10	300141
		Сметная прибыль	%	8		130,51	80919
		Сметная стоимость					**1092402**
43	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**148,8**		**1148,46**	**170891**
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	229,152	745,75	170890
		Итого оплата труда:		**0,54**		**1148,46**	**170890**
		Итого прямые затраты:				**1148,460**	**170891**
		НР первого уровня	%	59,1		678,74	100996
		НР второго уровня	%	4,2		76,74	11419
		Накладные расходы	%	--		755,48	112415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,32	22664
		Сметная стоимость					**305970**
44	11-010205 -1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 грунта**	**148,8**		**1147,33**	**170723**
44.1	1	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	151,78	693,97	105328
		Итого оплата труда:				**707,85**	**105328**
		Итого прямые затраты:				**1147,33**	**170723**
		НР первого уровня	%	59,1		418,34	62249
		НР второго уровня	%	4,2		65,76	9785
		Накладные расходы	%	--		484,10	72034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,51	19421
		Сметная стоимость					**262177**
45	11-010205 -1202 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**345,0**		**13,63**	**4701**
45.1	1	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	1,311	1148,69	1506
		Итого оплата труда:				**4,37**	**1506**
		Итого прямые затраты:				**13,63**	**4702**
		НР первого уровня	%	59,1		2,58	890
		НР второго уровня	%	4,2		0,68	235
		Накладные расходы	%	--		3,26	1125

1	2	3	4	5	6	7	8
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,2050	86,305	869,19	75015
39.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	11,54	1147,62	13238
		Итого оплата труда:				**209,63**	**88254**
		Итого прямые затраты:				**384,89**	**162047**
		НР первого уровня	%	59,40		124,52	52423
		НР второго уровня	%	4,2		21,40	9008
		Накладные расходы	%	--		145,92	61431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,46	17878
		Сметная стоимость				573,27	**241348**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3						**16591577**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**645992**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**17237569**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**724281**
	ИТОГО:		Тенге				**17961849**
	Сметная прибыль		Тенге				**1436743**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						**19398593**
		РАЗДЕЛ 4. Сооружение подпорных стенок					
40	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**620,00**		**122,89**	**76195**
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00984	6,101	693,95	4234
40.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	17,69	1148,69	20319
		Итого оплата труда:				**39,60**	**24552**
		Итого прямые затраты:				**122,89**	**76195**
		НР первого уровня	%	59,1		23,40	14510
		НР второго уровня	%	4,2		6,14	3810
		Накладные расходы	%	--		29,55	18320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,20	7561
		Сметная стоимость					**102076**
41	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**1085,00**		**61,34**	**66554**
		Итого прямые затраты:				**61,34**	**66554**
		НР второго уровня	%	4,2		2,58	2795
		Накладные расходы	%	--		2,58	2795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,11	5548
		Сметная стоимость					**74897**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		16355,01	1239
		Сметная стоимость					**16727**
36	**0**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0004**		**210118,21**	**84**
		Итого прямые затраты:				**210118,21**	**84**
		НР второго уровня	%	4,2		8824,96	4
		Накладные расходы	%	--		8824,96	4
		Сметная прибыль	%	8		17515,45	7
		Сметная стоимость					**95**
37	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2**	**585,0**		**2491,94**	**1457787**
37.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,605	353,925	817,38	289291
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	19,36	873,17	16908
37.2		Итого оплата труда:				523,42	306199
		Итого прямые затраты:				**2491,94**	**1457785**
		НР первого уровня	%	59,4		310,91	181882
		НР второго уровня	%	4,2		117,72	68866
		Накладные расходы	%	--		428,63	250748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,65	136683
		Сметная стоимость					**1845218**
38	**11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Из. и доп.вып. 8**	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками**	**м2**	**421,00**		**598,01**	**251770**
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,1590	66,939	908,20	60794
38.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	3,45	856,40	2956
		Итого оплата труда:				**151,43**	**63750**
		Итого прямые затраты:				**598,01**	**251770**
		НР первого уровня	%	59,40		89,95	37869
		НР второго уровня	%	4,2		28,89	12165
		Накладные расходы	%	--		118,85	50034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,35	24144
		Сметная стоимость				774,21	**325941**
39	**11-300506-0102 РСНБ РК 2015 Из. и доп.вып. 8**	**Подмости для окраски. Устройство**	**м2**	**421,00**		**384,89**	**162047**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**11-300102 - 0201РСНБ РК 2015**	**Парапет монолитный. Устройство**	м3	1,32		25881,49	**34164**
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,550	3,366	826,98	2784
32.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4348	0,573936	1148,35	659
		Итого оплата труда:				**2608,10**	**3443**
		Итого прямые затраты:				**25881,490**	**34164**
		НР первого уровня	%	59,4		1549,21	2045
		НР второго уровня	%	4,2		1152,09	1521
		Накладные расходы	%	--		2701,30	3566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2286,62	3018
		Сметная стоимость					**40748**
33	**21-020101-0910 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В 25 (М300) F300, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,3464**		**21476,71**	**28916**
		Итого прямые затраты:					28916
		НР второго уровня	%	4,2		902,02	1214
		Накладные расходы	%	--		902,02	1214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1790,30	2410
		Сметная стоимость					**32541**
34	**11-300102-0301РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т**	**0,076**		**38923,20**	**2964**
34.1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	48,4	3,686	797,56	2940
34.2		**Итого прямые затраты:**				**38923,20**	**2964**
		НР первого уровня	%	59,4		22929,53	1746
		НР второго уровня	%	4,2		2597,81	198
		Накладные расходы	%	--		25527,35	1944
		Сметная прибыль	%	8		5156,04	393
		Сметная стоимость					**5301**
35	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07576**		**196197,30**	**14864**
		Итого прямые затраты:				**196197,30**	**14864**
		НР второго уровня	%	4,2		8240,29	624
		Накладные расходы	%	--		8240,29	624

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**11-300102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т**	**9,797**		**38923,20**	**381335**
		Итого прямые затраты:				**38923,20**	**381335**
		НР второго уровня	%	4,2		1634,77	16016
		Накладные расходы	%	--		1634,77	16016
		Сметная прибыль	%	8		3244,64	31788
		Сметная стоимость					**429139**
29	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,05012**		**196197,30**	**598425**
		Итого прямые затраты:				**196197,300**	**598425**
		НР второго уровня	%	4,2		8240,29	25134
		Накладные расходы	%	--		8240,29	25134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16355,01	49885
		Сметная стоимость					**673444**
30	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,5286**		**191513,63**	**1250316**
		Итого прямые затраты:				**191513,63**	**1250316**
		НР второго уровня	%	4,2		8043,57	52513
		Накладные расходы	%	--		8043,57	52513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15964,58	104226
		Сметная стоимость					**1407055**
31	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,2184**		**210118,21**	**45890**
		Итого прямые затраты:				**210118,21**	**45890**
		НР второго уровня	%	4,2		8824,96	1927
		Накладные расходы	%	--		8824,96	1927
		Сметная прибыль	%	8		17515,45	3825
		Сметная стоимость					**51643**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Общая стоимость строительства		Тенге				**41 500 569**

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "Айзон"

Елшибеков М.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель
ТОО "Lider Invest Group"

Ершеге М.И.