ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Строй Индустрия"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ART-Construction Company"
Наименование объекта: ***Капитальный ремонт под мини-центр СШ с ДМЦ в с. Кенжыра Аксуского района Алматинской области***

Типовая форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г.
№73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			номер	дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
			43/18	*04.04.2018*				
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%	Всего, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2018 года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	12 456 232	11 121 635,71	1 718 320	-	-	-	1 334 596,29	
Итого, за отчетный период		4 853 501,79	1 718 320	-	-	-	582 420,21	5 435 922
Итого к оплате:	**5 435 922 (пять миллионов четыреста тридцать пять тысяч девятьсот двадцать два) тенге**							

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустирия"
Директор
Ахман С.Қ.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"
Директор
Басшигулов Б.К.

Форма N 2в

Генподрядчик ТОО «Компания Строй Индустрия»

Субподрядчик ТОО «ART-Construction Company»
Договор №43/18 от 04.04.2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт под мини-центр СШ с ДМЦ в с. Кенжыра Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт под мини-центр СШ с ДМЦ в с. Кенжыра Аксуского района Алматинской области

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛС 2-1-2 Восстановительные работы								
50.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	41,30	371,23	23,59	15332	974	0,94	39
					156,91	7,99	6480	330	0,04	2
51.	С12061-18-4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	41,30	5206,00	--	215009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С11011-93-6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-32,21	2800,00	--	-90200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С11011-13-61	Стеклопакеты СПО 4М1-16Ar-4И Э /ГОСТ 24866-99/	м2	32,21	2460,00	--	79247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	41,30	225,99	6,97	9333	288	0,67	28
					108,16	2,65	4467	109	0,01	1
55.	С12061-19-4	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	23,27	2030,00	--	47243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	99034,93	380,30	26	--	227,70	0
					38036,25	143,44	10	--	0,70	0
57.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	15,52	598,35	1,55	9287	24	1,12	17
					176,21	0,59	2735	9	0,00	0
59.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	м2	11,76	11200,00	--	131712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	5,00	2980,00	--	14900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	5,00	844,00	--	4220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	22,05	4010,00	--	88420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	11,00	1380,00	--	15180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	11,00	844,00	--	9284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	8,89	4204,90	82,51	37382	734	1,55	14
					225,11	31,16	2001	277	0,15	1
71.	Е0111-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	88,90	341,15	23,02	30328	2047	0,48	43
					98,84	8,64	8787	768	0,04	4
72.	Е0111-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	88,90	225,28	11,31	20027	1006	0,29	26
					58,48	4,25	5199	378	0,02	2
73.	Е0111-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	м3	6,22	6709,75	327,32	41755	2037	3,96	25
					574,42	123,75	3575	770	0,60	4
74.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	88,90	203,61	12,44	18101	1106	0,41	36
					60,03	4,67	5337	416	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	177,80	23,63	0,84	4202	149	0,01	1
					0,72	0,31	129	56	0,00	0
77.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	12,36	4204,90	82,51	51973	1020	1,55	19
					225,11	31,16	2782	385	0,15	2
78.	Е0111-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	м3	8,65	6709,75	327,32	58053	2832	3,96	34
					574,42	123,75	4970	1071	0,60	5
79.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	123,60	203,61	12,44	25166	1537	0,41	51
					60,03	4,67	7420	578	0,02	3
80.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	247,20	23,63	0,84	5843	207	0,01	1
					0,72	0,31	179	77	0,00	0
82.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	14,75	4204,90	82,51	62022	1217	1,55	23
					225,11	31,16	3320	460	0,15	2
83.	Е0111-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	м3	10,32	6709,75	327,32	69278	3380	3,96	41
					574,42	123,75	5931	1278	0,60	6
84.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	147,50	203,61	12,44	30033	1835	0,41	60
					60,03	4,67	8854	690	0,02	3
85.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	295,00	23,63	0,84	6971	248	0,01	1
					0,72	0,31	212	91	0,00	0
87.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	397,52	214,35	2,45	85209	975	0,70	279
					125,24	0,56	49786	223	0,03	13
88.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм	м2	397,52	178,00	4,29	70758	1705	0,52	208
					84,79	1,64	33706	652	0,01	3
92.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором	м2	180,00	115,90	1,77	20862	319	0,52	93
					82,03	0,68	14765	122	0,00	1
93.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм	м2	180,00	211,31	4,93	38036	888	0,64	115
					117,43	1,86	21138	335	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	Е0126-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	14,40	8422,07	472,77	121278	6808	23,05	332
					4101,19	177,19	59057	2552	0,86	12
100.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	11,15	14600,00	--	162790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С11031-10 0	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	3,25	7634,00	--	24810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0115-70-1	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса	м2	113,00	794,52	6,15	89781	695	1,32	149
					222,01	2,34	25087	265	0,01	1
154.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	6,00	636,63	0,80	3820	5	0,67	4
					122,13	0,31	733	2	0,00	0
155.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	43,00	764,59	1,79	32878	77	0,64	28
					117,74	0,67	5063	29	0,00	0
156.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	7,00	764,59	1,79	5352	13	0,64	5
					117,74	0,67	824	5	0,00	0
157.	С130810-183	Ревизии DN 100 ГОСТ 6942-98	шт	3,00	1137,00	--	3411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0126-26-6	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из металла при толщине изоляционного слоя 80 мм	м	7,00	366,60	4,90	2566	34	1,35	9
					245,81	1,97	1721	14	0,01	0
159.	С11031-59	Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов Dн-108 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с защитным покрытием /оболочкой/ из рубероида, толщина 60 мм	м3	0,16	10900,00	--	1744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0126-23-10	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 100 мм	м	7,00	200,94	15,50	1407	108	0,29	2
					46,58	5,91	326	41	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	185900,00	--	941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	м3	0,11	4204,89	82,51	463	9	1,55	0
					225,11	31,16	25	3	0,15	0
		Итого по разделу: ЛС 2-1-2 Восстановительные работы								1676232

ИТОГО:	1676233	32279	1683
	284619	11986	70

Накладные расходы :

На общестроительные работы	283154
На сантехнические работы	7654
Всего накладных расходов:	290808
Итого с накладными	1967041

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	117926
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2084967
Итого с временными, 1,44 %	2114991
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2143543
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2152003
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2173153
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	5947920
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	118958
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6066878
Налог на добавленную стоимость, 12 %	728025
Итого с НДС	6794903
Итого с учетом скидки Субподряда, К-0,8	5435922

Генподрядчик:

Директор ТОО «Компания Строй Индустрия» _____ Тулан С.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО «ART-Construction Company» _____ Ташмухамбетов Б.К.