ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Строй Индустрия"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ART-Construction Company"

Наименование объекта: ***Капитальный ремонт под мини центр СШ в с.Сырттанова с ДМЦ с Арасан Аксуского района***

Типовая форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** 2019 г.

код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		10	*08.02.2019г.*				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1				НДС 12%	Всего, тенге
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2019 года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	10 800 000,00	-	-	9 642 857,14	-	-	1 157 142,86	10 800 000,00
Итого, за отчетный период	2 300 000,00	2 053 571,43		2 053 571,43	-	-	246 428,57	2 300 000,00
Итого к оплате:	**2 300 000 (два миллиона триста тысяч) тенге**							

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Ахман С.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "ART-Construction Company"

Баспигулов Б.К.

Заказчик **ТОО "Компания Строй Индустирия"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «ART-Construction Company»**
организация, адрес, телефон, факс

Договора **№10 от 08.02.2019 год**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт под мини центр СШ в с.Сырттанова с ДМЦ с Арасан Аксуского района**
наименование, адрес

Объект **Детский мини центр**

А К Т №3
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2019 года
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Разел: ОТОПЛЕНИЕ								
1	1	E0116-6-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	30	275,25	5,1	8257	153	2203	0,35	11
				м	61,83	1,92	1855	58	103,68	0,01	0
2	2	E0116-6-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	90	354,25	5,1	31882	459	6610	0,35	32
				м	61,83	1,92	5565	173	103,68	0,01	1
3	3	E0116-6-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	16	433,25	5,1	6932	82	1175	0,35	6
				м	61,83	1,92	989	31	103,68	0,01	0
4	4	E0116-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	8	448,27	18,18	3586	145	1158	0,66	5
				м	118,86	6,81	951	54	103,68	0,03	0
5	5	C130904-1164 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005**	2	547		1094				
				шт.							
6	6	C130904-1165 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005**	2	814		1628				
				шт.							
7	7	E0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	144	12,96	0	1867	0	2101	0,06	9
				м	12,66	0	1823	0	103,68	0	0
8	8	E0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз**	166	22,68	0,06	3765	10	902	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	6,68	0,03	1109	4	72,9	0	0
9	9	Е0118-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных радиаторов,марки МС-90	39	4357,14	44,71	169928	1744	6524	0,81	32
				1квт	128,46	16,75	5010	653	103,68	0,08	3
10	10	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	63,6	200		12720				
				кг							
11	11	Е0118-22-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элемента термостатического	20	185,67	2,02	3713	40	3868	0,92	18
				комплект	167,9	0	3358	0	103,68	0	0
12	12	С130905-1599 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	20	1742		34840				
				шт.							
13	13	Е0116-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапанов диам. до 25 мм	20	531,66	50,52	10633	1010	7406	1,74	35
				1шт	301,16	20,28	6023	406	103,68	0,09	2
14	14	С130903-195 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	20	2201		44020				
				шт.							
15	15	Е0118-22-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка сбросника	20	185,67	2,02	3713	40	3868	0,92	18
				комплект	167,9	0	3358	0	103,68	0	0
16	16	С130905-2033 Изм. и доп.вып.19	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	20	615		12300				
				шт.							
17	17	Е0116-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапанов диам. до 25 мм	2	531,66	50,52	1063	101	741	1,74	3
				1шт	301,16	20,28	602	41	103,68	0,09	0
18	18	С130903-285 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	2	6111		12222				
				шт.							
19	19	Е0126-4-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	16	631,27	15,03	10100	240	1311	0,5	8
				м	85,39	5,62	1366	90	81	0,03	0
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				374266				
			Раздел: ТЕПЛЫЙ ПОЛ								
20	20	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
				шкаф	2273	110	4546	220	95	0,64	1
21	21	С130905-1186 Изм. и доп.вып.18	Шкаф управления для систем напольного отопления типа HEгг, на 2 отвода, подключение справа	2	62052		124104				
				шт.							
22	22	Е0118-18-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка узлов тепловых элеваторных номер 3-5	1	3339,54	450,29	3340	450	3024	13,74	14
				1узел	2457,25	168,02	2457	168	103,68	0,82	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	75-1-285	Пункт блочный тепловой шкафного исполнения модели ШТП Зв-90_0, с зависимым отоплением мощностью до 90 кВт без ГВС, типа ЭнКо	1	245804		245804				
				шт.							
			Отпускная цена		245804		245804				
			Сметная стоимость оборудования				*245804*				
			Итого по разделу: ТЕПЛЫЙ ПОЛ				**379426**				
			Раздел: СХЕМА ОБВЯЗКИ ТЕПЛООБМЕННИКА								
24	24	Ц0108-104-1	Теплообменник, мощность отводимого тепла до 30 кВт	1	2432	497	2432	497	1565	9	9
				шкаф	1537	110	1537	110	95	0,64	1
25	25	75-1-405	Теплообменник пластинчатый разборный, модель S4A-16-TL-Liquid, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 30 кВт до 40 кВт, TI 110°C/T2	1	25159		25159				
				шт.							
			Отпускная цена		25159		25159				
			Сметная стоимость оборудования				*25159*				
26	26	Е0118-13-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3524,53	154,72	7049	309	6188	15,4	31
				1насос	2627,81	57,94	5256	116	103,68	0,28	1
27	27	С131005-6 Изм. и доп.вып.19	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 32/80-180, Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа SPErOni	2	9757		19514				
				шт.							
28	28	Е0118-21-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4905,73	65,52	4906	66	205	0,89	1
				1фильтр	154,58	23,17	155	23	103,68	0,12	0
29	29	Е0116-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	531,66	50,52	1595	152	1111	1,74	5
				1шт	301,16	20,28	903	61	103,68	0,09	0
30	30	С130903-1228 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный с резьбой 1", T до +100°C, PN 16, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	2	910		1820				
				шт.							
31	31	С130903-1235 Изм. и доп.вып.19	Клапан предохранительный угловой R 1", T до +110°C, PN 6, типа GiACOMini ГОСТ 31294-2005	1	2018		2018				
				шт.							
32	32	Е0118-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4692,28	88,32	4692	88	884	4,3	4
				1бак	735,57	31,87	736	32	103,68	0,17	0
33	33	Е0118-22-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров	6	969,28	2,02	5816	12	461	0,37	2
				комплект	66,63	0	400	0	103,68	0	0
34	34	Е0118-22-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка термометров	1	613,96	0	614	0	74	0,37	0
				комплект	63,96	0	64	0	103,68	0	0
			Итого по разделу: СХЕМА ОБВЯЗКИ ТЕПЛООБМЕННИКА				75615				
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	35	Е0120-12-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	8	327,28	21,2	2618	170	2060	1,29	10
				шт	214,63	8,86	1717	71	103,68	0,04	0
36	36	Е0120-3-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6	1183,08	13,89	11358	133	3092	1,7	16
				м2	274,4	5,2	2634	50	103,68	0,03	0
37	37	Е0126-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	8	296,65	116,03	2373	928	1149	0,68	5
				м2	115,92	43,6	927	349	81	0,21	2
38	38	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,4	6240		2496				
				м3							
39	39	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов:кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	19,2	93		1786				
				кг							
40	40	Е0120-12-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзнйных размером 150х100 мм	3	632,08	21,2	1896	64	772	1,29	4
				шт	214,63	8,86	644	27	103,68	0,04	0
41	41	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,86	1212,35	17,27	2255	32	654	1,86	3
				м2	298,86	6,47	556	12	103,68	0,03	0
42	42	Е0126-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	4	296,65	116,03	1187	464	574	0,68	3
				м2	115,92	43,6	464	174	81	0,21	1
43	43	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,2	6240		1248				
				м3							
44	44	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	9,6	93		893				
				кг							
45	45	Е0120-12-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных размером 150х150 мм	2	632,08	21,2	1264	42	515	1,29	3
				шт	214,63	8,86	429	18	103,68	0,04	0
46	46	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,8	1212,35	17,27	2182	31	633	1,86	3
				м2	298,86	6,47	538	12	103,68	0,03	0
47	47	Е0126-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	8	296,65	116,03	2373	928	1149	0,68	5
				м2	115,92	43,6	927	349	81	0,21	2
48	48	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,4	6240		2496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
49	49	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7,2	93		670				
				кг							
50	50	Е0120-12-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных размером 150х150 мм	2	632,08	21,2	1264	42	515	1,29	3
				шт	214,63	8,86	429	18	103,68	0,04	0
51	51	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,8	1212,35	17,27	2182	31	633	1,86	3
				м2	298,86	6,47	538	12	103,68	0,03	0
52	52	Е0126-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	8	296,65	116,03	2373	928	1149	0,68	5
				м2	115,92	43,6	927	349	81	0,21	2
53	53	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,4	6240		2496				
				м3							
54	54	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7,2	93		670				
				кг							
55	55	Е0120-12-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных размером 150х100 мм	2	632,08	21,2	1264	42	515	1,29	3
				шт	214,63	8,86	429	18	103,68	0,04	0
56	56	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,5	1212,35	17,27	1819	26	528	1,86	3
				м2	298,86	6,47	448	10	103,68	0,03	0
57	57	Е0126-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	8	296,65	116,03	2373	928	1149	0,68	5
				м2	115,92	43,6	927	349	81	0,21	2
58	58	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,4	6240		2496				
				м3							
59	59	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7,2	93		670				
				кг							
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				54701				
			ИТОГО:				884 006	11 385			350
							60 597	4 058			20
			- оборудования				270 963				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				6 092				
			На общестроительные работы				7 381				
			На сантехнические работы				57 517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				**70 990**				
			Итого с накладными				**954 996**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**41 042**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**996 038**				
			Итого с временными, 1,44 %				**1 006 479**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**1 016 408**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 019 350**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 026 705**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**2 809 860**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**56 197**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 866 057**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**343 927**				
			Итого с НДС				**3 209 984**				
			Всего:				**3 209 984**				
			Итого к оплате со скидкой				**2 300 000**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Строй Индустрия»

Директор _____ **Ахман С.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «ART-Construction Company»

Директор _____ **Басинкулов Б.К.**