Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК NEW CITY",Г.АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, УЛИЦА КАСЫМ АМАНЖОЛОВ 28, КВ 96

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жилпромстрой Капитал",Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, Калдаякова, дом № 21, к.222

Наименование строительства и его адрес: Отделочные работы по адресу: область Желсу, Кербулакский район, с.Сарыозек, «Завершение Строительство 50 жилых домов Кербулакского района области Желсу»

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№7	17.11.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
				из них			дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отделочные работы по адресу: область Желсу, Кербулакский район, с.Сарыозек, «Завершение Строительство 50 жилых домов Кербулакского района области Желсу»	4 000 000,0									4 000 000,0

Сдал (Исполнитель):

ТОО "Жилпромстрой Капитал", БИН 040340001491

Директор _____ **Созакбаев С.Б.**

Принял (Заказчик):

ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031

Директор _____ **Бегильдаев Е.М.**

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

633вар
Форма

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК NEW С1ТУ",Г.АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, УЛИЦА КАСЫМ АМАНЖОЛОВ 28, КВ 96**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жилпромстрой Капитал",Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, Калдаякова, дом № 21, к.222**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Отделочные работы по адресу: область Желсу, Кербулакский район, с.Сарыозек, «Завершение Строительство 50 жилых домов Кербулакского района области Желсу»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 17.11.2022г**

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь-2022г

на Строительство 50 жилых домов в с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел Водопровод холодной воды В-1									
10	10	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	150	636,73	69	95510	10350	39900	38320	144540
						346,99	43,03	52048	6455	–	10710	
11	11	2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	165	343		56595		56595	–	61125

					–		–		–	4530		
12	12 2302-0302-9203	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	1147		22940		22940	–		24780
					–		–		–	1840		
13	13 2302-0902-4703	Уголок сантехнический с резьбой 1", Т до +120 °С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	60	1596		95760		95760	–		103420
					–		–		–	7660		
14	14 2302-0902-4702	Уголок сантехнический с резьбой 3/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	60	933		55980		55980	–		60460
					–		–		–	4480		
15	15 2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	40		1600		1600	–		1730
					–		–		–	130		
16	16 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	80	1469,88	16,44	117590	1310	1050	112930		248960
					1440,34	0,1	115227	8	–	18440		
17	17 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	130	1587,15	19,69	206330	2560	1650	198100		436780
					1554,77	0,17	202120	22	–	32350		
18	18 2301-0501-1701	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 20x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	79,2	128		10138		10138	–		10948
					–		–		–	810		
19	19 2301-0501-1702	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 25x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	128,7	187		24067		24067	–		25997
					–		–		–	1930		
20	20 1106-0101-0101	Устройство бетонных упоров НР = 91 %	м3	0,5	23840	1100	11920	550	10720	700		13630

					1300	240	650	120	–	1010	
21	21 2302-0401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	59		2360		2360	–	2550
					–		–		–	190	
	Раздел Канализация К-1										
22	22 1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	173,6654	3430,75	106,85	595802,5711	21370	365960	260628,3491	924941,9204
					1494,1	37,3	298820	7460	–	68511,0003	
23	23 1116-0101-0201	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр 50мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	10	2760	77	27600	770	11890	14920	45920
					1494	35,1	14940	280	–	3400	
24	24 1116-0101-0303	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка НР = 98 %	т фасонных частей	0,734	304673,02	3773,84	223630	2770	195540	25830	269419,9967
					34502,72	1422,34	25325	1044	–	19960	
25	25 2302-0802-0206	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	130	2107		273910		273910	–	295820
					–		–		–	21910	
26	26 2302-0802-0108	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	30	2873		86190		86190	–	93090
					–		–		–	6900	
27	27 1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,2	1102800	30010	220560	6000	171610	42660	284280
					214750	700	42950	140	–	21060	
28	28 1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01	703000	30000	7030	300	4570	2140	9900
					215600	600	2160	6	–	730	
29	29 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	10	2136	1362	21360	13620	–	11470	35460

					774	384,9	7740	3850	–	2630	
30	30	2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x100 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	696		6960	6960	–	7520
						–		–	–	560	
31	31	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	70	1449	924,86	101430	64740	–	54440	168340
						524,14	261,43	36689	18290	–	12470	

3269610,817

Итого	**3 269 611**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 659 817
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	272 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 455
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 061 652
- накладные расходы, тенге	7 011 383
в т.ч. зарплата, тенге	631 024
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 240 408
Всего	**3 269 611**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	29 426
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	35 630
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	3 334 667
	66 693
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 401 360**
Итого в текущих и прогнозных ценах (Иинф=1,050)	**3 571 428**
НДС (12 %)	428 571
Итого	**4 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жилпромстрой Капитал", БИН 040340001491

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Созакбаев С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бегильдаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)