Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Декларация о соответствии

« » 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Ремстрой-СС", Лицензия: ГСЛ №016925, 09.12.2004г, II, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Кошеней, 67-2
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Мокрушина И.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых домов в Айша-Бибинском аульном округе Жамбылского района Жамбылской области. Водоснабжение», Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Айшабибинский с.о., с.Айшабиби
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области", Руководитель Тилеубаев Кайрат Ануарбекович.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
1. **ТОО «Qaratau Construction» Лицензия № 17011328 от 22.06.2017г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Шыныбекова Даулета Налибаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. **ТОО «Armada Stroy-2007» Лицензия № 004361 от 17.03.2020г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Турлыбекова Багдата Муратовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана ТОО «СырЖоба» (ГСЛ №15008975 от 15 мая 2015 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Кызылординской области», II-категория).
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области, №59 от 10.12.2020 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество

1	Численность населения	чел	1500
2	Максимальный суточный расход	м3 /сут	351
3	Максимальный часовой расход	м3 /час	14,63
4	Секундный расход	л/сек	4,07
5	Наружное пожаротушение	л/сек	10,0
6	строительство сетей водопровода d=110х6,6мм (из них 2х562м водовод от точки подключения до разводящих сетей поселка)	м	7538,0
7	Линии подводки В т.ч. d=40х2,0мм d=50х2,4мм d=63х3,0мм	м м м м	1047,0 124,0 232,0 691,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Уровень ответственности объекта - II (нормальный). Категория системы водоснабжения населенного пункта-III. Проектом предусматривается строительство внутрипоселковых водопроводных сетей для потребителей с линиями подводки. Источником водоснабжения является существующее водозаборное сооружение, расположенное в северо-восточной части села. Объектами водоснабжения являются: жилые дома, коммунально-бытовые и общественные здания. Проектом предусмотрено: строительство 7,538км новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001; устройство водопроводных колодцев. Система водоснабжения объекта принята объединенная: хозяйственно-питьевая и противопожарная. Промышленных предприятий в р-не обслуживания водопровода нет. По степени обеспеченности подачи воды к потребителям относится к III категории. Водопроводная сеть запроектирована кольцевая низкого давления. Трассировка сети произведена вдоль улиц и проездов и согласована с районными отделами. Проектом предусматривается установка железобетонных колодцев с запорными арматурами для подключения жилых домов. Соединение труб осуществляется при помощи уплотнительных резиновых колец, поставляемых комплектно с трубами. На сети запроектированы смотровые колодцы диаметром 1500 мм из сборных железобетонных колец, оборудованные необходимой арматурой по т.п. 901-09-11.84** альбом II. Проектируемые сети водопровода подлежат испытанию в два этапа: предварительное испытание; приемочное испытание. Предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину диаметра и присыпкой труб в соответствии СН РК 4.01-03-2013, с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями. Приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность надлежит выполнять после полной засыпки трубопровода при участии представителей заказчика и эксплуатирующей. После испытания трубопроводы подвергаются промывке и дезинфекции. Объектами водоснабжения населенного пункта являются: население аула, коммунально-бытовые и общественные здания, домашний скот. Кроме того, учитывается подача воды на наружное пожаротушение. Нормы водопотребления и коэффициенты часовой неравномерности для жилой застройки поселка приняты в зависимости от степени благоустройства зданий в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009 табл.5.4.:застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн -150 л/сут на одного жителя. Водоснабжение (потребление) – 351,00 м³/сут. Общая протяженность – 15771,0 м, в том числе: протяженность трассы магистральных сетей – 7157,0 м. Диаметры труб – ГОСТ 18599-2001: Ø50х2,4 – 39,0м; Ø25х2,0-8575м. Количество подключаемых населенных пунктов – жилой массив а.Айша Биби 382 дома. Наружное пожаротушение поселка предусмотрено от гидрантов, которые расположены вдоль дороги на расстоянии 2,5 м от проезжей части и 5 м от фундамента зданий. Расход воды на пожаротушение принят по расчету 10л/сек.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2021г.**;

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2021г**.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 месяцев;**

фактически, месяц **2 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых домов в Айша-Бибинском аульном округе Жамбылского района Жамбылской области. Водоснабжение» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой-СС»**

Директор: Мокрушин И.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати