Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой-СС"

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых домов Айша-бибинском аульном округе Жамбылского района Жамбылской области.Водоснабжение"

Договор: № 77 от 01 июля 2021 года

АКТ №1
выполненных строительно-монтажных работ
от 23 июля 2021 года

Сметная стоимость, тыс. тенге	14196,428
Сметная заработная плата, тыс. тенге	5840,323
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	6,392

Составлена 4 квартал 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты сухие 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**5950,6488**		**152,71**	**908723,58**
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта навымет					
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков					
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**43,80**	**260638,42**
		Накладные расходы (Н10=72)				**144,65**	**860761,35**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	72		31,54	187659,66
		Сметная стоимость:	%	8		14,74	87710,66
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**184,0407**		198,99	1184893,90
		Состав работ:				**1613,92**	**297026,94**
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку					
		2. Зачистка дна и поверхности стенок					
		3. Откидка грунта от бровки					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1613,92	297026,94
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1162,02	213859,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,08	40870,91
		Сметная стоимость:				2998,02	551757,25
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3887,7769		18,16	70602,03
		Состав работ:					
		1. Перемещение грунта с отсыпкой траншей и котлованов					
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				7,94	27369,95
		Накладные расходы (Н10=72)				18,16	70602,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	72		5,07	19706,36
		Сметная стоимость:	%	8		1,86	7224,67
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1295,9256		841,75	1090845,41
		Состав работ:					
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					
		2. Поливка водой при необходимости					
		Итого оплата труда:					
		Накладные расходы (Н10=72)				841,75	1090845,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	72		606,06	785408,70
		Сметная стоимость:	%	8		115,82	150100,33
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3887,7769		1563,63	2026354,44
		Состав работ:				841,75	3272536,24
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					
		2. Поливка водой при необходимости					
		Итого оплата труда:					
		Накладные расходы (Н10=72)				841,75	3272536,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	72		606,06	2356226,10
		Сметная стоимость:	%	8		115,82	450100,99
						1563,63	6079063,32
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	841,2140		3636,72	3059259,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная работа:					
		1. Планировка для прайтинг					
		2. Укладка материалов с разравниванием и заглаживанием					
		Итого оплата труда:				1060,26	891985,56
		Итого эксплуатация машин:				157,82	132766,40
		Итого материалов:				2464,00	2072751,29
		Накладные расходы (110-99)	%	99		1049,66	882986,50
		Сметная прибыль (110-8)	%	8		374,91	315379,70
		Сметная стоимость:				5061,29	4257626,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				8698993,98
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5562118,91
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1064123,78
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				278203,61
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2072751,30
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				4445846,72
	ИТОГО:		Тенге				13144840,70
	Сметная прибыль		Тенге				1051587,26
	ИТОГО по акту:		Тенге				14196427,96
	ИТОГО с НДС:		Тенге				15900000

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Тилеубаев К.А.

ТОО "Ремстрой-СС"

Макрушин И.

Технический надзор

ТОО "ЮжНадзор Пром"

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 23 июля 2021 года

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"
Договор № 77 от 01 июля 2021 года
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строяшихся жилых домов Айша-бибинском аульном округе Жамбылского района Жамбылской области.Водоснабжение"

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
		СМР	прочие затраты	оборудование мебель инвентарь		СМР	дополнительные затраты: прочие затраты	дополнительные затраты: оборудование мебель инвентарь
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых домов Айша-бибинском аульном округе Жамбылского района Жамбылской области.Водоснабжение"	15 900 000,00	15 900 000,00			15 900 000,00	15 900 000,00		
в том числе НДС	1 703 571,43	1 703 571,43			1 703 571,43	1 703 571,43		
Удержание 5 % согласно договору	795 000,00	795 000,00			795 000,00	795 000,00		
Всего к оплате	**15 105 000,00**	**15 105 000,00**			**15 105 000,00**	**15 105 000,00**		

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
_____ Тилеубаев К.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой - СС"
_____ Макрушин И.