Заказчик: Коммунальное государственное управление "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"

Договор: № 77 от 01 июля 2021 года

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых домов Айша-бибинском аульном округе Жамбылского района Жамбылской области. Водоснабжение"**

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2021г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых домов Айша-бибинском аульном округе Жамбылского района Жамбылской области. Водоснабжение"**	45 900 020,00							30 000 020,00
2	В т.ч. НДС	4 917 859,29	-	-	-	-	-	-	3 214 287,86
	5% удержание качества	**2 295 001,00**							**1 500 001,00**
3	**Итого к оплате**	**43 605 019,00**							**28 500 019,00**
4	В т.ч. НДС	4 671 966,32	-	-	-	-	-	-	3 053 573,46
5									

Заказчик:
Коммунальное государственное управление
"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

_____**Тилеубаев К.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"

_____**Мокрушин И.**

Заказчик: **Коммунальное государственное управление "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"**

Договор: **№ 77 от 01 июля 2021 года**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых домов Айша-бибинском аульном округе Жамбылского района Жамбылской области. Водоснабжение"**

Ф-2

АКТ

приемки выполненных работ за август 2021г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты сухие 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	10606,7968	152,72	144,65	1619833	1534310	--	334547	2110730
					8,06	35,74	85523	379125		156350	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	290,58525	1613,92	--	468981	--	--	337667	871180
					1613,92	--	468981	--		64532	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
3	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR [illegible] 5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2020	135700	--	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]
					--	--	--	--		210614	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,354	801276,45	300307,45	283652	106309	--	206490	529354
					500969,00	88228,90	177343	31233		39211	
5	С123-010501-1122 2301-0501-1122 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355x16,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	357,54	14053,00	--	5024510	--	5024510	--	5426470
					--	--	--	--		401961	
6	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	354	1256,27	7,45	444721	2637	54870	384114	895141
					1093,82	2,20	387214	780		66307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	80,004	621,00				49682		
7	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	245111,00	--	735333	--	735333	--	794160
					--	--	--	--		58827	
8	С123-020803-0302 2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	250403,00	--	751209	--	751209	--	811306
					--	--	--	--		60097	
9	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2197,31	53,88	2197	54	214	1936	4464
					1929,42	25,92	1929	26		331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	188471,00				207		
9.2	256489 С	Вантузы чугунные для воздуха и воды	шт.	1	--				--		
10	С123-041011-0302 2304-1011-0302 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	1	159261,00	--	159261	--	159261	--	172002
					--	--	--	--		12741	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный. Устройство	м3	0,68	19925,22	1284,62	13549	874	10328	2325	17144
					3451,68	304,90	2347	207		1270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6936	13636,00				9458		
12	С123-020303-0306 2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	718,00	--	2872	--	2872	--	3102
					--	--	--	--		230	
13	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,802332	1010711,28	507623,03	810926	407282	15017	500326	1416152
					484372,30	145516,63	388627	116753		104900	
14	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	78,2	2623,00	--	205119	--	205119	--	221528
					--	--	--	--		16409	
		КОЛОДЦЫ Д=1500ММ - 3ШТ									
15	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,49	41947,01	9251,03	104448	23035	38703	51329	168239
					17152,60	3669,78	42710	9138		12462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,67728	13636,00				9235		
15.2	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,25149	14396,00				3620		
15.3	102721 С	Раствор асбоцементный	м3	0,008466	--				--		
15.4	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	52,539	136,00				7145		
15.5	147076 С	Каболка	т	0,00996	1358550,00				13531		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	10648,00	--	31944	--	31944	--	34500
					--	--	--	--		2556	
17	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	6538,00	--	58842	--	58842	--	63549
					--	--	--	--		4707	
18	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	9622,00	--	28866	--	28866	--	31175
					--	--	--	--		2309	
19	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2004,00	--	6012	--	6012	--	6493
					--	--	--	--		481	
20	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	3412,00	--	10236	--	10236	--	11055
					--	--	--	--		819	
21	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20883,00	--	62649	--	62649	--	67661
					--	--	--	--		5012	
22	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,0609	643463,00	--	39187	--	39187	--	42322
					--	--	--	--		3135	
		КОЛОДЦЫ Д=1500ММ-34ШТ									
23	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	49,98	41947,01	9251,03	2096511	462367	776857	1030295	3376951
					17152,60	3669,78	857287	183415		250145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	13,59456	13636,00				185375		
23.2	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,04798	14396,00				72671		
23.3	102721 С	Раствор асбоцементный	м3	0,169932	--				--		
23.4	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1054,578	136,00				143423		
23.5	147076 С	Каболка	т	0,19992	1358550,00				271601		
24	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	34	22474,00	--	764116	--	764116	--	825245
					--	--	--	--		61129	
25	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	68	15405,00	--	1047540	--	1047540	--	1131343
					--	--	--	--		83803	
26	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	34	21807,00	--	741438	--	741438	--	800753
					--	--	--	--		59315	
27	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	2004,00	--	68136	--	68136	--	73587
					--	--	--	--		5451	
28	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	34	3412,00	--	116008	--	116008	--	125289
					--	--	--	--		9281	
29	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	34	20883,00	--	710022	--	710022	--	766824
					--	--	--	--		56802	
30	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,6902	643463,00	--	444118	--	444118	--	479648
					--	--	--	--		35529	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ Ф-2:	**Тенге**								**24242161**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2411962**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2536867**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**720677**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14648587**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2849029**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1795716**	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	тенге								**24242161,00**
		С временными зданиями и сооружениями	тенге		1,30%						**24 557 309**
		Всего с дополнительными затратами в зимнее время	тенге		1,84%						**25 009 164**
		Всего с непредвиденными затратами	тенге		2,00%						**25 509 347**
		Всего с пересчетом на 2021г к=1,050036	тенге								**26 785 733**
		НДС	тенге		12%						**3 214 288**
		Всего по форме с НДС	тенге								**30 000 020**

Заказчик:

Коммунальное государственное управление "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Тилеубаев К.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"

Мокрушин И.

Технический надзор:

ТОО "ЮжНадзор Пром"

Кенесбек улы Д.