Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел образования Т.Рыскуловского района управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания средней школы имени Ы. Алтынсарина отдела образования акимата района Т.Рыскулова, расположенный по адресу Жамбылская область, район Т. Рыскулова, с. Алгабас"

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Доп. соглашение к договору | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | номер | дата | наименование | код |
| | | 36 | | | | | |

| Наименование пусковых объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из графы №1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего с НДС |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах) | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| "Капитальный ремонт здания средней школы имени Ы.Алтынсарина отдела образования акимата района Т.Рыскулова, расположенный по адресу Жамбылская область, район Т.Рыскулова, с. Алгабас" | 104 100 699,36 | | 43 760 834,00 | | | | | | 5 251 300,08 | 49 012 134,08 |
| в т.ч. | | | | | | | | | | |
| Строительно-монтажные работы | 104 100 699,36 | | 43 760 834,00 | | | | | | 5 251 300,08 | 49 012 134,08 |
| 30 % удержание аванса | 31 230 209,81 | | 13 128 250,20 | | | | | | 1 575 390,02 | 2 450 606,20 |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | **46 561 527,38** |

**Заказчик:**
КГУ "Отдел образования Т.Рыскуловского района управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель
Базарова М.А.
М.П.

**Технический надзор:**
ТОО "ЮжНадзор Пром"
Эксперт
Ерижигитов Ш.Ш.
МП

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"

Директор
Мокрушин И.Е.
М.П.

Форма № 2а (к приложению 1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: **КГУ "Отдел образования Т.Рыскуловского района управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой-СС"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания средней школы имени Ы. Алтынсарина отдела образования акимата района Т.Рыскулова, расположенный по адресу Жамбылская область, район Т. Рыскулова, с. Алгабас**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания средней школы имени Ы. Алтынсарина отдела образования акимата района Т.Рыскулова, расположенный по адресу Жамбылская область, район Т. Рыскулова, с. Алгабас**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36**

# Акт выполненных работ №3

за **июль 2022** (месяц, год)

Составлен (в) в текущих ценах на 2021 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 5. Столовая лист 23** | | | | | | | | | |
| 1 | 18 | **Е11-120101-0705** | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | **м2 кровли** | **1498** | **3196,29** | **104,91** | **4788042** | **157155** | **1380242** | **2373706** | **7334688** |
| | 18.1 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 8,0892 | 2169,99 | 30,82 | 3250645 | 46168 | 563192,4 | 572940 | |
| | 18.2 | 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 7,49 | 69663 | | | | 521775,87 | | |
| | 18.3 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,5992 | 384947 | | | | 230660,24 | | |
| 2 | 34 | **Е12-080101-2001** | **Стяжка выравнивающая цементная. Устройство** | **м2** | **163,8** | **972** | **55,02** | **159214** | **9012** | **59617** | **67395** | **244738** |
| | 34.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 3,3743 | 553,02 | 18,43 | 90585 | 3019 | | 18129 | |
| | | | **Итого по разделу: 5. Столовая лист 23** | | | 17668 | | | | 59616,78 | | |
| | | | | | | | | | | | | **7979426** |
| | | | **Раздел: 6. Наружная отделка лист 14,15** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 7. #Полы лист 18** | | | | | | | | | |
| 3 | 84 | **Е11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **424,72** | **790,5** | **32,22** | **335741** | **13685** | **158607** | **122515** | **494916** |
| | 84.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 8,6643 | 384,84 | 15,8 | 163449 | 6711 | | 36660 | |
| 4 | 85 | **Е11-110101-1102** | **Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм** | **м2 стяжки** | **2548,32** | **103,33** | **5,46** | **263318** | **13914** | **237274** | **13522** | **298987** |
| | 85.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 12,9964 | 4,76 | 2,61 | 12130 | 6651 | | 22147 | |
| 5 | 86 | **Е11-080201-0701** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки(5Вр1-100х100)** | **т металлических изделий** | **1,316632** | **372696,58** | **2414,78** | **490704** | **3180** | **389727** | **71175** | **606829** |
| | 86.1 | 214-403-0101 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 1,3166 | 54278,8 | 802,44 | 97798 | 1057 | 237262,86 | 44956 | |
| 6 | 87 | **Е11-110101-0803** | **Тепло- и звукоизоляция засыпкой керамзитовая. Устройство** | **м3 изоляции** | **21,236** | **17311,84** | **1819,08** | **367634** | **38630** | **389727,02** | **74989** | **478033** |
| | 87.1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 23,3596 | 4279,36 | 625,14 | 99876 | 13275 | | 35410 | |
| 7 | 88 | **Е11-110101-0401** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | **м2 изолируемой поверхности** | **424,72** | **1676,99** | **87,26** | **712251** | **37061** | **238127,76** | **234547** | **1022542** |
| | 88.1 | 235-101-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б | м2 | 475,6864 | 753,38 | 13,62 | 319976 | 5785 | | 75744 | |
| | 88.2 | 216-201-0602 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 1,4695 | 259 | | | | 123202,78 | | |
| | | | | | | 118615 | | | | 174308,44 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | 90 | С1231-302-0101 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм | м2 | 245,3112 | 2373 | | 582266 | | 582266 | 46581 | 628847 |
| 9 | 92 | С1233-202-0101 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная однопетная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 27,9378 | 2270 | | 63586 | | 63586 | 5087 | 68673 |
| 10 | 93 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 27,39 | 790,5 | 32,22 | 21652 | 883 | 10229 | 7901 | 31917 |
| | 93.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,5588 | 384,84 | 15,8 | 10541 | 433 | 10200,65 | 2364 | |
| 11 | 94 | Е11-110101-0401 | Гидроизоляции оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 27,39 | 18256 | | | | | | |
| | 94.1 | 216-201-0602 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,0948 | 1386,91 | 87,26 | 37987 | 2390 | 14962 | 15126 | 57362 |
| 12 | 95 | С1261-105-0122 | Изол ГОСТ 10296-79 | м2 | 27,9378 | 118613 | 13,62 | 20635 | 373 | 11241,07 | 4249 | |
| 13 | 96 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 27,39 | 228 | | 6370 | | 6370 | 510 | 6880 |
| | 96.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,5588 | 790,5 | 32,22 | 21652 | 883 | 10229 | 7901 | 31917 |
| 14 | 97 | Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из брусков. Устройство | м2 покрытия | 147 | 384,84 | 15,8 | 10541 | 433 | 10200,65 | 2364 | |
| | 97.1 | 215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 7,203 | 4287,12 | 71,35 | 630207 | 10489 | 505974 | 85493 | 772956 |
| 15 | 98 | Е11-110101-1203 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 147 | 773,77 | 33,99 | 113744 | 4997 | 492433,09 | 57256 | |
| | 98.1 | 233-203-0201 | Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | 1,2054 | 993,79 | 12,6 | 146087 | 1852 | 85351 | 43042 | 204259 |
| 16 | 99 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 27,39 | 400,57 | 6,1 | 58884 | 897 | 78003,84 | 15130 | |
| | 99.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,5588 | 790,5 | 32,22 | 21652 | 883 | 10229 | 7901 | 31917 |
| 17 | 101 | С1233-202-0101 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная однопетная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 10,4785 | 384,84 | 15,8 | 10541 | 433 | 10200,65 | 2364 | |
| 18 | 103 | С1261-107-0991 | Дюбели гвоздевые полиэтиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм | шт. | 1061,3102 | 2276 | | 23849 | | 23849 | 1908 | 25757 |
| | | | Итого по разделу: 7. #Полы лист 18 | | | 4 | | 4245 | | 4245 | 340 | 4585 |
| | | | | | | | | | | | | 4766377 |
| | | | Раздел: 8. 0Дверные проемы лист 17 | | | | | | | | | |
| 19 | 105 | С1223-201-0302 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м2 | 55,14 | 18101 | | 998099 | | 998099 | 79847 | 1077936 |
| 20 | 107 | С1223-201-0104 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П | м2 | 6,24 | 5519 | | 34439 | | 34439 | 2755 | 37194 |
| 21 | 108 | С1261-107-0629 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 33 | 827 | | 27291 | | 27291 | 2183 | 29474 |
| 22 | 109 | С1223-502-0302 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выносом засова ЗВ2 | шт. | 33 | 2323 | | 76659 | | 76659 | 6133 | 82792 |
| 23 | 110 | С1223-502-0201 | Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 66 | 520 | | 34320 | | 34320 | 2746 | 37066 |
| 24 | 112 | С1223-207-0101 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м2 | 2,94 | 40727 | | 119737 | | 119737 | 9579 | 129316 |
| | | | Итого по разделу: 8. 0Дверные проемы лист 17 | | | | | | | | | 1393778 |
| | | | Раздел: 9. #Устройство Козырька лист 20 | | | | | | | | | |
| 25 | 115 | С1214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | | 0,112479 | 325307 | | 36590 | | 36590 | | 39517 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 26 | 117 | С1217-206-0206 | **Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 8 мм** | м2 | 1 10,639 | 21428 | | 227951 | | 227951 | 2927 | 746187 |
| 27 | 118 | С1261-107-0999 | **Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм** | шт. | 72 | 2 | | 144 | | 144 | 182,36 | 156 |
| 28 | 119 | С1261-107-0989 | **Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90** | шт. | 36 | 105 | | 3780 | | 3780 | 12 | 4052 |
| 29 | 121 | С1233-202-0103 | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | м2 | 51,1326 | 1797 | | 91885 | | 91885 | 302 | 99236 |
| 30 | 124 | С3411-102-0105 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | т-км | 147,495 | 113 | | 16667 | | | 7351 | 18000 |
| 31 | 128 | С1255-101-0101 | **Камень бортовой ГОСТ 6665-91** | м3 | 2,848 | 41142 | | 117172 | | 117172 | 1333 | 120546 |
| 32 | 131 | С1215-204-0204 | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4** | м3 | 1 | 51175 | | 51175 | | 51175 | 9374 | 55269 |
| | | | **Итого по разделу: 9. #Устройство Козырька лист 20** | | | | | | | | 4094 | 588993 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 10512356 | 290018 | 5955332 | 3125213 | 14728574 |
| | | | **В том числе :** | | | | | 4250345 | 90232 | | 1091005 | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 176743 | | | | 14905319 |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1 % | | 149053 | | | | 15054372 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 301087 | | | | 15355459 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 1842655 | | | | 17198114 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | |
| | | | 02-01-02 Ремонтные работы систем водопровода и канализации | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-100501-0002 изм. | **Раздел: 13. #Водопровод объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный В1,ТЗ** **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб:** | м трубопровода | 80 | 1312,68 | 2,56 | 105014 | 205 | 956 | 74787 | 194185 |
| | 1.1 | 241-221-0102 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт | 79,2 | 1298,17 | 0,22 | 103854 | 18 | | 14384 | |
| | 1.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,48 | 7 | | | | 554,4 | | |
| 2 | 2 | С1241-207-0202 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм** | м | 79,2 | 856 | | | | 401,28 | | |
| 3 | 4 | С1317-603-0104 | **Вода техническая** | м3 | 3,84 | 72 | | 5702 | | 5702 | | 6158 |
| 4 | 5 | Е11-220701-0101 | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 0,08 | 29 | | 88 | | 88 | 456 | 95 |
| | 5.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,944 | 65706,64 | 0 | 5257 | 0 | 131 | 7 | 3663 |
| | | | | | | 64966 | 0 | 5125 | 0 | | 36/90 | |
| 5 | 6 | С1242-207-2001 | **Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной ручкой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | шт. | 78 | 121 | | | | 114,22 | 716 | |
| | | | | | | 2999 | | 233922 | | 233922 | | 252636 |
| | | | | | | | | | | | 18714 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | 7 | С1241-210-0801 | Переход (адаптер) полибутеновый РШ для напорных труб размерами 20х16 мм | шт. | 58 | 524 | | 30392 | | 30392 | 7431 | 32823 |
| 7 | 8 | С1242-307-0101 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15 | шт. | 10 | 1014 | | 10140 | | 10140 | 811 | 10951 |
| 8 | 9 | Е11-181001-0101 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 10 | 1309,67<br>1111,63 | 174,62<br>55,75 | 13007<br>11116 | 1747<br>558 | 144 | 8405<br>1713 | 23125 |
| 9 | 10 | С1242-404-0601 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | шт. | 10 | 1101 | | 11010 | | 11010 | 881 | 11891 |
| 10 | 11 | Е11-180201-0301 Изм. и доп. вып. 17 | Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка | водонагреватель | 10 | 33655,8<br>19529,83 | 2161,42<br>809,05 | 336558<br>195298 | 21615<br>8091 | 119646 | 146440<br>38640 | 521638 |
| | 11.1 | 217-503-0101 | Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм | т | 0,0468 | 565017 | | | | 26442,8 | | |
| | 11.2 | 241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 30 | 1406 | | | | 42180 | | |
| | 11.3 | 241-116-0208 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | шт | 20 | 1811 | | | | 36220 | | |
| 11 | 12 | 513-106-0101 РСНБ РК 2015 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л | комплект | 9 | 33750 | | 303750 | | 303750 | | 303750 |
| | | | Отпускная цена | | | 33750 | | 303750 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *303750* | | | | |
| 12 | 13 | 513-106-0104 РСНБ РК 2015 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л | комплект | 1 | 53724 | | 53724 | | 53724 | | 53724 |
| | | | Отпускная цена | | | 53724 | | 53724 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *53724* | | | | |
| 13 | 14 | Е12-150101-0506 Изм. и доп. вып. 17 | Смеситель с душевой сеткой. Смена | шт. | 15 | 3680,51<br>3643,12 | 4,42<br>2,08 | 55208<br>54647 | 66<br>31 | 495 | 39368<br>7566 | 102142 |
| | 14.1 | 261-107-0431 | Очес льняной ГОСТ Р 51486-2009 | кг | 0,315 | 320 | | | | 100,8 | | |
| | 14.2 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,285 | 568 | | | | 161,88 | | |
| | 14.3 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,48 | 483 | | | | 231,84 | | |
| 14 | 15 | С1244-104-0404 | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный | шт. | 15 | 3016 | | 45240 | | 45240 | | 48859 |
| 15 | 16 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex | м | 80 | 3000,34<br>325,78 | 78,85<br>37,15 | 240027<br>26062 | 6308<br>2972 | 207657 | 20905<br>20875 | 281807 |
| | 16.1 | 261-105-0647 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки Е 414 | л | 1,144 | 4580 | | | | 5219,52 | | |
| | 16.2 | 234-303-5401 | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, Т от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм | м | 12 | 16830 | | | | 202032 | | |
| 16 | 17 | С1234-303-0102 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 ,Бст 9 мм | м3 | 0,0497376 | 117 | | 6 | | 6 | | 6 |
| | | | **Итого по разделу: 13. #Водопровод объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный В1,Т3** | | | | | | | | | 185453 |
| | | | **Раздел: 14. #Канализация хозяйственно бытовая К 1,** | | | | | | | | | |
| 17 | 18 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 868,19<br>864,64 | 3,55<br>1,17 | 17364<br>17293 | 71<br>23 | 0 | 12468<br>2387 | 32219 |
| 18 | 19 | С1241-203-0409 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм | | 19,96 | 714 | | 14251 | | 14251 | | 15591 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 19 | 20 | Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 105 | 903,16<br>901,7 | 1,46<br>0,51 | 94812<br>94678 | 154<br>54 | 0 | 1130<br>68207<br>1304 | 176082 |
| 20 | 21 | С1241-203-0401 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,3 мм | м | 104,79 | 232 | | 24311 | | 24311 | | 26256 |
| 21 | 22 | С1241-209-2406 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 5 | 431 | | 2155 | | 2155 | 1945 | 2327 |
| 22 | 23 | С1241-209-2401 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 13 | 130 | | 1690 | | 1690 | 172 | 1825 |
| 23 | 24 | С1241-209-2404 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 320 | | 960 | | 960 | 135 | 1037 |
| 24 | 25 | С1241-208-3603 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 281 | | 843 | | 843 | 77 | 910 |
| 25 | 26 | С1241-208-3601 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 6 | 82 | | 492 | | 492 | 67 | 531 |
| 26 | 27 | С1241-220-0204 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 2 | 642 | | 1284 | | 1284 | 39 | 1387 |
| 27 | 28 | С1241-216-0203 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 20 | 145 | | 2900 | | 2900 | 103 | 3132 |
| 28 | 29 | С1241-216-0201 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 105 | 45 | | 4725 | | 4725 | 232 | 5103 |
| 29 | 30 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | м | 125 | 3000,34<br>325,78 | 78,85<br>37,15 | 375042<br>40722 | 9856<br>4644 | 32446+4 | 378<br>32664<br>32616 | 440322 |
| | 30.1 | 261-105-0647 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 1,7875 | 4580 | | | | 8186,75 | | |
| | 30.2 | 234-303-5401 | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, Т от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм | м | 18,75 | 16836 | | | | 315675 | | |
| 30 | 31 | С1234-303-0102 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 ,Лст 9 мм | м3 | 0,062172 | 117 | | 7 | | 7 | | 8 |
| 31 | 32 | С1234-303-0102 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 ,Лст 9 мм | м3 | 1,632015 | 117 | | 191 | | 191 | 1 | 206 |
| 32 | 33 | Е11-170101-0105 Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды | комплект | 15 | 2526,93<br>2214,14 | 91,7<br>44,41 | 37904<br>33212 | 1375<br>666 | 3316<br>1167,47 | 15<br>24392<br>4984 | 67250 |
| | 33.1 | 261-102-0126 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0054 | 216199 | | | | 1426,51 | | |
| | 33.2 | 261-107-0443 | Каболка | т | 0,0011 | 1358578 | | | | 431,44 | | |
| | 33.3 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,54 | 836 | | | | | | |
| 33 | 34 | С1244-101-0101 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами I, от 400 до 500 мм, II 300 мм | комплект | 15 | 7103 | | 106545 | | 106545 | 8524 | 115869 |
| 34 | 35 | С1244-104-0101 | Пьедестал для умывальника | | 15 | 3977 | | 59655 | | 59655 | | 64427 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 |
| 35 | 37 | С1244-104-0603 | Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, мощ. рассеяв. бадз СТЭ | шт. | 15 | 836 | | | | 12540 | | | | 12540 | | 4772 | | 13543 |
| 36 | 39 | С1244-101-0303 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм | комплект | 2 | 8873 | | | | 17746 | | | | 17746 | | 1003 | | 19166 |
| 37 | 40 | С1244-101-0601 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 2 | 8876 | | | | 17752 | | | | 17752 | | 1420 | | 19172 |
| | | | **Итого по разделу: 14. #Канализация хозяйственно бытовая# 1.** | | | | | | | | | | | | | 1420 | | 1005393 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | 2242234 | | 41397 | | 1261356 | | 431326 | | 2858846 |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | 582007 | | 17057 | | 357474 | | 185286 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | | | | | 357474 | | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | 1,2 % | | | 30016 | | | | | | | | 2888863 |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | | 1 % | | | 25314 | | | | | | | | 2914177 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | 2 % | | | 51134 | | | | | | | | 2965311 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | | 12 % | | | 355837 | | | | | | | | 3321148 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02-01-03 Ремонтные работы систем отопления и вентиляции | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 19. Тепловой узел** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 20. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 56 | Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11 | **Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** | квт | 84,8 | 1224,62 | 17,59 | | | 103848 | 1492 | | | 37923 | | 46772 | | 162670 |
| | 56.1 | 245-106-0101 | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт | 220,48 | 759,83 | 6,22 | | | 64434 | 528 | | | | | 12050 | | |
| 2 | 57 | С1245-103-0109 | **Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт** | секция | 530 | 172 | | | | | | | | 37922,56 | | | | |
| 3 | 58 | Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17 | **Краны воздушные. Установка** | шт. | 42 | 2155 | | | | 1142150 | | | | 1142150 | | 91372 | | 1233522 |
| 4 | 59 | **С прейскант** | **Сбросник воздуха автоматический R 1/2"** | шт | 42 | 216,42 | 0 | | | 9090 | 0 | | | 779 | | 5984 | | 16280 |
| 5 | 60 | Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19 | **Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** | шт. | 42 | 197,88 | 0 | | | 8311 | 0 | | | | | 1206 | | |
| | 60.1 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 3,78 | 2321,43 | | | | 97500 | | | | 97500 | | 7800 | | 105300 |
| | 60.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,84 | 668,66 | 2,49 | | | 28084 | 104 | | | 2952 | | 18039 | | 49813 |
| 6 | 61 | С1242-312-0201 | **Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с измеряемой настройкой и дренажом от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15** | шт. | 42 | 595,89 | 0,65 | | | 25027 | 27 | | | | | 3690 | | |
| | | | | | | 483 | | | | | | | | 2029,86 | | | | |
| | | | | | | 82226 | | | | 3453492 | | | | 405,72 | | | | |
| 7 | 62 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | 84 | 2199,74 | 99,44 | | | 184778 | 8353 | | | 3455492 | | 276279 | | 3729771 |
| | 62.1 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, 342 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0118 | 2006,02 | 14,86 | | | 16867,4 | 1248 | | | 7752 | | 122344 | | 331692 |
| | 62.2 | 261-301-0303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт | 0,168 | 206112 | | | | | | | | 2425,88 | | 24570 | | |
| | | | | | | 31711 | | | | | | | | 5327,45 | | | | |
| 8 | 63 | С1242-303-0501 | **Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"** | шт. | 42 | 4125 | | | | 173250 | | | | 173250 | | 13860 | | 187110 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | 64 | С1242-507-3801 | Кран Маевского, латунный штуцерным (Н-Н) для спуска воздуха,Т до + 130°С , PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 42 | 278 | | 11676 | | 11676 | 934 | 12610 |
| 10 | 65 | Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** | м трубопровода | 197 | 1950,56 / 441,34 | 20,01 / 7,88 | 384260 / 86944 | 3942 / 1552 | 293374 | 63717 / 35838 | 483815 |
| | 65.1 | 261-305-0204 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 197 | 1481 | | | | 291757 | | |
| 11 | 66 | Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17) | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** | м трубопровода | 184 | 1357,56 / 441,34 | 20,01 / 7,88 | 249791 / 81207 | 3682 / 1450 | 164903 | 59513 / 24744 | 334048 |
| | 66.1 | 261-305-0203 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 184 | 888 | | | | 163392 | | |
| 12 | 67 | Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17) | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | м трубопровода | 85 | 1660,56 / 441,34 | 20,01 / 7,88 | 141148 / 37514 | 1701 / 670 | 101933 | 27492 / 13491 | 182131 |
| | 67.1 | 261-305-0202 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 85 | 1191 | | | | 101235 | | |
| 13 | 68 | Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17) | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** | м трубопровода | 50 | 1536,56 / 441,34 | 20,01 / 7,88 | 76828 / 22067 | 1000 / 394 | 53760 | 16172 / 7440 | 100440 |
| | 68.1 | 261-305-0201 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 50 | 1067 | | | | 53350 | | |
| 14 | 69 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлические** | м трубопровода | 516 | 95,95 / 94,24 | 1,29 / 0 | 49510 / 48628 | 666 / 0 | 217 | 35812 / 6762 | 91284 |
| | 69.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,1032 | 568 | | | | 58,62 | | |
| | 69.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,258 | 483 | | | | 124,61 | | |
| 15 | 70 | С1217-603-0104 | **Вода техническая** | м3 | 5,16 | 29 | | 150 | | 150 | | 162 |
| 16 | 71 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | **Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука** | м трубопровода | 516 | 3000,34 / 325,78 | 78,85 / 37,15 | 1548175 / 168102 | 40656 / 19169 | 1339386 | 134836 / 134641 | 1817652 |
| | 71.1 | 261-105-0647 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки Е 414 | л | 7,3788 | 4580 | | | | 33794,9 | | |
| | 71.2 | 234-303-5401 | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, Т от -200°С до +150°С. Лст 0,04 Вт/(м К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм | м | 77,4 | 16836 | | | | 1303106,4 | | |
| 17 | 72 | С1234-303-0103 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м-К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 ,Лст 13 мм** | м3 | 0,5996213 | 117 | | 70 | | 70 | | 76 |
| 18 | 73 | Е11-130301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 247 | 96,39 / 49,8 | 2,68 / 0,3 | 23808 / 12301 | 662 / 74 | 10846 | 8910 / 2617 | 35335 |
| | 73.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0222 | 439993 | | | | 9781,04 | | |
| 19 | 74 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 247 | 164,14 / 58,2 | 3,81 / 0,59 | 40543 / 14375 | 941 / 146 | 25226 | 10455 / 4080 | 50078 |
| | 74.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0445 | 508438 | | | | 22605,15 | | |
| | | | **Итого по разделу: 20. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 21. ОТОПЛЕНИЕ Пристройка** | | | | | | | | | 8928789 |
| 20 | 76 | С1245-103-0109 | **Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт** | секция | 41 | 2155 | | 88355 | | 88355 | 7068 | 99423 |
| 21 | 78 | С прайслист | **Сбросник воздуха автоматический R 1/2"** | | 5 | 2321,43 | | 11607 | | 11607 | | 12536 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. или ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | 929 | |
| 22 | 80 | C1242-312-0201 | **Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15** | шт | 5 | 82226 | | 411130 | | 411130 | 32890 | 444020 |
| 23 | 82 | C1242-303-0503 | **Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20** | шт. | 5 | 6760 | | 33800 | | 33800 | 2704 | 36504 |
| 24 | 83 | C1242-207-3801 | **Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | шт. | 5 | 278 | | 1390 | | 1390 | 111 | 1501 |
| 25 | 90 | C1234-303-0103 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм** | м3 | 0,0743128 | 117 | | 9 | | 9 | 1 | 10 |
| | | | **Итого по разделу: 21. ОТОПЛЕНИЕ Пристройка** | | | | | | | | | 589994 |
| | | | **Раздел: 22. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 26 | 93 | E11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17 | **Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | камера | 1 | 67384,36 | 3446,49 | 67384 | 3446 | 5370 | 42893 | 119099 |
| | 93.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0042 | 58568,06 | 1005,31 | 58568 | 1005 | | 8822 | |
| | 93.2 | 261-107-0982 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,001 | 647579 | | | | 2719,83 | | |
| | 93.3 | 261-107-0741 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 526783 | | | | 505,71 | | |
| 27 | 94 | прайслист | **Система вентиляции П1** | шт | 1 | 446 | | | | 1213,12 | | |
| | | | **Опускная цена** | | | 1791216,46 | | 1791216 | | | | 1791216 |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | 1791216 | | 1791216 | | 1791216 | | |
| | | | | | | | | *1791216* | | | | |
| 28 | 95 | E12-150103-0601 Изм. и доп. вып. 10 | **Решетки жалюзийные. Смена** | | 5 | 582,47 | 0,24 | 2912 | 2 | 38 | 2069 | 5380 |
| | 95.1 | 216-103-0101 | Гексовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | жалюзийная решетка т | 0,0025 | 574,6 | 0,12 | 2873 | 1 | | 399 | |
| 29 | 96 | C1246-304-0528 | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм** | шт. | 5 | 15211 | | 13480 | | 38,03 | | |
| 30 | 97 | E11-200101-0203 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 30,05 | 2598,62 | 46,18 | 78088 | 1388 | 13480 | 1978 | 14558 |
| 31 | 98 | C1261-302-0111 | **Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм** | м2 | 30,05 | 1914,29 | 18,66 | 57524 | 561 | 19176 | 41821 | 129502 |
| 32 | 99 | E11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука** | м2 изолируемой поверхности | 27 | 3862 | | 92013 | | 92013 | 9593 | 99374 |
| | 99.1 | 261-105-0647 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 4,05 | 6148,11 | 135,62 | 165783 | 3661 | 137108 | 7361 | 199837 |
| | 99.2 | 234-303-5401 | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, Т от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, Лст 19 мм диаметром 15 мм | м | 7,02 | 926,4 | 63,9 | 25013 | 1725 | 18549 | 19254 | 99374 |
| | | | | | | 4580 | | | | 118188,72 | 14803 | |
| | | | | | | 16836 | | | | | | |
| 33 | 100 | C1234-304-0503 | **Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -80°С до +100°С, Лст 0,033 Вт/(м К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 13 мм** | м2 | 29,7 | 9522 | | 282803 | | 282803 | 22624 | 305427 |
| 34 | 101 | E11-200901-0103 Изм. и доп. вып. 17 | **Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 500 мм. Установка** | узел | 1 | 4687,63 | 23,11 | 4688 | 23 | 302 | 3147 | 8462 |
| | 101.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0002 | 4362,71 | 7,8 | 4363 | 8 | | 627 | |
| | 101.2 | 261-107-0741 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,34 | 647579 | | | | 148,94 | | |
| 35 | 102 | прайслист | **Система вентиляции В1** | | 1 | 446 | | | | 151,64 | | |
| | | | | | | 494449,98 | | 494450 | | | | 494450 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Отпускная цена | шт | | 494450 | | 494450 | | 494450 | | |
| 36 | 103 | К12-150103-0601 Изм. и доп. вып. 10 | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *494450* | | | | |
| | | | **Решетки жалюзийные. Смена** | | | | | | | | | |
| | | | **жалюзийная решетка** | | 5 | 582,47 | 0,24 | 2912 | 2 | 38 | 2069 | 5380 |
| | 103.1 | 216-103-0101 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,0025 | 574,6 | 0,12 | 2873 | 1 | | 399 | |
| | | | | | | 15211 | | | | 38,03 | | |
| 37 | 104 | С1246-304-0528 | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм** | шт. | 5 | 2696 | | 13480 | | 13480 | | 14558 |
| 38 | 105 | Е11-200101-0203 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладки** | м2 поверхности воздуховодов | 30,05 | 2598,62 | 46,18 | 78088 | 1388 | 19176 | 41821 | 129502 |
| | | | | | | 1914,29 | 18,66 | 57524 | 561 | | 9593 | |
| 39 | 106 | С1261-302-0111 | **Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм** | м2 | 30,05 | 3062 | | 92013 | | 92013 | | 99374 |
| 40 | 107 | Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука** | м2 изолируемой поверхности | 27 | 6140,11 | 135,62 | 165783 | 3661 | 137108 | 19251 | 199837 |
| | | | | | | 926,4 | 63,9 | 25013 | 1725 | | 7361 | |
| | 107.1 | 261-105-0647 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 4,05 | 4580 | | | | 18549 | 14803 | |
| | 107.2 | 234-303-5401 | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, Т от -200°С до +150°С, Лет 0,04 Вт/(м К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм | м | 7,02 | 16836 | | | | 118188,72 | | |
| 41 | 108 | С1234-304-0503 | **Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -80°С до +100°С, Лет 0,033 Вт/(м К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 13 мм** | м2 | 29,7 | 9522 | | 282803 | | 282803 | | 305427 |
| 42 | 109 | Е12-150103-0601 Изм. и доп. вып. 10 | **Решетки жалюзийные. Смена** | | | | | | | | | |
| | | | **жалюзийная решетка** | | 6 | 582,47 | 0,24 | 3495 | 2 | 46 | 22624 | |
| | 109.1 | 216-103-0101 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,003 | 574,6 | 0,12 | 3448 | 1 | | 2483 | 6456 |
| | | | | | | 15211 | | | | 45,63 | 478 | |
| 43 | 110 | С1246-304-0503 | **Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм** | шт. | 6 | 2163 | | 12978 | | 12978 | | 14016 |
| 44 | 111 | Е11-200101-0203 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладки** | м2 поверхности воздуховодов | 14,6 | 2598,62 | 46,18 | 37940 | 674 | 9317 | 1038 | 62920 |
| | | | | | | 1914,29 | 18,66 | 27949 | 272 | | 20319 | |
| 45 | 112 | С1261-302-0111 | **Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм** | м2 | 14,6 | 3062 | | 44705 | | 44705 | 4661 | 48281 |
| 46 | 113 | Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука** | м2 изолируемой поверхности | 21 | 6140,11 | 135,62 | 128942 | 2848 | 106640 | 3576 | 155428 |
| | | | | | | 926,4 | 63,9 | 19454 | 1342 | | 14973 | |
| | 113.1 | 261-105-0647 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 3,15 | 4580 | | | | 14427 | 11513 | |
| | 113.2 | 234-303-5401 | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, Т от -200°С до +150°С, Лет 0,04 Вт/(м К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм | м | 5,46 | 16836 | | | | 91924,56 | | |
| 47 | 114 | С1234-304-0503 | **Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -80°С до +100°С, Лет 0,033 Вт/(м К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 13 мм** | м2 | 23,1 | 9522 | | 219958 | | 219958 | | 237555 |
| | | | **Итого по разделу: 22. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | 17597 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | 4446039 |
| | | | **В том числе :** | | | | | 1240356<br>1022186 | 80324<br>32460 | 8952182<br>2285666 | 759343<br>865123 | 1396422 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 2285660 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | 1,2 % | | 140150 | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | 1 % | | 118193 | | | | | 14104975 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | 2 % | | 238750 | | | | | 14223168 |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | | 14461918 |
| | | | **Итого с НДС** | | | 12 % | | 1735430 | | | | | |
| | | | 02-01-04 Силовое электрооборудование и электроосвещение | | | | | | | | | | 16197348 |
| | | | **Раздел: 25. 8 Электрическая часть школы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17** | **Устройства вводно-распределительные. Монтаж** | шкаф | 1 | 19633,94 | 708,15 | 19634 | 708 | 10217 | 6485 | | 28209 |
| | 1.1 | 222-509-0801 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,015 | 8709,26 | 297,74 | 8709 | 298 | 9005,39 | 2090 | | |
| 2 | 2 | **515-301-0307 РСНБ РК 2015** | **Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (ВРУ1-22-50)(вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А** | шт. | 1 | 689554 | | 689554 | | 689554 | | | 689554 |
| | | | Отпускная цена | | | 689554 | | 689554 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***689554*** | | | | | |
| 3 | 3 | **ЦЗ-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 5 | 2835,31 | 25,78 | 14177 | 129 | 6728 | 5270 | | 21003 |
| 4 | 4 | С1247-204-0614 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"** | шт. | 1 | 1464 | 0 | 7320 | 0 | 655 | 1556 | | 707 |
| 5 | 5 | С1247-204-0658 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"** | шт. | 4 | 655 | | 655 | | 655 | 52 | | 8489 |
| 6 | 6 | **ЦЗ-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 1 | 1965 | | 7860 | | 7860 | 629 | | 7957 |
| 7 | 8 | **ЦЗ-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19** | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | шт. | 1 | 5233,85 | 118,76 | 5234 | 119 | 2187 | 2134 | | 2647 |
| | | | | | | 2928 | 36,09 | 2928 | 36 | | 589 | | |
| 8 | 9 | С1247-301-0320 | **Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 АКТМ-03 РВ.R, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0** | шт. | 1 | 1457,57 | 87,38 | 1458 | 87 | 27 | 993 | | |
| | | | | | | 1343,28 | 36,09 | 1343 | 36 | | 196 | | |
| 9 | 10 | **Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16** | **Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене** | шт. | 1 | 40160 | | 40160 | | 40160 | 3213 | | 43373 |
| | 10.1 | 252-207-3970 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шкаф | 1 | 3453,85 | 60,38 | 3454 | 61 | 1017 | 1729 | | 5598 |
| | 10.2 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | шт | 1 | 636 | | 636 | 25 | | 415 | | |
| 10 | 11 | С1247-201-0903 | **Щит распределительный пластмассовый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41** | кг | 0,58 | 454 | | | | 263,32 | | | |
| 11 | 12 | **ЦЗ-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 1 | 3692 | | 3692 | | 3692 | 295 | | 3987 |
| 12 | 13 | С1247-204-2522 | **Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А** | шт. | 13 | 2835,31 | 25,78 | 36859 | 335 | 17492 | 13703 | | 54607 |
| | | | | | | 1464 | 0 | 19032 | 0 | | 4045 | | |
| 13 | 14 | С1247-204-0611 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"** | шт. | 1 | 2233 | | 2233 | | 2233 | 179 | | 2412 |
| | | | | | 12 | 622 | | 7464 | | 7464 | 597 | | 8061 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16 | **Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене** | шкаф | 1 | 3453,85 | 60,38 | 3454 | 61 | 1017 | 1729 | 5598 |
| | 15.1 | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт | 1 | 2376,8 | 24,54 | 2377 | 25 | | 415 | |
| | 15.2 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,58 | 636 | | | | 636 | | |
| 15 | 16 | С1247-201-0903 | **Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41** | шт. | 1 | 454 | | | | 263,32 | | |
| 16 | 17 | Ц3-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 10 | 3692 | | 3692 | | 3692 | | 3987 |
| 17 | 18 | С1247-204-2522 | **Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А** | шт. | 1 | 2835,31 | 25,78 | 28353 | 258 | 13455 | 295 | 42086 |
| 18 | 19 | С1247-204-0611 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"** | шт. | 5 | 1464 | 0 | 14640 | 0 | | 10541 | |
| 19 | 20 | С1247-204-0170 | **Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА** | шт. | 4 | 2233 | | 2233 | | 2233 | 3112 | 2412 |
| 20 | 21 | Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16 | **Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене** | шкаф | 1 | 4609 | | 18436 | | 18436 | 179 | 3359 |
| | 21.1 | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт | 1 | 3453,85 | 60,38 | 3454 | 61 | 1017 | 249 | 19911 |
| | 21.2 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,58 | 2376,8 | 24,54 | 2377 | 25 | | 1475 | |
| 21 | 22 | С1247-201-0904 | **Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41** | шт. | 1 | 636 | | | | 636 | 1729 | 5598 |
| 22 | 23 | Ц3-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 10 | 454 | | | | 263,32 | 415 | |
| 23 | 24 | С1247-204-2522 | **Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А** | шт. | 1 | 5230 | | 5230 | | 5230 | | 5648 |
| 24 | 25 | С1247-204-0611 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"** | шт. | 5 | 2835,31 | 25,78 | 28353 | 258 | 13455 | 418 | 42086 |
| 25 | 26 | С1247-204-0170 | **Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА** | шт. | 4 | 1464 | 0 | 14640 | 0 | | 10541 | |
| 26 | 27 | Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16 | **Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене** | шт. | 1 | 2233 | | 2233 | | 2233 | 3112 | 2412 |
| | 27.1 | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шкаф | 1 | 4609 | | 18436 | | 18436 | 179 | 3359 |
| | 27.2 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | шт | 1 | 3453,85 | 60,38 | 3454 | 61 | 1017 | 249 | 19911 |
| 27 | 28 | С1247-201-0902 | **Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41** | кг | 0,58 | 2376,8 | 24,54 | 2377 | 25 | | 1475 | |
| 28 | 29 | Ц3-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 1 | 636 | | | | 636 | 1729 | 5598 |
| 29 | 30 | С1247-204-2522 | **Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А** | шт. | 7 | 454 | | | | 263,32 | 415 | |
| 30 | 31 | С1247-204-0170 | **Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА** | шт. | 1 | 2769 | | 2769 | | 2769 | | 2991 |
| 31 | 32 | Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16 | **Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене** | шт. | 6 | 2835,31 | 25,78 | 19847 | 180 | 9439 | 222 | |
| | 32.1 | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шкаф | 1 | 1464 | 0 | 19248 | 0 | | 7379 | 29404 |
| | 32.2 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | шт | 1 | 2233 | | 2233 | | 2233 | 2178 | |
| | | | | кг | 0,58 | 636 | | | | 636 | | |
| | | | | | | 454 | | | | 263,32 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 32 | 33 | С1247-201-0902 | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П-12 модулей IP41 | шт. | 1 | 2769 | | 2769 | | 2769 | 222 | 2991 |
| 33 | 34 | Ц13-080303-0062 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 5233,85<br>2928 | 118,76<br>36,09 | 5234<br>2928 | 119<br>36 | 2187 | 2134<br>589 | 7957 |
| 34 | 35 | С1247-204-0660 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2030 | | 2030 | | 2030 | 162 | 2192 |
| 35 | 36 | Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 7210,24<br>4245 | 113,16<br>36,09 | 7210<br>4245 | 113<br>36 | 2852 | 3082<br>823 | 11115 |
| 36 | 37 | С1247-208-0130 | Контактор малогабаритный типа КМН 11811, 18 А, 400 В/АС-3, 1НО | шт. | 1 | 4401 | | 4401 | | 4401 | 352 | 4753 |
| 37 | 38 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 3 | 2835,31<br>1464 | 25,78<br>0 | 8506<br>4392 | 77<br>0 | 4037 | 3162<br>933 | 12601 |
| 38 | 39 | С1247-204-0655 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В" | шт. | 2 | 1965 | | 3930 | | 3930 | 314 | 4244 |
| 39 | 40 | С1247-204-0658 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 1965 | | 1965 | | 1965 | 157 | 2122 |
| 40 | 41 | Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 7210,24<br>4245 | 113,16<br>36,09 | 7210<br>4245 | 113<br>36 | 2852 | 3082<br>823 | 11115 |
| 41 | 42 | С1247-208-0145 | Контактор малогабаритный типа КМН 23210, 32 А, 400 В/АС-3, 1НО | шт. | 1 | 6180 | | 6180 | | 6180 | 494 | 6674 |
| 42 | 44 | Комм. предложение | Светильник светодиодный, мощн: 12Вт, IP65, марки LCL04-12W-R21-6K | шт. | 18 | 2068 | | 37224 | | 37224 | 2978 | 40202 |
| 43 | 45 | Комм. предложение | Светильник светодиодный с датчиком движения, мощн: 12Вт, IP65, марки LCL04-12W-R21-6K-SM | шт. | 4 | 5036 | | 20144 | | 20144 | 1612 | 21756 |
| 44 | 46 | Комм. предложение | Светильник светодиодный, мощн: 24Вт, IP20, марки ULPC24W60-05 | шт. | 131 | 5396 | | 706876 | | 706876 | 56550 | 763426 |
| 45 | 47 | Комм. предложение | Светильник светодиодный для доски, мощн: 19Вт, марки ДБО43-19-001 pioneer 840 | шт. | 20 | 22592,86 | | 451857 | | 451857 | 36149 | 488006 |
| 46 | 48 | Комм. предложение | Светильник светодиодный для доски, мощн: 19Вт, марки ДБО46-38-504 Sport 840 | шт. | 15 | 30183,93 | | 452759 | | 452759 | 36221 | 488980 |
| 47 | 49 | Ц13-080305-0603 Изм. и доп. вып. 17 | Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания | шт. | 10 | 8587,99<br>46,32 | 2742,44<br>1905,93 | 85880<br>46320 | 27424<br>19059 | 12136 | 47073<br>10636 | 141589 |
| 48 | 50 | Комм. предложение | Прожектор уличный однонаправленный:9 Вт, IP65, тип 325330, марки ДБО03-10-001 WLS 840 | шт. | 10 | 23569,64 | | 235696 | | 235696 | 18856 | 254552 |
| 49 | 51 | Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 51 | 247,53<br>213,72 | 0,22<br>0,1 | 12624<br>10900 | 11<br>5 | 3713 | 7851<br>1638 | 22213 |
| | 51.1 | 261-303-0102 | Коробки монтажные установочные для твердых стен эмалон КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт | 52,02 | 32 | | | | 1664,64 | | |
| 50 | 52 | С1247-212-0104 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 20 | 368 | | 7360 | | 7360 | 589 | 7949 |
| 51 | 53 | С1247-212-0106 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | | 1 | 601 | | 601 | | 601 | | 649 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 52 | 54 | С1247-212-0102 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Однополюсный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 40 | 403 | | 12040 | | 12040 | 48 962 | 12992 |
| 53 | 55 | Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 95 | 247,53 | 0,22 | 23515 | 20 | 3191 | 14625 | 41191 |
| | 55.1 | 261-303-0102 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт | 96,9 | 213,72<br>32 | 0,1 | 20303 | 9 | 3100,8 | 3951 | |
| 54 | 56 | С1247-214-0116 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющим контактом, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 95 | 476 | | 45220 | | 45220 | 3618 | 48838 |
| 55 | 57 | Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж | шт. | 1 | 1981,98<br>1778,6 | 86,03<br>36,09 | 1982<br>1779 | 86<br>36 | 117 | 1307<br>263 | 3552 |
| | 57.1 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,041 | 450 | | | | 18,45 | | |
| | 57.2 | 261-201-0322 | Краска масляная для наружных земляных, готовая к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0,0002 | 438638 | | | | 91,73 | | |
| 56 | 58 | С1247-203-0103 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 1 | 12892 | | 12892 | | 12892 | 1031 | 13923 |
| 57 | 59 | П13-080304-0501 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 10 | 1556,95<br>1544 | 0<br>0 | 15570<br>15440 | 0<br>0 | 130 | 11117<br>2135 | 28822 |
| 58 | 60 | Комм. предложение | Блок аварийного питания, марки БАП40 | шт. | 10 | 14560,71 | | 145607 | | 145607 | 11649 | 157256 |
| 59 | 61 | С1247-202-0604 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм | шт. | 200 | 49 | | 9800 | | 9800 | 784 | 10584 |
| 60 | 62 | С1247-202-0602 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм | шт. | 146 | 31 | | 4526 | | 4526 | 362 | 4888 |
| 61 | 63 | С1243-902-1402 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 4,5 до 12 мм2 | шт. | 18 | 2550 | | 45900 | | 45900 | 3672 | 49572 |
| 62 | 64 | Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | 100 шт. | 1476 | 229,06<br>221,87 | 2,48<br>0,11 | 338093<br>327037 | 3660<br>162 | 7395 | 235584<br>45894 | 619571 |
| | 64.1 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | м | | 10 | | | | 3461,2 | | |
| | 64.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | шт | 546,12 | 836 | | | | 1917,54 | | |
| 63 | 65 | С1241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | кг | 2,2937 | 32 | | 44472 | | 44472 | 3558 | 48030 |
| 64 | 66 | С1241-207-0303 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 1389,76 | 45 | | 4545 | | 4545 | 364 | 4909 |
| 65 | 67 | Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 101 | 403,13<br>389,04 | 2,76<br>0,23 | 26283<br>25288 | 179<br>15 | 736 | 18218<br>3554 | 47975 |
| | 67.1 | 241-221-0104 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | м | 65 | 12 | | | | 509,4 | | |
| | 67.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | шт. | 47,45 | 836 | | | | 166,61 | | |
| 66 | 68 | С1241-207-0304 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | кг | 0,1993 | 66 | | 4333 | | 4333 | 347 | 4680 |
| 67 | 69 | Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 65,65 | 432,91<br>399,96 | 3,49<br>0,42 | 43291<br>39996 | 349<br>42 | 2946 | 28827<br>5769 | 77587 |
| | 69.1 | 241-221-0106 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм | м | 100 | 44 | | | | 2728 | | |
| 68 | 70 | С1241-207-0306 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм | шт. | 62 | 148 | | 14948 | | 14948 | 1196 | 16144 |
| | | | | м | 101 | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 69 | 71 | П13-080206-3001<br>Изм. и доп. вып. 17 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования | | 8 | 3483,71<br>3007,51 | 476,22<br>196,69 | 27870<br>24060 | 3810<br>1574 | 0 | 18456<br>3706 | 50032 |
| 70 | 72 | С1247-202-1201 | Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54 | шт. | 8 | 7277 | | 58216 | | 58216 | 4657 | 62873 |
| 71 | 73 | П13-080201-0901<br>Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 2033 | 351,26<br>148,6 | 157,74<br>51,4 | 714112<br>302104 | 320685<br>104496 | 91322 | 292752<br>80549 | 1087413 |
| 72 | 74 | С1243-107-1103 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66 | км | 0,2 | 194895 | | 38979 | | 38979 | 3118 | 42097 |
| 73 | 75 | С1243-107-1301 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,102 | 166595 | | 16993 | | 16993 | 1359 | 18352 |
| 74 | 76 | С1243-107-1302 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,09 | 263709 | | 23734 | | 23734 | 1899 | 25633 |
| 75 | 77 | С1243-107-1501 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 8,21 | 241970 | | 1986574 | | 1986574 | 158926 | 2145500 |
| 76 | 78 | С1243-107-1502 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,555 | 377116 | | 209299 | | 209299 | 16744 | 226043 |
| 77 | 79 | С1243-107-1903 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 | км | 0,105 | 844114 | | 88632 | | 88632 | 7091 | 95723 |
| 78 | 80 | С1243-107-1904 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 | км | 0,06 | 1255690 | | 75341 | | 75341 | 6027 | 81368 |
| 79 | 81 | С1243-107-1910 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 | км | 0,1 | 3598414 | | 359841 | | 359841 | 28787 | 388628 |
| 80 | 82 | П13-080208-0202<br>Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 171 | 654,26<br>201,46 | 25,3<br>7,94 | 111878<br>34450 | 4327<br>1358 | 73102 | 25781<br>11013 | 146672 |
| 81 | 83 | П13-080208-0104<br>Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования(125:5=25) | шт. | 25 | 3592,07<br>1007,3 | 171,61<br>50,53 | 89802<br>25182 | 4290<br>1263 | 60329 | 19041<br>8707 | 117550 |
| 82 | 84 | П13-080208-0209<br>Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открытый из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 626,64 | 566,33<br>259,02 | 23,12<br>6,86 | 354885<br>162312 | 14488<br>4299 | 178085 | 119960<br>37988 | 512833 |
| | | | Итого по разделу: 25. # Электрическая часть школы | | | | | | | | | 9599197 |
| | | | Раздел: 26. # Электрическая часть мастерской | | | | | | | | | |
| 83 | 89 | С1247-204-1834 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С" | шт. | 2 | 8610 | | 17220 | | 17220 | 1378 | 18598 |
| 84 | 92 | С1247-204-0170 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 4 | 4609 | | 18436 | | 18436 | 1475 | 19911 |
| 85 | 96 | Комм. предложение | Светильник светодиодный для доски, мощн: 19Вт, марки ДБО46-19-001 Luxe 840 | шт. | 9 | 20703,57 | | 186332 | | 186332 | 14906 | 201239 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 86 | 104 | С1247-203-0103 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ИТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 1 | 12892 | | 12892 | | 12892 | 1031 | 13923 |
| 87 | 106 | Комм. предложение | Блок аварийного питания, марки БАП40 | шт. | 5 | 14560,71 | | 43682 | | 43682 | 3495 | 47177 |
| 88 | 107 | С1247-202-0604 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм | шт. | 23,000001 | 49 | | 1127 | | 1127 | 90 | 1217 |
| 89 | 108 | С1247-202-0602 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм | шт. | 19 | 31 | | 589 | | 589 | 47 | 636 |
| 90 | 109 | С1243-902-1402 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 4,5 до 12 мм2 | 100 шт. | 6,3 | 2550 | | 16065 | | 16065 | 1285 | 17350 |
| 91 | 111 | С1241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 317,14 | 32 | | 10148 | | 10148 | 812 | 10960 |
| 92 | 112 | С1241-207-0303 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 20,2 | 45 | | 909 | | 909 | 73 | 982 |
| 93 | 114 | С1247-202-1201 | Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54 | шт. | 9 | 7277 | | 65493 | | 65493 | 5239 | 70732 |
| 94 | 116 | С1243-107-4103 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66 | км | 0,03 | 194895 | | 5847 | | 5847 | 468 | 6315 |
| 95 | 117 | С1243-107-4301 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,016 | 166595 | | 2666 | | 2666 | 213 | 2879 |
| 96 | 118 | С1243-107-1501 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 1,5 | 241970 | | 362955 | | 362955 | 29036 | 391991 |
| 97 | 119 | С1243-107-1502 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,314 | 377116 | | 118414 | | 118414 | 9473 | 127887 |
| 98 | 120 | С1243-107-1904 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 | км | 0,02 | 1255690 | | 25114 | | 25114 | 2009 | 27123 |
| | | | Итого по разделу: 26. # Электрическая часть мастерской | | | | | | | | | 958920 |
| | | | ИТОГО: | | | | | 8909367 | 382131 | 6695958 | 917743 | 10558117 |
| | | | В том числе : | | | | | 1141726 | 132922 | 689554 | 731006 | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 689554 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 118423 | | | | 10676539 |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1 % | | 99870 | | | | 10776409 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 201737 | | | | 10978146 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1317378 | | | | 12295524 |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 43760834 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 5251300,08 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 49012134,08 |

**Слал (Подрядчик)**

ТОО "Ремстрой-СС"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Макрушин И.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Технический надзор)**

ТОО "ЮжНаукоПроект"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Ерматов Ш.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Заказчик**

КГУ "Отдел образования Т.Рыскуловского района управления образования
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Базарова М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)