Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик:ТОО "ACK-Sunrise"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул.2-я Первомайская в г. Петропавловск СКО(наружные сети электроснабжения)

Справка №1
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма				
		176	14.07.2020							
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул.2-я Первомайская в г. Петропавловск СКО(наружные сети электроснабжения)		4 231 248	3 777 900							453 348	4 231 248

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" Сабралин С.А. БИН050240007370

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «ACK-Sunrise» Аскапов Е.Д., БИН 120540016048

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт Шевелев С.И. ТОО «Стадия» БИН 000440004135, KZ96VJE00024465, KZ51VJE00050301, KZ08VJE00050299

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: ТОО «АПБ Ген Проект» БИН 100440006350, Лицензия № 0001498 от 15.12.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Петропавловска» БИН 050240007370 ул. Конституции Казахстана,23 тел. 46-59-56
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «АСК-Sunrise», БИН 120540016048, ул. Казахстанской правды 68, тел. 8-705-650-04-63
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул.2-я Первомайская в г. Петропавловск СКО(наружные сети электроснабжения)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство 93-х квартирного жилого дома №1 по ул.2-я Первомайская в г. Петропавловск СКО(наружные сети электроснабжения)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №176 от 14.07.2020г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) №1

Составлен(а) в текущих ценах 13.05.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кл-0,4кВ									
1.	1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	8,88	358,99	327,07	3188	2904	2	1005	4528
					31,81	125,31	282	1113	--	335	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,000355		2969		1			
2.	4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	17,5824	213	--	3745	--	--	--	4045
					--	--	--	--	--	300	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1101-0101 -0405 РСНБ РК	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3 грунта	30,1088	218,61	208,26	6582	6271	--	1972	9238
					10,34	80,63	311	2428	--	684	

		вместимостью 0,25 м3 навымет								
		НР - 72%; СП - 8%								
4.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,9312	2023,56	--	1884	--	--	1357	3500
					2023,56	--	1884	--	--	259	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,552	879,66	--	1365	--	--	983	2536
					879,66	--	1365	--	--	188	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,488	35,46	35,46	1046	1046	--	277	1429
					--	13,05	--	385	--	106	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,488	162,72	76,97	4798	2270	--	2575	7963
					85,75	35,54	2529	1048	--	590	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	176	488,52	407,28	85980	71682	--	31092	126438
					81,24	164,12	14298	28885	--	9366	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17										
9.	1308-0201 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	92	143,8	116,72	13229	10738	--	4909	19590
					27,08	47,03	2491	4327	--	1451	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	2101-0401 -0101 РСНБ РК	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11	1724	--	18964	--	18964	--	20481
					--	--	--	--	--	1517	

				13	295,05	172,79	3845	2240	37	1509	3845
1308-0201 -3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР - 72%; СП - 8%	м			120,02	47,62	1560	619	--	433	
12.				13	717	--	9321	--	9321	--	10067
2301-0501 -0804 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м			--	--	--	--	--	746	
13.				272	379,22	169,39	103148	46073	12880	42578	157384
1308-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля			162,48	54,93	44195	14942	--	11658	
14.				13	457,56	209,33	5948	2721	587	2526	9152
1308-0201 -0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля			203,1	66,73	2640	867	--	678	
15.				0,1122	1831890	--	205538	--	205538	--	221981
2306-0137 -0709 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км			--	--	--	--	--	16443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.				0,1785	3004715	--	536342	--	536342	--	579249
2306-0137 -0734 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км			--	--	--	--	--	42907	
17.				2	4251,14	81,62	8502	163	215	5897	15551
1308-0201 -2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.			4062	32,89	8124	66	--	1152	
18.				2	13415	--	26830	--	26830	--	28976
2306-1703 -1102 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.			--	--	--	--	--	2146	

		СП - 8%								
				4	5605,14	81,62	22421	326	431	15693	41162
1308-0201 -2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.			5416	32,89	21664	132	--	3049	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				4	12570	--	50280	--	50280	--	54302
2306-1703 -1602 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.			--	--	--	--	--	4022	
		СП - 8%									
		Оборудование									
21.				1	94676,12	41397,44	94676	41397	16721	37951	143237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1308-0103 -1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования	шт.			36558	16151,56	36558	16152	--	10610	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.				1	1529166	--	1529166	--	--	--	1529166
5108-0101 -0107 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.			--	--	--	--	1529166	--	
23.				50	954,52	154,81	47726	7741	3427	30653	84650
1308-0103 -1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м			731,16	120,32	36558	6016	--	6270	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.				12,5	5855	--	73188	--	73188	--	79043
2307-0222 -0123 РСНБ РК 2015	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.			--	--	--	--	--	5855	
		СП - 8%									
25.				1	10404,87	1237,06	10405	1237	1044	6176	17907
1308-0103	-Выключатель нагрузки с	шт.									

	РК 15	оборудования										
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 72%; СП - 8%										
26.				1	190123	--	190123	--	190123	--	205333	
	2307-0208 -0317 РСНБ РК 2015 прим	-Выключатель нагрузки, 630 А	шт.		--	--	--	--	--	15210		
		СП - 8%										
27.				15	1619,09	1061,6	24286	15924	1863	8651	35572	
	1308-0201 -0706	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка	м кабеля		433,28	367,7	6499	5516	--	2635		
Программный комплекс АВС (редакция 2020.2.1)					6						7010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	РСНБ РК 2015	с креплением накладными скобами										
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%										
28.				0,015	4158889	--	62383	--	62383	--	67374	
	2306-0109 -1005 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км		--	--	--	--	--	4991		
		СП - 8%										
29.				1	10063,35	118,04	10063	118	3793	4453	15678	
	1308-0303 -0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		6152	32,89	6152	33	--	1161		
		НР - 72%; СП - 8%										
30.				1	73585	--	73585	--	73585	--	79472	
	2307-0208 -0401 РСНБ РК 2015 прим	-Автоматический выключатель ВА-57 630А	шт.		--	--	--	--	--	5887		
		СП - 8%										
31.				3	3994,2	403	11983	1209	2650	6182	19618	
	1308-0103 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.		2708	154,24	8124	463	--	1453		
		НР - 72%; СП - 8%										
32.				3	4310	--	12930	--	12930	--	13964	
	2307-0503 -0121 РСНБ РК 2015	-Трансформаторы тока марки ТТИ-А 600/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.		--	--	--	--	--	1034		
		СП - 8%										
33.				2	1768,24	3,22	3536	6	454	2215	6211	
	1308-0303 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.		1538	--	3076	--	--	460		
		НР - 72%; СП - 8%										
34.				1	9152	--	9152	--	9152	--	9884	
	2307-0205	-Рубильник разрывной	шт.									

: 2 :	: 3 :	: 4 :	: 5 :	: 6 :	: 7 :	: 8 :	: 9 :	: 10 :	: 11 :	: 12
2015	СП - 8%									
35.			1	13940	--	13940	--	13940	--	15055
2307-0205 -0109 РСНБ РК 2015	-Рубильник разрывной ВР-32-35 Ф-А71240-250А	шт.		--	--	--	--	--	1115	
	СП - 8%									
36.			3	1681,08	2,72	5043	8	343	3378	9095
1308-0303 -0301 РСНБ РК 2015	-Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.		1564	--	4692	--	--	674	
Изм. и доп. вып. 6	НР - 72%; СП - 8%									
37.			3	1718,84	3,22	5157	10	455	3378	9218
1308-0303 -0302 РСНБ РК 2015	-Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.		1564	--	4692	--	--	683	
Изм. и доп. вып. 6	НР - 72%; СП - 8%									
38.			3	1237	--	3711	--	3711	--	4008
2307-0207 -0211 РСНБ РК 2015	-Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.		--	--	--	--	--	297	
	СП - 8%									
39.			3	1237	--	3711	--	3711	--	4008
2307-0207 -0213 РСНБ РК 2015	-Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-200А-УХЛ3	шт.		--	--	--	--	--	297	
	СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге	3671910
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1,028865	Тенге	3777900
НДС	Тенге	453348
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	4231248

Сдал (Подрядчик):

Подрядчик: ТОО «АСК-Sunrise», БИН 120540016048,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскапов Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Петропавловска», БИН 050240007370,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сабралин С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) авторского надзора:

ТОО «АПБ Ген Проект» БИН 100440006350, Лицензия № 0001498 от 15.12.2017 года

(должность, фамилия, имя, отчество , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер), № аттестата, подпись

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:

Эксперт Шевелев С.И. ТОО «Стадия» БИН 000440004135, KZ96VJE00024465, KZ51VJE00050301, KZ08VJE00050299

(должность, фамилия, имя, отчество , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер), № аттестата, подпись

Место печати (при наличии)