Генподрядчик: ТОО "Фирма АЛКОН+"
Подрядчик: ТОО "RusYel"
Наименование объекта: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по ул. Е51, западнее, пр. Туран, в г. Нур-Султан"

Доп. соглашение №1 от 12 июля 2021 г
к ДП ДП № 10/02/21от 10 февраля 2021 года года

АКТ
выполненных работ №3
за "май" 2022 г.

№ п/п	Наименование видов работ, затрат	Ед.изм.	Кол-во по проекту	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость по договору, тенге	Физический объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение			Выполнено с начала строительства			Подпись ПТО	Подпись тех.надзора
						предъявлено	принято	принято соответствие качеству		%	Физ. Объем	Сумма, тенге	%	Физ. Объем	Сумма, тенге		
	Отопление																
	Блок А Отопление (тех. этаж)																
1	Радиаторы биметаллический Ultra Plus 500 Ogint 1 секция	сек.	452,0	3109	1 405 268	0			-	100%	452,0	1 405 268	100%		1 405 268		
2	Монтажный комплект Ogint	шт.	35,0	1174	41 090	0			-	100%	35,0	41 090	100%		41 090		
3	Монтажный комплект Ogint	шт.	3,0	1259	3 777	0			-	100%	3,0	3 777	100%		3 777		
4	Комплект термостатической регулировки радиаторов, угловой MVI	шт.	35,0	8015	280 525	0			-	100%	35,0	280 525	100%		280 525		
5	Клапан запорно-балансировочный с функцией измерения MVI/Cimberio (Италия)	шт.	2,0	24309	48 618	0			-	100%	2,0	48 618	100%		48 618		
6	Регулятор перепада давления, внутр. резьба, MVI/Cimberio (Италия)	шт.	2,0	59191	118 382	0			-	100%	2,0	118 382	100%		118 382		
7	Переходник для импульсной трубки MVI/Cimberio (Италия)	шт.	2,0	1984	3 968	0			-	100%	2,0	3 968	100%		3 968		
8	Клапан запорно-балансировочный с функцией измерения MVI/Cimberio (Италия)	шт.	3,0	12094	36 282	0			-	100%	3,0	36 282	100%		36 282		
9	Клапан запорно-балансировочный с функцией измерения MVI/Cimberio (Италия)	шт.	4,0	12856	51 424	0			-	100%	4,0	51 424	100%		51 424		
10	Коллектор 4 - подсоединения с регулирующими вентилями MVI	шт.	4,0	15305	61 220	0			-	100%	4,0	61 220	100%		61 220		
11	Муфта прямая Aquasfera	шт.	24,0	801	19 224	0			-	100%	24,0	19 224	100%		19 224		
12	Муфта прямая Aquasfera	шт.	10,0	1424	14 240	0			-	100%	10,0	14 240	100%		14 240		
13	Муфта с наружной резьбой Aquasfera	шт.	160,0	700	112 000	0			-	100%	160,0	112 000	100%		112 000		
14	Муфта с наружной резьбой Aquasfera	шт.	20,0	1075	21 500	0			-	100%	20,0	21 500	100%		21 500		
15	Тройник Aquasfera	шт.	160,0	1191	190 560	0			-	100%	160,0	190 560	100%		190 560		
16	Тройник переходной Aquasfera	шт.	20,0	1948	38 960	0			-	100%	20,0	38 960	100%		38 960		

17	Отвод Aquasfera	шт.	220,0	829	182 380	0			-	100%	220,0	182 380	100%		182 380		
18	Отвод Aquasfera	шт.	40,0	1420	56 800	0			-	100%	40,0	56 800	100%		56 800		
19	Трубы металлопластиковые, Aquasfera	м	350,0	498	174 300	0			-	100%	350,0	174 300	100%		174 300		
20	Трубы металлопластиковые, Aquasfera	м	350,0	870	304 500	0			-	100%	350,0	304 500	100%		304 500		
21	Трубы стальные d 57	м	175,0	4400	770 000	0			-	100%	175,0	770 000	100%		770 000		
22	Отвод стальной d 57	шт.	25,0	1400	35 000	0			-	100%	25,0	35 000	100%		35 000		
23	Изоляция K-Flex d62	м	175,0	760	133 000	0			-	100%	175,0	133 000	100%		133 000		
24	Огрунтовка трубопровода	м	175,0	300	52 500	0			-	100%	175,0	52 500	100%		52 500		
25	Изоляция трубчатая Misot-Flex ST 6=9мм (трубка 2м) Misot-Flex	м.	350,0	350	122 500	0			-	100%	350,0	122 500	100%		122 500		
26	Изоляция трубчатая Misot-Flex ST 6=9мм (трубка 2м) Misot-Flex	м.	350,0	425	148 750	0			-	100%	350,0	148 750	100%		148 750		
	Итого				4426768				0			4426768			4426768		
	Блок Б Отопление (тех. этаж)																
1	Радиаторы биметаллический Ultra Plus 500 Ogint 1 секция	сек.	452,0	3109	1 405 268	0			-	100%	452,0	1 405 268	100%		1 405 268		
2	Монтажный комплект Ogint	шт.	35,0	1174	41 090	0			-	100%	35,0	41 090	100%		41 090		
3	Монтажный комплект Ogint	шт.	3,0	1259	3 777	0			-	100%	3,0	3 777	100%		3 777		
4	Комплект термостатической регулировки радиаторов, угловой MVI	шт.	35,0	8015	280 525	0			-	100%	35,0	280 525	100%		280 525		
5	Клапан запорно-балансировочный с функцией измерения MVI/Cimberio (Италия)	шт.	2,0	24309	48 618	0			-	100%	2,0	48 618	100%		48 618		
6	Регулятор перепада давления, внутр. резьба, MVI/Cimberio (Италия)	шт.	2,0	59191	118 382	0			-	100%	2,0	118 382	100%		118 382		
7	Переходник для импульсной трубки MVI/Cimberio (Италия)	шт.	2,0	1984	3 968	0			-	100%	2,0	3 968	100%		3 968		
8	Клапан запорно-балансировочный с функцией измерения MVI/Cimberio	шт.	3,0	12094	36 282	0			-	100%	3,0	36 282	100%		36 282		
9	Клапан запорно-балансировочный с функцией измерения MVI/Cimberio	шт.	4,0	12856	51 424	0			-	100%	4,0	51 424	100%		51 424		
10	Коллектор 4 - подсоединения с регулирующими вентилями	шт.	4,0	15305	61 220	0			-	100%	4,0	61 220	100%		61 220		
11	Муфта прямая Aquasfera	шт.	24,0	801	19 224	0			-	100%	24,0	19 224	100%		19 224		
12	Муфта прямая Aquasfera	шт.	10,0	1424	14 240	0			-	100%	10,0	14 240	100%		14 240		
13	Муфта с наружной резьбой Aquasfera	шт.	160,0	700	112 000	0			-	100%	160,0	112 000	100%		112 000		
14	Муфта с наружной резьбой Aquasfera	шт.	20,0	1075	21 500	0			-	100%	20,0	21 500	100%		21 500		
15	Тройник Aquasfera	шт.	160,0	1191	190 560	0			-	100%	160,0	190 560	100%		190 560		
16	Тройник переходной Aquasfera	шт.	20,0	1948	38 960	0			-	100%	20,0	38 960	100%		38 960		

17	Отвод Aquasfera	шт.	220,0	829	182 380	0			-	100%	220,0	182 380	100%		182 380		
18	Отвод Aquasfera	шт.	40,0	1420	56 800	0			-	100%	40,0	56 800	100%		56 800		
19	Трубы металлопластиковые, Aquasfera	м	350,0	498	174 300	0			-	100%	350,0	174 300	100%		174 300		
20	Трубы металлопластиковые, Aquasfera	м	350,0	870	304 500	0			-	100%	350,0	304 500	100%		304 500		
21	Трубы стальные d 57	м	175,0	4400	770 000	0			-	100%	175,0	770 000	100%		770 000		
22	Отвод стальной d 57	шт.	25,0	1400	35 000	0			-	100%	25,0	35 000	100%		35 000		
23	Изоляция K-Flex d62	м	175,0	760	133 000	0			-	100%	175,0	133 000	100%		133 000		
24	Огрунтовка трубопровода	м	175,0	300	52 500	0			-	100%	175,0	52 500	100%		52 500		
25	Изоляция трубчатая Misot-Flex ST б=9мм (трубка 2м) Misot-Flex	м.	350,0	350	122 500	350,0			122 500	0%	0	0	100%		122 500		
26	Изоляция трубчатая Misot-Flex ST б=9мм (трубка 2м) Misot-Flex	м.	350,0	425	148 750	350,0			148 750	0%	0	0	100%		148 750		
	Итого				4426768,0				271250,0			4155518,0			4 426 768,0		
	Итого по разделу Отопление блоки А, Б				8853536,0				271250,0			8582286,0			8 853 536,0		
	Стоимость монтажных работ				4748759,0				248759,0			4500000,0			4 748 759,0		
	Расходные материалы				580000,0				50000,0			530000,0			580 000,0		
	Общая сумма по блокам А, Б				14182295,0				570009			13612286,0			14 182 295,0		

Причина не соответствия: соответствует.

1. **Качество выполненных работ:** удовлетворительно.
2. **Сдача исполнительной**
3. **Испытание оборудования и**
4. **Этапы работы:**

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

5. **Уборка мусора** убрано.

Генеральный подрядчик:

Заместитель директора по строительству ТОО "Фирма "Алкон+" _____ Смагин В.П.

Инженер ПТО ТОО "Фирма "Алкон+" _____ Бегеева Э.Н.

Директор объекта ТОО "Фирма "Алкон+" _____ Мекебаева Ж.Б.

Представитель технического надзора ТОО "Инженерное бюро "Nurtau" _____ Жакупов Н.К.

Представитель проектной организации ТОО "КреативСтройПроект" _____ Жармаганбетова С.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "RusYel" _____ Джапаров Р.Ж.

Инженер участка _____ Дорничев А.В.

с вычетом 3% гарантийных 17 100,27. к оплате. 552 908,73