Генподрядчик: ТОО "Фирма АЛКОН+"
Подрядчик: ТОО "RusYel"
Наименование объекта: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по ул. Е51, западнее, пр. Туран, в г. Нур-Султан"

ДП №ДП №10/02/21 от 21 февраля 2022 года
Доп. соглашение № 3 от 2 июня 2022 года

АКТ
выполненных работ №1
за "июль" 2022 г.

№ п/п	Наименование видов работ, затрат	Ед.изм.	Кол-во по проекту	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость по договору, тенге	Физический объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение			Выполнено с начала строительства			Подпись ПТО	Подпись тех.надзора
						предъявлено	принято	принято соответствие качеству		%	Физ. Объем	Сумма, тенге	%	Физ. Объем	Сумма, тенге		
	Отопление Блок В. 2, 3, 4 этажи																
1	Трубы металлопластиковые, Aquasfera	м	150	1 827	273 983	150			273 983	0%	0	0	100%	150	273 983		
2	Трубы металлопластиковые, MVI	м	300	656	196 830	300			196 830	0%	0	0	100%	300	196 830		
3	Изоляция трубопроводов K-Flex dn28	м	150	698	104 700	150			104 700	0%	0	0	100%	150	104 700		
4	Изоляция трубопроводов K-Flex dn22	м	300	589	176 700	300			176 700	0%	0	0	100%	300	176 700		
5	Тройник переходной	шт.	10	3 530	35 303	10			35 303	0%	0	0	100%	10	35 303		
6	Тройник переходной	шт.	36	3 382	121 743	36			121 743	0%	0	0	100%	36	121 743		
7	Тройник Aquasfera	шт.	36	3 266	117 563	36			117 563	0%	0	0	100%	36	117 563		
8	Отвод Aquasfera	шт.	10	1 457	14 567	10			14 567	0%	0	0	100%	10	14 567		
9	Отвод Aquasfera	шт.	16	2 519	40 306	16			40 306	0%	0	0	100%	16	40 306		
	ВК Блок В. 2, 3, 4 этажи																
1	Труба ППР dn20	м	200	1 647	329 400	200			329 400	0%	0	0	100%	200	329 400		
2	Труба ППР dn20 арм	м	200	1 917	383 400	200			383 400	0%	0	0	100%	200	383 400		
	Ливневая канализация																
1	Труба стальная dn108	м	40	8 293	331 720	40			331 720	0%	0	0	100%	40	331 720		
2	Отвод стальной dn108	м	10	7 900	79 000	10			79 000	0%	0	0	100%	10	79 000		
3	Фланец dn108	шт.	10	15 822	158 220	10			158 220	0%	0	0	100%	10	158 220		
4	Заглушка фланцевая dn108	шт.	10	7 020	70 200	10			70 200	0%	0	0	100%	10	70 200		
5	Гайка м16	шт.	200	124	24 840	200			24 840	0%	0	0	100%	200	24 840		
6	Шпилька м16	м	10	2 012	20 115	10			20 115	0%	0	0	100%	10	20 115		
7	Угольник м40	м	20	3 483	69 660	20			69 660	0%	0	0	100%	20	69 660		
8	Тройник стальной dn108	м	10	8 640	86 400	10			86 400	0%	0	0	100%	10	86 400		
	10 этаж (Пентхаусы). Блоки А и Б.																
1	Труба ППР dn20	м	200	1 647	329 400	200			329 400	0%	0	0	100%	200	329 400		
2	Труба ППР dn20 арм	м	200	1 917	383 400	200			383 400	0%	0	0	100%	200	383 400		
3	Хомут dn 25*20	шт.	150	263	39 488	150			39 488	0%	0	0	100%	150	39 488		
4	Анкер болт dn 8	шт.	150	351	52 650	150			52 650	0%	0	0	100%	150	52 650		

5	Воздуховод стальной из нержавеющей стали 0,5 мм 150*150	м2	40	10 540	421 600	40			421 600	0%	0	0	100%	40	421 600		
	Воронки водосточные. Блок В. Паркинг																
1	Фланец dn108	шт.	6	15 822	94 932	6			94 932	0%	0	0	100%	6	94 932		
2	Заглушка фланцевая dn108	шт.	6	7 020	42 120	6			42 120	0%	0	0	100%	6	42 120		
3	Гайка м16	шт.	100	124	12 420	100			12 420	0%	0	0	100%	100	12 420		
4	Шпилька м16	м	6	2 012	12 069	6			12 069	0%	0	0	100%	6	12 069		
5	Прокладка паронитовая	шт.	6	378	2 268	6			2 268	0%	0	0	100%	6	2 268		
6	Отвод dn108	шт.	6	7 900	47 400	6			47 400	0%	0	0	100%	6	47 400		
7	Ревизия dn108	шт.	6	22 140	132 840	6			132 840	0%	0	0	100%	6	132 840		
8	Угольник м45	м	10	3 618	36 180	10			36 180	0%	0	0	100%	10	36 180		
	Итог по оборудованию 2,3,4,10 этажам и паркингу:				4 241 415				4 241 415			0			4 241 415		
	Стоимость монтажных работ				2 866 841				2 866 841			0			2 866 841		
	Расходные материалы				281 984				281 984			0			281 984		
	ИТОГО по доп. соглашению №3 к договору подряда № ДП № 10/02/21 от 21 февраля 2022 года				**7390241**				**7390241**			**0**			**7390241**		

Причина не соответствия: соответствует

1. Качество выполненных работ: удовлетворительно

2. Сдача исполнительной

3. Испытание оборудования и

4. Этапы работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

5. Уборка мусора убран

Генеральный подрядчик:

Заместитель директора по строительству ТОО "Фирма "Алкон+" Смагин В.П.

Инженер ПТО ТОО "Фирма "Алкон+" Бегеева Э.Н.

Директор объекта ТОО "Фирма "Алкон+" Мекебаева Ж.Б.

Представитель технического надзора ТОО "Инженерное бюро "Nurtau" Жакупов Н.К.

Представитель проектной организации ТОО "КреативСтройПроект" Жармаганбетова С.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "RusYel" Исхаков Р.Ж.

Инженер участка Дорничев А.В.