Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Элком"
Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в пос.Тасбогет г.Кызылода.Электроснабжение
Договор: №71 от "25"июля 2022 года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в пос.Тасбогет г.Кызылорда.Электроснабжение	**246 792 480,48**	**на 2022 год**								
		231 007 922,08	**211 597 420**	**211 597 420**				**140 644 415**		**19 410 502**
		на 2023 год								
		15 784 558,40								
ИТОГО к оплате:								**140 644 415**		

Заказчик:
Методист _____ Жанбекеев Р.
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Технадзор: _____ **С.К.Женсикбаев**
ТОО "Акбозат LTD"

Подрядчик:
Директор ТОО "Элком" _____ **Р.Т.Иманбердиева**
БИН 940240001079

Авторский надзор:
Директор ТОО "Энергосервис ЭТЛ" _____ **Н.С.Кабыш**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Элком"
Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в поселке Тасбогет г.Кызылорда..Электроснабжение
Договор: №71 от "25"июля 2022 года.

АКТ
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Форма 4

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛЗ-10										
		Кабельно-проводниковая продукция										
6	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Ограничитель перенапряжения ОПН-10кВ HE-S15SGA	комп	9		56007,88	--	504071	--		--	504071
						--	--	--	--	504071	--	
8	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3		102059,00	--	306177	--		--	306177
						--	--	--	--	306177	--	
9	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Привод ПРНЗ-10У1	шт	3		7285,71	--	21857	--	21857	--	23606
		СП - 8%				--	--	--	--		1749	
		Железобетонные элементы										
15	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Заземляющий проводник ЗП1	м	13,5		1479,00	--	19966	--	19966	--	21563
		СП - 8%				--	--	--	--		1597	
16	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Заземляющий проводник ЗП21	м	22,1		1764,05	--	38986	--	38986	--	42105
		СП - 8%				--	--	--	--		3119	
17	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Заземляющий проводник ЗП22	м	3,64		751,34	--	2735	--	2735	--	2954
		СП - 8%				--	--	--	--		219	
18	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3		2833,00	--	8499	--	8499	--	9179
		СП - 8%				--	--	--	--		680	
19	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Накладка ОГ52	шт	4		1648,39	--	6594	--	6594	--	7121
		СП - 8%				--	--	--	--		527	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Оголовок ОГs55	шт	6		18669,64	--	112018	--	112018	--	120979
		СП - 8%				--	--	--	--		8961	
21	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Оголовок ОГs56	шт	13		11113,45	--	144475	--	144475	--	156033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11558	
22	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Кронштейн РА1**	шт	3	15300,00	--	45900	--	45900	--	49572
		СП - 8%			--	--	--	--		3672	
23	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Кронштейн РА2**	шт	3	4553,57	--	13661	--	13661	--	14754
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
24	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Вал привода РА3**	шт	9	13132,50	--	118192	--	118192	--	127647
		СП - 8%			--	--	--	--		9455	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Кронштейн РА5**	шт	9	1912,50	--	17212	--	17212	--	18589
		СП - 8%			--	--	--	--		1377	
26	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Траверса ТМ73ш**	шт	3	16174,29	--	48523	--	48523	--	52405
		СП - 8%			--	--	--	--		3882	
27	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Траверса ТМ77**	шт	3	8915,89	--	26748	--	26748	--	28888
		СП - 8%			--	--	--	--		2140	
28	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Траверса ТМ78**	шт	1	3884,20	--	3884	--	3884	--	4195
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Траверса ТМ78А**	шт	1	2923,39	--	2923	--	2923	--	3157
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
30	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Траверса ТМs60а**	шт	3	5860,45	--	17581	--	17581	--	18988
		СП - 8%			--	--	--	--		1407	
31	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Узел крепления У1**	шт	3	8770,18	--	26311	--	26311	--	28416
		СП - 8%			--	--	--	--		2105	
32	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Крепление подкоса У52**	шт	3	8806,61	--	26420	--	26420	--	28534
		СП - 8%			--	--	--	--		2114	
33	252-207-0201 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	6	1521,00	--	9126	--	9126	--	9856
		СП - 8%			--	--	--	--		730	
34	252-207-0207 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	9	976,00	--	8784	--	8784	--	9487
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
35	252-207-0208 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	3	1081,00	--	3243	--	3243	--	3502
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
36	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Хомут Х51**	шт	16	1438,93	--	23023	--	23023	--	24865
		СП - 8%			--	--	--	--		1842	
				Линейная арматура							
37	252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	26	185,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
38	252-207-2108 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная типа СО70**	шт.	6	1365,00	--	8190	--	8190	--	8845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
39	252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	33,8	574,00	--	19401	--	19401	--	20953
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
40	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	**Наконечники кабельные LUG50-95/14LVTIN**	шт	18	5248,45	--	94472	--	94472	--	102030
		СП - 8%			--	--	--	--		7558	
41	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Искровой промежуток SDI20.3**	шт	18	19372,71	--	348709	--	348709	--	376606
		СП - 8%			--	--	--	--		27897	
42	252-108-0501 РСНБ РК 2015	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	61	14143,00	--	862723	--	862723	--	931741
		СП - 8%			--	--	--	--		69018	
43	252-108-0607 РСНБ РК 2015	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R**	шт.	30	13198,00	--	395940	--	395940	--	427615
		СП - 8%			--	--	--	--		31675	
44	252-207-2607 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SL25.2**	шт.	6	5395,00	--	32370	--	32370	--	34960
		СП - 8%			--	--	--	--		2590	
45	252-207-1018 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	58	1048,00	--	60784	--	60784	--	65647
		СП - 8%			--	--	--	--		4863	
46	252-207-2613 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	12	2158,00	--	25896	--	25896	--	27968
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	
47	252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.12**	шт.	14	2158,00	--	30212	--	30212	--	32629
		СП - 8%			--	--	--	--		2417	
48	252-207-2618 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLW25.2**	шт.	3	2859,00	--	8577	--	8577	--	9263
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
49	252-207-2111 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная типа SO115.5073**	комплект	3	18685,00	--	56055	--	56055	--	60539
		СП - 8%			--	--	--	--		4484	
50	252-207-2112 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная типа SO115.5085**	комплект	26	18983,00	--	493558	--	493558	--	533043
		СП - 8%			--	--	--	--		39485	
51	252-207-1104 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO 130 (СИП)**	шт.	11	6970,00	--	76670	--	76670	--	82804
		СП - 8%			--	--	--	--		6134	
52	252-207-1104 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO 130.02 (СИП)**	шт.	2	6970,00	--	13940	--	13940	--	15055
		СП - 8%			--	--	--	--		1115	
53	252-207-1150 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO255**	шт.	18	13392,00	--	241056	--	241056	--	260340
		СП - 8%			--	--	--	--		19284	
54	252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	13	2385,00	--	31005	--	31005	--	33485
		СП - 8%			--	--	--	--		2480	
55	252-207-2902 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	43	445,00	--	19135	--	19135	--	20666
		СП - 8%			--	--	--	--		1531	
56	252-207-2903 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный типа SP16 для зажима**	шт.	9	813,00	--	7317	--	7317	--	7902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
57	252-206-0602 РСНБ РК 2015	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А**	шт.	18	1817,00	--	32706	--	32706	--	35322
		СП - 8%			--	--	--	--		2616	
58	252-201-0502 РСНБ РК 2015	**Скоба типа СК-7**	шт.	12	644,00	--	7728	--	7728	--	8346
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
59	252-201-0502 РСНБ РК 2015	**Скоба типа СК-7-1А**	шт.	18	644,00	--	11592	--	11592	--	12519
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
60	252-207-1132 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO234**	шт.	4	8253,00	--	33012	--	33012	--	35653
		СП - 8%			--	--	--	--		2641	
61	252-207-1150 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO235**	шт.	12	13392,00	--	160704	--	160704	--	173560
		СП - 8%			--	--	--	--		12856	
62	217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,003408	647579,00	--	2207	--	2207	--	2384
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4635678**	**--**	**3825430**	**--**	**4941713**
							--	--	**810248**	**306035**	
	Стоимость оборудования		Тенге				810248				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				810248				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2418853				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2418853				
		Сметная прибыль	Тенге				193510				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4941713				
		РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая конструкция									
63	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	кмлинии	2,5	188249,24	27818,28	470623	69546	281944	117560	635238
		НР - 80%; СП - 8%			47653,06	11127,07	119133	27818		47055	
64	243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,342	661811,00	--	226339	--	226339	--	244446
		СП - 8%			--	--	--	--		18107	
66	243-701-0720 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	км	6	1278459,00	--	7670754	--	7670754	--	8284414
		СП - 8%			--	--	--	--		613660	
		Железобетонные элементы									
68	225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	230	4898,00	--	1126540	--	1126540	--	1216663
		СП - 8%			--	--	--	--		90123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка	опора	544	8481,43	3823,14	4613898	2079789	368412	2488674	7670778
		НР - 80%; СП - 8%			3981,06	1737,40	2165697	945146		568206	
70	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	129	17304,41	8847,20	2232269	1141288	87364	1217510	3725762
		НР - 80%; СП - 8%			7779,98	4017,60	1003617	518270		275982	
71	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	600	33982,00	--	20389200	--	20389200	--	22020336
		СП - 8%			--	--	--	--		1631136	
74	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Стяжка ж/б стойки SH702R типа СВ110	шт	6	27402,48	--	164415	--	164415	--	177568
		СП - 8%			--	--	--	--		13153	
75	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Стяжка ж/б стойки SH703R типа СВ105	шт	12	14259,05	--	171109	--	171109	--	184798
		СП - 8%			--	--	--	--		13689	
76	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Стяжка Г-1	шт	212	7688,25	--	1629909	--	1629909	--	1760302
		СП - 8%			--	--	--	--		130393	
78	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПСkz"	Заземляющий проводник ЗП6	м	129	816,00	--	105264	--	105264	--	113685
		СП - 8%			--	--	--	--		8421	
79	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Траверса ТМ78	шт	1	3884,20	--	3884	--	3884	--	4195
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
80	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Траверса ТМ78А	шт	1	2923,39	--	2923	--	2923	--	3157
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
81	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	8880,00	--	106560	--	106560	--	115085
		СП - 8%			--	--	--	--		8525	
82	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	8335,00	--	33340	--	33340	--	36007
		СП - 8%			--	--	--	--		2667	
83	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТОО"ЭПСkz"	Кронштейн У3	м	113	9653,57	--	1090853	--	1090853	--	1178121
		СП - 8%			--	--	--	--		87268	
84	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	110	185,00	--	20350	--	20350	--	21978
		СП - 8%			--	--	--	--		1628	
85	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	153,4	574,00	--	88052	--	88052	--	95096
		СП - 8%			--	--	--	--		7044	
86	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	32	4214,00	--	134848	--	134848	--	145636
		СП - 8%			--	--	--	--		10788	
87	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2R	шт.	22	4214,00	--	92708	--	92708	--	100125
		СП - 8%			--	--	--	--		7417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	252-207-2402 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	4	3179,00	--	12716	--	12716	--	13733
		СП - 8%			--	--	--	--		1017	
89	252-207-2402 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.3R	шт.	2	3179,00	--	6358	--	6358	--	6867
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
90	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	22	50,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
91	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Колпачок защитный РК99.2595	шт	244	314,20	--	76665	--	76665	--	82798
		СП - 8%			--	--	--	--		6133	
92	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	129	1048,00	--	135192	--	135192	--	146007
		СП - 8%			--	--	--	--		10815	
93	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	268	2158,00	--	578344	--	578344	--	624612
		СП - 8%			--	--	--	--		46268	
94	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	684	2158,00	--	1476072	--	1476072	--	1594158
		СП - 8%			--	--	--	--		118086	
95	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	684	3082,00	--	2108088	--	2108088	--	2276735
		СП - 8%			--	--	--	--		168647	
96	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	621	4362,00	--	2708802	--	2708802	--	2925506
		СП - 8%			--	--	--	--		216704	
97	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	175	8253,00	--	1444275	--	1444275	--	1559817
		СП - 8%			--	--	--	--		115542	
98	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	61	2941,00	--	179401	--	179401	--	193753
		СП - 8%			--	--	--	--		14352	
99	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	107	3921,00	--	419547	--	419547	--	453111
		СП - 8%			--	--	--	--		33564	
100	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01R сквозной	шт.	22	3921,00	--	86262	--	86262	--	93163
		СП - 8%			--	--	--	--		6901	
101	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	518	3459,00	--	1791762	--	1791762	--	1935103
		СП - 8%			--	--	--	--		143341	
102	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116R сквозной	шт.	26	3459,00	--	89934	--	89934	--	97129
		СП - 8%			--	--	--	--		7195	
103	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10R сквозной	шт.	30	2385,00	--	71550	--	71550	--	77274
		СП - 8%			--	--	--	--		5724	
104	252-207-2321 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	4	2853,00	--	11412	--	11412	--	12325
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
105	252-207-2321 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT39R сквозной	шт.	27	2853,00	--	77031	--	77031	--	83193
		СП - 8%			--	--	--	--		6162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0026	647579,00	--	1684	--	1684	--	1819
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		Арматура для подводки к вводам в здания									
116	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2824	2158,00	--	6094192	--	6094192	--	6581727
		СП - 8%			--	--	--	--		487535	
117	252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2824	1261,00	--	3561064	--	3561064	--	3845949
		СП - 8%			--	--	--	--		284885	
118	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36S	шт.	1412	185,00	--	261220	--	261220	--	282118
		СП - 8%			--	--	--	--		20898	
119	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29сквозной	шт.	1412	2385,00	--	3367620	--	3367620	--	3637030
		СП - 8%			--	--	--	--		269410	
120	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3671,2	574,00	--	2107269	--	2107269	--	2275851
		СП - 8%			--	--	--	--		168582	
121	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Корпус для предохранителя 63А SV29.633	шт	1412	8127,21	--	11475621	--	11475621	--	12393671
		СП - 8%			--	--	--	--		918050	
122	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Плавкая ставка SVV10.35	шт	1412	1700,30	--	2400824	--	2400824	--	2592890
		СП - 8%			--	--	--	--		192066	
123	252-207-2331 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT16.10 для деревянных опор	шт.	1412	1226,00	--	1731112	--	1731112	--	1869601
		СП - 8%			--	--	--	--		138489	
125	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	42,36	167899,00	--	7112202	--	7112202	--	7681178
		СП - 8%			--	--	--	--		568976	
127	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Шкаф учета электроэнергии марки ЩУ-1Ф/1-1 IP пустой для однофазного электросчетчиканапряжением 220 В	шт.	1412	13660,71	--	19288923	--	19288923	--	20832037
		СП - 8%			--	--	--	--		1543114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				109140429	3293518	102528557	3845918	122025258
							3318354	1492124	--	9038910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				122025257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3292
		Сметная заработная плата	Тенге					4810478			
		РАЗДЕЛ 3,Коммутационные аппараты на отходящих линиях 0,4кВ:рубильники-предохранители (РПС)для существующих КТПН									
130	247-204-3425 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	3	25021,00	--	75063	--	75063	--	81068
		СП - 8%			--	--	--	--		6005	
131	247-204-3424 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА	шт.	14	25021,00	--	350294	--	350294	--	378318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		28024	
132	247-204-3422 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 100А 35кА**	**шт.**	**16**	**23102,00**	--	**369632**	--	**369632**	--	**399203**
		СП - 8%			--	--	--	--		29571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**794989**	--	**794989**	--	**858589**
							--	--	--	63600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**858589**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**127825559**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3318354**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3293518**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1492124**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**107148977**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**810248**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3845918**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**9408545**	

				СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего					
		Всего	**тенге**	**127 015 311**	**810 248**		**127 825 559**					
		Сметная заработная плата	тенге			4 810 478	**4 810 478**					
		ИТОГО ПО АКТУ:		127 015 311	810 248		**127 825 559**					
		Временные здания и сооружения 0,7 %	тенге	889 107			**889 107**					
		ИТОГО :	**тенге**	**127 904 418**	**810 248**		**128 714 666**					
		Удорожание строительства в зимнее время - 0,7%	тенге	895 331			**895 331**					
		ИТОГО:	**тенге**	**128 799 749**			**129 609 997**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**2 575 995**	**810 248**		**3 386 243**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**тенге**	**131 375 744**	**810 248**	-	**132 996 240**					
		ИТОГО с уступкой	**тенге**	**124 805 643**	**769 727**		**125 575 371**					
		НДС 12%	тенге			15 069 044	**15 069 044**					
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %	**тенге**	**124 805 643**	**769 727**	**15 069 044**	**140 644 415**					
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**тенге**	**124 805 643**	**769 727**	**15 069 044**	**140 644 415**					

Заказчик:
Методист _____ Жеребкеев Р.
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Технадзор: _____ **С.К.Женсикбаев**
ТОО "Акбозат LTD"
Аттестат №KZ02VJE00046915 от 27.05.2019 г.
Аттестат №KZ29VJE00046914 от 27.05.2019 г.
Аттестат №KZ72VJE00046916 от 27.05.2019 г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Элком" _____ **Р.Т.Иманбердиева**
БИН 940240001079

Авторский надзор:
Директор ТОО "Энергосервис ЭТЛ" _____ **Н.С.Кабыш**