Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства"

Подрядчик ТОО "ЛАЙГЭ"

Форма 4

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей для строительства 93 жилых домов в микрорайоне "Карасу" в с.Жымпиты, Сырымского района ЗКО

Наименование объекта - Внешнее электроснабжение

Объект номер -

# АКТ№1

## приемки выполненных работ

за июнь 2016 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10кВ** | | | | | | | | |
| 1 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | √ 40 | 20400,00 | -- | √ 816000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | СПрайс | Разъединитель | √ 3 | 18833,71 | -- | √ 56501 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 75-3-5 | Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм | √ 3 | 261000,00 | -- | √ 783000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 75-4-37 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм | √ 3 | 515100,00 | -- | √ 1545300 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А | √ 192 | 15800,00 | -- | √ 3033600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С151703-10 | Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1 | 26 | 9380,00 | -- | 243880 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 6478281 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 2328300 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 2328300 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 300381 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 300381 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18023 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 318404 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3849600 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3849600 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 230976 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4080576 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 6727280 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | | | 6478281 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 2328300 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 2328300 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 300381 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 300381 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18023 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 318404 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3849600 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3849600 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 230976 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4080576 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 6727280 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 3,4% | | | 228 728 |
| Всего по главе | | | 228 728 |
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | | | 6 956 008 |
| Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 0,729% | | | 50 709 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35% | | | 93 906 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | | | 69 560 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | 27 824 |
| Всего по главе | | | 242 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | | | | 7 198 007 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г. | | | | 7 198 007 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г. | | | | 18 408 322 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 368 166 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН | | | | 18 776 489 | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 2 253 179 | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | 21 029 668 | | | | |

Заказчик Руководитель отдела ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства" Жанклишев Д.У _____

Технический надзор Инженер технического надзора ТОО "ЖанаКонсалдинг ЛТД" Туманов Е.К._____

Подрядчик Директор ТОО "ЛАЙГЭ" Жумашев Н.С._____