Заказчик ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства"

Подрядчик ТОО "ЛАЙГЭ"

Форма 4

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей для строительства 93 жилых домов в микрорайоне "Карасу" в с.Жымпиты, Сырымского района ЗКО

Наименование объекта - Внешнее электроснабжение

АКТ
приемки выполненных работ

на июль 2016г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка водопровода к домам сети В1								
		Землянные работы								
1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
		м3	√6213	7,91	7,91	49147	49147	15478	--	--
				--	2,57	--	15956	97	0,01	61
2	Е0101-24-9 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	√6213	36,62	36,62	227505	227505	71648	--	--
				--	11,89	--	73864	97	0,05	283
3	Е0101-24-1	Обратное перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
		м3	√6213	7,91	7,91	49147	49147	15478	--	--
				--	2,57	--	15956	97	0,01	61
4	Е0101-24-9 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	√6213	36,62	36,62	227505	227505	71648	--	--
				--	11,89	--	73864	97	0,05	283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	18898,7	28,89	27,85	545908	526253	173706	0,01	137
		м3		1,04	8,44	19655	159424	97	0,03	595
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	584,5	262,72	--	153558	--	173520	1,85	1080
		м3		262,72	--	153558	--	113	--	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18710	6,48	6,48	121230	121230	38179	--	--
		м3		--	2,10	--	39359	97	0,01	151
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	584,5	134,10	--	78381	--	88571	0,97	568
		м3		134,10	--	78381	--	113	--	--
		Земляные работы под установку нового колодца								
9	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1380	28,89	27,85	39863	38427	12684	0,01	10
		м3		1,04	8,44	1435	11641	97	0,03	43
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1020	6,48	6,48	6609	6609	2081	--	--
		м3		--	2,10	--	2146	97	0,01	8
11	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	23	28,89	27,85	664	640	211	0,01	--
		м3		1,04	8,44	24	194	97	0,03	1
12	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	262,72	--	263	--	297	1,85	2
		м3		262,72	--	263	--	113	--	--
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	22	6,48	6,48	143	143	45	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,10	--	46	97	0,01	--
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,10	--	268	--	303	0,97	2
		м3		134,10	--	268	--	113	--	--
				Поселковая сеть						
15	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	4,897	51162,26	20326,01	250542	99536	230316	179,00	877
		км		30825,00	5353,43	150950	26216	130	20,64	101
16	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4945,97	228,00	--	1127681	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-11-3	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,238	58791,69	25695,31	13992	6115	12341	194,00	46
		км		33075,00	6813,45	7872	1622	130	26,38	6
18	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Футляр-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	240,38	678,00	--	162978	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	34 17	891,93	90,13	30326 15163	1532	10477	2,60	44
		1шт		447,75	33,75	7612	574	128	0,16	3
20	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	34 17	15504,00	--	527136 263568	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				колодцы без ПГ -46шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	71,3			640091				
		м3	35,65	8977,44	1879,87	320046	67017	91482	8,86	316
				1435,50	538,43	51176	19195	130	2,06	73
22	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм								
		м	109,02	7810,00	--	851446	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-34 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 800 мм	16,56			70 380				
		м	4,968	4250,00	--	21114	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые								
		м3	29,9	28900,00	--	864110	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				колодцы с ПГ -15шт						
25	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	22,5			201992				
		м3	6,75	8977,44	1879,87	60598	12689	17321	8,86	60
				1435,50	538,43	9690	3634	130	2,06	14
26	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	35,55			277 646				
		м	10,665	7810,00	--	83294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143018-34 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 800 мм								
		м	5,4	4250,00	--	22950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые								
		м3	8,85	28900,00	--	255765	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лестница Л1								
		т	0,282	52400,00	--	14777	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1200			294 528				
		м2	840	245,44	3,82	206170	3209	38449	0,21	178
				37,35	1,44	31374	1210	118	0,01	6
31	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под колодцы								
		м3	13,3	2418,20	152,52	32162	2029	3645	1,02	14
				153,68	57,15	2044	760	130	0,28	4
32	С130806-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 178х4 мм								
		м	28	1100,00	--	30800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием								
		км	0,0186	64200,36	8122,48	1194	151	1184	254,00	5
				45900,00	3069,00	854	57	130	14,99	--
34	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм								
		м	18,6	400,00	--	7440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0122-16-5 К=2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,046	71665,82	14559,88	3297	670	1639	120,40	6
		км		21915,00	5499,00	1008	253	130	26,86	1
36	Е0146-33-6	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,09	21938,21	332,71	1974	30	838	60,80	5
		м3		9189,00	126,00	827	11	100	0,61	--
				Водопровод к границам жилых домов						
37	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	4,36	47586,09	17877,09	207475	77944	194972	173,00	754
		км		29700,00	4698,68	129492	20486	130	18,10	79
38	С130804-1220 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ИСО 4437-2004	4360	47,00	--	204920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	93 46,5	473,47	39,24	44033 22016	1825	16070	1,47	68
		1шт		254,25	15,75	11823	732	128	0,07	3
40	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	93	2596,00	--	241428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0153-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм	2	593,74	428,27	1187	857	705	0,95	2
		отверст		165,47	166,44	331	333	106,2	0,91	2
42	Е0146-33-6	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,06	21938,21	332,71	1316	20	559	60,80	4
		м3		9189,00	126,00	551	8	100	0,61	--
43	СПрайс	Седелка 75/25	93	2734,38	--	254297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс	Ниппель 1	186	146,48	--	27245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С130804-2755 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	186 130,2	258,00	--	77 988 33592	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7 104 729	1520232			4177
			Тенге			659 186	467541			1780
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4 995 143				
		Материалы -	Тенге			174 109				
		Всего заработная плата -	Тенге				1105987			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14 777				
		Местные материалы -	Тенге			3 095 443				
		Накладные расходы -	Тенге			1 257 300				629
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				188595			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			375 147				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6 627 590				6467
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				1294582			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2 109 586				
		Сметная заработная плата -	Тенге			14 388				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				20740			
		Материалы -	Тенге			2 072 406				
		Всего заработная плата -	Тенге			26 548				13
		Стоимость материалов и конструкций -	чел.-ч				3982			
		Накладные расходы -	Тенге			128 168				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			2 264 301				132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				24723			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8 891 891**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПО АКТУ:								

Временные здания и сооружения 3,4%	302 324
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	45 349
Всего по главе	302 324
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	9 194 215
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 0,729%	67 026
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	124 122
Затраты на выслугу лет, 1%	91 942
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	36 777
Всего по главе	319 867
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**9 514 082**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.	24 331 498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				486 630				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				24 818 128				
		НДС (12%)				2 978 175				
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**27 796 303**				

Заказчик Руководитель ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства" Жанклишев Д.У. _____

Технический надзор Инженер технического надзора ТОО "ЖанаКонсалдинг ЛТД" Туманов Е.К._____

Подрядчик Директор ТОО "ЛАЙГЭ" Жумашев Н._____