Заказчик ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства"

Подрядчик ТОО "ЛАЙГЭ"

Форма 2

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей для строительства 93 жилых домов в микрорайоне "Карасу" в с.Жымпиты, Сырымского района ЗКО

АКТ№ 3

приемки выполненных работ

на август 2016г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Газоснабжение								
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего даления								
1	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2333	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	115,2	0,52	1
2	СПрайс	ГРПШ-07-1У1	1	66266,74	--	66267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс	РДНК-1000	1	16824,78	--	16825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	555	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	115,2	0,16	--
5	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	10400,00	--	10400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272,00	--	544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение								
7	У1-32-29	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, строительные работы	14	619,53	68,72	8673	962	1360	0,32	4
		м		52,64	24,45	737	342	126	0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	У1-32-30	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций	14	1918,13	3,34	26854	47	2578	1,30	18
		м		226,37	1,01	3169	14	81	--	--
9	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	4,9	32,52	0,05	159	--	23	0,03	--
		м2		5,81	0,02	28	--	81	--	--
10	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	4,9	42,36	0,09	208	--	11	0,01	--
		м2		2,75	0,05	13	--	81	--	--
11	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,75	9630,95	95,97	26485	264	2100	4,90	13
		м3		771,75	36,25	2122	100	94,5	0,18	--
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,75	127,00	--	349	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	1	330,10	24,10	330	24	101	0,70	1
		шт		116,00	2,50	116	2	85,5	0,01	--
				Опора под задвижку						
14	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,4	218,93	--	88	--	89	1,54	1
		м3		218,93	--	88	--	101,7	--	--
15	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,2	9630,95	95,97	1926	19	153	4,90	1
		м3		771,75	36,25	154	7	94,5	0,18	--
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	127,00	--	25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,028	17355,77	2191,29	486	61	287	73,60	2
		т		12555,00	101,25	352	3	81	0,49	--
18	С12021-263	Опоры неподвижные(труба 108х3)	0,0187	107900,00	--	2018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,009	59500,00	--	536	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение 1х1,5м.								
20	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,9	402,75	--	362	--	369	2,80	3
		м3		402,75	--	362	--	101,7	--	--
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,7	134,10	--	94	--	95	0,97	1
		м3		134,10	--	94	--	101,7	--	--
22	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,38	9630,95	95,97	3660	36	290	4,90	2
		м3		771,75	36,25	293	14	94,5	0,18	--
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,38	127,00	--	48	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,07225	9751,19	2162,21	705	156	201	17,30	1
		т		3015,00	415,31	218	30	81	1,56	--
25	С12021-263	Опоры металические	0,063	107900,00	--	6798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,03	57972,00	--	1739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-88-1	Ограждение сетчатое	9	997,70	43,70	8979	393	2682	2,00	18
		м2		344,00	4,50	3096	40	85,5	0,03	--
28	Е0115-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1	9	52,09	1,22	469	11	126	0,09	1
		м2		14,40	0,45	130	4	94,5	--	--
29	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	9	32,52	0,05	293	--	43	0,03	--
		м2		5,81	0,02	52	--	81	--	--
30	Е0113-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПХВ-1100	9	51,50	0,09	463	1	20	0,01	--
		м2		2,75	0,05	25	--	81	--	--
31	С11011-811	навесы	2	88,00	--	176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-815	Замок	1	844,00	--	844	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	У51-14-2	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80-100 мм	1386	267,95	80,64	371379	111767	201613	0,91	1265
		м		129,71	24,22	179778	33569	94,5	0,08	112
34	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,004	123549,87	51496,99	494	206	381	337,00	1
		км		61875,00	19453,50	248	78	117	95,01	--
35	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	4	509,00	--	2036	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,386	51162,26	20326,01	70911	28172	58668	179,00	248
		км		30825,00	5353,43	42723	7420	117	20,64	29
37	С130804-1225 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1399,86	323,00	--	452155	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,096	58791,69	25695,31	5644	2467	4480	194,00	19
		км		33075,00	6813,45	3175	654	117	26,38	3
39	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	96,96	692,00	--	67096	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Ввод в землю Ду 80мм								
40	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,0013	123549,87	51496,99	161	67	124	337,00	--
		км		61875,00	19453,50	80	25	117	95,01	--
41	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	1,3	509,00	--	662	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0005	51162,26	20326,01	26	10	21	179,00	--
		км		30825,00	5353,43	15	3	117	20,64	--
43	С130804-1225 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	0,5	323,00	--	162	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм -футляр	0,001	160329,25	60626,12	160	61	123	442,00	--
		км		82575,00	22902,75	83	23	117	111,85	--
45	С130806-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 150х4 мм	1	1100,00	--	1100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс	Неразъемное соединение 32/25	1	767,30	--	767	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,001	289101,31	48220,56	289	48	59	184,00	--
		км		31950,00	18216,00	32	18	117	88,96	--
48	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	695	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	115,2	--	--
49	С11011-457	Пакля пропитанная	2,5	195,00	--	488	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0109-53-1	Монтаж козырька	0,00072	14806,01	1133,15	11	1	8	82,10	--
		т		12892,50	398,25	9	--	81	1,95	--
51	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00072	55300,00	--	40	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки	0,23	8062,57	66,01	1854	15	48	1,35	--
		м3		195,75	24,93	45	6	94,5	0,12	--
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,23	127,00	--	29	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,23	361,00	--	83	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,23	840,00	--	193	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0077	53000,00	--	408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Выход газопровода из земли Ду 57мм								
58	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0013	121367,16	49858,78	158	65	122	336,00	--
		км		61425,00	18834,75	80	24	117	91,99	--
59	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0005	51162,26	20326,01	26	10	21	179,00	--
		км		30825,00	5353,43	15	3	117	20,64	--
60	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	1,3	306,00	--	398	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С130804-1225 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	0,5	323,00	--	162	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,001	129222,58	54072,58	129	54	99	352,00	--
		км		64575,00	20425,50	65	20	117	99,76	--
63	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	1	819,00	--	819	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0122-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,001	195105,64	23876,89	195	24	43	161,00	--
		км		27900,00	9020,25	28	9	117	44,05	--
65	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	695	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	115,2	--	--
66	С11011-457	Пакля пропитанная	2,5	195,00	--	488	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0109-53-1	Монтаж козырька	0,00072	14806,01	1133,15	11	1	8	82,10	--
		т		12892,50	398,25	9	--	81	1,95	--
68	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00072	55300,00	--	40	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	СПрайс	Неразъемное соединение 63/57	1	1126,53	--	1127	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки	0,23	8062,57	66,01	1854	15	48	1,35	--
		м3		195,75	24,93	45	6	94,5	0,12	--
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,23	127,00	--	29	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,23	361,00	--	83	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,23	840,00	--	193	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0077	53000,00	--	408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ввод в землю Ду 125мм								
76	Е0122-9-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с пневматическим испытанием	0,0021	127395,56	41432,06	268	87	223	411,00	1
		км		75150,00	15651,00	158	33	117	76,44	--
77	С130806-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 125х4,5 мм	2,1	1010,00	--	2121	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,0005	70666,26	30144,88	35	15	28	236,00	--
		км		40500,00	8009,55	20	4	117	31,06	--
79	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	0,5	474,00	--	237	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0122-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с пневматическим испытанием	0,001	228191,27	105803,64	228	106	167	544,00	1
		км		103050,00	39969,00	103	40	117	195,20	--
81	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	1	2690,00	--	2690	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,001	554510,04	94029,64	555	94	107	323,10	--
		км		56070,00	35520,75	56	36	117	173,48	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	695	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	115,2	--	--
84	С11011-457	Пакля пропитанная	2,5	195,00	--	488	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0109-53-1	Монтаж козырька	0,00072	14806,01	1133,15	11	1	8	82,10	--
		т		12892,50	398,25	9	--	81	1,95	--
86	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00072	55300,00	--	40	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	СПрайс	Неразъемное соединение 140/125	1	4882,81	--	4883	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки	0,23	8062,57	66,01	1854	15	48	1,35	--
		м3		195,75	24,93	45	6	94,5	0,12	--
90	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,23	127,00	--	29	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,23	361,00	--	83	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,23	840,00	--	193	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0077	53000,00	--	408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1733,58	290,34	1734	290	698	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	117	0,53	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С131405-2	Ковер	1	6000,00	--	6000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка опознавательного провода	1,386	6469,41	5158,75	8967	7150	3377	21,00	29
		км		1310,66	724,68	1817	1004	119,7	14,01	19
97	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода алюминиевые сечением 2,5 мм2	1,386	2599,00	--	3602	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
98	СПрайс	лента сигнальная	1386	11,38	--	15 778 15773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Опознавательный знак 11шт						
99	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	11	423,45	1,57	4658	17	3267	1,68	18
		шт		247,50	--	2723	--	120	--	--
100	С11011-955	Таблички эмалированные	11	451,00	--	4961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С12021-263	Опоры для знаков	0,22	107900,00	--	23738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0106-1-3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	3,564	9559,95	379,21	34072	1352	2339	3,51	13
		м3		551,25	143,26	1965	511	94,5	0,70	2
				Переход под дорогой ГНБ						
103	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	587	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	93,6	0,56	1
104	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	14	831,43	781,34	11640	10939	1491	0,28	4
		м		49,84	63,92	698	895	93,6	0,30	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	14	1089,57	1024,24	15254	14339	1976	0,36	5
		м		64,08	86,68	897	1214	93,6	0,41	6
106	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	14	5063,58	4756,84	70890	66596	9151	1,68	24
		м		299,04	399,26	4187	5590	93,6	1,87	26
107	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,014	154938,86	103471,23	2169	1449	1220	306,00	4
		км		51300,00	23175,85	718	324	117	98,72	1
108	С130804-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	1,4	37400,00	--	52360	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			1451708	248146			1732
			Тенге			256024	52463			209
Стоимость монтажных работ -			Тенге			21878				
Материалы -			Тенге			5680				
Всего заработная плата -			Тенге				6076			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3602				
		Накладные расходы -	Тенге			6160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				924			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1682				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			29720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				7000			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			652767				
Материалы -			Тенге			18064				
Всего заработная плата -			Тенге				294281			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			11062				
Местные материалы -			Тенге			140651				
		Накладные расходы -	Тенге			291831				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43775			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1001274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1972
		Сметная заработная плата -	Тенге				338056			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60630				
	Материалы -		Тенге			24043				
	Всего заработная плата -		Тенге				3814			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32553				
		Накладные расходы -	Тенге			3090				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				463			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3823				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			67542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4278			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			716433				
	Материалы -		Тенге			6620				
	Всего заработная плата -		Тенге				4315			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			622171				
		Накладные расходы -	Тенге			4971				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				746			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43284				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			764689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1863225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2094
		Сметная заработная плата -	Тенге				354395			
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод низкого давления								
109	У51-14-2	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80-100 мм	4309	267,95	80,64	1154597	347478	626804	0,91	3934
		м		129,71	24,22	558920	104364	94,5	0,08	349
		трубопроводы								
110	Е0122-9-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с пневматическим испытанием	0,002	127395,56	41432,06	255	83	212	411,00	1
		км		75150,00	15651,00	150	31	117	76,44	--
111	С130806-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 125х4,5 мм	2	1010,00	--	2020	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм								
			0,157	58791,69	25695,31	9230	4034	7327	194,00	30
		км		33075,00	6813,45	5193	1070	117	26,38	4
113	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004								
			158,57	474,00	--	75162	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм								
			0,587	58791,69	25695,31	34511	15083	27395	194,00	114
		км		33075,00	6813,45	19415	3999	117	26,38	15
115	С130804-1171 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004								
			592,87	319,00	--	189126	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
			1,445	51162,26	20326,01	73929	29371	61165	179,00	259
		км		30825,00	5353,43	44542	7736	117	20,64	30
117	С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004								
			1459,45	158,00	--	230593	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
			0,188	47586,09	17877,09	8946	3361	7566	173,00	33
		км		29700,00	4698,68	5584	883	117	18,10	3
119	С130804-1168 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 50х3 СТ РК ИСО 4437-2004								
			189,88	100,00	--	18988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40 мм								
			0,977	47586,09	17877,09	46492	17466	39321	173,00	169
		км		29700,00	4698,68	29017	4591	117	18,10	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С130804-1167 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40х2,4 СТ РК ИСО 4437-2004	986,77	68,00	--	67100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,955	47586,09	17877,09	45445	17073	38435	173,00	165
		км		29700,00	4698,68	28364	4487	117	18,10	17
123	С130804-1166 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ИСО 4437-2004	964,55	48,00	--	46298	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0122-11-5	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,014	78005,00	36133,62	1092	506	843	247,00	3
		км		41850,00	9612,90	586	135	117	37,30	1
125	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Футляр из полиэтиленовых труб 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	14,14	1468,00	--	20758	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0122-11-5	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	0,07	78005,00	36133,62	5460	2529	4215	247,00	17
		км		41850,00	9612,90	2930	673	117	37,30	3
127	С130804-1229 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Футляр из полиэтиленовых труб 140х12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	70,7	1125,00	--	79538	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,042	58791,69	25695,31	2469	1079	1960	194,00	8
		км		33075,00	6813,45	1389	286	117	26,38	1
129	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	42,42	692,00	--	29355	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм								
			0,014	51162,26	20326,01	716	285	593	179,00	3
		км		30825,00	5353,43	432	75	117	20,64	--
131	С130804-1225 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004								
			14,14	323,00	--	4567	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм								
			0,042	51162,26	20326,01	2149	854	1778	179,00	8
		км		30825,00	5353,43	1295	225	117	20,64	1
133	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004								
			42,42	231,00	--	9799	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			29	300,57	225,64	8716	6544	4360	0,41	12
		шт		69,53	58,98	2016	1710	117	0,23	7
135	С130804-3208 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 180х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			3	1556,00	--	4668	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	С130804-3290 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литойПЭ 100 SDR 11, DN 90х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			3	474,00	--	1422	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	С130804-3290 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литойПЭ 100 SDR 11, DN 90х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			1	474,00	--	474	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	С130804-3283 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литойПЭ 100 SDR 11, DN 63х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			6	347,00	--	2082	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
139	С130804-3282 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литойПЭ 100 SDR 11, DN 63х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			3	167,00	--	501	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	С130804-3278 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литойПЭ 100 SDR 11, DN 50х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			3	241,00	--	723	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	С130804-3280 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литойПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	249,00	--	498	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	С130804-2732 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	310,00	--	620	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
143	С130804-2730 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	195,00	--	195	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
144	С130804-2710 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	488,00	--	2928	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
145	С130804-5034 Изм. и доп.вып.18	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1477,00	--	1477	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	15	440,21	332,43	6603	4987	3321	0,61	9
		шт		102,38	86,87	1536	1303	117	0,33	5
147	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1090,00	--	2180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x63x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	3	344,00	--	1032	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	С130804-3018 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литойпереходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	982,00	--	2946	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	С130804-3031 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1150,00	--	3450	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	С130804-3031 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x50x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1150,00	--	4600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	С130804-3459 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	30,00	--	240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	СВ0804-3459 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	30,00	--	180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
154	СПрайс	Седелочный отвод ПЭ-100 Ду 110/32	3	2186,80	--	6560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	СПрайс	Седелочный отвод ПЭ-100 Ду 90/32	6	2350,73	--	14104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	СПрайс	Седелочный отвод ПЭ-100 Ду 63/32	27	2078,68	--	56124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	СПрайс	Седелочный отвод ПЭ-100 Ду 50/32	3	1994,98	--	5985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	СПрайс	Седелочный отвод ПЭ-100 Ду 40/32	25	1925,22	--	48(31 48130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Выход газопровода из земли 9шт						
159	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25х2,5 мм с гидравлическим испытанием	0,279	62546,88	6788,50	17451	1894	17497	253,00	71
		км		45675,00	2565,00	12743	716	130	12,52	3
160	СІ30806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,5 мм	279	148,00	--	41292	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0465	47586,09	17877,09	2213	831	2079	173,00	8
		км		29700,00	4698,68	1381	218	130	18,10	1
162	СІ30804-1166 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ИСО 4437-2004	46,5	48,00	--	2232	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57х3,5 мм -футляр	0,1302	62546,88	6788,50	8144	884	8165	253,00	33
		км		45675,00	2565,00	5947	334	130	12,52	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм								
		м	130,2	400,00	--	52080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
165	Е0116-30-1	Заделка концов футляра								
		1сальник	186	770,63	--	143337	--	71781	1,80	335
				301,50	--	56079	--	128	--	--
166	Ц3920-1	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 60 мм								
		стык	186	19,12	--	3556	--	2712	0,10	19
				18,00	--	3348	--	81	--	--
167	С11011-457	Пакля пропитанная								
		кг	232,5	195,00	--	45338	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
168	СПрайс	Неразъемное соединение 32/25								
		шт	93	767,30	--	71359	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
169	Е0122-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм								
		км	0,093	147905,62	23407,87	13755	2177	4442	159,00	15
				27900,00	8842,50	2595	822	130	43,19	4
170	Е0109-53-1	Монтаж козырька								
		т	0,06696	14806,01	1133,15	991	76	721	82,10	5
				12892,50	398,25	863	27	81	1,95	--
171	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп								
		т	0,06696	55300,00	--	3703	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
172	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм								
		шт	93	208,00	--	19344	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
173	Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки								
		м3	21,39	8062,57	66,01	172458	1412	4461	1,35	29
				195,75	24,93	4187	533	94,5	0,12	3
174	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	21,39	127,00	--	2717	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	21,39	361,00	--	7722	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
176	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	21,39	840,00	--	17968	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
177	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7161	53000,00	--	37953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	93	473,47	39,24	44033	3649	28927	1,47	137
		1шт		254,25	15,75	23645	1465	115,2	0,07	7
179	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	93	3074,00	--	285882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	12	1733,58	290,34	20803	3484	8371	2,74	33
		шт		486,00	110,25	5832	1323	117	0,53	6
181	С131405-2	Ковер	12	6000,00	--	72000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка опознавательного провода	4,228	6469,41	5158,75	27353	21811	10301	21,00	89
		км		1310,66	724,68	5541	3064	119,7	14,01	59
183	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода алюминиевые сечением 2,5 мм2	4,228	2599,00	--	10989	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
184	СПрайс	лента сигнальная	4228	11,38	--	48131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Опознавательный знак 17шт						
185	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	17	423,45	1,57	7199	27	5049	1,68	29
		шт		247,50	--	4207	--	120	--	--
186	С11011-955	Таблички эмалированные	17	451,00	--	7667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	С12021-263	Опоры для знаков	0,34	107900,00	--	36686	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0106-1-3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	5,508	9559,95	379,21	52656	2089	3615	3,51	19
		м3		551,25	143,26	3036	789	94,5	0,70	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3612044	3612045 489065			5585
			Тенге			830773	140859			543
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			41898				
	Материалы -		Тенге			208				
	Всего заработная плата -		Тенге				11953			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10989				
		Накладные расходы -	Тенге			13013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3295				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			58205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				13905			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1818356				
	Материалы -		Тенге			31309				
	Всего заработная плата -		Тенге				877600			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94661				
	Местные материалы -		Тенге			487561				
		Накладные расходы -	Тенге			878975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							439
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131846			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2859171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5917
		Сметная заработная плата -	Тенге				1009447			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37677				
	Материалы -		Тенге			52				
	Всего заработная плата -		Тенге				890			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36686				
		Накладные расходы -	Тенге			721				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				108			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2304				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				998			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1714114				
	Материалы -		Тенге			103996				
	Всего заработная плата -		Тенге				81189			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1526744				
		Накладные расходы -	Тенге			100708				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15106			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108889				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1923711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							528
		Сметная заработная плата -	Тенге				96295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4881788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6625
		Сметная заработная плата -	Тенге				1120645			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			5063753	737211			7317
			Тенге			1086797	193322			752
Стоимость монтажных работ -			Тенге			63776				
Материалы -			Тенге			5888				
Всего заработная плата -			Тенге				18029			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			14591				
		Накладные расходы -	Тенге			19172				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2876			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4977				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			87925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				20905			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2471123				
Материалы -			Тенге			49373				
Всего заработная плата -			Тенге				1171882			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			105723				
Местные материалы -			Тенге			628212				
		Накладные расходы -	Тенге			1170806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							585
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				175621			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218516				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3860445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7889
		Сметная заработная плата -	Тенге				1347502			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			98307				
Материалы -			Тенге			24095				
Всего заработная плата -			Тенге				4704			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			69239				
		Накладные расходы -	Тенге			3810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				572			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6127				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			108245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5276			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2430547				
Материалы -			Тенге			110617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				85504			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2148915				
		Накладные расходы -	Тенге			105679				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152174				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2688400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							556
		Сметная заработная плата -	Тенге				101356			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			6745014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8718
		Сметная заработная плата -	Тенге				1475040			
		ОТДЕЛ 2.Сети водоснабжения								
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка водопровода к домам сети В1								
		Поселковая сеть								
189	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	17	891,93	90,13	15163	1532	10477	2,60	44
		1шт		447,75	33,75	7612	574	128	0,16	3
190	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	17	15504,00	--	263568	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		колодцы без ПГ -46шт								
191	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	35,65	8977,44	1879,87	320046	67017	91482	8,86	316
		м3		1435,50	538,43	51176	19195	130	2,06	73
192	С143018-34 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 800 мм	11,592	4250,00	--	49266	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		колодцы с ПГ -15шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	15,75	8977,44	1879,87	141395	29608	40416	8,86	140
		м3		1435,50	538,43	22609	8480	130	2,06	32
194	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	24,885	7810,00	--	194352	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
195	СПрайс	Люки полимерные	61	1918,25	--	117013	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	360	245,44	3,82	88358	1375	16478	0,21	76
		м2		37,35	1,44	13446	518	118	0,01	3
197	Е0101-90-5	Планировка обсыпки оголовка колодца	348	8,28	--	2881	--	3256	0,05	18
		м2		8,28	--	2881	--	113	--	--
198	Е0101-166-1	Обсыпка оголовка колодца	10,9	122,18	--	1332	--	1505	0,89	10
		м3		122,18	--	1332	--	113	--	--
199	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	21,8	2583,93	73,75	56330	1608	958	0,14	3
		м3		21,38	11,67	466	254	133	0,04	1
200	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	18	8062,57	66,01	145126	1188	4171	1,35	24
		м3		195,75	24,93	3524	449	105	0,12	2
201	С11011-457	Пакля пропитанная	60	195,00	--	11700	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0146-33-6	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,33	21938,21	332,71	7240	110	3074	60,80	20
		м3		9189,00	126,00	3032	42	100	0,61	--
203	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,6	9630,95	95,97	5779	58	509	4,90	3
		м3		771,75	36,25	463	22	105	0,18	--
204	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 178 мм с гидравлическим испытанием	0,028	115456,32	31953,19	3233	895	2855	360,00	10
		км		66375,00	12071,25	1859	338	130	58,95	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод к границам жилых домов								
205	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	46,5	473,47	39,24	22016	1825	16070	1,47	68
		1шт		254,25	15,75	11823	732	128	0,07	3
206	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	186	300,57	225,64	55906	41969	31074	0,41	77
		шт		69,53	58,98	12933	10970	130	0,23	42
207	С130804-2755 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55,8	258,00	--	14396	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Установка отражательного знака -15шт								
208	Е0127-83-1	Установка отражательного знака длч пожарных гидрантов	15	747,86	146,19	11218	2193	10663	3,20	48
		шт		506,25	28,22	7594	423	133	0,11	2
209	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Знаки путевые и сигнальные	0,15	40800,00	--	6120	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм	0,027	307264,67	1984,82	8296	54	1637	270,00	7
		км		45900,00	749,25	1239	20	130	3,66	--
211	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,042	63600,00	--	2671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0177	46400,00	--	821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,005	149300,00	--	747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
214	С130804-58	Тройник прямой, d 76 мм	1,8	1810,00	--	3258	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	15	300,57	225,64	4509	3385	2255	0,41	6
		шт		69,53	58,98	1043	885	117	0,23	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 76, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	261,00	--	1044	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
217	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	261,00	--	2871	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
218	СПрайс	Неразъемное соединение 75Х76	90	2298,41	--	206857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
219	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	202	272,00	--	54944	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
220	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	15	656,00	--	9840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
221	С130804-51	Переход, Dy 136х76 мм	1,5	1810,00	--	2715	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0110-23-5	Установка деревянной крышки	179,4	375,50	30,89	67365	5542	43833	1,23	221
		м2		191,93	11,68	34432	2095	120	0,06	10
223	С11021-48	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, III сорта	4,14	7570,00	--	31340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
224	С11021-52	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, III сорта	0,2576	7940,00	--	2045	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
225	С11011-773	Скобы ходовые	184	221,00	--	40664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1972424	158357			1092
			Тенге			177463	44998			177
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			821				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			821				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			871				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1257917				
	Материалы -		Тенге			115012				
	Всего заработная плата -		Тенге				201720			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95287				
	Местные материалы -		Тенге			1616337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			254167				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38125			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1602808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1277
		Сметная заработная плата -	Тенге				239845			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			713686				
	Материалы -		Тенге			14388				
	Всего заработная плата -		Тенге				20740			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			676507				
		Накладные расходы -	Тенге			26548				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3982			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44414				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			784648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				24723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2388326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1409
		Сметная заработная плата -	Тенге				264568			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1972424	158357			1092
			Тенге			177463	44998			177
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			821				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			821				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			871				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1257917				
	Материалы -		Тенге			115012				
	Всего заработная плата -		Тенге				201720			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95287				
	Местные материалы -		Тенге			1616337				
		Накладные расходы -	Тенге			254167				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38125			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1602808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1277
		Сметная заработная плата -	Тенге				239845			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			713686				
	Материалы -		Тенге			14388				
	Всего заработная плата -		Тенге				20740			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			676507				
		Накладные расходы -	Тенге			26548				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3982			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44414				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			784648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				24723			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			2388326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1409
		Сметная заработная плата -	Тенге				264568			
		ОТДЕЛ 3.Строительсво ВЛ-10КВ								
		ВЛ-10КВ								
226	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	18	1534,11	878,23	27614	15808	14225	3,06	55
		опора		506,25	246,42	9113	4436	105	1,03	19
227	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9888	9,00	36
		опора		1476,00	878,40	5904	3514	105	3,63	15
228	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
		опора		985,50	549,90	4928	2750	105	2,29	11
229	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	18	459,29	301,79	8267	5432	4550	0,91	16
		шт		157,50	83,25	2835	1499	105	0,30	5
230	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорно-аркерная плита	0,9	21400,00	--	19260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	137,5	245,44	3,82	33748	525	6294	0,21	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	5136	198	118	0,01	1
				металлоконструкции						
232	СПрайс	Оголовок ОГS55	20	2636,72	--	52734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
233	СПрайс	траверса ТМ73	9	2176,34	--	19587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
234	СПрайс	траверса ТМ60А	9	544,08	--	4897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	СПрайс	траверса ТМ96И	3	5320,00	--	15960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
236	СПрайс	НАКЛАДКА ОГ52	7	230,19	--	1611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут для крепления кронштейнов	0,026	147300,00	--	3830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
238	СПрайс	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1	13	871,93	--	11335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
239	Ц0108-346-2	Прокладка заземляющего проводника на шпалах с покрытием лаком	25	26,50	--	663	--	582	0,15	4
		м		24,50	--	613	--	95	--	--
240	С11041-82	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК	0,0425	48400,00	--	2057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
241	С151609-6	Шины ШИ2	0,003	341500,00	--	1025	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	С12021-127	Упоры УП50	0,003	106000,00	--	318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				АРМАТУРА						
243	СПрайс	ЗАЖИМ SL37.2	67	222,87	--	14932	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
244	СПрайс	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ	67	104,63	--	7010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	СПрайс	ИЗОЛЯТОР ФАРФОРОВЫЙ	86	871,93	--	74986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	СПрайс	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ SO115.5073	163	3062,22	--	499142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
247	С143014-2	Ограничители ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ SGA1012.10	9	7070,00	--	63630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
248	С151803-205	Наконечники кабельные	18	263,00	--	4734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
249	С11011-821	-скоба	39	308,00	--	12012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
250	С11041-34	Изоляторы натяжные	0,39	2560,00	--	998	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
251	СПрайс	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SO 225	39	1593,89	--	62162	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
252	СПрайс	ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ЗАЖИМ SLW25.2	24	491,77	--	11802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
253	СПрайс	БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА СОТ37	30,6	148,23	--	4536	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
254	СПрайс	СКРЕПА СОТ36	18	33,13	--	596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				РЛНД						
255	Ц0108-56-1	Разъединитель РЛНД1-10/400У1	3	568,50	25,50	1706	77	1308	2,00	6
		шт		452,00	6,80	1356	20	95	0,04	--
256	С11041-100	КРОНШТЕЙНЫ	27	530,00	--	14310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
257	С11011-1649 Изм. и доп.вып. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	2,2	231,95	--	510	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
258	С151804-2452Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-185Г-2 ГОСТ Р 51177-98	18	474,00	--	8532	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут для крепления кронштейнов	0,008	147300,00	--	1178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	Ц0108-346-2	Прокладка заземляющего проводника на шпалах с покрытием лаком	13,5	26,50	--	358	--	314	0,15	2
		м		24,50	--	331	--	95	--	--
261	С11041-82	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК	0,012	48400,00	--	581	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-10КВ								
262	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	135	51,70	2,80	6980	378	3565	0,16	22
		м		27,50	0,30	3713	40	95	--	--
263	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	27	51,70	2,80	1396	76	713	0,16	4
		м		27,50	0,30	743	8	95	--	--
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
264	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	3	2238,10	1743,10	6714	5229	2991	3,00	9
		шт		495,00	454,41	1485	1363	105	1,81	5
265	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	3	4098,19	1460,06	12295	4380	8295	12,10	36
		шт		2191,50	441,68	6575	1325	105	1,90	6
266	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	12	508,77	243,37	6105	2920	3225	0,67	8
		шт		106,88	85,08	1283	1021	140	0,34	4
267	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,8	12700,00	--	60960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТП								
268	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	75	51,70	2,80	3878	210	1981	0,16	12
		м		27,50	0,30	2063	22	95	--	--
269	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из КРУГЛОЙ стали, сечение 16мм	60	61,90	3,30	3714	198	1334	0,14	8
		м		23,00	0,40	1380	24	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ВЛ-0,4КВ						
				Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ						
270	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
			√104	1534,11	878,23	√ 159547	91336	82192	3,06	318
		опора		506,25	246,42	52650	25628	105	1,03	107
271	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
			√ 44	4836,53	3187,28	√ 212807	140240	108773	9,00	396
		опора		1476,00	878,40	64944	38650	105	3,63	160
272	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3								
			√ 104	459,29	301,79	√ 47766	31386	26290	0,91	95
		шт		157,50	83,25	16380	8658	105	0,30	31
273	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорно-аркерная плита								
			√ 5,2	21400,00	--	√ 111280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
274	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			√ 236,8	245,44	3,82	√ 58120	905	10839	0,21	50
		м2		37,35	1,44	8844	341	118	0,01	2
				АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ						
275	СПрайс	КРЮК СКВОЗНОЙ SOT 21.116				71094				
			√ 104	683,59	--	√ 71093	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
276	СПрайс	КРЮК СКВОЗНОЙ SOT 21.01								
			√ 44	791,71	--	√ 34835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
277	СПрайс	КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT 29								
			√ 9	441,55	--	√ 3974	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
278	СПрайс	КРЮКООБРАЗНАЯ ГАЙКА PD2.2								
			√ 21	857,98	--	√ 18018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
279	СПрайс	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SOT 130								
			√ 125	871,93	--	√ 108991	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	СПрайс	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO 118.1202	53	2919,22	--	154719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
281	СПрайс	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ SL 37.2	44	222,87	--	9806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
282	СПрайс	ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ SLIP 22.127	148	491,77	--	72782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
283	СПрайс	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ SM2.21	148	451,66	--	66846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0133-108-1	Подвеска проводов	0,074	7259,41	4310,78	537	319	304	16,10	1
		1км		2745,00	1169,46	203	87	105	4,45	--
285	С151607-48	Провода медные МГ16 сечение 16 мм2	0,011	493900,00	--	5433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
286	СПрайс	БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА СОТ37	23,4	148,23	--	3469	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
287	СПрайс	СКРЕПА СОТ36	18	33,13	--	596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
288	СПрайс	ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ЗАЖИМ SLIP22.1	84	491,77	--	41309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
289	Ц0108-346-2	Прокладка заземляющего проводника на шпалах с покрытием лаком	62	26,50	--	1643	--	1443	0,15	9
		м		24,50	--	1519	--	95	--	--
290	С11041-100	КРОНШТЕЙНЫ	44	530,00	--	23320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
291	СПрайс	ДИСТАНЦИОННЫЙ БАНДАЖ SO 79.1	23	671,74	--	15450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
292	СПрайс	КОНЦЕВЫЕ КОЛПАЧКИ	92	97,66	--	8985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЗДАНИЯ						
293	СПрайс	КРЮК БАНДАЖНЫЙ SOT 29	74	441,55	--	32674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
294	СПрайс	СКРЕПА СОТ36	148	33,13	--	4904 4903	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	СПрайс	БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА СОТ37	192,4	148,23	--	28519	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
296	СПрайс	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ SO 157.1	94	249,37	--	23441	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
297	СПрайс	ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ЗАЖИМ SLIP22.1	188	491,77	--	92453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
298	СПрайс	КРЮКООБРАЗНАЯ ГАЙКА PD2.2	19	857,98	--	16302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
299	Е0133-108-1	Подвеска проводов	5,325	7259,41	4310,78	38656	22955	21887	16,10	86
		1км		2745,00	1169,46	14617	6227	105	4,45	24
300	С151607-1216 Изм. и доп.вып.19	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50+2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	4,198	177005,00	--	743067	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
301	С151607-1123 Изм. и доп.вып.19	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,127	35748,00	--	40288	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
302	С11041-100	КРОНШТЕЙНЫ	103	530,00	--	54590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
303	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут для крепления кронштейнов	0,041	147300,00	--	6039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
304	Ц0108-358-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-06-2002СН РК 8.02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами люминисцентными	103	1583,29	979,88	163079	100928	55546	1,87	193
		шт		362,78	204,88	37366	21103	95	1,19	122
305	СПрайс	ЛАМПЫ ДНАТ 250	103	697,54	--	71847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
306	СПрайс	ПАТРОН ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	103	944,82	--	97316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	СПрайс	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	103	104,98	--	10813	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
308	Е0121-15-1	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в лотках	206	2,92	--	602	--	572	0,01	3
		м		2,57	--	529	--	108	--	--
309	СПрайс	ПРОВОД ПВС 3Х2,5ММ	0,206	73242,19	--	15088	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ 10КВ								
310	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	740	51,70	2,80	38258	2072	19543	0,16	118
		м		27,50	0,30	20350	222	95	--	1
311	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	148	51,70	2,80	7652	414	3909	0,16	24
		м		27,50	0,30	4070	44	95	--	--
		РАЗДЕЛ 4.ВВОД В ЗДАНИЯ								
312	Е0121-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	93	434,42	36,17	40401	3364	38050	2,08	193
		шт		364,50	14,34	33899	1333	108	0,07	7
313	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании ДВУХфазный	93	166,90	5,40	15522	502	14163	1,00	93
		шт		158,00	2,30	14694	214	95	0,01	1
314	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	93	643,92	3,06	59885	285	33336	1,93	179
		шт		330,75	1,15	30760	107	108	0,01	1
315	СПрайс	КОРПУС ЗАЩИТЫ КЗУ 220	93	1046,32	--	97307 97308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
316	СПрайс	СЧЕТЧИК СО-Э4115-60А	93	1116,07	--	103795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
317	СПрайс	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА 47-63 50А	186	101,14	--	18813 18812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			335722	4150			466
			Тенге			79352	1654			8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			115807				
	Материалы -		Тенге			32304				
	Всего заработная плата -		Тенге				81006			
		Накладные расходы -	Тенге			85549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12832			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12081				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			213437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							517
		Сметная заработная плата -	Тенге				93839			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			219914				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			446547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							517
		Сметная заработная плата -	Тенге				93839			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			4176422	452640			2037
			Тенге			348279	118833			523
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1302870				
	Материалы -		Тенге			86286				
	Всего заработная плата -		Тенге				208404			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			898935				
		Накладные расходы -	Тенге			209834				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31475			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90762				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1603466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1276
		Сметная заработная плата -	Тенге				239879			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2873235				
	Материалы -		Тенге			103929				
	Всего заработная плата -		Тенге				258708			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23570				
	Местные материалы -		Тенге			257032				
		Накладные расходы -	Тенге			274337				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3336426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1525
		Сметная заработная плата -	Тенге				299859			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			318				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			318				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			337				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			4940229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2802
		Сметная заработная плата -	Тенге				539738			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11212599	1348207			10446
			Тенге			1612539	357154			1451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1367467				
	Материалы -		Тенге			92174				
	Всего заработная плата -		Тенге				226434			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			914347				
		Накладные расходы -	Тенге			229006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34351			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95788				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1692262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1520
		Сметная заработная плата -	Тенге				260785			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6602274				
	Материалы -		Тенге			268314				
	Всего заработная плата -		Тенге				1632310			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			224579				
	Местные материалы -		Тенге			2501581				
		Накладные расходы -	Тенге			1699310				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							850
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				254896			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			498095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8799679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10692
		Сметная заработная плата -	Тенге				1887206			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			98625				
	Материалы -		Тенге			24095				
	Всего заработная плата -		Тенге				4704			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69557				
		Накладные расходы -	Тенге			3810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				572			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6146				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			108582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5276			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3144232				
	Материалы -		Тенге			125005				
	Всего заработная плата -		Тенге				106245			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2825421				
		Накладные расходы -	Тенге			132227				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19834			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196588				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3473047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							688
		Сметная заработная плата -	Тенге				126079			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**14 073 569**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12929
		Сметная заработная плата -	Тенге				2279346			
		Временные здания и сооружения 3,4%	3,40%			478 501				
		Всего по главе				**1 060**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				**14 552 070**				
		Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	0,73%			106 085				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее вр	1,35%			196 453				
		Затраты на выслугу лет, 1%	1,00%			145 521				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	0,40%			58 208				
		Всего по главе				**506 267**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				**15 058 337**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				**15 058 337**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2	1,989672181500			29 961 154				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2,00%			599 223				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**30 560 377**				
		Снять с выполнения за июнь- июль 2016г.с учетом понижающего коэф.				-9 678 005				
		ИТОГО с учетом корректировки				20 882 372				
		НДС (12%)	12,00%			2 505 885				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**23 388 257**				

Заказчик Руководитель ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства" Жанклишев Д.У _____

Технический надзор Инженер технического надзора ТОО "ЖанаКонсалдинг ЛТД" Туманов Е.К._____

Подрядчик Директор ТОО "ЛАЙГЭ" Жумашев Н.С._____