Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик : ТОО "АзияСтройЭнерджи"
Договор № № 5 от 15.08. 2017 г

Наименование строительства и ее адрес: Реконструкция самотечной канализации от "Бизнес-лицея" в микрорайоне Шыгула до канализационного колодца КНС-№28 города Кызылорда

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат август месяц 2017 года

(тыс. тенге)

п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
	Реконструкция самотечной канализации от "Бизнес-лицея" в микрорайоне Шыгула до канализационного колодца КНС-№28 города Кызылорда	8 527,887	7 971,639	6 800,000	4 800,000	5 627,039	4 800,000	5 627,039	4 800,000	5 627,039
	Всего к оплате за август месяц 2017г.								**4 800,000**	

ПОДРЯДЧИК : _____ Т. Буркитов
ктор ПК "Агроспецмонтаж"

СУБПОДРЯДЧИК : _____ Г.Жаппарбергенова
Директор ТОО "АзияСтройЭнерджи"

Наименование стройки - Реконструкция и расширения водопроводно-канализационных сетей и сооружении по ГКП"Кызылорда су жуйеси" на 2016 год.Реконструкция самотечной канализацинкк от Бизнес-лицей мкр."Шугыла" до кк КНС 28

Форма 2

Наименование объекта - Реконструкция самотечной канализацинкк от Бизнес-лицей мкр."Шугыла" до кк КНС 28

АКТ № 1
выполненных работ за август 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел-ч рабочих, обслуживающих машины: все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
		Мокрый грунт								
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтовповышенной влажности, сильно налипающих на стенкии зубья**	217,6	112,03	104,18	24378,06	22669,96	5871,70	0,01	
		м3		7,85	28,24	1708,10	6145,17	59,1	0,03	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	2,5500	669,680	1708,10			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	5,5400					
1.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,03	5,5400		22669,96			
		Накладные расходы -		*26,98*		*5872,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,33*				*4641,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,65*				*1230,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11,12*		*2420,00*				
		Сметная стоимость				*32670,00*				
2	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	217,6	118,79	112,13	25849,76	24400,03	6219,01	0,01	
		м3 грунта		6,59	31,63	1433,91	6881,83	59,1	0,03	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	2,1400	669,680	1433,91			
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	6,2100					
2.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	1,5500		5357,12			
2.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	4,6600		19042,91			
2.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0087	1817,800	15,82			
		Накладные расходы -		*28,58*		*6219,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*22,59*				*4915,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,99*				*1304,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11,79*		*2566,00*				
		Сметная стоимость				*34634,00*				

3	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вывоз мокрого грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**								
		Тенге за 1 тонну	402,56	277,10	–	111550,99	–	4729,76	–	
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,75*		*4730,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,75*				*4730,00*		
		Сметная стоимость		*23,11*		*9302,00*				
						125583,00				
4	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
		м3	70,432	1329,95	–	93671,05	–	61678,49	1,85	
				1329,95	–	93671,05	–	59,1	–	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,85	130,1600	719,670	93671,05
		Накладные расходы -		*875,72*		*61678,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*786,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,72*			*55360,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,45*			*6319,00*
		Сметная стоимость				*12428,00*	
						167778,00	
5	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3+/Для засыпки**					
		м3 грунта	195,2	118,79	112,13	23188,75	21888,26
				6,59	31,63	1286,30	6173,41

								5578,82	0,01	
								59,1	0,03	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	1,9200	669,680	1286,30
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	5,5700		
5.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	1,3900		4805,65
5.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	4,1800		17082,61
5.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0078	1817,800	14,19
		Накладные расходы -		*28,58*		*5579,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*22,59*			*4409,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,99*			*1170,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,79*		*2301,00*	
		Сметная стоимость				*31069,00*	

6	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вывоз Сухого грунта . Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки 10 км**								
		Тенге за 1 тонну	322,08	277,10	–	89249,66	–	3784,19	–	
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,75*		*3784,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,75*				*3784,00*		
		Сметная стоимость		*23,11*		*7443,00*				
						100477,00				
7	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014+для засыпки**								
		м3	48	2058,82	–	98823,36	–	4190,11	–	
				–	–	–	–	–	–	

		Накладные расходы -		*87,29*		*4190,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,29*				*4190,00*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*171,69*		*8241,00*			
		Сметная стоимость				*111255,00*			
		Сухой грунт							
8	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами м3	2059,752	101,85 7,14	94,71 25,67	209779,24 14698,62	195080,63 52880,68	50527,43 59,1	0,01 0,02

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	21,9500	669,680	14698,62
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	47,7000		
8.3	7264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	47,7000		195080,63

		Накладные расходы -		*24,53*		*50527,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,39*				*39939,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,14*				*10588,00*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10,11*		*20825,00*			
		Сметная стоимость				*281131,00*			
12	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Водоотлив из траншей м3	217,6	908,68 --	908,68 574,57	197728,59 --	197728,59 125027,30	85407,81 59,1	-- 0,86

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,86	186,7000		
12.2	1275 С	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	622,3400		197728,59

		Накладные расходы -		*392,50*		*85408,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*339,57*				*75891,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,93*				*11517,00*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*104,09*		*22651,00*			
		Сметная стоимость				*305787,00*			
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
13	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания и п окрытия для трубопровода м3	21,705	3097,37 715,18	117,49 28,93	67228,42 15523,05	2550,02 627,83	13305,44 62,1	1,02 0,04

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,02	22,1400	701,160	15523,05
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,7597		
13.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04	0,7597		2550,02
13.4	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,10	23,8800	2058,820	49155,36

		Накладные расходы -		*613,01*		*13305,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*462,09*				*10030,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,92*				*3276,00*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*296,83*		*6443,00*			
		Сметная стоимость				*86977,00*			
14	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 км	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,1224	405008,73 241372,80	137596,63 47328,17	49573,07 29544,03	16841,83 5792,97	24976,61 62,1	306,00 63,40

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	306,00	37,4500	788,800	29544,03

14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,40	7,7600				
14.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,50	6,6700		14621,46		
14.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,0759		213,58		
14.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35,00	4,2800		517,25		
14.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,4969		579,62		
14.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	0,5165		909,92		
14.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,4198	215,220	90,36		
14.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170,00	20,8100	148,830	3096,85		
		Накладные расходы -		*204057,29*	-	*24977,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179283,31*				*21944,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24773,98*				*3032,00*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48725,28*		*5964,00*			
		Сметная стоимость				*80514,00*			
15	**Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм**	**км**	**0,1692**	**346819,06**	**109470,64**	**58688,03**	**18524,40**	**31261,73**	**286,00**
				225596,80	**37077,74**	**38175,04**	**6274,22**	**62,1**	**49,89**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	286,00	48,4000	788,800	38175,04
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	8,4400		
15.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,40	7,5100		16468,06
15.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,0525		147,63
15.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35,00	5,9200		715,10
15.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,5889		686,85
15.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,70	0,2877		506,76
15.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,5804	215,220	124,92
15.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74,00	12,5200	148,830	1863,67
		Накладные расходы -		*184742,34*		*31262,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*163120,89*			*27603,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21621,45*			*3659,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42524,91*		*7196,00*	
		Сметная стоимость				*97146,00*	
16	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	**км**	**0,0334**	**285774,95**	**83702,81**	**9531,74**	**2791,82**	**5224,64**	**247,00**
				194833,60	**28429,65**	**6498,48**	**948,24**	**62,1**	**38,24**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	247,00	8,2400	788,800	6498,48
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	1,2800		
16.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,30	1,1400		2507,58
16.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,0173		48,81
16.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20,00	0,6671		80,54
16.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,0774		90,26
16.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,10	0,0367		64,63
16.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0147	215,220	3,16
16.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48,00	1,6000	148,830	238,28
		Накладные расходы -		*156641,95*		*5225,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*138646,48*			*4624,00*

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17995,47*				*600,00*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35393,35*		*1181,00*			
		Сметная стоимость				*15937,00*			
17	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,0122	216403,80	58806,52	2648,78	719,79	1496,63	194,00
		км		154823,64	19890,77	1895,04	243,46	62,1	26,83

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч-	194,00	2,3700	798,060	1895,04
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,3284		
17.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,60	0,3011		659,98
17.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0039		11,02
17.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12,00	0,1469		17,73
17.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,0170		19,84
17.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0064		11,21
17.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0054	215,220	1,16
17.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18,00	0,2203	148,830	32,79

		Накладные расходы -		*122273,47*		*1497,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108497,65*				*1328,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13775,82*				*169,00*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27094,18*		*332,00*			
		Сметная стоимость				*4477,00*			
22	Е11-230601-0104 11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	2,7048	40553,43	6816,90	109688,92	18438,36	30809,67	15,87
		м3 конструкций колодца		12369,74	2570,50	33457,67	6952,70	62,1	2,44

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	15,87	42,9200	779,540	33457,67
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,44	6,6000		
22.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,96	5,3000		16068,60
22.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08	0,2056		82,66
22.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,48	1,3000		2287,11
22.6	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	0,3381	16903,430	5715,05
22.7	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	1,1100	19654,680	21796,41
22.8	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07	0,1947	15705,860	3058,65
22.9	102726 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,02	0,0568	16518,870	938,29
22.10	131190 С	Опалубка стальная	т	0,00	0,0046	463189,180	2129,82
22.11	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,0022	15526,380	33,60
22.12	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,0270	91776,840	2482,38
22.13	146756 С	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00	0,0049	49868,820	242,79
22.14	147076 С	Каболка	т	0,01	0,0195	1098659,340	21395,91

		Накладные расходы -		*11390,74*		*30810,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*9277,89*				*25095,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2112,85*				*5715,00*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4155,53*		*11240,00*			
		Сметная стоимость				*151738,00*			
23	Е11-230601-0106 11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	24,9108	35160,84	4639,85	875884,68	115582,47	206545,59	11,16

		м3 конструкций колодца		8699,67	1805,92	216715,65	44986,99	62,1	1,79	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,16	278,0000	779,540	216715,65			
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,79	44,6700					
23.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,15	28,6200		86710,75			
23.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,06	1,5200		611,00			
23.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	16,0400		28260,73			
23.6	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,10	2,5200	16903,430	42528,87			
23.7	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	12,9500	19654,680	254599,18			
23.8	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,08	2,0400	15705,860	32082,13			
23.9	102726 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,02	0,4733	16518,870	7818,47			
23.10	131190 С	Опалубка стальная	т	0,00	0,0473	463189,180	21922,98			
23.11	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,0174	15526,380	270,74			
23.12	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,1993	91776,840	18289,88			
23.13	146756 С	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00	0,0374	49868,820	1863,41			
23.14	147076 С	Каболка	т	0,01	0,1495	1098659,340	164210,90			
		Накладные расходы -		*8291,41*		*206546,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6523,97*				*162517,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1767,44*				*44028,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3476,18*		*86594,00*				
		Сметная стоимость				*1169025,00*				
24	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимостибетона за применение сульфатостойкого цемента**	27,6156	788,00	–	21761,09	–	922,67	–	
		м3		–	–	–	–	–	–	
		Накладные расходы -		*33,41*		*923,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*923,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*65,71*		*1815,00*				
		Сметная стоимость				*24498,00*				
25	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10**	2,4	8230,16	–	19752,38	–	837,50	–	
		шт.		–	–	–	–	–	–	
		Накладные расходы -		*348,96*		*838,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*348,96*				*838,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*686,33*		*1647,00*				
		Сметная стоимость				*22237,00*				
26	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15**	8,4	12640,62	–	106181,21	–	4502,08	–	
		шт.		–	–	–	–	–	–	
		Накладные расходы -		*535,96*		*4502,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*535,96*				*4502,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1054,13*		*8855,00*				
		Сметная стоимость				*119538,00*				

27	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9								
			2,4	10353,84	--	24849,22	--	1053,61	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*439,00*		*1054,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*439,00*				*1054,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*863,43*		*2072,00*				
		Сметная стоимость				*27975,00*				
28	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6								
			4,8	11226,58	--	53887,58	--	2284,83	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*476,01*		*2285,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*476,01*				*2285,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*936,21*		*4494,00*				
		Сметная стоимость				*60666,00*				
29	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
			11,4	14136,44	--	161155,42	--	6832,99	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*599,39*		*6833,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599,39*				*6833,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1178,87*		*13439,00*				
		Сметная стоимость				*181427,00*				
30	С121-040302-0106 21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП10-2								
			2,4	9740,63	--	23377,51	--	991,21	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*413,00*		*991,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413,00*				*991,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*812,29*		*1949,00*				
		Сметная стоимость				*26318,00*				
31	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
			0,6	9511,58	--	5706,95	--	241,97	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*403,29*		*242,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*403,29*				*242,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*793,19*		*476,00*				
		Сметная стоимость				*6425,00*				
32	С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2								
			7,2	14322,75	--	103123,80	--	4372,45	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*607,28*		*4372,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*607,28*				*4372,00*		

		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1194,40*		*8600,00*				
		Сметная стоимость				*116096,00*				
33	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
			14,4	1031,35	--	14851,44	--	629,70	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*43,73*		*630,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,73*				*630,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*86,01*		*1238,00*				
		Сметная стоимость				*16720,00*				
34	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
			10,8	2243,29	--	24227,53	--	1027,25	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*95,12*		*1027,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,12*				*1027,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*187,07*		*2020,00*				
		Сметная стоимость				*27275,00*				
35	С123-030101-0307 23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99								
			3,6	14953,97	--	53834,29	--	2282,57	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*634,05*		*2283,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*634,05*				*2283,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1247,04*		*4489,00*				
		Сметная стоимость				*60606,00*				
36	С123-030101-0310 23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			7,2	19931,08	--	143503,78	--	6084,56	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*845,08*		*6085,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*845,08*				*6085,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1662,09*		*11967,00*				
		Сметная стоимость				*161555,00*				
37	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	М/конструкции стремянки								
			0,1691	299949,34	--	50733,43	--	2151,10	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12717,85*		*2151,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,85*				*2151,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25013,38*		*4231,00*				
		Сметная стоимость				*57115,00*				
38	Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (Футляр)								
			0,0054	1220914,12	534375,52	6592,94	2885,63	2981,91	662,00	
		км		588789,42	184292,30	3179,46	995,18	62,1	194,34	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего		
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	662,00	3,5700	889,410	3179,46		
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	194,34	1,0500				
38.3	126 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	114,82	0,6200		1859,68		
38.4	270 С	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0089		32,68		
38.5	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	31,30	0,1690		645,57		
38.6	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	66,00	0,3564		7,55		
38.7	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	42,50	0,2295		27,71		
38.8	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	24,60	0,1328		17,48		
38.9	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	46,06	0,2487		290,10		
38.10	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,0028		4,85		
38.11	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70,00	0,3780	364,730	137,87		
38.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24	0,0013	27827,950	36,07		
38.13	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,0008	200244,360	151,38		
38.14	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	252,00	1,3600	148,830	202,53		
38.15	250410 С	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004,00	5,4200	--	--		
		Накладные расходы -		*552206,06*		*2982,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*480083,75*				*2592,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72122,31*				*389,00*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141849,61*		*766,00*			
		Сметная стоимость				*10341,00*			
39	**Е11-220601-0310 11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм**	**0,0054 км**	**6837056,53**	**453368,88**	**36920,11**	**2448,19**	**3035,42**	**368,00**
				293686,08	**126847,21**	**1585,90**	**684,97**	**62,1**	**120,66**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего		
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	368,00	1,9900	798,060	1585,90		
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	120,66	0,6516				
39.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,67	0,0036		12,14		
39.4	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	76,31	0,4121		1573,90		
39.5	863 С	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	83,84	0,4527		351,08		
39.6	1087 С	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	0,0341		148,49		
39.7	1108 С	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	15,10	0,0815		274,53		
39.8	1961 С	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,0091		88,04		
39.9	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	13000,00	70,2000	386,390	27124,58		
39.10	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	330,00	1,7800	2778,480	4951,25		
39.11	146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,80	0,0151	16137,420	244,00		
39.12	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0014	6598,380	8,91		
39.13	149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,27	0,0015	365442,270	532,81		
39.14	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,30	0,0016	14250,080	23,09		
39.15	249178 С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,20	0,0065	211,970	1,37		
		Накладные расходы -		*562115,18*		*3035,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*261151,17*				*1410,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*300964,01*				*1625,00*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*591933,74*		*3196,00*			
		Сметная стоимость				*43152,00*			

Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия

45	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	47,5	1879,49	773,57	89275,97	36744,54	46508,19	1,55
		м3		1105,92	324,99	52531,44	15437,24	60,3	0,39
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего		
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,55	73,6300	713,500	52531,44		
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,39	18,4600				
45.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,6460		3869,07		
45.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,38	17,8100		32276,96		
45.5	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	35,6300		598,50		
		Накладные расходы -		*979,12*		*46508,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*862,84*				*40985,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,28*				*5523,00*	
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*228,69*		*10863,00*			
		Сметная стоимость				*146647,00*			
46	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	75,525	277,10	--	20928,28	--	887,36	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,75*		*887,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,75*				*887,00*	
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*23,11*		*1745,00*			
		Сметная стоимость				*23561,00*			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3008126,00**	**679294,52**		
			Тенге			**511903,75**	**280052,21**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2760054,54			
	Материалы -		Тенге			689429,86			
	Всего заработная плата -		Тенге				791955,96		
	Местные материалы -		Тенге			657697,49			
	Транспортные расходы -		Тенге			221728,92			
		Накладные расходы -	Тенге			618716,78			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					481284,02	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					137432,76	
		Сметная прибыль -	Тенге			270301,71			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3649073,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				791955,96		
	Стоимость металлромонтажных работ -		Тенге			50733,43			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50733,43			
		Накладные расходы -	Тенге			2151,10			
		Сметная прибыль -	Тенге			4230,76			
	ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ -		Тенге			57115,29			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			197338,07			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			197338,07			
		Накладные расходы -	Тенге			8367,13			
		Сметная прибыль -	Тенге			16456,42			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			222161,62			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3928349,93			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						

		Сметная заработная плата -	Тенге				791955,96		

РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

56	Е11-230601-0104 11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,8	Демонтаж канализационныхкруглых сборных железобетонных колодцев	21,6325	32165,23	5453,52	695812,95	117973,09	196873,22	15,87
		м3		9895,79	2056,40	214070,32	44485,05	62,1	1,95
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	15,87	343,2600	623,630	214070,32		
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,95	42,2400				
56.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,57	33,9400		102810,78		
56.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,06	1,3200		528,85		
56.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	8,3100		14633,45		
56.6	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,10	2,1600	16903,430	36566,27		
56.7	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,33	7,1000	19654,680	139458,72		
56.8	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,06	1,2500	15705,860	19569,97		
56.9	131190 С	Опалубка стальная	т	0,00	0,0294	463189,180	13627,09		
56.10	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,0138	15526,380	214,96		
56.11	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,1731	91776,840	15882,87		
56.12	146756 С	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00	0,0312	49868,820	1553,45		
56.13	147076 С	Каболка	т	0,01	0,1246	1098659,340	136896,21		
56.14	245634 С	Смеси асфальтобетонные	т	0,02	0,3634	--	--		
		Накладные расходы -		*9100,83*		*196873,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7422,31*				*160563,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1678,51*				*36310,00*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3301,28*		*71415,00*			
		Сметная стоимость				*964101,00*			
57	Е12-160101-0203 12-160101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 300-200 мм. Разборка	294,2133	1184,40	--	348465,05	--	229449,74	1,77
		м		1184,40	--	348465,05	--	59,1	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,77	520,3500	669,680	348465,05		
57.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,04	10,8300	--	--		
		Накладные расходы -		*779,88*		*229450,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*699,98*				*205943,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,90*				*23507,00*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,14*		*46233,00*			
		Сметная стоимость				*624148,00*			
58	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,0763	412967,90	176808,77	31522,83	13496,24	14254,90	376,00
		км		200650,90	60788,88	15316,16	4640,16	62,1	64,40
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость			
				на единицу	всего	на единицу	всего		
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	376,00	28,7000	533,650	15316,16		
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	64,40	4,9200				
58.3	126 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	41,78	3,1900		9566,35		

58.4	270 С	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,99	0,0756		277,21		
58.5	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	7,26	0,5542		2116,64		
58.6	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	19,80	1,5100		32,03		
58.7	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	18,00	1,3700		165,89		
58.8	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	4,68	0,3577		47,01		
58.9	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	14,11	1,0800		1256,42		
58.10	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	0,0197		34,69		
58.11	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	30,00	2,2900	364,730	835,22		
58.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0092	27827,950	254,90		
58.13	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,0060	200244,360	1192,24		
58.14	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	37,68	2,8800	148,830	428,07		
58.15	250410 С	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	602,40	45,9800	--	--		
		Накладные расходы -		***186747,75***		***14255,00***			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***162354,10***				***12393,00***	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***24393,65***				***1862,00***	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***47977,25***		***3662,00***			
		Сметная стоимость				***49440,00***			
59	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6**	**Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	**0,0222**	**171464,97**	**50221,69**	**3812,13**	**1116,56**	**2089,54**	**247,00**
		км		**116900,16**	**17057,79**	**2599,01**	**379,24**	**62,1**	**22,94**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего		
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	247,00	5,4900	473,280	2599,01		
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,94	0,5101				
59.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	20,58	0,4575		1002,88		
59.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,0069		19,52		
59.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12,00	0,2668		32,21		
59.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,0309		36,10		
59.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	0,0147		25,85		
59.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,26	0,0059	215,220	1,26		
59.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	28,80	0,6403	148,830	95,30		
59.10	250404 С	Трубы полиэтиленовые напорные	м	606,00	13,4700	--	--		
		Накладные расходы -		***93985,17***		***2090,00***			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***83187,89***				***1849,00***	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10797,28***				***240,00***	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21236,01***		***472,00***			
		Сметная стоимость				***6374,00***			
60	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,6**	**Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**0,0408**	**129842,28**	**35283,91**	**5292,37**	**1438,17**	**2990,32**	**194,00**
		км		**92894,18**	**11934,46**	**3786,37**	**486,45**	**62,1**	**16,10**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего		
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	194,00	7,9100	478,840	3786,37		
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,10	0,6562				

60.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	14,76	0,6016		1318,66			
60.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,19	0,0078		22,02			
60.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,20	0,2935		35,43			
60.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,83	0,0340		39,65			
60.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0127		27,40			
60.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,26	0,0108	215,220	2,32			
60.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,80	0,4402	148,830	65,52			
60.10	250404 С	Трубы полиэтиленовые напорные	м	606,00	24,7000	--	--			
		Накладные расходы -		*73364,08*		*2990,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*65098,59*				*2653,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8265,49*				*337,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16256,51*		*663,00*				
		Сметная стоимость				*8945,00*				
61	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**								
		Тенге за 1 тонну	54,0811	360,00	--	19469,21	--	825,49	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,26*		*825,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15,26*				*825,00*		
		Сметная стоимость		*30,02*		*1624,00*				
62	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**				*21918,00*				
		Тенгеза 1 тонну	76,1729	277,10	--	21107,82	--	894,97	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,75*		*895,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11,75*				*895,00*		
		Сметная стоимость		*23,11*		*1760,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				*23763,00*				
			Тенге			1125482,36	134024,06			
			Тенге			584236,91	49990,90			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1125482,36				
	Материалы -		Тенге			366644,36				
	Всего заработная плата -		Тенге				634227,81			
	Транспортные расходы -		Тенге			40577,03				
		Накладные расходы -	Тенге			447378,19				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					383401,52		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					63976,67		
		Сметная прибыль -	Тенге			125828,84				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1698689,40				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				634227,81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1698689,40				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				634227,81			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			4133608,40	813318,58			
			Тенге			1096140,65	330043,11			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3885536,90				
	Материалы -		Тенге			1056074,22				

Всего заработная плата -		Тенге				1426183,76			
Местные материалы -		Тенге			657697,49				
Транспортные расходы -		Тенге			262305,96				
	Накладные расходы -	Тенге			1066095,00				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					864685,54		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					201409,43		
	Сметная прибыль -	Тенге			396130,55				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5347762,42				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				1426183,76			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50733,43				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50733,43				
	Накладные расходы -	Тенге			2151,10				
	Сметная прибыль -	Тенге			4230,76				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57115,29				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			197338,07				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			197338,07				
	Накладные расходы -	Тенге			8367,13				
	Сметная прибыль -	Тенге			16456,42				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			222161,62				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5627039				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				1426183,76			

2-1-1/1 Реконструкция самотечной канализации сети от "Бизнес-лицея" в микрорайоне Шыгула да канализационного колодца КНС-№28	Тенге	5 627 039	в т.ч. С-сть оборудования
ИТОГО	Тенге	5 627 039	0
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	5 627 039	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	5 627 039	
Переход на текущие цены с коффициентом К=1,0697784	Тенге	6 019 685	
Итого	Тенге	6 019 685	
С понижающим коэффицентом К=0,797384	Тенге	4 800 000	
ВСЕГО без ПДС		4 800 000	

ГЕНПОДРЯДЧИК : _____ **Т. Буркитов**
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

СУБПОДРЯДЧИК : _____ **Г.Жаппарбергенова**
Директор ТОО "АзиаСтройЭнерджи"