Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии
«25» 12 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Альтаир-СК7», г. Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, 42, офис 15*
наименование организации, юридический адрес
в лице *директора Серикбаева Лесбека Тунгишбаевича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: *« Строительство детского сада для детей с нарушением зрения в г. Астана, расположенного в районе пересечения улиц Бигельдинова и Колхозная»*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является *Государственное учреждение «Управление строительства города Нур-Султан», в лице руководителя Сарсенгалиева Самата Амангельдиевича*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *ТОО «Rus Yel», ИП Касенов, ТОО «R &L Company», ТОО «Кайрат групп», ИП «Руслан»,ТОО «SKY ELEVATOR RZ, ТОО «Техснаб БК», ТОО «Азия Тех групп»*
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Компания СТРОЙТЕКС», г.Алматы, 14/47-2015*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) *ГУ «Управление строительства г. Астаны» ,Филиал РГП «Госэкспертиза» заключение №03-04/15 от 23.11.2015 г .;*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Детский сад	метр в квадрате (далее - м^2)	2403,65		2403,65	
Вместимость детского сада	детей	90		90	
Количество групп	группа	6		6	
Наполняемость групп	детей	15		15	
Количество сотрудников	Чел.	24		24	

Детски сад имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	2553,93	
Число этажей	этаж	2	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)	16975.67	
В том числе подземной части	м^3	1 279,11	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *здание представляет собой прямоугольную форму состоящих из трех блоков разделенные между собой швами, с общими размерами в осях 25м х 100м. Конструктивная схема – каркасное монолитное железобетонное здание. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечена совместной работой системы колонн, диафрагм жесткости, горизонтальных дисков перекрытий и фундамента.*

Блок 1: одноэтажное, с размерами в осях А-К х 1-8(25х39м) с размещением на 3 группы.

Блок 2: одноэтажное, с размерами в осях А-К х 9-16(25х39м) с размещением на 3 группы.

Блок 3: 2-х этажное здание с подвалом, с размерами в осях А-К х 17-20(18,5х18м). В блоке проектом предусмотрены лестница с выходом на улицу на 1этаже и

AnyScanner

грузоподъемный лифт на 1000 кг, с подвала до 2-го этажа. В подвале перед лифтом и лестницей предусмотрены тамбур-шлюз. В подвале в осях 1-2 В-Ж предусмотрен тепловой пункт. В подвале в осях 17-20 Б-И с размерами 18,00х18,50 м предусмотрены технические помещения, тамбур-шлюз, коридор, лестничная клетка, электрощитовая, комната персонала, хозяйственная кладовая, комната хранения светильников, комната уборочного инвентаря, гладильная, постирочная, прием белья, санузел.

На первом этаже основного здания детского сада расположены входные группы, тамбур, вестибюли, кладовые, помещение для хранения санок и колясок, комната уборочного инвентаря, комната охраны, предусмотрено шесть групповых ячеек в каждой группе (буфетная, раздевальная, спальня, коридор, групповая, санузлы с душевой, комната коррекции), кабинет дефектолога, физиокабинет, процедурная, медицинский кабинет с палатой и приемной, санузлы, тамбуры, помещение для приготовления дезинфекционных средств, кабинет офтальмолога, темная комната, лестничные клетки, лифт, помещения уборочного инвентаря, подсобное помещение. В пищевом блоке предусмотрено (тамбуры, коридоры, кухня, раздаточная, моечная кухонной посуды, загрузочной, заготовочный цех, кладовая сухих продуктов, охлаждаемая камера).

На втором этаже в осях 17-20 Б-И с размерами 18,00х18,50 м предусмотрены коридор, лестничные клетки, лифт, кабинет тифлопедагога, кабинет психолога, логопеда, кабинет заведующего, методический кабинет, комната воспитателей, кладовая, комната уборочного инвентаря, универсальное кружковое помещение, универсальный зал для музыкальных и гимнастических занятий.

В рабочем проекте предусмотрены мероприятия по обеспечению среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, согласно МСН 3.02-05-2003. Для беспрепятственного доступа в здание представителей маломобильных групп населения предусмотрены пандусы.

В рабочем проекте с учетом доступности для инвалидов, передвигающихся в инвалидной кресле-коляске, ширина коридоров на путях эвакуации предусмотрена не менее 1,6 м.

Входы в здание, тамбуры предусмотрены глубиной не менее 1,6 м.

Подвал разделен на противопожарные отсеки и обеспечен самостоятельными эвакуационными выходами наружу.

Блоке в осях 17-20 Б-И для вертикальной связи этажей предусмотрены две лестничные клетки типа Л1. Рабочим проектом предусмотрен грузопассажирский лифт грузоподъемностью 1000 кг.

Эвакуация людей предусмотрена через коридор и непосредственно наружу, в лестничные клетки с выходом наружу. Из каждой групповой ячейки предусмотрен эвакуационный выход непосредственно наружу.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *октябрь 2018 г.;*

месяц, год

окончание работ _____ *2020 г.;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *6*;

фактически, месяц:_____;

AnyScanner

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения здания выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Внутренние инженерные коммуникации центральные (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на НПХВ «Астана Су Арнасы»,
*Генеральный директор Зейнулкабден Табигат Кабденулы*_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

АО «Астана-Теплотранзит»,
*Председатель правления Курисько Василий Владимирович*_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

АО «Астана –РЭК»
*Председатель правления Балкишев Серик Турганбекович*_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

ЦРДТ Филиал АО «Казахтелеком»
*директор Герасько А.В.*_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением исключительно в жилых зданиях выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями(центрами)(письмо прилагается):

Филиал РГП на ПХВ «Национальный Центр Экспертизы» КККБТУМЗ РК по городу Нур-Султан
Директор Тунгушбаев Т.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

AnyScanner

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

ГУ «Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан»
Заместитель руководителя Скуб И.В. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство детского сада для детей с нарушением зрения в г. Астана, расположенном в районе пересечения улиц Бигельдинова и колхозная (1 очередь) (без наружных сетей и благоустройства)»* готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Серикбаев Лесбек Тунгишбаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.