Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» июля 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ALASH QURYLYS QZ», Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Айтенова Пернехана Болатовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Капитальный ремонт кровли КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи» акимата города Усть-Каменогорска расположенного по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 7
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи» акимата города Усть-Каменогорска ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 7 – директор Ибраева Гульден Ахметкалиевна
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ТОО «СтройДомСервис»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Шыгыс-Жоба» 23-П от 04.10.2018года.
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а)
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

До реконструкции:

Кровля– бесчердачная, невентилируемая, рулонная с организованным внутренним водостоком. Материал кровли – рубероид в два слоя

Выполнены демонтажные работы:

- Разборка прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой;
- Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм;
- Разборка засыпной керамзитовой тепло-и звукоизоляции толщ.250-300мм;
- Разборка покрытий кровель из рулонных материалов;
- Демонтаж ж/б плит вентиляционных шахт массой до 0,5 т;
- Демонтаж металлического оцинкованного листа парапета t=0,6
- Демонтаж металлических вентиляционных решеток 400ммх1000м
- Демонтаж пожарной лестницы

Выполнены работы:

- устройство кровли из самоклеящихся битумно-полимерных материалов ризолина ФСа - 1626,67м^2;

- устройство кирпичной кладки вентшахт -15,7м^3;

- устройство зонтов вентшахт в количестве 16 штук;

- замена дверей выходов на кровлю – 2,03м^2;

- замена покрытия парапета – 268м;

- замена металлической пожарной лестницы;

- отделка цоколя центрального входа здания керамогранитом -7м^2;

- замена бортового камня – 260м;

- ремонт асфальтового покрытия – 281,9 м^2

- устройство заземления здания по периметру – 495 метров

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: май 2020г;
(месяц, год)

- окончание работ: июль 2020 г;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 2

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2

фактически месяц: 2

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей /или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт кровли КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи» акимата города Усть-Каменогорска расположенного по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 7» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ALASH QURYLYS QZ»

Директор Айтенов П.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии).