Заказчик: ТОО "ALASH QURYLYS QZ"

Подрядчик: ТОО "СтройДомСервис"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт кровли КГУ "Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи"

Договор № 2 от20.06.2020г

АКТ № 1
выполненных работ за июль 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Парапет										
1	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	1,392	502226,29	13191,81	699099	18363	414875	186858	956834
					190992,1	3553,88	265861	4947	–	70877	

Итого по разделу 1	**956 834**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	265 861
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 363
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 947
- материалы, изделия и конструкции, тенге	414 875
Накладные расходы, тенге	186 858
- в т.ч. зарплата, тенге	16 817

	Сметная прибыль (8 %), тенге					70 877				
	Раздел 2 Кровля									
2	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из самоклеящихся битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1626,67	399,2	18,43	649364	29975	340771	266234	988846
					171,28	6,62	278618	10767	–	73248	
3	2901-0000-0000	Ризолин ФСа К=1,150;	м2	1870,6705	1027		1921179		1921179	–	2074873
					–		–		–	153694	
4	2902-0000-0000 (пл)ТОО "Блок"	Ризолин АС К=1,150;	м2	1870,6705	893		1670509		1670509	–	1804150
					–		–		–	133641	
5	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	302,1	1807,2	34,55	545956	10439	350555	172647	776091
					612,25	8,93	184962	2698	–	57488	
6	2901-0000-0000 (пл)ТОО "Блок"	Ризолин ФСа К=0,850;	м2	256,785	1027		263718		263718	–	284815
					–		–		–	21097	
7	2902-0000-0000 (пл)ТОО "Блок"	Ризолин АС К=0,650;	м2	196,365	893		175354		175354	–	189382
					–		–		–	14028	
	Итого по разделу 2						**6 118 157**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				463 580					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				40 414					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 465					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 722 086					
	Накладные расходы, тенге				438 881					
	- в т.ч. зарплата, тенге				39 499					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				453 196					
	Раздел 3 Зонт 1 (1шт)									
8	1112-0101-0716 Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	2,2	930,91	26,82	2048	59	199	1667	4012
				813,64	10	1790	22	–	297	
9	2110-0103-0202 Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	2,53	1384		3502		3502	–	3782
				–		–		–	280	
	Итого по разделу 3					**7 794**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 790				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					59				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 701				
	Накладные расходы, тенге					1 667				
	- в т.ч. зарплата, тенге					150				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					577				
	Раздел 4 Зонт 2 (1шт)									

10	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	4,32	930,56	27,08	4020	117	389	3273	7876
					813,43	10,19	3514	44	–	583	
11	2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	4,968	1384		6876		6876	–	7426
					–		–		–	550	
		Итого по разделу 4					**15 302**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 514				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					117				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					44				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 265				
		Накладные расходы, тенге					3 273				
		- в т.ч. зарплата, тенге					295				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 133				
		Раздел 5 Зонт 3 (1шт)									
12	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,57	930,81	27,17	3323	97	322	2706	6511
					813,45	10,36	2904	37	–	482	
13	2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	4,1055	1384		5682		5682	–	6137
					–		–		–	455	

	Итого по разделу 5					**12 648**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 904				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					97				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					37				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 004				
	Накладные расходы, тенге					2 706				
	- в т.ч. зарплата, тенге					244				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					937				
	Раздел 6 Зонт 4 (3шт)									
14	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	6,27	930,62	26,95	5835	169	566	4752	11434
					813,4	10,37	5100	65	–	847	
15	2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	7,2105	1384		9979		9979	–	10777
					–		–		–	798	
	Итого по разделу 6					**22 211**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 100				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					169				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					65				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 545				
	Накладные расходы, тенге					4 752				
	- в т.ч. зарплата, тенге					428				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 645				
	Раздел 7 Зонт 5 (2шт)									

16 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	19,52	930,69	26,95	18167	526	1763	14793	35597
				813,42	10,3	15878	201	–	2637	
17 2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	22,448	1384		31068		31068	–	33553
				–		–		–	2485	
	Итого по разделу 7					**69 150**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 878				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					526				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					201				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					32 831				
	Накладные расходы, тенге					14 793				
	- в т.ч. зарплата, тенге					1 331				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5 122				
Раздел 8 Зонт 6 (1шт)										
18 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	2,01	930,85	27,36	1871	55	181	1524	3667
				813,43	10,45	1635	21	–	272	
19 2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	2,3115	1384		3199		3199	–	3455
				–		–		–	256	

	Итого по разделу 8					**7 122**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 635				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 380				
	Накладные расходы, тенге					1 524				
	- в т.ч. зарплата, тенге					137				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					528				
	Раздел 9 Зонт 7 (1шт)									
20	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,66	930,33	26,78	3405	98	330	2774	6673
					813,39	10,38	2977	38	–	494	
21	2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	4,209	1384		5825		5825	–	6291
					–		–		–	466	
	Итого по разделу 9					**12 964**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 977				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					98				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 155				
	Накладные расходы, тенге					2 774				
	- в т.ч. зарплата, тенге					250				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					960				

Раздел 10 Зонт 8 (1шт)

22	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1,41	930,5	26,95	1312	38	127	1069	2571
					813,48	10,64	1147	15	–	190	
23	2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	1,6215	1384		2244		2244	–	2424
					–		–		–	180	
		Итого по разделу 10					**4 995**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 147				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 371				
		Накладные расходы, тенге					1 069				
		- в т.ч. зарплата, тенге					96				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					370				
		Раздел 11 Зонт 9 (1шт)									
24	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,26	930,37	26,69	3033	87	294	2470	5943
					813,5	10,12	2652	33	–	440	
25	2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	3,749	1384		5189		5189	–	5604
					–		–		–	415	

	Итого по разделу 11					**11 547**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 652				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					87				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 483				
	Накладные расходы, тенге					2 470				
	- в т.ч. зарплата, тенге					222				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					855				
	Раздел 12 Зонт 10 (2шт)									
26	1112-0101-0716 Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	7,1	930,56	26,9	6607	191	641	5381	12947
				813,38	10,42	5775	74	–	959	
27	2110-0103-0202 Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	8,165	1384		11300		11300	–	12204
				–		–		–	904	
	Итого по разделу 12					**25 151**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 775				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					191				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					74				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 941				
	Накладные расходы, тенге					5 381				
	- в т.ч. зарплата, тенге					484				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 863				
	Раздел 13 Зонт 11 (1шт)									

28 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,02796	106652,36	27217,45	2982	761	34	1726	5085
				78218,88	7510,73	2187	210	–	377	
29 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,03138	267504		8394		8394	–	9066
				–		–		–	672	
30 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,55	930,99	27,04	3305	96	321	2691	6476
				813,52	10,42	2888	37	–	480	
31 2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	4,0825	1384		5650		5650	–	6102
				–		–		–	452	
32 1211-0103-0404	Обертывание металлической сеткой. Устройство НР = 72 %	м2	1,51	1400,66	1,99	2115	3	1729	277	2583
				253,64	1,32	383	2	–	191	
	Итого по разделу 13					**29 312**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 458				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					860				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					249				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 128				
	Накладные расходы, тенге					4 694				
	- в т.ч. зарплата, тенге					422				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 172				
	Раздел 14 Зонт 12 (1шт)									
33	1112-0101-0716 Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,78	930,69	26,98	3518	102	341	2865	6894
				813,49	10,32	3075	39	–	511	
34	2110-0103-0202 Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	4,347	1384		6016		6016	–	6497
				–		–		–	481	
	Итого по разделу 14					**13 391**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 075				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					102				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 357				
	Накладные расходы, тенге					2 865				
	- в т.ч. зарплата, тенге					258				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					992				
	Раздел 15 Зонт 13 (1 шт)									
35	1112-0101-0716 Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	2,63	930,04	26,62	2446	70	237	1993	4794
				813,31	10,27	2139	27	–	355	

36	2110-0103-0202	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	3,0245	1384		4186		4186	–	4521
					–		–		–	335	
		Итого по разделу 15					**9 315**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 139				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					70				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 423				
		Накладные расходы, тенге					1 993				
		- в т.ч. зарплата, тенге					179				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					690				

Раздел 16 Фасад

37	1146-0303-0103	Панели железобетонные. Заделка швов НР = 84 %	м3 заделки	0,384	129713,54	1195,31	49810	459	19051	25644	81490
					78906,25	596,35	30300	229	–	6036	
		Итого по разделу 16					**81 490**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 300				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					459				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					229				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 051				
		Накладные расходы, тенге					25 644				
		- в т.ч. зарплата, тенге					2 308				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 036				

Раздел 17 Асфальтовое покрытие

38	1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	260	1089,47	283,32	283262	73663	–	175265	495209
					806,15	130,1	209599	33825	–	36682	
39	1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР = 72 %	м3 конструкции	12,48	4138,06	1461,22	51643	18236	–	29475	87607
					2676,84	603,37	33407	7530	–	6489	
40	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	260	1995,64	39,85	518866	10362	271210	260704	841936
					912,67	15,77	237294	4099	–	62366	
41	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	9,675	50940,5		492849		492849	–	532277
					–		–		–	39428	
42	1218-0101-1502	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 НР = 72 %	м2	312	3049,76	222,35	951526	69372	668340	174061	1215634
					685,3	89,54	213814	27938	–	90047	

Итого по разделу 17	**3 172 663**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	694 114
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	171 633
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 392
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 432 399
Накладные расходы, тенге	639 505
- в т.ч. зарплата, тенге	57 555
Сметная прибыль (8 %), тенге	235 012

Итого по смете	**10 570 046**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 507 899
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	233 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 898
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 704 995
Накладные расходы, тенге	1 340 849
- в т.ч. зарплата, тенге	120 675
Сметная прибыль (8 %), тенге	782 965

Заказчик:
Директор ТОО "ALASH QURYLYS QZ"

_____Айтенов П.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройДомСервис"

_____Ибраев Ж.С.