Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«15» августа 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ALASH QURYLYS QZ», Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Айтенова Пернехана Болатовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Капитальный ремонт санитарных узлов в здании КГУ «Средняя многопрофильная школа № 37 акимата города Усть-Каменогоск, расположенного по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Амурская, 12»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **КГУ «Средняя многопрофильная школа № 37» отдела образования по городу Усть-Каменогорску УО ВКО – Грачева И.Г.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «СтройДомСервис»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Vostok Engineering UKG» 2020-8**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **приказом КГУ «Средняя многопрофильная школа № 37» отдела образования по городу Усть-Каменогорску УО ВКО» № 57-1-П от 15.04.2021г**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические

показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Архитектурно-строительные решения

Здание школы – сложной формы, состоящая из 6 блоков: блок А, блок Б, блок В, блок Г, блок Д и блок Е. Блок В в плане с размерами в осях «8-17» 52,38м, в осях «Ж-И» - 13,30м, трехэтажное, с продольными и поперечными несущими стенами. Блок Д в плане с размерами в осях «7-9» - 10,27м, в осях «З-У» - 61,80 м, трехэтажное, с продольными и поперечными несущими стенами.

Деревянные окна начальной школы в блоке В заменены на оконные блоки из ПВХ профилей с подоконными досками из ПВХ.

На окнах средней школы в блоке Д произведена регулировка, заменены подоконные доски, ручки.

Полы в санитарных узлах – бетонная стяжка с покрытием керамической плиткой.

Стены – оштукатурены, окрашены водоэмульсионной краской, по низу облицованы керамической плиткой.

Потолки – оштукатурены и окрашены водоэмульсионной краской.

Двери – деревянные.

В санузле на 3-м этаже произведен перенос дверного проема.

Предусмотрена перегородка с дверью, для хранения принадлежностей для уборки помещений и дезинфицирующих средств.

Заменены деревянные кабины с перегородками в санузлах на кабины с перегородками из ПВХ профиля.

Обрамление проемов выполнено из уголков стальных горячекатаных равнополочных 75х5 и 50х5 по ГОСТ 8509-93.

Существующие кирпичные перегородки закреплены к плитам покрытия уголками стальными горячекатаными равнополочными 75х5 по ГОСТ 8509-93 и распорными анкерными болтами БСР12х110 по ГОСТ 28778-90.

Водоснабжение.

Внутренняя водопроводная сеть выполнена из полипропиленовых труб ø15-25мм. Горячее водоснабжение – от водонагревателей объемом 30 литров.

Отопление.

Источник тепла на отопление – центральные теплосети. В качестве нагревательных приборов установлены чугунные радиаторы МС 90-108.

Электроснабжение.

Групповые осветительные сети выполнены кабелями ВВГнг. Произведена замена светильников, выключателей, розеток.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: июнь 2021 г;
(месяц, год)
- окончание работ: август 2021 г;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,5

фактически месяц: 2,5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей /или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Отдел занятости и социальных программ г. Усть-Каменогорска

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии).

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Капитальный ремонт санитарных узлов в здании КГУ «Средняя многопрофильная школа № 37 акимата города Усть-Каменогоск, расположенного по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Амурская, 12», готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ALASH QURYLYS QZ»**

Директор **Айтенов П.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии).