ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Строй Индустрия"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ART-Construction Company"
Наименование объекта: ***Капитальный ремонт под мини-центр СШ им. К.Терибаева с ДМЦ в с. Кок-Озек Аксуского района Алматинской области***

Типовая форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г.
№73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			номер	дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
			45/18	04.04.2018				
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%	Всего, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2018 года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	4 356 082	3 889 358,93	1 610 398	-	-	-	466 723,07	
Итого, за отчетный период		3 889 358,93	1 610 398	-	-	-	466 723,07	4 356 082
Итого к оплате:	**4 356 082 (четыре миллиона триста пятьдесят шесть тысяч восемьдесят два) тенге**							

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустирия"

Директор

Алман С.К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"

Директор

Басшигулов Б.К.

Форма N 2в

Генподрядчик ТОО «Компания Строй Индустрия»

Субподрядчик ТОО «ART-Construction Company»
Договор №45/18 от 04.04.2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт под мини-центр СШ им. К.Терибаева с ДМЦ в с. Кок-Озек Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт под мини-центр СШ им. К.Терибаева с ДМЦ в с. Кок-Озек Аксуского района Алматинской области

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Раздел: Локальная смета №1-1-1. Подготовительные работы														
1.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	59,94	74,90	6,81	4490	408	0,46	28				
					68,09	1,08	4081	65	0,01	1				
2.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	37,00	215,57	21,24	7976	786	1,29	48				
					194,33	3,31	7190	122	0,03	1				
3.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	35,91	59,88	6,55	2150	235	0,36	13				
					53,33	1,04	1915	37	0,01	0				
4.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	19,00	320,85	30,15	6096	573	1,96	37				
					290,70	2,90	5523	55	0,19	4				
5.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	610,20	51,33	4,89	31322	2984	0,34	205				
					46,44	0,83	28338	506	0,01	5				
6.	Е0157-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	1м2	610,20	20,60	0,12	12570	73	0,14	87				
					20,48	0,05	12497	31	0,00	0				
7.	Е0157-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	1м2	610,20	11,07	0,04	6755	24	0,08	47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11,03	0,02	6731	12	0,00	0
8.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	1523,78	32,87	--	50087	--	0,23	348
					32,87	--	50087	--	--	--
9.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада	м2	229,00	32,87	--	7527	--	0,23	52
					32,87	--	7527	--	--	--
10.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	11,82	2719,44	399,69	32144	4724	15,88	188
					2319,75	63,00	27419	745	0,54	6
11.	Е0157-2-8	Разборка отмостки	1м2	116,70	361,12	194,21	42143	22665	1,11	130
					166,91	2,15	19478	251	0,40	47
12.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	1,60	2975,47	1238,47	4749	1977	10,60	17
					1737,00	468,00	2772	747	2,28	4
13.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	120,00	9,32	0,23	1118	28	0,06	8
					9,09	0,05	1091	6	0,00	0
14.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	30,00	8,42	--	253	--	0,06	2
					8,42	--	253	--	--	--
15.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	1300,00	113,54	73,85	147602	96005	0,26	341
					39,69	28,10	51597	36530	0,15	200
16.	Е0146-32-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях полов и стен	м	50,00	77,70	35,65	3885	1782	0,24	12
					42,05	13,48	2102	674	0,07	3
17.	Е0146-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	м2	2,00	1086,48	486,85	2173	974	3,64	7
					599,63	183,83	1199	368	0,90	2
18.	Е0146-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	10,00	132,03	66,18	1320	662	0,34	3
					63,23	38,95	632	390	0,06	1
19.	Е0146-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм кольцевыми алмазными сверламис	отверст.	10,00	175,98	88,16	1760	882	0,45	5
					85,05	52,04	850	520	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применением охлаждающей жидкости /воды/								
20.	Ц0108-633 -8	Демонтаж щитов распределительных ОПм п.6.1.1	шт	3,00	1818,60	9,60	5456	29	11,10	33
					1809,00	0,69	5427	2	0,00	0
21.	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	м3	51,97	486,30	212,02	25273	11019	1,78	93
					274,27	5,09	14254	264	0,02	1
22.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	283,20	141,28	--	40010	--	0,88	250
					141,28	--	40010	--	--	--
23.	Е0107-24-6	Демонтаж металлических оград высотой до 2 м ОПс п.2,8д.	м	152,00	551,58	316,68	83840	48135	0,95	144
					234,90	86,08	35705	13085	0,22	33
24.	Е0107-24-6	Демонтаж декоративных ограждений ОПс п.2,8д.	м	120,00	551,58	316,68	66190	38002	0,95	114
					234,90	86,08	28188	10330	0,22	26
25.	Е0107-25-9	Демонтаж калиток	шт	2,00	76,02	8,52	152	17	0,30	1
					67,50	3,21	135	6	0,01	0
26.	Е01031-А26-1	Мусор строительный - погрузка	т	85,00	27,10	27,10	2304	2303	--	--
					--	18,97	--	1612	0,40	34
27.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	т	85,00	76,60	76,60	6511	6511	--	--
					--	15,32	--	1302	0,32	27

595854 Итого по разделу: Локальная смета №1-1-1. Подготовительные работы

Раздел: Локальная смета №7-1-1. Благоустройство.
Раздел 3-Ограждение
==========

28.	С12021-41	Стоимость стоек	т	1,71	147100,00	--	251497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	1,11	134000,00	--	148920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12021-41	Стоимость стоек	т	0,13	147100,00	--	19853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,09	134000,00	--	11426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12021-41	Стоимость стоек	т	0,13	147100,00	--	19853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,07	134000,00	--	9318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета №7-1-1. Благоустройство.								
460867		Раздел 3-Ограждение								

ИТОГО: 1056721 240797 2211

355001 67660 396

Накладные расходы :

На монтажные работы	5978
На общестроительные работы	453371
Всего накладных расходов:	459349
Итого с накладными	1516070

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	2211
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	396
- в накладных расходах, чел-ч.	230
Всего трудозатрат, чел-ч.:	2837

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	94328
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1610398
Итого с временными, 1,44 %	1633591
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1655644
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1662178
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1678514
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	4594093
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	91882
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4685975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 %	562317
Итого с НДС	5248292
Итого с учетом скидки Субподряда, К-0,83	4356082

Генподрядчик:

Директор ТОО «Компания Строй Индустрия» _____ Ахман С.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО «ART-Construction Company» _____ Васшигулов В.К.