ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Строй Индустрия"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ART-Construction Company"
Наименование объекта: ***Капитальный ремонт под мини-центр СШ им. К.Терибаева с ДМЦ в с. Кок-Озек Аксуского района Алматинской области***

Типовая форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г.
№73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 г.

код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		45/18	04.04.2018				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%	Всего, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2018 года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	19 681 376	17 572 657,14	7 276 008	-	-	-	2 108 718,86	
Итого, за отчетный период		6 717 226,79	2 781 288	-	-	-	806 067,21	7 523 294
Итого к оплате:	**7 523 294 (семь миллионов пятьсот двадцать три тысячи двести девяносто четыре) тенге**							

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор

Ахман С.К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"

Директор

Басшигулов Б.К.

Форма N 2в

Генподрядчик ТОО «Компания Строй Индустрия»

Субподрядчик ТОО «ART-Construction Company»
Договор №45/18 от 04.04.2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт под мини-центр СШ им. К.Терибаева с ДМЦ в с. Кок-Озек Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт под мини-центр СШ им. К.Терибаева с ДМЦ в с. Кок-Озек Аксуского района Алматинской области

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Локальная смета №2-1-2. Восстановительные работы										
51.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	40,66	371,23	23,59	15094	959	0,94	38		
					156,91	7,99	6380	325	0,04	2		
52.	С12061-18-4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	40,66	5206,00	--	211675	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
53.	С11011-93-6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-31,71	2800,00	--	-88801	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
54.	С11011-13-61	Стеклопакеты СПО 4М1-16Ар-4И Э /ГОСТ 24866-99/	м2	31,71	2460,00	--	78018	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	125,28	225,99	6,97	28312	874	0,67	84
					108,16	2,65	13550	332	0,01	2
60.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	70,62	2030,00	--	143359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	99034,93	380,30	59	--	227,70	0
					38036,25	143,44	23	--	0,70	0
62.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	35,67	598,35	1,55	21343	55	1,12	40
					176,21	0,59	6286	21	0,00	0
64.	С12064-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	м2	2,52	14500,00	--	36540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	м2	8,61	11200,00	--	96432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00	--	2980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	4,00	1380,00	--	5520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	5,00	844,00	--	4220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	38,85	4010,00	--	155788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	19,00	1380,00	--	26220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	19,00	844,00	--	16036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	23,42	4204,90	82,51	98479	1932	1,55	36
					225,11	31,16	5272	730	0,15	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0111-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	234,20	341,15	23,02	79897	5392	0,48	112
					98,84	8,64	23149	2023	0,04	10
75.	Е0111-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	234,20	225,28	11,31	52760	2649	0,29	68
					58,48	4,25	13695	995	0,02	5
76.	Е0111-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	м3	16,40	6709,75	327,32	110040	5368	3,96	65
					574,42	123,75	9421	2030	0,60	10
77.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	234,20	203,61	12,44	47686	2913	0,41	96
					60,03	4,67	14059	1095	0,02	5
78.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	468,40	23,63	0,84	11071	392	0,01	2
					0,72	0,31	339	146	0,00	1
80.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	14,42	4204,90	82,51	60635	1190	1,55	22
					225,11	31,16	3246	449	0,15	2
81.	Е0111-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	м3	10,09	6709,75	327,32	67728	3304	3,96	40
					574,42	123,75	5798	1249	0,60	6
82.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	144,20	203,61	12,44	29361	1793	0,41	59
					60,03	4,67	8656	674	0,02	3
83.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	288,40	23,63	0,84	6816	242	0,01	1
					0,72	0,31	209	90	0,00	0
85.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	23,18	4204,90	82,51	97469	1913	1,55	36
					225,11	31,16	5218	722	0,15	4
86.	Е0111-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	м3	16,23	6709,75	327,32	108872	5311	3,96	64
					574,42	123,75	9321	2008	0,60	10
87.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	231,80	203,61	12,44	47197	2883	0,41	95
					60,03	4,67	13915	1084	0,02	5
88.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	463,60	23,63	0,84	10955	389	0,01	2
					0,72	0,31	333	144	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	456,79	214,35	2,45	97913	1121	0,70	321
					125,24	0,56	57209	256	0,03	15
91.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм	м2	456,79	178,00	4,29	81308	1960	0,52	239
					84,79	1,64	38731	749	0,01	4
95.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором	м2	305,10	115,90	1,77	35361	542	0,52	158
					82,03	0,68	25027	206	0,00	1
96.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм	м2	305,10	211,31	4,93	64471	1504	0,64	194
					117,43	1,86	35828	568	0,01	3
102.	Е0126-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	11,45	8422,07	472,77	96433	5413	23,05	264
					4101,19	177,19	46959	2029	0,86	10
103.	С11031-18-1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	11,15	14600,00	--	162790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С11031-10-0	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	0,30	7634,00	--	2290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	114,50	214,34	2,45	24542	280	0,70	80
					125,23	0,56	14339	65	0,03	4

2146869 Итого по разделу: Локальная смета №2-1-2. Восстановительные работы

Раздел: Локальная смета №2-1-3. Водопровод и канализация

161.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	8,00	636,63	0,80	5093	6	0,67	5
					122,13	0,31	977	2	0,00	0
162.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	82,00	764,59	1,79	62697	147	0,64	53
					117,74	0,67	9654	55	0,00	0
163.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	7,00	764,59	1,79	5352	13	0,64	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высокой плотности диам. 100 мм			117,74	0,67	824	5	0,00	0
164.	С130810-183	Ревизии DN 100 ГОСТ 6942-98	шт	4,00	1137,00	--	4548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Е0126-26-6	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из металла при толщине изоляционного слоя 80 мм	м	7,00	366,60	4,90	2566	34	1,35	9
					245,81	1,97	1721	14	0,01	0
166.	С11031-59	Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов Dн-108 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с защитным покрытием /оболочкой/ из рубероида, толщина 60 мм	м3	0,32	10900,00	--	3488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0126-23-10	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 100 мм	м	7,00	200,94	15,50	1407	108	0,29	2
					46,58	5,91	326	41	0,03	0
168.	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	185900,00	--	941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	м3	0,22	4204,89	82,51	925	18	1,55	0
					225,11	31,16	50	7	0,15	0
		Итого по разделу: ЛС 2-1-3 Водопровод и канализация								87016

ИТОГО:

	2233886	48705	2193
	370515	18114	105

Накладные расходы :

На общестроительные работы	376803
На сантехнические работы	13246
Всего накладных расходов:	390049
Итого с накладными	2623935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	157353
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2781288
Итого с временными, 1,44 %	2821339
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2859427
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2870712
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2898925
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	7934358
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	158687
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8093045
Налог на добавленную стоимость, 12 %	971165
Итого с НДС	9064210
Итого с учетом скидки Субподряда, К-0,83	7523294

Генподрядчик:

Директор ТОО «Компания Строй Индустрия» _____ Ахман С.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО «ART-Construction Company» _____ Басшигулов Б.К.