ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Строй Индустрия"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ART-Construction Company"
Наименование объекта: ***Капитальный ремонт под мини-центр СШ им. К.Терибаева с ДМЦ в с. Кок-Озек Аксуского района Алматинской области***

Типовая форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г.
№73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			номер	дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
			45/18	04.04.2018				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%	Всего, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2018 года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	12 158 082	10 855 430,36	4 494 720	-	-	-	1 302 651,64	
Итого, за отчетный период		6 966 071,43	2 884 322	-	-	-	835 928,57	7 802 000
Итого к оплате:	**7 802 000 (семь миллионов восемьсот две тысячи) тенге**							

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор

Ахман С.К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"

Директор

Басшигулов Б.К.

Форма N 2в

Генподрядчик ТОО «Компания Строй Индустрия»

Субподрядчик ТОО «ART-Construction Company»
Договор №45/18 от 04.04.2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт под мини-центр СШ им. К.Терибаева с ДМЦ в с. Кок-Озек Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт под мини-центр СШ им. К.Терибаева с ДМЦ в с. Кок-Озек Аксуского района Алматинской области

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета №2-1-1. Сейсмоусиление								
28.	E0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,21	38603,03	3209,40	7958	662	179,48	37
					32166,00	1212,75	6631	250	5,92	1
29.	C11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,09	63600,00	--	5419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,10	50900,00	--	5238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,02	52102,00	--	940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	E0169-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	отверст	10,00	8,62	0,02	86	--	0,05	1
					8,60	--	86	--	--	--
33.	E0169-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича	отверст	20,00	8,17	0,02	163	--	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфораторомК=2,000			8,15	--	163	--	--	--
34.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179612,58	670,08	1020	4	332,35	2
					54596,25	253,12	310	1	1,24	0
35.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,30	4815,00	--	6260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0106-1-2 2	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	17,13	6712,08	441,83	114978	7569	4,14	71
					672,75	166,90	11524	2859	0,82	14
37.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,42	51000,00	--	21571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	52102,00	--	8441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0108-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	262,71	1099,91	43,41	288957	11405	1,64	432
					258,75	16,26	67976	4272	0,08	21
40.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179612,58	670,08	2398	9	332,35	4
					54596,25	253,12	729	3	1,24	0
41.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	т	0,13	41200,00	--	5511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	м3	22,50	10118,71	1237,69	227671	27848	11,96	269
					1891,46	467,55	42558	10520	2,28	51
43.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	52400,00	--	8652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	52102,00	--	938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,58	12852,91	459,39	7403	265	15,06	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2533,16	173,54	1459	100	0,85	0
46.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00 ---	-- --	1117 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	52102,00 ---	-- --	117 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,08	12852,91 2533,16	459,39 173,54	977 193	35 13	15,06 0,85	1 0
49.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00 ---	-- --	223 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	52102,00 ---	-- --	25 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Локальная смета №2-1-1. Сейсмоусиление
716063

Раздел: Локальная смета №2-1-2. Восстановительные работы

51.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	71,66	371,23 156,91	23,59 7,99	26602 11244	1690 572	0,94 0,04	67 3
52.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	71,66	5206,00 ---	-- --	373063 --	-- --	-- --	-- --
53.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-55,89	2800,00 ---	-- --	-156506 --	-- --	-- --	-- --
54.	С11011-13 61	Стеклопакеты СПО 4М1-16Ар-4И Э /ГОСТ 24866-99/	м2	55,89	2460,00 ---	-- --	137502 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	м2	12,96	510,23	23,76	6612	308	1,50	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2			250,39	7,73	3245	100	0,04	0
56.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	12,96	5206,00 / --	-- / --	67470 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-10,11	2800,00 / --	-- / --	-28305 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	С11011-13 61	Стеклопакеты СПО 4М1-16Ar-4И Э /ГОСТ 24866-99/	м2	10,11	2460,00 / --	-- / --	24868 / --	-- / --	-- / --	-- / --
90.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	456,79	214,35 / 125,24	2,45 / 0,56	97913 / 57209	1121 / 256	0,70 / 0,03	321 / 15
105.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	114,50	214,35 / 125,23	2,45 / 0,56	24542 / 14339	280 / 65	0,70 / 0,03	80 / 4

573761 Итого по разделу: Локальная смета №2-1-2. Восстановительные работы

Раздел: Локальная смета №2-1-6. Электромонтажные работы

275.	Ц0108-633 -8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	шт	1,00	9937,00 / 6030,00	32,00 / 2,30	9937 / 6030	32 / 2	37,00 / 0,01	37 / 0
276.	75-6-77	Пункт распределительный ПР 11-3076-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	комплект	1,00	37172,00 / --	-- / --	37172 / --	-- / --	-- / --	-- / --
277.	Ц0108-599	Щиток осветительный,	шт	1,00	1094,00	43,00	1094	43	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-9	устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг			493,00	2,30	493	2	0,01	0
278.	Т80-1-1	Щит ЩРВ-П-18	шт	1,00	754,00	--	754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	14,00	862,00	28,00	12068	392	2,00	28
					340,00	4,50	4760	63	0,03	0
280.	С151801-2 49	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5кА характеристики В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1,00	253,00	--	253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	С151801-2 14	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5кА характеристики В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	10,00	79,00	--	790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	С151801-7 03	Автоматы дифференцированные АД 12 2Р 16А 10мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2,00	789,00	--	1578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	С151801-2 77	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5кА характеристики С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1,00	75,00	--	75	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	Ц0108-599 -9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1094,00	43,00	1094	43	3,00	3
					493,00	2,30	493	2	0,01	0
285.	Т80-1-2	Щит ЩРВ-П-6	шт	1,00	289,00	--	289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,00	501,20	13,20	1504	40	1,00	3
					227,00	2,30	681	7	0,01	0
287.	С151801-3 15	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5кА характеристики С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1,00	225,00	--	225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	С151801-2 81	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5кА характеристики С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2,00	75,00	--	150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1	м	1405,00	27,70	2,10	38919	2951	0,10	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м до 1 кг			19,70	0,50	27678	703	0,00	4
308.	С151601-3 32	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	1000м	0,52	21720,00 ---	-- --	11294 ---	-- --	-- --	-- --
309.	С151601-3 41	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	1000м	0,70	32123,00 ---	-- --	22486 ---	-- --	-- --	-- --
310.	С151601-3 42	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	1000м	0,12	50586,00 ---	-- --	5817 ---	-- --	-- --	-- --
311.	С151601-5 92	Кабели силовые ВВГ 5х2,5	1000м	0,02	92659,00 ---	-- --	1946 ---	-- --	-- --	-- --
312.	С151601-5 93	Кабели силовые ВВГ 5х4	1000м	0,01	144297,00 ---	-- --	1876 ---	-- --	-- --	-- --
313.	С151601-5 94	Кабели силовые ВВГ 5х6	1000м	0,01	203125,00 ---	-- --	1016 ---	-- --	-- --	-- --
314.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1360,00	108,60 --- 39,60	48,90 --- 12,20	147696 --- 53856	66504 --- 16592	0,22 --- 0,07	299 --- 96
315.	С130804-8 82	Труба полиэтиленовая Д 20 мм	м	1360,00	59,00 ---	-- --	80240 ---	-- --	-- --	-- --
316.	Ц0108-409 -3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	м	45,00	180,30 --- 57,40	91,60 --- 23,00	8114 --- 2583	4122 --- 1035	0,33 --- 0,13	15 --- 6
317.	С130804-8 82	Труба полиэтиленовая Д 32 мм	м	45,00	59,00 ---	-- --	2655 ---	-- --	-- --	-- --
318.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3,00	330,10 --- 116,00	24,10 --- 2,50	990 --- 348	72 --- 7	0,70 --- 0,01	2 --- 0
319.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	75,00	61,90 --- 23,00	3,30 --- 0,40	4642 --- 1725	248 --- 30	0,14 --- 0,00	11 --- 0

Итого по разделу: Локальная смета №2-1-6. Электромонтажные работы 394675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета №7-1-1. Благоустройство								
320.	Е0101-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	150,45	9,89	9,89	1488	1488	--	--
					--	3,21	--	483	0,01	2
321.	Е0101-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	150,45	9,15	9,15	1377	1377	--	--
					--	2,97	--	447	0,01	2
322.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	171,25	11,56	11,56	1980	1980	--	--
					--	3,75	--	643	0,01	2
323.	Е0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	171,25	9,89	9,89	1694	1694	--	--
					--	3,21	--	550	0,01	2
324.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	17,13	25,23	5,65	432	97	0,12	2
					19,58	--	335	--	--	--
325.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	790,67	24,00	19,48	18976	15398	0,01	8
					1,18	6,88	937	5436	0,03	27
329.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	14,71	17951,00	--	264149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	41,17	24,00	19,48	988	802	0,01	0
					1,18	6,88	49	283	0,03	1
335.	С143003-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,04	17702,00	--	18410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	16,79	24,00	19,48	403	327	0,01	0
					1,18	6,88	20	115	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338.	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	315,00	620,86	304,09	195571	95787	1,71	540
					300,15	83,16	94547	26196	0,30	95
339.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,54	4174,00	--	23103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	5452,23	1466,04	5452	1466	20,47	20
					3700,13	418,46	3700	418	1,59	2
347.	С11011-81 3	Навесы	шт	4,00	142,00	--	568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	2,00	40,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
351.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	2,00	1921,24	41,84	3842	84	9,03	18
					1650,83	15,81	3302	32	0,08	0
354.	С11011-81 3	Навесы	шт	4,00	142,00	--	568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
355.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	4,00	40,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Локальная смета №7-1-1. Благоустройство
537724

ИТОГО:	2222221	244677	2428
	416049	71639	348

Накладные расходы :

На монтажные работы	100699
На общестроительные работы	398139
Всего накладных расходов:	498838
Итого с накладными	2721059

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	2428
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- в накладных расходах, чел-ч.	254
Всего трудозатрат, чел-ч.:	3030
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	163263
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2884322
Итого с временными, 1,44 %	2925856
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2965356
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2977059
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3006318
Пересчет в текущих ценах, К-2,737	8228291
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	164566
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8392857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1007143
Итого с НДС	9400000
Итого с учетом скидки Субподряда, К-0,83	7802000

Генподрядчик:

Директор ТОО «Компания Строй Индустрия» _____ Ахман С.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО «ART-Construction Company» _____ Басшигулов Б.К.