Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

ФОРМА №2 в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района»
Подрядчик: ТОО «Саркан +»
Договор №8 от 24 июля 2015 г._____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОС. САРЫТОБЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО АДРЕСУ Ул, НАБЕРЕЖНАЯ ,ДОМ №5

А К Т № 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге		Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
		ФУНДАМЕНТЫ									
1	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	29,988	727,66	11,21	21821	336	1264		0,2	6
				31,5	4,21	945	126	118		0,02	1
		м2									
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
2	Е0108-22-7	-Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м на растворе М-75 с вычетом объема перемычек	17,556	3474,27	409,82	60994	7195	17060		4,08	72
				670,5	153	11771	2686	118		0,75	13
		м3									
3	СПРАЙС лист ТОО "Морделика тес Инвест" г.Караганда 2015г	-Пеноблоки, 200x200x400 мм	17,556	4539,36	-	79693	-	-		-	-
				-	-	-	-	-		-	-
		м3									
4	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,544	2681,84	335,84	1459	183	530		4,54	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(тамбур)		699,75	126	381	69	118	0,61	-
5	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-75 1000шт	0,2789744	13600 -	- -	3794 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	43,89	8,4 7,88	0,23 0,09	369 346	10 4	367 105	0,06 -	2 -
7	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3	4,108104	7402 -	- -	30408 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	29,316	1264,73 189	34,37 12,87	37077 5541	1008 377	6983 118	1,21 0,06	35 2
		ПОКРЫТИЕ								
9	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	9	1483,62 465,75	373,54 135,07	13353 4192	3362 1216	7570 140	2,66 0,61	24 5
10	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	61,0558	2570 -	- -	156913 -	- -	- -	- -	- -
11	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/приведенная толщина 12см/	61,0558	45 -	- -	2748 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /приведенная толщина 13см/ м2	8,9102	45 -	- -	401 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок бетоном кл.В15 м2	0,38	9681,5 441	311,32 117,61	3679 168	118 45	223 105	2,82 0,57	1 -
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00236	65000 -	- -	153 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0081	68200 -	- -	552 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,01033	89308,57 31950	2434,57 920,25	923 330	25 10	475 140	170 4,49	2 -
17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,36155	21,8 5,81	0,05 0,02	8 2	- -	2 90	0,03 -	- -
18	Е0113-26-6К =2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	0,7231	20,36 4,16	0,02 -	15 3	- -	3 90	0,02 -	- -
19	Е0113-26-6К =2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	19,796	20,36 4,16	0,02 -	403 82	- -	74 90	0,02 -	- -
20	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	76,8	207,95 27	1,19 0,45	15971 2074	91 35	2509 119	0,16 -	12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	76,8	59,54	13,86	4573	1064	4650	0,3	23
				45,68	5,2	3508	399	119	0,03	2
		м2								
22	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	14,23872	5089	-	72461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,5	1
				3487,5	119,25	174	6	120	0,58	-
		м3								
24	Е0110-12-3	-Подшивка потолков плитами OSB (лист 18,19)	7,6	117,12	4,48	890	34	988	0,67	5
				106,65	1,69	811	13	120	0,01	-
		м2								
25	С11011-596	-Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0798	53400	-	4261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								
26	Е0115-158-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	3,8	101,33	1,65	385	6	71	0,09	-
				17,12	0,63	65	2	105	-	-
		м2								
		КРОВЛЯ								
27	Е0108-22-5	-Кладка фронтонов из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м	4,1869	4518,25	439,87	18917	1842	4724	4,79	20
				792	164,25	3316	688	118	0,8	3
		м3								
28	СПРАЙС лист ТОО "Морделикатес Инвест" г.Караганда 2015г	-Пеноблоки, 200х200х400 мм	4,1869	4539,36	-	19006	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	1,286625	2667,06	337,41	3432	434	1209	4,38	6
				670,5	126	863	162	118	0,62	1
		м3								
30	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,6598077	17300	-	11415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0109-24-1	-Монтаж перемычки ПР-1 из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1000шт 0,055	13864,97	4022,39	763	221	503	56,5	3
				9090	1071,86	500	59	90	3,81	-
32	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т 0,055	114900	-	6320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0113-26-6К =2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т 3,85	20,36	0,02	78	-	14	0,02	-
				4,16	-	16	-	90	-	-
34	Е0112-15-3к =2 к объему	-Устройство прокладной пароизоляции толем под кирпичный столбик в 2 слоя	м2 0,095	129,48	0,99	12	-	1	0,07	-
				11,59	0,38	1	-	119	-	-
35	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	м2 0,26611	13864,97	4022,39	3690	1070	2434	56,5	15
				9090	1071,86	2419	285	90	3,81	1
36	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т 0,26611	114900	-	30576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0113-26-6К =2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т 18,6277	20,36	0,02	379	-	70	0,02	-
				4,16	-	77	-	90	-	-
38	Е0110-14-1	-Установка стропил, стоек, прогонов и т.п.	м2 3,64	21304,82	334,28	77550	1217	15391	22,1	80
				3397,5	126	12367	459	120	0,62	2
39	Е0110-50-6	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного	м3 15,6	77,61	12,92	1211	202	807	0,24	4
				38,25	4,88	597	76	120	0,02	-
40	С11021-74	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м2 1,61	14700	-	23667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3 5,61	573,75	28,11	3219	158	904	0,78	4
				123,75	10,58	694	59	120	0,05	-
42	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м3 15,6	20,48	0,91	320	14	94	0,03	-
				4,68	0,34	73	5	120	-	-
43	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2 15,6	131,98	0,55	2059	9	125	0,04	1
				6,48	0,2	101	3	120	-	-
44	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	м2 0,01325	525600	-	6964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	т 49	134,76	5,38	6603	264	2580	0,34	17
				56,25	2,25	2756	110	90	0,01	-
46	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали по узлу 5	м 1,505	575,05	1,24	865	2	275	0,97	1
				153,23	0,47	231	1	119	-	-
		ОКНА	м2							
47	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,664	387,83	18,74	3748	181	1837	0,91	9
				152,26	6,18	1471	60	120	0,03	-
48	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом трехкамерным, поворотной фурнитурой:	9,664	5618	-	54292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
		м2	0,6561	472,81	19	310	12	176	1,3	1
				217,73	6,18	143	4	120	0,03	-
49	E0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
		м2	0,6561	5618	-	3686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	C12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом трехкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
		м2	10,3201	237,31	5,58	2449	58	1191	0,59	6
				94,05	2,12	971	22	120	0,01	-
51	E0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
		м2	7,7	3680	-	28336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	C12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм								
		м2	2,2994	378,28	18,53	870	43	448	0,93	2
				156,07	6,18	359	14	120	0,03	-
53	E0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	-Установка оконных блоков витраж В-1 из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2								
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002									
54	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,2994	4472 -	- -	10283 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
55	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков витраж В-2 из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,982	387,83 152,26	18,74 6,18	1157 454	56 18	567 120	0,91 0,03	3 -
		м2								
56	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	2,982	5206 -	- -	15524 -	- -	- -	- -	- -
		м2 ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
57	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	398,48 151,65	102,53 35,67	1506 573	388 135	850 120	0,9 0,14	3 1
		м2								
58	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь	9,03	634,99 190,8	31,85 12,04	5734 1723	288 109	2198 120	1,15 0,06	10 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проема до 3 м2								
59	С12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010 -	- -	15158 -	- -	- -	- -	- -
60	С12062-2	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	4,41	4250 -	- -	18743 -	- -	- -	- -	- -
61	С12062-14	м2 -Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,73	3900 -	- -	10647 -	- -	- -	- -	- -
62	С12022-1 ПРИМ.	м2 -Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	1	25100 -	- -	25100 -	- -	- -	- -	- -
63	С11011-791	шт -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380 -	- -	6900 -	- -	- -	- -	- -
64	С11011-789	комплект -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500 -	- -	1500 -	- -	- -	- -	- -
		комплект ПОЛЫ								
65	Е0111-8-1	-Устройство теплоизоляции засыпной шлаковой (вдоль наружных стен)	14,1	855,86 594	261,86 99	12068 8375	3692 1396	12019 123	4,01 0,48	57 7
66	С11011-476	м3 -Шлак, М-600, фракция от 5 до 10 мм	14,1	1690 -	- -	23829 -	- -	- -	- -	- -
		м3 КРЫЛЬЦО								
67	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,2	250,66 52,2	9,95 3,74	551 115	22 8	151 123	0,36 0,02	1 -
68	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	м2 -Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	2,2	1041,83 173,3	15,2 7,37	2292 381	33 16	489 123	1,07 0,04	2 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02									
		ИНВЕНТАРНАЯ, КЛАДОВАЯ								
69	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	4,1	95,3	2,62	391	11	58	0,07	-
		м2		10,51	0,99	43	4	123	-	-
70	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10	0,451	9275,08	-	4183	-	315	3,66	2
				567	-	256	-	123	-	-
		м3								
71	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	4,1	385,43	13,43	1580	55	361	0,45	2
				66,6	5,04	273	21	123	0,02	-
		м2								
72	Е0111-11-6К=8 к объему	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона толщиной 60мм	32,8	65,56	0,67	2150	22	36	-	-
				0,63	0,25	21	8	123	-	-
		м2								
73	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	4,1	340,45	18,42	1396	76	468	0,42	2
				85,95	6,91	352	28	123	0,03	-
		м2								
74	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	4,1	232,19	9,05	952	37	274	0,25	1
				50,85	3,4	208	14	123	0,02	-
		м2								
75	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,1	250,66	9,95	1028	41	282	0,36	1
				52,2	3,74	214	15	123	0,02	-
		м2								
76	Е0111-11-2К=4 к объему	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	16,4	36,34	0,67	596	11	18	-	-
				0,63	0,25	10	4	123	-	-
		м2								
77	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки	4,1	1041,83	15,2	4272	62	911	1,07	4
				173,3	7,37	711	30	123	0,04	-
		м2								
78	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из	4,387	140,04	0,32	614	1	225	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плиток керамических		41,63	0,11	183	-	123	-	-
79	Е0111-4-1 прим.	м -Устройство гидроизоляции из 1 слоя гидроизола (ДЕТАЛЬ ПРИМЫКАНИЯ ПОЛА К СТЕНЕ)	1,3161	340,45 85,95	18,42 6,91	448 113	24 9	150 123	0,42 0,03	1 -
80	Е0111-2-4	м2 ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ТАМБУР -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,904	2700,8 531	- -	13245 2604	- -	3203 123	3,24 -	16 -
81	Е0111-40-1	м3 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	65,591	123,31 16,18	0,16 0,07	8088 1061	10 5	1311 123	0,09 -	6 -
82	Е0111-1-2	м ТОПОЧНАЯ -Уплотнение грунта щебнем	2,7	95,3 10,51	2,62 0,99	257 28	7 3	38 123	0,07 -	- -
83	Е0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10	0,432	9275,08 567	- -	4007 245	- -	301 123	3,66 -	2 -
84	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м3 -Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки	2,7	1041,83 173,3	15,2 7,37	2813 468	41 20	600 123	1,07 0,04	3 -
85	Е0111-39-4	м2 -Устройство плинтусов из плиток керамических	2,889	140,04 41,63	0,32 0,11	405 120	1 -	148 123	0,24 -	1 -
86	Е0115-64-4	м ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	68,1	141 102,11	3,94 1,49	9602 6954	268 101	7408 105	0,55 0,01	38 -
87	Е0115-152-1	м2 -Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	68,1	17,43 13,73	0,12 0,05	1187 935	8 3	985 105	0,09 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
88	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковымили цементным раствором по камню и бетону стен	208,6	315,62	4,07	65838	848	29930	0,74	154
				135,68	0,97	28303	202	105	0,05	11
		м2								
89	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	49,7	17,43	0,12	866	6	719	0,09	5
				13,73	0,05	682	2	105	-	-
		м2								
90	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов,пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	29,4	1028,3	4,62	30232	136	7892	1,52	45
				254,97	3,14	7496	92	104	0,02	-
		м2								
91	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону икамню	13,145	666,18	6,33	8757	83	4350	1,79	24
				312,75	2,39	4111	31	105	0,01	-
		м2								
92	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	13,145	182,52	6,12	2399	80	1984	0,81	11
				141,39	2,32	1859	30	105	0,01	-
		м2								
93	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	13,145	251,66	1,88	3308	25	547	0,23	3
				38,93	0,72	512	9	105	-	-
		м2								
		КРЫЛЬЦО								
94	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	2,652	95,3	2,62	253	7	38	0,07	-
		м2		10,51	0,99	28	3	123	-	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3) 95 С12041-4 Изм. и доп.вып.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00208	55620	-	116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	С12041-353 Изм. и доп.вып.19	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 т	0,00699	53471	-	374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С11041-85	-Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,01809	47200	-	854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов т	2,5	245,44	3,82	614	10	114	0,21	1
				37,35	1,44	93	4	118	0,01	-
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ м2								
99	Е0108-6-9	-Кладка стенканалов	0,872138	9736,45	296,6	8492	259	1056	5,95	5
				915,75	110,25	799	96	118	0,54	-
100	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей вентканалов изоляционным материалом м3	3,6847	8,4	0,23	31	1	31	0,06	-
				7,88	0,09	29	-	105	-	-
101	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м2	0,2682462	14600	-	3916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке улучшенное стен вентканалов цементным раствором м3	3,6847	596,39	4,92	2198	18	754	1,15	4
				193,05	1,87	711	7	105	0,01	-
		ОТМОСТКА м2								
103	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,76	2700,8	-	10155	-	2456	3,24	12
				531	-	1997	-	123	-	-
104	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	3,76	8958,88	-	33685	-	2622	3,66	14
				567	-	2132	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		С2-1-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ								
		ЩК1, ЩК2								
105	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
106	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ "220 вольт" г.Караганда 2015г	-Корпус щита встраиваемый на 24 модуля двухрядный ЩРВС1х12УХЛ4	1	1361,46	-	1361	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
107	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
				227	2,3	1362	14	95	0,01	-
		шт								
108	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" 2015г	-Дифференциальный автоматический выключатель АД32 16А	5	556,94	-	2785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
109	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" 2015г	-Выключатель автоматический ВА96-29 1п 16А на линиях	1	69,84	-	70	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ШУ1, ШУ2								
110	Ц0108-573-4-	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
111	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ "220 вольт" г.Караганда 2015г	-Корпус щита для ввода и учета электроэнергии IP54 с установкой в нем ЩУ-1/1-0-74	1	2213,46	-	2213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
112	У65-15-35 СКЦЭПРИМ	-Корпус для трефазного счетчика утепленный КЗУ-380	1	13494,94	47,32	13495	47	372	2	2
				384,3	7,59	384	8	95	0,04	-
		устр-во								
113	Ц0108-600-2-	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	1	1069	-	1069	-	-	-	-
114	С151801-104-3	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, класс точности 1		-	-	-	-	-	-	-
		шт.	1	862	28	862	28	327	2	2
115	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		340	4,5	340	4	95	0,03	-
		шт	1	606,88	-	607	-	-	-	-
116	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" 2015г	Дифференциальный автоматический выключатель АД32 40А		-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	1344,35	-	1344	-	-	-	-
117	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" 2015г	Ограничитель импульсных перенапряжений типа ОПН-С/1		-	-	-	-	-	-	-
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		шт	3	313	131	939	393	444	0,75	2
118	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды		119	36,9	357	111	95	0,21	1
		шт	1	871	-	871	-	-	-	-
119	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-005		-	-	-	-	-	-	-
		шт	2	157	-	314	-	-	-	-
120	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ		-	-	-	-	-	-	-
		шт	3	313	131	939	393	444	0,75	2
121	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды		119	36,9	357	111	95	0,21	1
		шт	2	309	-	618	-	-	-	-
122	С151701-142	Светильники, тип НПО22-60 ГОСТ 17677-82								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
123	СПРАЙС-ЛИСТ-Светильник настенный НБО21-60 ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	шт.	1	394,92	-	395	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
124	Е0121-29-1 -Монтаж звонков электрических с кнопкой		1	74,15	-	74	-	49	0,29	-
				45,68	-	46	-	108	-	-
125	С151801-117-Звонок /Турция/	шт	1	362	-	362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	С151801-118-Кнопка звонка /Турция/	шт	1	52	-	52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	С151706-9 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	10	24	-	240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	Е0121-17-17-Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	шт	3	98,48	0,36	295	1	202	0,4	1
				62,33	0,14	187	-	108	-	-
129	СПРАЙС-ЛИСТ-Патрон подвесной Е27Н ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	шт	3	24,09	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	СПРАЙС-ЛИСТ-Колодка клеммная двухконтактная С-2,5 ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	шт	6	363,85	-	2183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	Е0121-22-2 -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке		3	35,4	-	106	-	96	0,19	1
				29,48	-	88	-	108	-	-
132	С151801-12 -Выключатель одноклавишный, тип С14-116	шт	3	156	-	468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	Е0121-22-3 -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	3	45,74	-	137	-	101	0,2	1
				31,05	-	93	-	108	-	-
134	С151801-14 -Выключатель 2-х клавишный, тип С54-001	шт	3	182	-	546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	Е0121-22-1 -Установка 1-клавишных	шт	2	36,26	-	73	-	58	0,17	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выключателей неутопленного типа при открытой проводке		27	-	54	-	108	-	-
136	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип А16-222 (шт)	2	215	-	430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке (шт)	14	34,7	-	486	-	446	0,19	3
				29,48	-	413	-	108	-	-
138	С151801-139	-Розетка штепсельная 2-х полюсная, требующих заземления /зануления/, на напряжение 220 В, на 16 А, тип РС16-252 (шт)	14	126	-	1764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2 (шт)	0,019	22300	-	424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	С151803-49	-Коробка монтажная К-201 (1000шт)	0,02	16100	-	322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	Е0121-17-16	-Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания (1000шт)	1	72,14	0,36	72	-	52	0,31	-
				47,93	0,14	48	-	108	-	-
142	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	-Патрон стенной ФпР-01 (шт)	1	61,11	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 (шт)	290	9,33	0,82	2705	237	2660	0,05	15
				7,99	0,5	2317	146	108	-	1
144	Е0121-4-6	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или (м)	500	3,98	-	1990	-	2003	0,02	11
				3,71	-	1855	-	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлические рукава								
145	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	55	26,92	-	1481	-	1470	0,15	8
				24,75	-	1361	-	108	-	-
146	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,33 м 10001	10001	-	3300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,36 1000м 16322	16322	-	5876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электроустановоксполивинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,055 1000м 37410	37410	-	2058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	С151607-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,045 1000м 61302	61302	-	2759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	290 1000м 72,13	72,13	6,92	20918	2007	15803	0,29	83
				46,13	4,33	13378	1255	108	0,02	5
151	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2015г	-Труба поливинилхлоридная ПВХ д 25мм	290 м 38,41	38,41	-	11139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	Ц0108-472-5	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	10 м 58,2	58,2	7,6	582	76	272	0,15	2
				27,7	0,9	277	9	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм м	2	431,6 149	21,6 2,9	863 298	43 6	289 95	0,9 0,02	2 -
154	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали шт	7,5	107,3 32,4	3,5 0,4	805 243	26 3	234 95	0,18 -	1 -
155	С130904-59	С2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм м	10	377 -	- -	3770 -	- -	- -	- -	- -
156	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм шт	6	473,47 254,25	39,24 15,75	2841 1526	235 94	2074 128	1,47 0,07	9 -
157	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм 1шт	1	2430 -	- -	2430 -	- -	- -	- -	- -
158	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм шт	5	3074 -	- -	15370 -	- -	- -	- -	- -
159	С130903-68 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 11823-91 шт	1	1678 -	- -	1678 -	- -	- -	- -	- -
160	С130903-70 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 11823-91 шт	1	2573 -	- -	2573 -	- -	- -	- -	- -
161	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм шт	1	4872,46 134,42	52,42 18,54	4872 134	52 19	196 128	0,77 0,09	1 -
162	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных 1фильтр	1	266,48 52,2	3,96 1,49	266 52	4 1	69 128	0,3 0,01	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 15 мм								
163	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м 3,4	120,7	14,12	410	48	460	0,55	2
				100,35	5,29	341	18	128	0,03	-
164	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20-25 мм мм	м 3,4	56	-	190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м 6,21	200	-	1242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода игорячего водоснабжения диам. до 50 мм	кг 41,4	10,99	-	455	-	566	0,05	2
				10,69	-	443	-	128	-	-
167	Е0118-1-1	-Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	м 1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,76	23
				4264,2	129,78	4264	130	128	0,64	1
168	75-1-120	-Котел бытовой водогрейный, 600x450x750 мм	1котел 1	13600	-	13600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	шт 1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
170	СПРАЙС-ЛИСТ-ТОО"Технология" г.Шахтинск 2015г	-Бак расширительный емк.30л	1бак 1	1955,42	-	1955	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
171	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	-

Программный 1 : 2 172 С131005 Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1насос								
172	С131005-31 Изм. и доп.вып.19	-Насос циркуляционный для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/70-130, Q 3,0 м3/ч, H 3,7 м вод. ст., типа IMP Pumps	1	13692 -	- -	13692 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
173	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	24	107,97 8,96	1,26 0,47	2591 215	30 11	290 128	0,05 -	1 -
		кг								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
174	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,3	21,8 5,81	0,05 0,02	159 42	- -	38 90	0,03 -	- -
		м2								
175	Е0113-26-6К=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-117 за 2 раза	14,6	20,36 4,16	0,02 -	297 61	- -	55 90	0,02 -	- -
		м2								
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
176	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	320,85 186,64	16,96 7,09	963 560	51 21	744 128	1,12 0,03	3 -
		шт								
177	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	355,85 186,64	16,96 7,09	356 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 -
		шт								
178	Е0109-61-4	-Монтаж газохода	0,0832	24382 11902,5	9149,12 1568,93	2029 990	761 131	1009 90	63,9 7,58	5 1
		т								
179	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	2	2868 -	- -	5736 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		ПРОТОКОЛ								
180	Е01031-А3-1	-Погрузка блоков кирпичных, пено-, газобетонных и др. при автомобильных перевозках	47,0592	154,3 -	154,3 108,01	7261 -	7261 5083	5083 100	- 2,27	- 107
		т								
181	Е01031-А3-2	-Разгрузка блоков кирпичных, пено-, газобетонных и др. при автомобильных перевозках	47,0592	141,4 -	141,4 98,98	6654 -	6654 4658	4658 100	- 2,08	- 98
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	E010333-A50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	47,0592	267,7	267,7	12598	12598	2520	-	-
				-	53,54	-	2520	100	1,12	53
		т								
182	E010333-A50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	45,8268	267,7	267,7	12268	12268	2454	-	-
				-	53,54	-	2454	100	1,12	52
		т								
183	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по утеплителю)	76,8	103,08	0,99	7917	76	1094	0,07	5
				11,59	0,38	890	29	119	-	-
		м2								
184	E0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов из плит OSB/лист 3 п.3/	3,8	120,6	8,67	458	33	492	0,68	3
				104,63	3,26	398	12	120	0,02	-
		м2								
185	C11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0399	53400	-	2131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								
186	E0110-12-6п римен	Подшивка фронтонов сталью кровельной по дереву	8,4	43,62	0,92	366	8	382	0,25	2
				37,58	0,34	316	3	120	-	-
		м2								
187	E0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	45,4545455	421,24	7,54	19147	343	11864	1,43	65
				214,65	2,86	9757	130	120	0,01	1
		м2								
188	C11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,477225	53400	-	25484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								
189	E0115-158-1-	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	21,15	101,33	1,65	2143	35	394	0,09	2
				17,12	0,63	362	13	105	-	-
		м2								
190	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из металлочерепицы	125	112,45	34,24	14057	4280	893	0,32	40
				51,08	8,45	6385	1056	12	0,03	4
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	С11011-3029 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	138,25	449	-	62074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	С	-Конек м2	5	629,13	-	3146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	1	1483,62	373,54	1484	374	841	2,66	3
				465,75	135,07	466	135	140	0,61	1
194	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	7,6	2570	-	19532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/приведенная толщина 12см/	7,6	45	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
196	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	2,052	398,48	102,53	818	210	461	0,9	2
				151,65	35,67	311	73	120	0,14	-
197	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	2,052	4010	-	8229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение м2	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
199	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10 комплект ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ТАМБУР	6,13	9275,08	-	56856	-	4275	3,66	22
				567	-	3476	-	123	-	-
200	Е0126-33-5	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из м3	3,065	10369,79	169,49	31783	519	5227	9,47	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пенопласта насухо		1642,5	63	5034	193	100	0,31	1
201	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм с добавлением жидкого стекла	м3 61,3	270,76	9,95	16597	610	4218	0,36	22
				52,2	3,74	3200	229	123	0,02	1
202	Е0111-11-2к=8 к объему	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 60ммс добавлением жидкого стекла	м2 490,4	37,34	0,67	18313	329	531	-	2
				0,63	0,25	309	123	123	-	1
		ТОПОЧНАЯ	м2							
203	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10	0,368	9275,08	-	3413	-	257	3,66	1
				567	-	209	-	123	-	-
204	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3 2,7	270,76	9,95	731	27	186	0,36	1
				52,2	3,74	141	10	123	0,02	-
205	Е0111-11-2к=8 к объему	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 60мм	м2 21,6	37,34	0,67	807	14	23	-	-
				0,63	0,25	14	5	123	-	-
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	м2							
206	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	129,5	251,66	1,88	32590	243	5391	0,23	30
				38,93	0,72	5041	93	105	-	-
207	С Счет-фактура	-Потолок натяжной	м2 61,3	546,98	-	33530	-	-	-	-
208	Е0111-40-1 примен	-Установка галтелей	м 70,62	123,31	0,16	8708	11	1412	0,09	6
				16,18	0,07	1143	5	123	-	-
		КРЫЛЬЦО	м2							
209	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	2,65	250,66	9,95	664	26	182	0,36	1
				52,2	3,74	138	10	123	0,02	-
210	Е0111-11-2К=2 к объему	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	м2 5,3	36,34	0,67	193	4	6	-	-
				0,63	0,25	3	1	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
211	Е0118-6-1	-Установка алюминиевых радиаторов	7,52	181,44	35,77	1364	269	1204	0,7	5
				111,7	13,4	840	101	128	0,07	-
		1кВт								
212	С счет-фактура	-Радиатор алюминевый Ekvator 500/85	47	506,23	-	23793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		сек								
213	С счет-фактура	-Прокладка для радиатора алюминевого Ekvator 500/85	10	21,99	-	220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
214	С счет-фактура	-Универсальныйкомплект 1/2(с 2-мя кронштейнами)	5	237,41	-	1187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
215	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	37	404,02	5,28	14949	195	9024	1,05	39
				188,55	1,98	6976	73	128	0,01	-
		м								
216	С счет-фактура	-Труба ПП/GF Faser Plus	37	152,92	-	5658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ТАМБУР	74,3							
217	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		925,06	4,9	68732	364	5515	0,38	28
				58,5	1,85	4347	137	123	0,01	1
		м2								
218	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,33	10171,55	95,97	3357	32	280	4,9	2
				771,75	36,25	255	12	105	0,18	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1904807	64913			1318

			Тенге			218393	26020			326
		Стоимость оборудования -	Тенге			18406	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			552	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			227	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			19185	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			90775	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23353	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25833	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39751	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4095	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			125163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		169
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29929	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1602809	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			307883	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	192319	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			566443	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			501737	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			212070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31810	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108893	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1923771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1447
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	224129	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			75080	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4102	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7250	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61996	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	979	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			86501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8229	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			117738	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18334	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19010	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79495	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			313	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3650	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8524	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			150595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22660	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2305216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1780
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	284948	-		-
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742				5895405				
		Налоги, сборы, обязательные				117908				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6013313				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				721598				
		Итого с НДС				6734912				
		Возврат временных 0,748% июль				- 19277				
		август				- 13209				
		Всего к оплате				6702426				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ «Отдел строительства
Бухар-Жырауского района» Бейсембаев Н.Б.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО «ПроектСтрой Инжиниринг» Нуртазин Г.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Саркан+» Ивлев С.А.