Заказчик: ТОО "BCS Construction"

Форма КС-3

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021года №420

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Наименование строительства: Реконструкция канализационной сети вдоль проспекта Рыскулова,р.Большая Алматинка между ул.Строительная и ул.Кокорай бестрашшейным способом (методом санации)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)за 22 июля 2022 г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№27-05-2022	27.05.2022г						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС 12% тенге	ВСЕГО к оплате тенге
			из графы 1						
		в отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20___г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	25 797 454,0	23 033 441	21 066 629						2 764 013	25 797 454
Удержание авансового платежа (30%)										7 739 236
ИТОГО к оплате:										18 058 218

Директор ТОО "BCS Construction"

_____ П.В.Прокошин

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас

_____ А.И.Брискин

м.п.

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"
Субподрядчик: ТОО "Агидель-АС"
Наименование стройки - Реконструкция канализационной сети вдоль проспекта Рыскулова,р.Большая Алматинка между ул.Строительная и ул.Кокорай бестраншейным способом/методом санации/
Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ
Договор субподряда №27-05-2022 от 27.05.2022г

Акт №1 о приемке выполненных работ за июль 2022г

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-160102-0901 1216-0102-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса до очитски трубопровода**	м трубопровода	64		487,52	335,34	31201,28	21461,76	7,68	17022,87	52082,09
		НР - 72%; СП - 8%				152,06	217,36	9731,84	13911,04		3857,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,064	90,00				5,76		
1.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,064	31,00				1,98		
2	Е12-160102-0407 1216-0102-0407 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные диаметром 450мм/1400мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**	м	64		70708,78	70708,78	4525361,82	4525361,81	--	1383070,74	6381107,17
		НР - 72%; СП - 8%				--	30014,56	--	1920931,58		472674,60	
3	Е12-160102-0307 1216-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 450 мм/1400мм**	м	61,4499		23746,65	13896,20	1459229,00	853920,05	5347,98	895672,49	2543293,57
		НР - 72%; СП - 8%				9763,42	10480,55	599960,94	644028,63		188392,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	187560 С	Устройство /комплект дисков/ из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 300 мм	шт.	0,0074	0,454729	11761,00				5348,07		
4	Е12-160102-0901 1216-0102-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса после очитски трубопровода**	м трубопровода	64		487,52	335,34	31201,28	21461,76	7,68	17022,87	52082,09
		НР - 72%; СП - 8%				152,06	217,36	9731,84	13911,04		3857,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,064	90,00				5,76		
4.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,064	31,00				1,98		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е12-160102-507 1216-0102-0507 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм/1400мм. Восстановление с использованием пластикового рукава	м	64		131949,75	92557,95	8444784,18	5923708,88	25738,24	2663704,20	11997167,45
		НР - 72%; СП - 8%				38989,64	18816,44	2495337,06	1204252,11		888679,07	
6	Е12-160102-1001 1216-0102-1001 РСНБ РК 2015	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинпекционного комплекса	м трубопровода	64		298,84	193,82	19125,76	12404,48	7,68	10622,82	32128,47
		НР - 72%; СП - 8%				104,90	125,63	6713,60	8040,32		2379,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,064	90,00				5,76		
6.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,064	31,00				1,98		
7	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,08		17560,66	1145,48	1404,85	91,64	1190,95	132,58	1660,43
		НР - 91%; СП - 8%				1528,20	292,98	122,26	23,44		122,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0816	12896,00				1052,31		
8	Е11-70201-202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций	0,135		7342,52	3778,50	991,24	510,09	--	820,26	1956,42
		НР - 118%; СП - 8%				3564,02	1585,13	481,14	213,99		144,92	
9	Е11-70201-202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,135		9504,09	4723,13	1283,05	637,62	44,00	1025,32	2493,05
		НР - 118%; СП - 8%				4455,03	1981,41	601,43	267,49		184,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	0,002295	12815,00				29,41		
4.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,000068	216144,00				14,59		
10	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,6;0,7;0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж	т конструкций	0,01135		52428,30	19338,46	595,06	219,49	67,56	268,30	932,43
		НР - 69%; СП - 8%				27137,10	7122,54	308,01	80,84		69,07	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0067	0,000076	633954,00				48,21		
10.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000023	219597,00				4,98		
10.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	0,000011	405133,00				4,46		
11	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01135		84760,37	27626,38	962,03	313,56	135,13	433,89	1507,60
		НР - 69%; СП - 8%				45228,50	10175,05	513,34	115,49		111,67	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000152	633954,00				96,42		
11.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000045	219597,00				9,97		
11.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000022	405133,00				8,92		
12	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		0,192425	105,00	--	20,20	--		--	21,82
		СП - 8%				--	--	--	--		1,62	
13	С341-020101-1030 4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		0,192425	947,00	--	182,23	--		--	196,81
		СП - 8%				--	--	--	--		14,58	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									21066630,05
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3123501,46				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						11360091,14			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3805776,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							32546,90		
		- Перевозка грузов	Тенге					202,43				
		- Накладные расходы	Тенге								4989796,36	
		- Сметная прибыль	Тенге								1560491,07	
		Временные здания и сооружения					1,04 %	219 092,95				
		Итого с временными						21 285 723,00				
		Зимние удорожания					2,25 %	478 928,77				
		Итого с зимними удорожаниями						21 764 651,77				
		Непредвиденные работы и затраты					2 %	435 293,04				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						22 199 944,81				
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0921526						24 245 727,44				
		Тендерная скидка					5%	23 033 441,07				
		НДС					12 %	2 764 012,93				
		Итого с НДС						25 797 454,00				

Директор ТОО "BCS Construction"

_____**Прокошин П.В.**

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ **Брискин А.И.**

Заказчик: ТОО "BCS Construction"

Форма КС-3

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021года №420

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Наименование строительства: Реконструкция канализационной сети вдоль проспекта Рыскулова,р.Большая Алматинка между ул.Строительная и ул.Кокорай бестраншейным способом (методом санации)

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)за 10 октября 2022 г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№27-05-2022	27.05.2022г						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге из графы 1						НДС 12% тенге	ВСЕГО к оплате тенге
		в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20___г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	46 526 382,0	18 507 971	16 927 586						2 220 957	20 728 928
Удержание авансового платежа (30%)										6 218 678
ИТОГО к оплате:										14 510 250

Директор ТОО "BCS Construction"

_____ П.В.Прокошин

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас

_____ А.И.Брискин

м.п.

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"
Субподрядчик: ТОО "Агидель-АС"
Наименование стройки - Реконструкция канализационной сети вдоль проспекта Рыскулова,р.Большая Алматинка между ул.Строительная и ул.Кокорай бестраншейным способом/методом санации/
Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ
Договор субподряда №27-05-2022 от 27.05.2022г

Акт №2 о приемке выполненных работ за октябрь 2022г

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-160102-0901 1216-0102-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса до очитски трубопровода**	м трубопровода	51,1		487,52	335,34	24912,27	17135,88	6,12	13591,70	41584,29
		НР - 72%; СП - 8%				152,06	217,36	7770,27	11107,10		3080,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,0511	90,00				4,60		
1.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,0511	31,00				1,58		
2	Е12-160102-0407 1216-0102-0407 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные диаметром 450мм/1400мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**	м	51,1		70708,78	70708,78	3613218,58	3613218,57	--	1104295,54	5094915,25
		НР - 72%; СП - 8%				--	30014,56	--	1533743,81		377401,13	
3	Е12-160102-0307 1216-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 450 мм/1400мм**	м	53,65		23746,65	13896,20	1274007,51	745531,09	4669,15	781983,84	2220470,66
		НР - 72%; СП - 8%				9763,42	10480,55	523807,27	562281,40		164479,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	187560 С	Устройство /комплект дисков/ из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 300 мм	шт.	0,0074	0,39701	11761,00				4669,23		
4	Е12-160102-0901 1216-0102-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса после очитски трубопровода**	м трубопровода	58,6		487,52	335,34	28568,67	19650,93	7,02	15586,57	47687,66
		НР - 72%; СП - 8%				152,06	217,36	8910,72	12737,30		3532,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,0586	90,00				5,27		
4.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,0586	31,00				1,82		
5	Е12-160102-507 1216-0102-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм/1400мм. Восстановление с использованием пластикового рукава**	м	50,59371		131949,75	92557,95	6675827,53	4682850,14	20346,77	2105729,34	9484081,42
		НР - 72%; СП - 8%				38989,64	18816,44	1972630,62	951993,47		702524,55	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-160102-1001 1216-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинпекционного комплекса**	м трубопровода	58,6		298,84	193,82	17512,02	11357,85	7,03	9726,52	29417,63
		НР - 72%; СП - 8%				104,90	125,63	6147,14	7361,92		2179,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	147047 С	Ветошь	кг	0,001	0,0586	90,00				5,27		
6.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,0586	31,00				1,82		
7	Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	1		2619,58	--	2619,58	--	--	1886,10	4866,13
		НР - 72%; СП - 8%				2619,58	--	2619,58	--		360,45	
8	Е11-231201-101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Установка новых люков**	шт	1		2121,30	210,98	2121,30	210,98	102,52	1901,71	4344,85
		НР - 99%; СП - 8%				1807,80	113,12	1807,80	113,12		321,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,008	12815,00				102,52		
9	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	0,192425		105,00	--	20,20	--		--	21,82
		СП - 8%				--	--	--	--		1,62	
10	С341-020101-1030 4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,192425		947,00	--	182,23	--		--	196,81
		СП - 8%				--	--	--	--		14,58	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									16927587,41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2523693,40				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9089955,44			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3079338,12			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							25138,61		
		- Перевозка грузов	Тенге					202,43				
		- Накладные расходы	Тенге								4034701,33	
		- Сметная прибыль	Тенге								1253895,30	
		Временные здания и сооружения					1,04 %	176 046,91				
		Итого с временными						17 103 634,32				
		Зимние удорожания					2,25 %	384 831,77				
		Итого с зимними удорожаниями						17 488 466,09				
		Непредвиденные работы и затраты					2 %	349 769,32				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						17 838 235,41				
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0921526						19 482 075,19				
		Тендерная скидка					5%	18 507 971,43				
		НДС					12 %	2 220 956,57				
		Итого с НДС						20 728 928,00				

Директор ТОО "BCS Construction"
_____Прокошин П.В.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"
_____ Брискин А.И.

Заказчик: ТОО "BCS Construction"

Форма КС-3

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021года №420

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Наименование строительства: Реконструкция канализационной сети вдоль проспекта Рыскулова,р.Большая Алматинка между ул.Строительная и ул.Кокорай бестрашшейным способом (методом санации)

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)за 26 октября 2022 г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№27-05-2022	27.05.2022г						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге из графы 1						НДС 12% тенге	ВСЕГО к оплате тенге
		в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20___г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	48 480 190,0	1 744 471	1 595 512						209 337	1 953 808
Удержание авансового платежа (30%)										586 142
ИТОГО к оплате:										1 367 666

Директор ТОО "BCS Construction"

_____ П.В.Прокошин

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас

_____ А.И.Брискин

м.п.

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"
Субподрядчик: ТОО "Агидель-АС"
Наименование стройки - Реконструкция канализационной сети вдоль проспекта Рыскулова,р.Большая Алматинка между ул.Строительная и ул.Кокорай бестраншейным способом/методом санации/
Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ
Договор субподряда №27-05-2022 от 27.05.2022г

Акт №3 о приемке выполненных работ за октябрь 2022г

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-160102-0407 1216-0102-0407 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные диаметром 450мм/1400мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**	м		14,25305	70708,78	70708,78	1007815,75	1007815,76	--	308015,26	1421097,41
		НР - 72%; СП - 8%				--	30014,56	--	427798,97		105266,48	
2	Е12-160102-507 1216-0102-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм/1400мм. Восстановление с использованием пластикового рукава**	м		1,01895	131949,75	92557,95	134450,20	94311,92	409,78	42409,08	191008,03
		НР - 72%; СП - 8%				38989,64	18816,44	39728,50	19173,01		14148,74	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1612105,44**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					39728,50				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1102127,68			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						446971,98			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							409,78		
		- Накладные расходы	Тенге								350424,34	
		- Сметная прибыль	Тенге								119415,22	
		Временные здания и сооружения					1,04 %	1 612 105,44				
		Итого с временными						1 612 105,44				
		Зимние удорожания					2,25 %	36 272,37				
		Итого с зимними удорожаниями						1 648 377,81				
		Непредвиденные работы и затраты					2 %	32 967,56				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						1 681 345,37				
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0921526						1 836 285,72				
		Тендерная скидка					5%	1 744 471,43				
		НДС					12 %	209 336,57				
		Итого с НДС						1 953 808,00				

Директор ТОО "BCS Construction"

_____**Прокошин П.В.**

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ **Брискин А.И.**