ФОРМА №2 в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района»
Подрядчик: ТОО «Саркан +»
Договор №8 от 24 июля 2015 г._____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОС. САРЫТОБЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО АДРЕСУ У, НУРИНСКАЯ ,ДОМ №2

А К Т № 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ												
1	Е0108-22-7	-Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м на растворе М-75 с вычетом объема перемычек м3	19,0436	3474,27	409,82	66163	7804	18505	4,08	78				
				670,5	153	12769	2914	118	0,75	14				
2	СПРАЙС лист ТОО "Морделика тес Инвест" г.Караганда 2015г	-Пеноблоки, 200х200х400 мм м3	19,0436	4539,36	-	86446	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (тамбур) м3	0,524	2681,84	335,84	1405	176	511	4,54	2				
				699,75	126	367	66	118	0,61	-				
4	С143007-1 Изм. и доп.вып.4	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-75	0,2687179	13600	-	3655	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1000шт								
5	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом	39,607	8,4	0,23	333	9	331	0,06	2
		м2		7,88	0,09	312	4	105	-	-
6	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	5,1108424	7402	-	37830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	48,328	1264,73	34,37	61122	1661	11512	1,21	58
		м3		189	12,87	9134	622	118	0,06	3
		ПОКРЫТИЕ								
8	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок бетоном кл.В15	0,38	9681,5	311,32	3679	118	223	2,82	1
		м3		441	117,61	168	45	105	0,57	-
9	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00236	65000	-	153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0081	68200	-	552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,01126	89308,57	2434,57	1006	27	518	170	2
				31950	920,25	360	10	140	4,49	-
		т								
12	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	0,3941	21,8	0,05	9	-	2	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	2	-	90	-	-
13	Е0113-26-6К =2 к объему	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,7882	20,36	0,02	16	-	3	0,02	-
				4,16	-	3	-	90	-	-
14	Е0112-15-1	м2 -Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	109,2	207,95	1,19	22709	130	3567	0,16	17
				27	0,45	2948	49	119	-	-
15	Е0112-13-5	м2 -Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	91,2	59,54	13,86	5430	1264	5522	0,3	27
				45,68	5,2	4166	474	119	0,03	2
16	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	16,90848	5089	-	86047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0110-5-1	м3 -Установка элементов каркаса из брусьев	0,04	22541,72	316,57	902	13	173	22,5	1
				3487,5	119,25	140	5	120	0,58	-
18	Е0110-12-3	м3 -Подшивка потолков плитами OSB (лист 18,19)	7,6	117,12	4,48	890	34	988	0,67	5
				106,65	1,69	811	13	120	0,01	-
19	С11011-596	м2 -Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0798	53400	-	4261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0115-158-1	100м2 -Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	3,8	101,33	1,65	385	6	71	0,09	-
				17,12	0,63	65	2	105	-	-
21	Е0108-22-5	м2 КРОВЛЯ -Кладка фронтонов из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м	4,1869	4518,25	439,87	18917	1842	4724	4,79	20
				792	164,25	3316	688	118	0,8	3
22	СПРАЙС лист ТОО	м3 -Пеноблоки, 200x200x400 мм	4,1869	4539,36	-	19006	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	2	-	90	-	-
13	Е0113-26-6К =2 к объему	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,7882	20,36	0,02	16	-	3	0,02	-
				4,16	-	3	-	90	-	-
14	Е0112-15-1	м2 -Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	109,2	207,95	1,19	22709	130	3567	0,16	17
				27	0,45	2948	49	119	-	-
15	Е0112-13-5	м2 -Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	91,2	59,54	13,86	5430	1264	5522	0,3	27
				45,68	5,2	4166	474	119	0,03	2
16	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	16,90848	5089	-	86047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0110-5-1	м3 -Установка элементов каркаса из брусьев	0,04	22541,72	316,57	902	13	173	22,5	1
				3487,5	119,25	140	5	120	0,58	-
18	Е0110-12-3	м3 -Подшивка потолков плитами OSB (лист 18,19)	7,6	117,12	4,48	890	34	988	0,67	5
				106,65	1,69	811	13	120	0,01	-
19	С11011-596	м2 -Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0798	53400	-	4261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0115-158-1	100м2 -Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	3,8	101,33	1,65	385	6	71	0,09	-
				17,12	0,63	65	2	105	-	-
21	Е0108-22-5	м2 КРОВЛЯ -Кладка фронтонов из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м	4,1869	4518,25	439,87	18917	1842	4724	4,79	20
				792	164,25	3316	688	118	0,8	3
22	СПРАЙС лист ТОО	м3 -Пеноблоки, 200x200x400 мм	4,1869	4539,36	-	19006	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Морделика тес Инвест" г.Караганда 2015г	м3		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	1,286625	2667,06	337,41	3432	434	1209	4,38	6
				670,5	126	863	162	118	0,62	1
24	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	м3 -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,6598077	17300	-	11415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С11011-752	1000шт -Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки диаметром 3 мм	0,125	65	-	8	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0109-24-1	м2 -Монтаж перемычки ПР-1 из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,055	13864,97	4022,39	763	221	503	56,5	3
				9090	1071,86	500	59	90	3,81	-
27	С12021-260	т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,055	114900	-	6320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0113-26-6К =2 к объему	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,85	20,36	0,02	78	-	14	0,02	-
				4,16	-	16	-	90	-	-
29	Е0112-15-3к =2 к объему	м2 -Устройство прокладной пароизоляции толем под кирпичный столбик в 2 слоя	0,095	129,48	0,99	12	-	1	0,07	-
				11,59	0,38	1	-	119	-	-
30	Е0109-24-1	м2 -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,3221	13864,97	4022,39	4466	1296	2946	56,5	18
				9090	1071,86	2928	345	90	3,81	1
31	С12021-260	т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,3221	114900	-	37009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0113-26-6К =2 к	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей	22,547	20,36	0,02	459	-	84	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Морделика тес Инвест" г.Караганда 2015г	м3		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	1,286625	2667,06	337,41	3432	434	1209	4,38	6
				670,5	126	863	162	118	0,62	1
24	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	м3 -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,6598077	17300	-	11415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С11011-752	1000шт -Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки диаметром 3 мм	0,125	65	-	8	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0109-24-1	м2 -Монтаж перемычки ПР-1 из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,055	13864,97	4022,39	763	221	503	56,5	3
				9090	1071,86	500	59	90	3,81	-
27	С12021-260	т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,055	114900	-	6320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0113-26-6К =2 к объему	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,85	20,36	0,02	78	-	14	0,02	-
				4,16	-	16	-	90	-	-
29	Е0112-15-3к =2 к объему	м2 -Устройство прокладной пароизоляции толем под кирпичный столбик в 2 слоя	0,095	129,48	0,99	12	-	1	0,07	-
				11,59	0,38	1	-	119	-	-
30	Е0109-24-1	м2 -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,3221	13864,97	4022,39	4466	1296	2946	56,5	18
				9090	1071,86	2928	345	90	3,81	1
31	С12021-260	т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,3221	114900	-	37009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0113-26-6К =2 к	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей	22,547	20,36	0,02	459	-	84	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Морделика тес Инвест" г.Караганда 2015г	м3		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	1,286625	2667,06	337,41	3432	434	1209	4,38	6
				670,5	126	863	162	118	0,62	1
24	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	м3 -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,6598077	17300	-	11415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С11011-752	1000шт -Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки диаметром 3 мм	0,125	65	-	8	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0109-24-1	м2 -Монтаж перемычки ПР-1 из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,055	13864,97	4022,39	763	221	503	56,5	3
				9090	1071,86	500	59	90	3,81	-
27	С12021-260	т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,055	114900	-	6320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0113-26-6К =2 к объему	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,85	20,36	0,02	78	-	14	0,02	-
				4,16	-	16	-	90	-	-
29	Е0112-15-3к =2 к объему	м2 -Устройство прокладной пароизоляции толем под кирпичный столбик в 2 слоя	0,095	129,48	0,99	12	-	1	0,07	-
				11,59	0,38	1	-	119	-	-
30	Е0109-24-1	м2 -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,3221	13864,97	4022,39	4466	1296	2946	56,5	18
				9090	1071,86	2928	345	90	3,81	1
31	С12021-260	т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,3221	114900	-	37009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0113-26-6К =2 к	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей	22,547	20,36	0,02	459	-	84	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объему	эмалью ПФ-115 за 2 раза		4,16	-	94	-	90	-	-
33	Е0110-14-1	м2 -Установка стропил, стоек, прогонов и т.п.	4,04	21304,82	334,28	86071	1350	17082	22,1	89
				3397,5	126	13726	509	120	0,62	3
34	Е0110-50-6	м3 -Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного	18,6	77,61	12,92	1444	240	963	0,24	4
				38,25	4,88	711	91	120	0,02	-
35	С11021-74	м2 -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	1,94	14700	-	28518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0110-51-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,01	573,75	28,11	3448	169	969	0,78	5
				123,75	10,58	744	64	120	0,05	-
37	Е0110-52-1	м3 -Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	18,6	20,48	0,91	381	17	112	0,03	1
				4,68	0,34	87	6	120	-	-
38	Е0110-53-3	м2 -Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	18,6	131,98	0,55	2455	10	149	0,04	1
				6,48	0,2	121	4	120	-	-
39	С11011-305	м2 -Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,01537	525600	-	8078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0109-52-1	т -Резка стального профилированного настила	56	134,76	5,38	7547	301	2948	0,34	19
				56,25	2,25	3150	126	90	0,01	1
41	Е0112-10-1	м -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали по узлу 5	1,505	575,05	1,24	865	2	275	0,97	1
				153,23	0,47	231	1	119	-	-
		м2 ПРОЕМЫ ОКНА								
42	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып.	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	12,08	387,83	18,74	4685	226	2297	0,91	11
				152,26	6,18	1839	75	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объему	эмалью ПФ-115 за 2 раза		4,16	-	94	-	90	-	-
33	Е0110-14-1	м2 -Установка стропил, стоек, прогонов и т.п.	4,04	21304,82	334,28	86071	1350	17082	22,1	89
				3397,5	126	13726	509	120	0,62	3
34	Е0110-50-6	м3 -Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного	18,6	77,61	12,92	1444	240	963	0,24	4
				38,25	4,88	711	91	120	0,02	-
35	С11021-74	м2 -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	1,94	14700	-	28518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0110-51-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,01	573,75	28,11	3448	169	969	0,78	5
				123,75	10,58	744	64	120	0,05	-
37	Е0110-52-1	м3 -Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	18,6	20,48	0,91	381	17	112	0,03	1
				4,68	0,34	87	6	120	-	-
38	Е0110-53-3	м2 -Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	18,6	131,98	0,55	2455	10	149	0,04	1
				6,48	0,2	121	4	120	-	-
39	С11011-305	м2 -Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,01537	525600	-	8078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0109-52-1	т -Резка стального профилированного настила	56	134,76	5,38	7547	301	2948	0,34	19
				56,25	2,25	3150	126	90	0,01	1
41	Е0112-10-1	м -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали по узлу 5	1,505	575,05	1,24	865	2	275	0,97	1
				153,23	0,47	231	1	119	-	-
		м2 ПРОЕМЫ ОКНА								
42	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып.	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	12,08	387,83	18,74	4685	226	2297	0,91	11
				152,26	6,18	1839	75	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2								
43	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом трехкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	12,08	5618 -	- -	67865 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	0,6561	472,81 217,73	19 6,18	310 143	12 4	176 120	1,3 0,03	1 -
45	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом трехкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	0,6561	5618 -	- -	3686 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	12,7361	237,31 94,05	5,58 2,12	3022 1198	71 27	1470 120	0,59 0,01	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм м2 м2	9,4	3680 - -	- - -	34592 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
48	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков витраж В-1 из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	2,2994	378,28 156,07	18,53 6,18	870 359	43 14	448 120	0,93 0,03	2 -
49	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	2,2994	4472 -	- -	10283 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков витраж В-2 из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	2,982	387,83 152,26	18,74 6,18	1157 454	56 18	567 120	0,91 0,03	3 -
51	С12061-184 Изм. и	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые	2,982	5206	-	15524	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм м2 м2	9,4	3680 - -	- - -	34592 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
48	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков витраж В-1 из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	2,2994	378,28 156,07	18,53 6,18	870 359	43 14	448 120	0,93 0,03	2 -
49	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	2,2994	4472 -	- -	10283 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков витраж В-2 из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	2,982	387,83 152,26	18,74 6,18	1157 454	56 18	567 120	0,91 0,03	3 -
51	С12061-184 Изм. и	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые	2,982	5206	-	15524	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм м2 м2	9,4	3680 - -	- - -	34592 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
48	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков витраж В-1 из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	2,2994	378,28 156,07	18,53 6,18	870 359	43 14	448 120	0,93 0,03	2 -
49	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	2,2994	4472 -	- -	10283 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков витраж В-2 из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	2,982	387,83 152,26	18,74 6,18	1157 454	56 18	567 120	0,91 0,03	3 -
51	С12061-184 Изм. и	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые	2,982	5206	-	15524	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
52	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,9	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	-
		м2								
53	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	12,81	634,99	31,85	8134	408	3118	1,15	15
				190,8	12,04	2444	154	120	0,06	1
		м2								
54	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010	-	22737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
55	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	4,41	4250	-	18743	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
56	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,73	3900	-	10647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
57	С12022-1 ПРИМ.	-Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380	-	9660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
59	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ПОЛЫ								
60	Е0111-8-1	-Устройство теплоизоляции засыпной шлаковой (вдоль	15,9	855,86	261,86	13608	4164	13553	4,01	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружных стен)		594	99	9445	1574	123	0,48	8
61	С11011-476	м3 -Шлак, М-600, фракция от 5 до 10 мм	15,9	1690	-	26871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3 КРЫЛЬЦО								
62	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,2	250,66	9,95	551	22	151	0,36	1
				52,2	3,74	115	8	123	0,02	-
63	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	2,2	1041,83	15,2	2292	33	489	1,07	2
				173,3	7,37	381	16	123	0,04	-
		м2 ИНВЕНТАРНАЯ, КЛАДОВАЯ								
64	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	4,1	95,3	2,62	391	11	58	0,07	-
				10,51	0,99	43	4	123	-	-
65	Е0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10	0,451	9275,08	-	4183	-	315	3,66	2
				567	-	256	-	123	-	-
66	Е0111-11-5	м3 -Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	4,1	385,43	13,43	1580	55	361	0,45	2
				66,6	5,04	273	21	123	0,02	-
67	Е0111-11-6К=8 к объему	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона толщиной 60мм	32,8	65,56	0,67	2150	22	36	-	-
				0,63	0,25	21	8	123	-	-
68	Е0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	4,1	340,45	18,42	1396	76	468	0,42	2
				85,95	6,91	352	28	123	0,03	-
69	Е0111-4-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	4,1	232,19	9,05	952	37	274	0,25	1
				50,85	3,4	208	14	123	0,02	-
70	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек	4,1	250,66	9,95	1028	41	282	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 мм								
				52,2	3,74	214	15	123	0,02	-
71	E0111-11-2К=4 к объему	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	16,4	36,34	0,67	596	11	18	-	-
				0,63	0,25	10	4	123	-	-
72	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки	4,1	1041,83	15,2	4272	62	911	1,07	4
				173,3	7,37	711	30	123	0,04	-
		м2								
73	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	4,387	140,04	0,32	614	1	225	0,24	1
				41,63	0,11	183	-	123	-	-
74	E0111-4-1 прим.	м -Устройство гидроизоляции из 1 слоя гидроизола (ДЕТАЛЬ ПРИМЫКАНИЯ ПОЛА К СТЕНЕ)	1,3161	340,45	18,42	448	24	150	0,42	1
				85,95	6,91	113	9	123	0,03	-
		м2 ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ТАМБУР								
75	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,944	2700,8	-	16054	-	3882	3,24	19
				531	-	3156	-	123	-	-
76	E0111-36-1	м3 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	74,3	925,06	4,9	68732	364	5515	0,38	28
				58,5	1,85	4347	137	123	0,01	1
77	E0111-40-1	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	79,501	123,31	0,16	9803	13	1589	0,09	7
				16,18	0,07	1286	6	123	-	-
		м ТОПОЧНАЯ								
78	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	2,7	95,3	2,62	257	7	38	0,07	-
				10,51	0,99	28	3	123	-	-
79	E0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10	0,432	9275,08	-	4007	-	301	3,66	2
				567	-	245	-	123	-	-
80	E0111-27-6 Изм. и	м3 -Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с	2,7	1041,83	15,2	2813	41	600	1,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки		173,3	7,37	468	20	123	0,04	-
		м2								
81	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	2,889	140,04	0,32	405	1	148	0,24	1
				41,63	0,11	120	-	123	-	-
		м								
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
82	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	81,1	141	3,94	11435	320	8822	0,55	45
				102,11	1,49	8281	121	105	0,01	1
		м2								
83	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	81,1	17,43	0,12	1413	10	1173	0,09	7
				13,73	0,05	1114	4	105	-	-
		м2								
84	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковымили цементным раствором по камню и бетону стен	254,7	315,62	4,07	80388	1035	36545	0,74	188
				135,68	0,97	34558	247	105	0,05	13
		м2								
85	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	49,7	17,43	0,12	866	6	719	0,09	5
				13,73	0,05	682	2	105	-	-
		м2								
86	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов,пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	29,4	1028,3	4,62	30232	136	7892	1,52	45
				254,97	3,14	7496	92	104	0,02	-
		м2								
87	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону икамню	15,1835	666,18	6,33	10115	96	5024	1,79	27
				312,75	2,39	4749	36	105	0,01	-
		м2								
88	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание	15,1835	182,52	6,12	2771	93	2291	0,81	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских м2		141,39	2,32	2147	35	105	0,01	-
89	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску м2	15,1835	251,66 38,93	1,88 0,72	3821 591	29 11	632 105	0,23 -	4 -
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
90	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя м2	25,24	258,85 108,9	1,96 0,45	6533 2749	49 11	2898 105	0,61 0,03	15 1
91	Е0115-158-1-	-Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая м2	25,24	101,33 17,12	1,65 0,63	2557 432	42 16	470 105	0,09 -	2 -
		РАЗДЕЛ 1. КРЫЛЬЦО								
92	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	2,652	95,3 10,51	2,62 0,99	253 28	7 3	38 123	0,07 -	- -
93	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,33	8246,17 195,75	66,01 24,93	2721 65	22 8	76 105	1,35 0,12	- -
94	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00208	55620 -	- -	116 -	- -	- -	- -	- -
95	С12041-353 Изм. и доп.вып.19	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 т	0,00699	53471 -	- -	374 -	- -	- -	- -	- -
96	С11041-85	-Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,01809	47200	-	854	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
97	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	т 2,5	245,44 37,35	3,82 1,44	614 93	10 4	114 118	0,21 0,01	1 -
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ								
98	Е0108-6-9	-Кладка стенканалов	м2 0,872138	9736,45	296,6	8492	259	1056	5,95	5
99	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей вентканалов изоляционным материалом	м3 5,3982	915,75 8,4 7,88	110,25 0,23 0,09	799 45 43	96 1 -	118 45 105	0,54 0,06 -	- - -
100	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м2 0,392989	14600 -	- -	5738 -	- -	- -	- -	- -
101	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке улучшенное стен вентканалов цементным раствором	м3 5,3982	596,39 193,05	4,92 1,87	3219 1042	27 10	1105 105	1,15 0,01	6 -
		ОТМОСТКА								
102	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м2 4,24	2700,8 531	- -	11451 2251	- -	2769 123	3,24 -	14 -
103	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3 4,24	8958,88 567	- -	37986 2404	- -	2957 123	3,66 -	16 -
		С2-1-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ЩК1, ЩК2								
104	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	м3 1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	261 95	2 0,12	2 -
105	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ "220 вольт" г.Караганд	-Корпус щита встраиваемый на 24 модуля двухрядный ЩРВС1х12УХЛ4	шт 1	1361,46 -	- -	1361 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	а 2015г	шт								
106	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				227	2,3	1135	11	95	0,01	-
		шт								
107	прайс-лист	-Дифференциальный автоматический выключатель АД32 16А	4	556,94	-	2228	-	-	-	-
	АО"Кентаус кий трансформа торный завод" 2015г			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
108	прайс-лист	-Выключатель автоматический ВА96-29 1п 16А на линиях	1	69,84	-	70	-	-	-	-
	АО"Кентаус кий трансформа торный завод" 2015г			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ШУ1, ШУ2								
109	Ц0108-573-4-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
110	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ "220 вольт" г.Караганда 2015г	-Корпус щита для ввода и учета электроэнергии IP54 с установкой в нем ЩУ-1/1-0-74	1	2213,46	-	2213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
111	У65-15-35 СКЦЭПРИМ	-Корпус для трефазного счетчика утепленный КЗУ-380	1	13494,94	47,32	13495	47	372	2	2
				384,3	7,59	384	8	95	0,04	-
		устр-во								
112	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт								
113	С151801-104-3	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, класс точности 1	1	1069	-	1069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
114	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	а 2015г	шт								
106	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				227	2,3	1135	11	95	0,01	-
		шт								
107	прайс-лист	-Дифференциальный автоматический выключатель АД32 16А	4	556,94	-	2228	-	-	-	-
	АО"Кентаус кий трансформа торный завод" 2015г			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
108	прайс-лист	-Выключатель автоматический ВА96-29 1п 16А на линиях	1	69,84	-	70	-	-	-	-
	АО"Кентаус кий трансформа торный завод" 2015г			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ШУ1, ШУ2								
109	Ц0108-573-4-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
110	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ "220 вольт" г.Караганда 2015г	-Корпус щита для ввода и учета электроэнергии IP54 с установкой в нем ЩУ-1/1-0-74	1	2213,46	-	2213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
111	У65-15-35 СКЦЭПРИМ	-Корпус для трефазного счетчика утепленный КЗУ-380	1	13494,94	47,32	13495	47	372	2	2
				384,3	7,59	384	8	95	0,04	-
		устр-во								
112	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт								
113	С151801-104-3	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, класс точности 1	1	1069	-	1069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
114	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	прайс-лист АО"Кентаусский трансформаторный завод" 2015г	-Дифференциальный автоматический выключатель АД32 40А шт	1	606,88 -	- -	607 -	- -	- -	- -	- -
116	прайс-лист АО"Кентаусский трансформаторный завод" 2015г	-Ограничитель импульсных перенапряжений типа ОПН-С/1 шт	1	1344,35 -	- -	1344 -	- -	- -	- -	- -
117	Ц0108-593-6	СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	3	313 119	131 36,9	939 357	393 111	444 95	0,75 0,21	2 1
118	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-005 шт	1	871 -	- -	871 -	- -	- -	- -	- -
119	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ шт	2	157 -	- -	314 -	- -	- -	- -	- -
120	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды шт	3	313 119	131 36,9	939 357	393 111	444 95	0,75 0,21	2 1
121	С151701-142	-Светильники, тип НПО22-60 ГОСТ 17677-82 шт.	2	309 -	- -	618 -	- -	- -	- -	- -
122	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	-Светильник настенный НБО21-60 шт	1	394,92 -	- -	395 -	- -	- -	- -	- -
123	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой шт	1	74,15 45,68	- -	74 46	- -	49 108	0,29 -	- -
124	С151801-117	-Звонок /Турция/	1	362	-	362	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С151801-118	-Кнопка звонка /Турция/ шт	1	- 52	- -	- 52	- -	- -	- -	- -
126	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	11	- 24	- -	- 264	- -	- -	- -	- -
127	Е0121-17-17	-Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания шт	4	- 98,48	- 0,36	- 394	- 1	- 270	- 0,4	- 2
128	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2015г	-Патрон подвесной Е27Н шт	4	62,33 24,09	0,14 -	249 96	1 -	108 -	- -	- -
129	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2015г	-Колодка клеммная двухконтактная С-2,5 шт	6	- 363,85	- -	- 2183	- -	- -	- -	- -
130	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	3	- 35,4	- -	- 106	- -	- 96	- 0,19	- 1
131	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С14-116 шт	3	29,48 156	- -	88 468	- -	108 -	- -	- -
132	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	4	- 45,74	- -	- 183	- -	- 134	- 0,2	- 1
133	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С54-001 шт	4	31,05 182	- -	124 728	- -	108 -	- -	- -
134	Е0121-22-1	-Установка 1-клавишных выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	2	- 36,26	- -	- 73	- -	- 58	- 0,17	- -
135	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип А16-222 шт	2	27 215	- -	54 430	- -	108 -	- -	- -
136	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	17	- 34,7	- -	- 590	- -	- 541	- 0,19	- 3
				29,48	-	501	-	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С151801-139	шт -Розетка штепсельная 2-х полюсная, требующих заземления /зануления/, на напряжение 220 В, на 16 А, тип РС16-252	17	126 -	- -	2142 -	- -	- -	- -	- -
138	С151803-47	шт -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,02	22300 -	- -	446 -	- -	- -	- -	- -
139	С151803-49	1000шт -Коробка монтажная К-201	0,026	16100 -	- -	419 -	- -	- -	- -	- -
140	Е0121-17-16	1000шт -Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	1	72,14 47,93	0,36 0,14	72 48	- -	52 108	0,31 -	- -
141	СПРАЙС-ЛИСТ-ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	шт -Патрон стенной ФпР-01	1	61,11 -	- -	61 -	- -	- -	- -	- -
142	Е0121-4-1	шт -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	205	9,33 7,99	0,82 0,5	1912 1638	167 103	1880 108	0,05 -	10 -
143	Е0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	385	3,98 3,71	- -	1532 1428	- -	1543 108	0,02 -	9 -
144	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	55	26,92 24,75	- -	1481 1361	- -	1470 108	0,15 -	8 -
145	С151607-117-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,2	10001 -	- -	2000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С151801-139	шт -Розетка штепсельная 2-х полюсная, требующих заземления /зануления/, на напряжение 220 В, на 16 А, тип РС16-252	17	126 -	- -	2142 -	- -	- -	- -	- -
138	С151803-47	шт -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,02	22300 -	- -	446 -	- -	- -	- -	- -
139	С151803-49	1000шт -Коробка монтажная К-201	0,026	16100 -	- -	419 -	- -	- -	- -	- -
140	Е0121-17-16	1000шт -Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	1	72,14 47,93	0,36 0,14	72 48	- -	52 108	0,31 -	- -
141	СПРАЙС-ЛИСТ-ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	шт -Патрон стенной ФпР-01	1	61,11 -	- -	61 -	- -	- -	- -	- -
142	Е0121-4-1	шт -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	205	9,33 7,99	0,82 0,5	1912 1638	167 103	1880 108	0,05 -	10 -
143	Е0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	385	3,98 3,71	- -	1532 1428	- -	1543 108	0,02 -	9 -
144	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	55	26,92 24,75	- -	1481 1361	- -	1470 108	0,15 -	8 -
145	С151607-117-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,2	10001 -	- -	2000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С151801-139	шт -Розетка штепсельная 2-х полюсная, требующих заземления /зануления/, на напряжение 220 В, на 16 А, тип РС16-252	17	126 -	- -	2142 -	- -	- -	- -	- -
138	С151803-47	шт -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,02	22300 -	- -	446 -	- -	- -	- -	- -
139	С151803-49	1000шт -Коробка монтажная К-201	0,026	16100 -	- -	419 -	- -	- -	- -	- -
140	Е0121-17-16	1000шт -Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	1	72,14 47,93	0,36 0,14	72 48	- -	52 108	0,31 -	- -
141	СПРАЙС-ЛИСТ-ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	шт -Патрон стенной ФпР-01	1	61,11 -	- -	61 -	- -	- -	- -	- -
142	Е0121-4-1	шт -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	205	9,33 7,99	0,82 0,5	1912 1638	167 103	1880 108	0,05 -	10 -
143	Е0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	385	3,98 3,71	- -	1532 1428	- -	1543 108	0,02 -	9 -
144	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	55	26,92 24,75	- -	1481 1361	- -	1470 108	0,15 -	8 -
145	С151607-117-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,2	10001 -	- -	2000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С151801-139	шт -Розетка штепсельная 2-х полюсная, требующих заземления /зануления/, на напряжение 220 В, на 16 А, тип РС16-252	17	126 -	- -	2142 -	- -	- -	- -	- -
138	С151803-47	шт -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,02	22300 -	- -	446 -	- -	- -	- -	- -
139	С151803-49	1000шт -Коробка монтажная К-201	0,026	16100 -	- -	419 -	- -	- -	- -	- -
140	Е0121-17-16	1000шт -Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	1	72,14 47,93	0,36 0,14	72 48	- -	52 108	0,31 -	- -
141	СПРАЙС-ЛИСТ-ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	шт -Патрон стенной ФпР-01	1	61,11 -	- -	61 -	- -	- -	- -	- -
142	Е0121-4-1	шт -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	205	9,33 7,99	0,82 0,5	1912 1638	167 103	1880 108	0,05 -	10 -
143	Е0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	385	3,98 3,71	- -	1532 1428	- -	1543 108	0,02 -	9 -
144	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	55	26,92 24,75	- -	1481 1361	- -	1470 108	0,15 -	8 -
145	С151607-117-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,2	10001 -	- -	2000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С151801-139	шт -Розетка штепсельная 2-х полюсная, требующих заземления /зануления/, на напряжение 220 В, на 16 А, тип РС16-252	17	126 -	- -	2142 -	- -	- -	- -	- -
138	С151803-47	шт -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,02	22300 -	- -	446 -	- -	- -	- -	- -
139	С151803-49	1000шт -Коробка монтажная К-201	0,026	16100 -	- -	419 -	- -	- -	- -	- -
140	Е0121-17-16	1000шт -Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	1	72,14 47,93	0,36 0,14	72 48	- -	52 108	0,31 -	- -
141	СПРАЙС-ЛИСТ-ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	шт -Патрон стенной ФпР-01	1	61,11 -	- -	61 -	- -	- -	- -	- -
142	Е0121-4-1	шт -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	205	9,33 7,99	0,82 0,5	1912 1638	167 103	1880 108	0,05 -	10 -
143	Е0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	385	3,98 3,71	- -	1532 1428	- -	1543 108	0,02 -	9 -
144	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	55	26,92 24,75	- -	1481 1361	- -	1470 108	0,15 -	8 -
145	С151607-117-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,2	10001 -	- -	2000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С151801-139	шт -Розетка штепсельная 2-х полюсная, требующих заземления /зануления/, на напряжение 220 В, на 16 А, тип РС16-252	17	126 -	- -	2142 -	- -	- -	- -	- -
138	С151803-47	шт -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,02	22300 -	- -	446 -	- -	- -	- -	- -
139	С151803-49	1000шт -Коробка монтажная К-201	0,026	16100 -	- -	419 -	- -	- -	- -	- -
140	Е0121-17-16	1000шт -Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	1	72,14 47,93	0,36 0,14	72 48	- -	52 108	0,31 -	- -
141	СПРАЙС-ЛИСТ-ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	шт -Патрон стенной ФпР-01	1	61,11 -	- -	61 -	- -	- -	- -	- -
142	Е0121-4-1	шт -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	205	9,33 7,99	0,82 0,5	1912 1638	167 103	1880 108	0,05 -	10 -
143	Е0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	385	3,98 3,71	- -	1532 1428	- -	1543 108	0,02 -	9 -
144	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	55	26,92 24,75	- -	1481 1361	- -	1470 108	0,15 -	8 -
145	С151607-117-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,2	10001 -	- -	2000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С151801-139	шт -Розетка штепсельная 2-х полюсная, требующих заземления /зануления/, на напряжение 220 В, на 16 А, тип РС16-252	17	126 -	- -	2142 -	- -	- -	- -	- -
138	С151803-47	шт -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,02	22300 -	- -	446 -	- -	- -	- -	- -
139	С151803-49	1000шт -Коробка монтажная К-201	0,026	16100 -	- -	419 -	- -	- -	- -	- -
140	Е0121-17-16	1000шт -Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	1	72,14 47,93	0,36 0,14	72 48	- -	52 108	0,31 -	- -
141	СПРАЙС-ЛИСТ-ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	шт -Патрон стенной ФпР-01	1	61,11 -	- -	61 -	- -	- -	- -	- -
142	Е0121-4-1	шт -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	205	9,33 7,99	0,82 0,5	1912 1638	167 103	1880 108	0,05 -	10 -
143	Е0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	385	3,98 3,71	- -	1532 1428	- -	1543 108	0,02 -	9 -
144	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	55	26,92 24,75	- -	1481 1361	- -	1470 108	0,15 -	8 -
145	С151607-117-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,2	10001 -	- -	2000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С151801-139	шт -Розетка штепсельная 2-х полюсная, требующих заземления /зануления/, на напряжение 220 В, на 16 А, тип РС16-252	17	126 -	- -	2142 -	- -	- -	- -	- -
138	С151803-47	шт -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,02	22300 -	- -	446 -	- -	- -	- -	- -
139	С151803-49	1000шт -Коробка монтажная К-201	0,026	16100 -	- -	419 -	- -	- -	- -	- -
140	Е0121-17-16	1000шт -Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	1	72,14 47,93	0,36 0,14	72 48	- -	52 108	0,31 -	- -
141	СПРАЙС-ЛИСТ-ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	шт -Патрон стенной ФпР-01	1	61,11 -	- -	61 -	- -	- -	- -	- -
142	Е0121-4-1	шт -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	205	9,33 7,99	0,82 0,5	1912 1638	167 103	1880 108	0,05 -	10 -
143	Е0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	385	3,98 3,71	- -	1532 1428	- -	1543 108	0,02 -	9 -
144	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	55	26,92 24,75	- -	1481 1361	- -	1470 108	0,15 -	8 -
145	С151607-117-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,2	10001 -	- -	2000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
146	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,29	16322 -	- -	4733 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
147	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановоксполивинилхлор идной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,055	37410 -	- -	2058 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
148	С151607-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,045	61302 -	- -	2759 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
149	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	205	72,13 46,13	6,92 4,33	14787 9457	1419 887	11171 108	0,29 0,02	59 4
		м								
150	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2015г	Труба поливинилхлоридная ПВХ д 25мм	205	38,41 -	- -	7874 -	- -	- -	- -	- -
		м								
151	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	10	58,2 27,7	7,6 0,9	582 277	76 9	272 95	0,15 0,01	2 -
		м								
152	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6 149	21,6 2,9	863 298	43 6	289 95	0,9 0,02	2 -
		шт								
153	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали	7,5	107,3 32,4	3,5 0,4	805 243	26 3	234 95	0,18 -	1 -
		м								
		С2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
146	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,29	16322 -	- -	4733 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
147	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановоксполивинилхлор идной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,055	37410 -	- -	2058 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
148	С151607-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,045	61302 -	- -	2759 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
149	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	205	72,13 46,13	6,92 4,33	14787 9457	1419 887	11171 108	0,29 0,02	59 4
		м								
150	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2015г	Труба поливинилхлоридная ПВХ д 25мм	205	38,41 -	- -	7874 -	- -	- -	- -	- -
		м								
151	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	10	58,2 27,7	7,6 0,9	582 277	76 9	272 95	0,15 0,01	2 -
		м								
152	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6 149	21,6 2,9	863 298	43 6	289 95	0,9 0,02	2 -
		шт								
153	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали	7,5	107,3 32,4	3,5 0,4	805 243	26 3	234 95	0,18 -	1 -
		м								
		С2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
146	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,29	16322 -	- -	4733 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
147	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановоксполивинилхлор идной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,055	37410 -	- -	2058 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
148	С151607-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,045	61302 -	- -	2759 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
149	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	205	72,13 46,13	6,92 4,33	14787 9457	1419 887	11171 108	0,29 0,02	59 4
		м								
150	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2015г	Труба поливинилхлоридная ПВХ д 25мм	205	38,41 -	- -	7874 -	- -	- -	- -	- -
		м								
151	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	10	58,2 27,7	7,6 0,9	582 277	76 9	272 95	0,15 0,01	2 -
		м								
152	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6 149	21,6 2,9	863 298	43 6	289 95	0,9 0,02	2 -
		шт								
153	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали	7,5	107,3 32,4	3,5 0,4	805 243	26 3	234 95	0,18 -	1 -
		м								
		С2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
146	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,29	16322 -	- -	4733 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
147	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановоксполивинилхлор идной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,055	37410 -	- -	2058 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
148	С151607-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,045	61302 -	- -	2759 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
149	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	205	72,13 46,13	6,92 4,33	14787 9457	1419 887	11171 108	0,29 0,02	59 4
		м								
150	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2015г	Труба поливинилхлоридная ПВХ д 25мм	205	38,41 -	- -	7874 -	- -	- -	- -	- -
		м								
151	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	10	58,2 27,7	7,6 0,9	582 277	76 9	272 95	0,15 0,01	2 -
		м								
152	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6 149	21,6 2,9	863 298	43 6	289 95	0,9 0,02	2 -
		шт								
153	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали	7,5	107,3 32,4	3,5 0,4	805 243	26 3	234 95	0,18 -	1 -
		м								
		С2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
146	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,29	16322 -	- -	4733 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
147	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановоксполивинилхлор идной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,055	37410 -	- -	2058 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
148	С151607-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,045	61302 -	- -	2759 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
149	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	205	72,13 46,13	6,92 4,33	14787 9457	1419 887	11171 108	0,29 0,02	59 4
		м								
150	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2015г	Труба поливинилхлоридная ПВХ д 25мм	205	38,41 -	- -	7874 -	- -	- -	- -	- -
		м								
151	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	10	58,2 27,7	7,6 0,9	582 277	76 9	272 95	0,15 0,01	2 -
		м								
152	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6 149	21,6 2,9	863 298	43 6	289 95	0,9 0,02	2 -
		шт								
153	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали	7,5	107,3 32,4	3,5 0,4	805 243	26 3	234 95	0,18 -	1 -
		м								
		С2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
146	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,29	16322 -	- -	4733 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
147	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановоксполивинилхлор идной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,055	37410 -	- -	2058 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
148	С151607-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,045	61302 -	- -	2759 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
149	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	205	72,13 46,13	6,92 4,33	14787 9457	1419 887	11171 108	0,29 0,02	59 4
		м								
150	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт"г.Ка раганда 2015г	Труба поливинилхлоридная ПВХ д 25мм	205	38,41 -	- -	7874 -	- -	- -	- -	- -
		м								
151	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	10	58,2 27,7	7,6 0,9	582 277	76 9	272 95	0,15 0,01	2 -
		м								
152	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6 149	21,6 2,9	863 298	43 6	289 95	0,9 0,02	2 -
		шт								
153	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали	7,5	107,3 32,4	3,5 0,4	805 243	26 3	234 95	0,18 -	1 -
		м								
		С2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм шт	12	377 -	- -	4524 -	- -	- -	- -	- -
155	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47 254,25	39,24 15,75	2841 1526	235 94	2074 128	1,47 0,07	9 -
156	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм 1шт	1	2430 -	- -	2430 -	- -	- -	- -	- -
157	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм шт	5	3074 -	- -	15370 -	- -	- -	- -	- -
158	С130903-68 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 11823-91 шт	1	1678 -	- -	1678 -	- -	- -	- -	- -
159	С130903-70 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 11823-91 шт	1	2573 -	- -	2573 -	- -	- -	- -	- -
160	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм 1фильтр	1	4872,46 134,42	52,42 18,54	4872 134	52 19	196 128	0,77 0,09	1 -
161	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	1	266,48 52,2	3,96 1,49	266 52	4 1	69 128	0,3 0,01	- -
162	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	4	120,7 100,35	14,12 5,29	483 401	56 21	541 128	0,55 0,03	2 -
163	С130806-56 Изм. и доп.вып.16	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D	4	56 -	- -	224 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм шт	12	377 -	- -	4524 -	- -	- -	- -	- -
155	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47 254,25	39,24 15,75	2841 1526	235 94	2074 128	1,47 0,07	9 -
156	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм 1шт	1	2430 -	- -	2430 -	- -	- -	- -	- -
157	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм шт	5	3074 -	- -	15370 -	- -	- -	- -	- -
158	С130903-68 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 11823-91 шт	1	1678 -	- -	1678 -	- -	- -	- -	- -
159	С130903-70 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 11823-91 шт	1	2573 -	- -	2573 -	- -	- -	- -	- -
160	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм 1фильтр	1	4872,46 134,42	52,42 18,54	4872 134	52 19	196 128	0,77 0,09	1 -
161	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	1	266,48 52,2	3,96 1,49	266 52	4 1	69 128	0,3 0,01	- -
162	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	4	120,7 100,35	14,12 5,29	483 401	56 21	541 128	0,55 0,03	2 -
163	С130806-56 Изм. и доп.вып.16	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D	4	56 -	- -	224 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм шт	12	377 -	- -	4524 -	- -	- -	- -	- -
155	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47 254,25	39,24 15,75	2841 1526	235 94	2074 128	1,47 0,07	9 -
156	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм 1шт	1	2430 -	- -	2430 -	- -	- -	- -	- -
157	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм шт	5	3074 -	- -	15370 -	- -	- -	- -	- -
158	С130903-68 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 11823-91 шт	1	1678 -	- -	1678 -	- -	- -	- -	- -
159	С130903-70 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 11823-91 шт	1	2573 -	- -	2573 -	- -	- -	- -	- -
160	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм 1фильтр	1	4872,46 134,42	52,42 18,54	4872 134	52 19	196 128	0,77 0,09	1 -
161	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	1	266,48 52,2	3,96 1,49	266 52	4 1	69 128	0,3 0,01	- -
162	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	4	120,7 100,35	14,12 5,29	483 401	56 21	541 128	0,55 0,03	2 -
163	С130806-56 Изм. и доп.вып.16	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D	4	56 -	- -	224 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм шт	12	377 -	- -	4524 -	- -	- -	- -	- -
155	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47 254,25	39,24 15,75	2841 1526	235 94	2074 128	1,47 0,07	9 -
156	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм 1шт	1	2430 -	- -	2430 -	- -	- -	- -	- -
157	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм шт	5	3074 -	- -	15370 -	- -	- -	- -	- -
158	С130903-68 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 11823-91 шт	1	1678 -	- -	1678 -	- -	- -	- -	- -
159	С130903-70 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 11823-91 шт	1	2573 -	- -	2573 -	- -	- -	- -	- -
160	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм 1фильтр	1	4872,46 134,42	52,42 18,54	4872 134	52 19	196 128	0,77 0,09	1 -
161	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	1	266,48 52,2	3,96 1,49	266 52	4 1	69 128	0,3 0,01	- -
162	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	4	120,7 100,35	14,12 5,29	483 401	56 21	541 128	0,55 0,03	2 -
163	С130806-56 Изм. и доп.вып.16	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D	4	56 -	- -	224 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002	20-25 мм мм								
164	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	6,9	200	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода игорячего водоснабжения диам. до 50 мм кг	46	10,99	-	506	-	629	0,05	2
				10,69	-	492	-	128	-	-
166	Е0118-1-1	-Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/ м	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,76	23
				4264,2	129,78	4264	130	128	0,64	1
167	75-1-120	-Котел бытовой водогрейный, 600x450x750 мм 1котел	1	13600	-	13600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 шт	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
169	СПРАЙС-ЛИСТ	-Бак расширительный емк.30л 1бак	1	1955,42	-	1955	-	-	-	-
	ТОО"Технология" г.Шахтинск 2015г	шт		-	-	-	-	-	-	-
170	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	-
171	С131005-31	-Насос циркуляционный для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/70-130, Q 3,0 м3/ч, Н 3,7 м вод. ст., типа IMP Pumps 1насос	1	13692	-	13692	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
172	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование шт.	30	107,97	1,26	3239	38	362	0,05	2
				8,96	0,47	269	14	128	-	-
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002	20-25 мм мм								
164	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	6,9	200	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода игорячего водоснабжения диам. до 50 мм кг	46	10,99	-	506	-	629	0,05	2
				10,69	-	492	-	128	-	-
166	Е0118-1-1	-Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/ м	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,76	23
				4264,2	129,78	4264	130	128	0,64	1
167	75-1-120	-Котел бытовой водогрейный, 600x450x750 мм 1котел	1	13600	-	13600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 шт	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
169	СПРАЙС-ЛИСТ	-Бак расширительный емк.30л 1бак	1	1955,42	-	1955	-	-	-	-
	ТОО"Технология" г.Шахтинск 2015г	шт		-	-	-	-	-	-	-
170	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	-
171	С131005-31	-Насос циркуляционный для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/70-130, Q 3,0 м3/ч, Н 3,7 м вод. ст., типа IMP Pumps 1насос	1	13692	-	13692	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
172	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование шт.	30	107,97	1,26	3239	38	362	0,05	2
				8,96	0,47	269	14	128	-	-
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,4	21,8	0,05	183	-	44	0,03	-
				5,81	0,02	49	-	90	-	-
		м2								
174	Е0113-26-6К=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-117 за 2 раза	16,8	20,36	0,02	342	-	63	0,02	-
				4,16	-	70	-	90	-	-
		м2								
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
175	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	320,85	16,96	963	51	744	1,12	3
				186,64	7,09	560	21	128	0,03	-
		шт								
176	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
177	Е0109-61-4	-Монтаж газохода	0,0832	24382	9149,12	2029	761	1009	63,9	5
				11902,5	1568,93	990	131	90	7,58	1
		т								
178	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	2	2868	-	5736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ПРОТОКОЛ								
179	Е01031-А3-1	-Погрузка блоков кирпичных, пено-, газобетонных и др. при автомобильных перевозках	15,72	154,3	154,3	2426	2426	1698	-	-
				-	108,01	-	1698	100	2,27	36
		т								
180	Е01031-А3-2	-Разгрузка блоков кирпичных, пено-, газобетонных и др. при автомобильных перевозках	15,72	141,4	141,4	2223	2223	1556	-	-
				-	98,98	-	1556	100	2,08	33
		т								
181	Е010333-А50-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	15,72	267,7	267,7	4208	4208	842	-	-
				-	53,54	-	842	100	1,12	18
		т								
182	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в два слоя (по утеплителю)	218,4	103,08	0,99	22513	216	3111	0,07	15
				11,59	0,38	2531	83	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е0110-3-4	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов из плит OSB/лист 3 п.3/ м2	3,8	120,6 104,63	8,67 3,26	458 398	33 12	492 120	0,68 0,02	3 -
184	С11011-596	-Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/ м2	0,0399	53400 -	- -	2131 -	- -	- -	- -	- -
185	Е0110-12-6п римен	-Подшивка фронтонов сталью кровельной й по дереву 100м2	8,4	43,62 37,58	0,92 0,34	366 316	8 3	382 120	0,25 -	2 -
186	ССЧЕТ-ФАКТУ РА	-Лист плоский (красное вино) м2	8,4	347,03 -	- -	2915 -	- -	- -	- -	- -
187	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	45,4545455	421,24 214,65	7,54 2,86	19147 9757	343 130	11864 120	1,43 0,01	65 1
188	С11011-596	-Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/ м2	0,477225	53400 -	- -	25484 -	- -	- -	- -	- -
189	Е0115-158-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая 100м2	21,15	101,33 17,12	1,65 0,63	2143 362	35 13	394 105	0,09 -	2 -
190	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из металлочерепицы м2	145	112,45 51,08	34,24 8,45	16306 7407	4965 1225	1036 12	0,32 0,03	46 4
191	С11011-3029 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 м2	160,37	449 -	- -	72006 -	- -	- -	- -	- -
192	С	-Конек м2	6	629,13 -	- -	3775 -	- -	- -	- -	- -
193	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	1	1483,62 465,75	373,54 135,07	1484 466	374 135	841 140	2,66 0,61	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е0110-3-4	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов из плит OSB/лист 3 п.3/ м2	3,8	120,6 104,63	8,67 3,26	458 398	33 12	492 120	0,68 0,02	3 -
184	С11011-596	-Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/ м2	0,0399	53400 -	- -	2131 -	- -	- -	- -	- -
185	Е0110-12-6п римен	-Подшивка фронтонов сталью кровельной й по дереву 100м2	8,4	43,62 37,58	0,92 0,34	366 316	8 3	382 120	0,25 -	2 -
186	ССЧЕТ-ФАКТУ РА	-Лист плоский (красное вино) м2	8,4	347,03 -	- -	2915 -	- -	- -	- -	- -
187	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	45,4545455	421,24 214,65	7,54 2,86	19147 9757	343 130	11864 120	1,43 0,01	65 1
188	С11011-596	-Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/ м2	0,477225	53400 -	- -	25484 -	- -	- -	- -	- -
189	Е0115-158-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая 100м2	21,15	101,33 17,12	1,65 0,63	2143 362	35 13	394 105	0,09 -	2 -
190	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из металлочерепицы м2	145	112,45 51,08	34,24 8,45	16306 7407	4965 1225	1036 12	0,32 0,03	46 4
191	С11011-3029 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 м2	160,37	449 -	- -	72006 -	- -	- -	- -	- -
192	С	-Конек м2	6	629,13 -	- -	3775 -	- -	- -	- -	- -
193	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	1	1483,62 465,75	373,54 135,07	1484 466	374 135	841 140	2,66 0,61	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
194	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	7,6	2570	-	19532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
195	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/приведенная толщина 12см/	7,6	45	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
196	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,052	398,48	102,53	818	210	461	0,9	2
				151,65	35,67	311	73	120	0,14	-
		м2								
197	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,052	4010	-	8229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
198	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ТАМБУР								
199	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10	7,43	9275,08	-	68914	-	5182	3,66	27
				567	-	4213	-	123	-	-
		м3								
200	Е0126-33-5	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	3,715	10369,79	169,49	38524	630	6336	9,47	35
				1642,5	63	6102	234	100	0,31	1
		м3								
201	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм с добавлением жидкого стекла	74,3	270,76	9,95	20117	739	5112	0,36	26
				52,2	3,74	3878	278	123	0,02	1
		м2								
202	Е0111-11-2к =8 к	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	594,4	37,34	0,67	22196	398	643	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
194	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	7,6	2570	-	19532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
195	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/приведенная толщина 12см/	7,6	45	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
196	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,052	398,48	102,53	818	210	461	0,9	2
				151,65	35,67	311	73	120	0,14	-
		м2								
197	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,052	4010	-	8229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
198	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ТАМБУР								
199	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10	7,43	9275,08	-	68914	-	5182	3,66	27
				567	-	4213	-	123	-	-
		м3								
200	Е0126-33-5	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	3,715	10369,79	169,49	38524	630	6336	9,47	35
				1642,5	63	6102	234	100	0,31	1
		м3								
201	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм с добавлением жидкого стекла	74,3	270,76	9,95	20117	739	5112	0,36	26
				52,2	3,74	3878	278	123	0,02	1
		м2								
202	Е0111-11-2к =8 к	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	594,4	37,34	0,67	22196	398	643	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
194	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	7,6	2570	-	19532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
195	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/приведенная толщина 12см/	7,6	45	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
196	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,052	398,48	102,53	818	210	461	0,9	2
				151,65	35,67	311	73	120	0,14	-
		м2								
197	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,052	4010	-	8229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
198	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ТАМБУР								
199	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10	7,43	9275,08	-	68914	-	5182	3,66	27
				567	-	4213	-	123	-	-
		м3								
200	Е0126-33-5	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	3,715	10369,79	169,49	38524	630	6336	9,47	35
				1642,5	63	6102	234	100	0,31	1
		м3								
201	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм с добавлением жидкого стекла	74,3	270,76	9,95	20117	739	5112	0,36	26
				52,2	3,74	3878	278	123	0,02	1
		м2								
202	Е0111-11-2к =8 к	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	594,4	37,34	0,67	22196	398	643	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объему	стяжки до толщины 60ммс добавлением жидкого стекла		0,63	0,25	374	149	123	-	1
		м2 ТОПОЧНАЯ								
203	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10	0,368	9275,08	-	3413	-	257	3,66	1
				567	-	209	-	123	-	-
		м3								
204	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,7	270,76	9,95	731	27	186	0,36	1
				52,2	3,74	141	10	123	0,02	-
		м2								
205	Е0111-11-2к=8 к объему	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 60мм	21,6	37,34	0,67	807	14	23	-	-
				0,63	0,25	14	5	123	-	-
		м2 ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
206	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	175,6	251,66	1,88	44191	330	7311	0,23	41
				38,93	0,72	6836	126	105	-	1
		м2								
207	С Счет-фактура	-Потолок натяжной	74,3	546,98	-	40641	-	-	-	-
		м2								
208	Е0111-40-1 примен	-Установка галтелей	85,065	123,31	0,16	10489	14	1700	0,09	8
				16,18	0,07	1376	6	123	-	-
		м КРЫЛЬЦО								
209	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,65	250,66	9,95	664	26	182	0,36	1
				52,2	3,74	138	10	123	0,02	-
		м2								
210	Е0111-11-2К=2 к объему	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	5,3	36,34	0,67	193	4	6	-	-
				0,63	0,25	3	1	123	-	-
		м2 С2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
211	Е0118-6-1	-Установка алюминиевых радиаторов	8,48	181,44	35,77	1539	303	1358	0,7	6
		1кВт		111,7	13,4	947	114	128	0,07	1
212	С счет-фактура	-Радиатор алюминевый Ekvator 500/85	53	506,23	-	26830	-	-	-	-
		сек		-	-	-	-	-	-	-
213	С	-Прокладка для радиатора	12	21,99	-	264	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	счет-фактура	алюминевого Ekvator 500/85		-	-	-	-	-	-	-
214	С счет-фактура	-Универсальный комплект 1/2(с 2-мя кронштейнами) шт	6	237,41	-	1424	-	-	-	-
215	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	41	404,02	5,28	16565	216	9999	1,05	43
216	С счет-фактура	-Труба ПП/GF Faser Plus м	41	152,92	-	6270	-	-	-	-
217	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	18	8,4	0,23	151	4	151	0,06	1
				188,55	1,98	7731	81	128	0,01	-
				7,88	0,09	142	2	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	763774	32838			555
	Тенге	91347	13400			205
Стоимость оборудования -	Тенге	17849	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	535	-	-		-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	221	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	18605	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	78160	-	-		-
Материалы -	Тенге	21461	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20349	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	34153	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	21409	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3211	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5974	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	105543	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		133
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23560	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	540581	-	-		-
Материалы -	Тенге	117940	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	63216	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	162787	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	180353	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	62719	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9408	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36198	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	639498	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	счет-фактура	алюминевого Ekvator 500/85		-	-	-	-	-	-	-
214	С счет-фактура	-Универсальный комплект 1/2(с 2-мя кронштейнами) шт	6	237,41	-	1424	-	-	-	-
215	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	41	404,02	5,28	16565	216	9999	1,05	43
216	С счет-фактура	-Труба ПП/GF Faser Plus м	41	152,92	-	6270	-	-	-	-
217	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	18	8,4	0,23	151	4	151	0,06	1
				188,55	1,98	7731	81	128	0,01	-
				7,88	0,09	142	2	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	763774	32838			555
	Тенге	91347	13400			205
Стоимость оборудования -	Тенге	17849	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	535	-	-		-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	221	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	18605	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	78160	-	-		-
Материалы -	Тенге	21461	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20349	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	34153	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	21409	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3211	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5974	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	105543	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		133
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23560	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	540581	-	-		-
Материалы -	Тенге	117940	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	63216	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	162787	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	180353	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	62719	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9408	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36198	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	639498	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	счет-фактура	алюминевого Ekvator 500/85		-	-	-	-	-	-	-
214	С счет-фактура	-Универсальный комплект 1/2(с 2-мя кронштейнами) шт	6	237,41	-	1424	-	-	-	-
215	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	41	404,02	5,28	16565	216	9999	1,05	43
216	С счет-фактура	-Труба ПП/GF Faser Plus м	41	152,92	-	6270	-	-	-	-
217	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	18	8,4	0,23	151	4	151	0,06	1
				188,55	1,98	7731	81	128	0,01	-
				7,88	0,09	142	2	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	763774	32838			555
	Тенге	91347	13400			205
Стоимость оборудования -	Тенге	17849	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	535	-	-		-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	221	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	18605	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	78160	-	-		-
Материалы -	Тенге	21461	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20349	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	34153	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	21409	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3211	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5974	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	105543	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		133
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23560	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	540581	-	-		-
Материалы -	Тенге	117940	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	63216	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	162787	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	180353	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	62719	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9408	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36198	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	639498	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	счет-фактура	алюминевого Ekvator 500/85		-	-	-	-	-	-	-
214	С счет-фактура	-Универсальный комплект 1/2(с 2-мя кронштейнами) шт	6	237,41	-	1424	-	-	-	-
215	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	41	404,02	5,28	16565	216	9999	1,05	43
216	С счет-фактура	-Труба ПП/GF Faser Plus м	41	152,92	-	6270	-	-	-	-
217	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом м2	18	8,4	0,23	151	4	151	0,06	1
				188,55	1,98	7731	81	128	0,01	-
				7,88	0,09	142	2	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	763774	32838			555
	Тенге	91347	13400			205
Стоимость оборудования -	Тенге	17849	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	535	-	-		-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	221	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	18605	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	78160	-	-		-
Материалы -	Тенге	21461	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20349	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	34153	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	21409	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3211	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5974	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	105543	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		133
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23560	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	540581	-	-		-
Материалы -	Тенге	117940	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	63216	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	162787	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	180353	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	62719	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9408	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36198	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	639498	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72624	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2029	-	-		-
		Материалы -	Тенге			277	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1121	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1272	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			125155	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19799	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20062	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84351	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3852	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			159884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23914	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			926750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		815
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121369	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1939862	57775			1450
			----			---	---			---
			Тенге			240575	22493			261
		Стоимость оборудования -	Тенге			17849	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			535	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			221	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			18605	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			78160	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21461	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20349	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34153	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3211	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5974	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			105543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23560	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1635466	-	-		-
		Материалы -	Тенге			340949	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72624	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2029	-	-		-
		Материалы -	Тенге			277	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1121	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1272	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			125155	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19799	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20062	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84351	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3852	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			159884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23914	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			926750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		815
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121369	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1939862	57775			1450
			----			---	---			---
			Тенге			240575	22493			261
		Стоимость оборудования -	Тенге			17849	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			535	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			221	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			18605	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			78160	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21461	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20349	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34153	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3211	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5974	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			105543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23560	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1635466	-	-		-
		Материалы -	Тенге			340949	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	214429	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			655796	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			393451	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			234562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112202	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1982230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1546
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	249613	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			83232	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4656	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8229	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68429	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1111	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5438	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			96077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9340	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			125155	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19799	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20062	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84351	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3852	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			159884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23914	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2362339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1856
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	306427	-		-
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742				6041493				
		Налоги, сборы, обязательные				120830				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6162323				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				739478				
		Итого с НДС				6901801				
		Возврат временных зданий и сооружений за июль,август				43647				
		Всего к оплате:				6858154				

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района» — **Бейсембаев Н.Б.**

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО «ПроектСтрой Инжиниринг» — **Нуртазин Г.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Саркан+» — **Ивлев С.А.**