Заказчик: ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района»
Подрядчик: ТОО «Саркан +»
Договор №8 от 24 июля 2015 г._____

ФОРМА №2 в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОС. САРЫТОБЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО АДРЕСУ У, НУРИНСКАЯ ,ДОМ №6

А К Т № 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0108-22-7	-Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м на растворе М-75 с вычетом объема перемычек	21,7392	3474,27	409,82	75528	8909	21125	4,08	89
				670,5	153	14576	3326	118	0,75	16
		м3								
2	СПРАЙС лист ТОО "Морделика тес Инвест" г.Караганда 2015г	-Пеноблоки, 200х200х400 мм	21,7392	4539,36	-	98682	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (тамбур)	0,514	2681,84	335,84	1378	173	501	4,54	2
				699,75	126	360	65	118	0,61	-
		м3								
4	С143007-1 Изм. и доп.вып.4	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-75	0,2687179	13600	-	3655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	1000шт								
5	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом	54,348	8,4	0,23	456	13	455	0,06	3
				7,88	0,09	428	5	105	-	-
		м2								
6	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	0,4761409	7402	-	3524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	62,328	1264,73	34,37	78828	2142	14847	1,21	75
				189	12,87	11780	802	118	0,06	4
		м2								
		ПОКРЫТИЕ								
8	Е0106-1-20	-Устройство монолитных заделок бетоном кл.В15	0,38	9681,5	311,32	3679	118	223	2,82	1
				441	117,61	168	45	105	0,57	-
		м3								
9	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00236	65000	-	153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0081	68200	-	552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,01261	89308,57	2434,57	1126	31	580	170	2
				31950	920,25	403	12	140	4,49	-
		т								
12	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	0,44135	21,8	0,05	10	-	2	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	3	-	90	-	-
13	Е0113-26-6К=2 к объему	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,8827	20,36	0,02	18	-	3	0,02	-
				4,16	-	4	-	90	-	-
14	Е0112-15-1	м2 -Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	109,2	207,95	1,19	22709	130	3567	0,16	17
				27	0,45	2948	49	119	-	-
15	Е0112-13-5	м2 -Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	109,2	59,54	13,86	6502	1514	6612	0,3	33
				45,68	5,2	4988	568	119	0,03	3
16	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	20,24568	5089	-	103030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0110-5-1	м3 -Установка элементов каркаса из брусьев	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,5	1
				3487,5	119,25	174	6	120	0,58	-
18	Е0110-12-3	м3 -Подшивка потолков плитами OSB (лист 18,19)	7,6	117,12	4,48	890	34	988	0,67	5
				106,65	1,69	811	13	120	0,01	-
19	С11011-596	м2 -Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0798	53400	-	4261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0110-3-4	100м2 -Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов из плит OSB/лист 3 п.3/	3,8	120,6	8,67	458	33	492	0,68	3
				104,63	3,26	398	12	120	0,02	-
21	С11011-596	м2 -Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0399	53400	-	2131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0115-158-1	100м2 -Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	3,8	101,33	1,65	385	6	71	0,09	-
				17,12	0,63	65	2	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 КРОВЛЯ								
23	Е0108-22-5	-Кладка фронтонов из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м	4,1869	4518,25 792	439,87 164,25	18917 3316	1842 688	4724 118	4,79 0,8	20 3
24	СПРАЙС лист ТОО "Морделикатес Инвест" г.Караганда 2015г	м3 -Пеноблоки, 200х200х400 мм	4,1869	4539,36 -	- -	19006 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0108-6-7	м3 -Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	1,286625	2667,06 670,5	337,41 126	3432 863	434 162	1209 118	4,38 0,62	6 1
26	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	м3 -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,6598077	17300 -	- -	11415 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0109-24-1	1000шт -Монтаж перемычки ПР-1 из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,055	13864,97 9090	4022,39 1071,86	763 500	221 59	503 90	56,5 3,81	3 -
28	С12021-260	т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,055	114900 -	- -	6320 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0113-26-6К=2 к объему	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,85	20,36 4,16	0,02 -	78 16	- -	14 90	0,02 -	- -
30	Е0112-15-3к=2 к объему	м2 -Устройство прокладной пароизоляции толем под кирпичный столбик в 2 слоя	0,095	129,48 11,59	0,99 0,38	12 1	- -	1 119	0,07 -	- -
31	Е0109-24-1	м2 -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,39512	13864,97 9090	4022,39 1071,86	5478 3592	1589 424	3614 90	56,5 3,81	22 2
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,39512	114900	-	45399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	Е0113-26-6К-2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	27,6584	20,36	0,02	563	1	104	0,02	1
				4,16	-	115	-	90	-	-
		м2								
34	Е0110-14-1	-Установка стропил, стоек, прогонов и т.п.	4,624	21304,82	334,28	98513	1546	19551	22,1	102
				3397,5	126	15710	583	120	0,62	3
		м3								
35	Е0110-50-6	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного	20,8	77,61	12,92	1614	269	1077	0,24	5
				38,25	4,88	796	102	120	0,02	-
		м2								
36	С11021-74	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	2,27	14700	-	33369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,594	573,75	28,11	3783	185	1063	0,78	5
				123,75	10,58	816	70	120	0,05	-
		м3								
38	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	20,8	20,48	0,91	426	19	125	0,03	1
				4,68	0,34	97	7	120	-	-
		м2								
39	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	20,8	131,98	0,55	2745	11	167	0,04	1
				6,48	0,2	135	4	120	-	-
		м2								
40	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,017808	525600	-	9360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	58	134,76	5,38	7816	312	3054	0,34	20
				56,25	2,25	3263	131	90	0,01	1
		м								
42	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали по узлу 5	1,505	575,05	1,24	865	2	275	0,97	1
				153,23	0,47	231	1	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 ОКНА								
43	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	19,328	387,83	18,74	7496	362	3675	0,91	18
				152,26	6,18	2943	120	120	0,03	1
		м2								
44	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом трехкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	19,328	5618	-	108585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
45	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,6561	472,81	19	310	12	176	1,3	1
				217,73	6,18	143	4	120	0,03	-
		м2								
46	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом трехкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,6561	5618	-	3686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3) 1 : 2 47 Е0110-91-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
47	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	19,9841	237,31	5,58	4742	112	2306	0,59	12
				94,05	2,12	1880	42	120	0,01	-
		м2								
48	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	14,5	3680	-	53360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
49	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков витраж В-1 из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	2,2994	378,28	18,53	870	43	448	0,93	2
				156,07	6,18	359	14	120	0,03	-
		м2								
50	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,2994	4472	-	10283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
51	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС	-Установка оконных блоков витраж В-2 из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,982	387,83	18,74	1157	56	567	0,91	3
				152,26	6,18	454	18	120	0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-03-20 02									
52	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	2,982	5206 -	- -	15524 -	- -	- -	- -	- -
		м2 ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
53	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48 151,65	102,53 35,67	753 287	194 67	425 120	0,9 0,14	2 -
		м2								
54	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	14,7	634,99 190,8	31,85 12,04	9334 2805	468 177	3578 120	1,15 0,06	17 1
		м2								
55	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,56	4010 -	- -	30316 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
56	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	4,41	4250 -	- -	18743 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
57	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,73	3900 -	- -	10647 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
58	С12022-1 ПРИМ.	-Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	1	25100 -	- -	25100 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
59	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380 -	- -	11040 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
60	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500 -	- -	1500 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ	комплект							
61	Е0111-8-1	-Устройство теплоизоляции засыпной шлаковой (вдоль наружных стен)	18,15	855,86	261,86	15534	4753	15471	4,01	73
				594	99	10781	1797	123	0,48	9
			м3							
62	С11011-476	-Шлак, М-600, фракция от 5 до 10 мм	18,15	1690	-	30674	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
		КРЫЛЬЦО								
63	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,2	250,66	9,95	551	22	151	0,36	1
			м2	52,2	3,74	115	8	123	0,02	-
64	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	2,2	1041,83	15,2	2292	33	489	1,07	2
			м2	173,3	7,37	381	16	123	0,04	-
		ИНВЕНТАРНАЯ, КЛАДОВАЯ								
65	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	4,1	95,3	2,62	391	11	58	0,07	-
			м2	10,51	0,99	43	4	123	-	-
66	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10	0,451	9275,08	-	4183	-	315	3,66	2
				567	-	256	-	123	-	-
			м3							
67	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	4,1	385,43	13,43	1580	55	361	0,45	2
			м2	66,6	5,04	273	21	123	0,02	-
68	Е0111-11-6К=8 к объему	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона толщиной 60мм	32,8	65,56	0,67	2150	22	36	-	-
				0,63	0,25	21	8	123	-	-
			м2							
69	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	4,1	340,45	18,42	1396	76	468	0,42	2
				85,95	6,91	352	28	123	0,03	-
			м2							
70	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на	4,1	232,19	9,05	952	37	274	0,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумной мастике последующий слой		50,85	3,4	208	14	123	0,02	-
71	E0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,1	250,66	9,95	1028	41	282	0,36	1
				52,2	3,74	214	15	123	0,02	-
72	E0111-11-2К=4 к объему	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	16,4	36,34	0,67	596	11	18	-	-
				0,63	0,25	10	4	123	-	-
73	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки	4,1	1041,83	15,2	4272	62	911	1,07	4
				173,3	7,37	711	30	123	0,04	-
74	E0111-39-4	м2 -Устройство плинтусов из плиток керамических	4,387	140,04	0,32	614	1	225	0,24	1
				41,63	0,11	183	-	123	-	-
75	E0111-4-1 прим.	м -Устройство гидроизоляции из 1 слоя гидроизола (ДЕТАЛЬ ПРИМЫКАНИЯ ПОЛА К СТЕНЕ)	1,3161	340,45	18,42	448	24	150	0,42	1
				85,95	6,91	113	9	123	0,03	-
76	E0111-2-4	м2 ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ТАМБУР -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7,24	2700,8	-	19554	-	4729	3,24	23
				531	-	3844	-	123	-	-
77	E0111-36-1	м3 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	90,5	925,06	4,9	83718	443	6718	0,38	35
				58,5	1,85	5294	167	123	0,01	1
78	E0111-40-1	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	96,835	123,31	0,16	11941	15	1935	0,09	9
				16,18	0,07	1567	7	123	-	-
79	E0111-1-2	м ТОПОЧНАЯ -Уплотнение грунта щебнем	2,3	95,3	2,62	219	6	33	0,07	-
				10,51	0,99	24	2	123	-	-
80	E0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона	0,368	9275,08	-	3413	-	257	3,66	1
				567	-	209	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кл.В10								
		м3								
81	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки	2,3	1041,83 173,3	15,2 7,37	2396 399	35 17	511 123	1,07 0,04	2 -
		м2								
82	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	2,461	140,04 41,63	0,32 0,11	345 102	1 -	126 123	0,24 -	1 -
		м								
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
83	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	16,9	141 102,11	3,94 1,49	2383 1726	67 25	1838 105	0,55 0,01	9 -
		м2								
84	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	97,3	17,43 13,73	0,12 0,05	1696 1336	12 5	1408 105	0,09 -	9 -
		м2								
85	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковыми цементным раствором по камню и бетону стен	298,7	315,62 135,68	4,07 0,97	94275 40528	1214 290	42858 105	0,74 0,05	221 15
		м2								
86	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	49,7	17,43 13,73	0,12 0,05	866 682	6 2	719 105	0,09 -	5 -
		м2								
87	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов,пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	29,4	1028,3 254,97	4,62 3,14	30232 7496	136 92	7892 104	1,52 0,02	45 -
		м2								
88	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и	21,299	666,18	6,33	14189	135	7048	1,79	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кл.В10								
		м3								
81	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки	2,3	1041,83 173,3	15,2 7,37	2396 399	35 17	511 123	1,07 0,04	2 -
		м2								
82	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	2,461	140,04 41,63	0,32 0,11	345 102	1 -	126 123	0,24 -	1 -
		м								
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
83	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	16,9	141 102,11	3,94 1,49	2383 1726	67 25	1838 105	0,55 0,01	9 -
		м2								
84	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	97,3	17,43 13,73	0,12 0,05	1696 1336	12 5	1408 105	0,09 -	9 -
		м2								
85	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковыми цементным раствором по камню и бетону стен	298,7	315,62 135,68	4,07 0,97	94275 40528	1214 290	42858 105	0,74 0,05	221 15
		м2								
86	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	49,7	17,43 13,73	0,12 0,05	866 682	6 2	719 105	0,09 -	5 -
		м2								
87	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов,пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	29,4	1028,3 254,97	4,62 3,14	30232 7496	136 92	7892 104	1,52 0,02	45 -
		м2								
88	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и	21,299	666,18	6,33	14189	135	7048	1,79	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кл.В10								
		м3								
81	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки	2,3	1041,83 173,3	15,2 7,37	2396 399	35 17	511 123	1,07 0,04	2 -
		м2								
82	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	2,461	140,04 41,63	0,32 0,11	345 102	1 -	126 123	0,24 -	1 -
		м								
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
83	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	16,9	141 102,11	3,94 1,49	2383 1726	67 25	1838 105	0,55 0,01	9 -
		м2								
84	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	97,3	17,43 13,73	0,12 0,05	1696 1336	12 5	1408 105	0,09 -	9 -
		м2								
85	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковыми цементным раствором по камню и бетону стен	298,7	315,62 135,68	4,07 0,97	94275 40528	1214 290	42858 105	0,74 0,05	221 15
		м2								
86	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	49,7	17,43 13,73	0,12 0,05	866 682	6 2	719 105	0,09 -	5 -
		м2								
87	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов,пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	29,4	1028,3 254,97	4,62 3,14	30232 7496	136 92	7892 104	1,52 0,02	45 -
		м2								
88	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и	21,299	666,18	6,33	14189	135	7048	1,79	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кл.В10								
		м3								
81	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки	2,3	1041,83 173,3	15,2 7,37	2396 399	35 17	511 123	1,07 0,04	2 -
		м2								
82	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	2,461	140,04 41,63	0,32 0,11	345 102	1 -	126 123	0,24 -	1 -
		м								
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
83	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	16,9	141 102,11	3,94 1,49	2383 1726	67 25	1838 105	0,55 0,01	9 -
		м2								
84	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	97,3	17,43 13,73	0,12 0,05	1696 1336	12 5	1408 105	0,09 -	9 -
		м2								
85	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковыми цементным раствором по камню и бетону стен	298,7	315,62 135,68	4,07 0,97	94275 40528	1214 290	42858 105	0,74 0,05	221 15
		м2								
86	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	49,7	17,43 13,73	0,12 0,05	866 682	6 2	719 105	0,09 -	5 -
		м2								
87	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов,пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	29,4	1028,3 254,97	4,62 3,14	30232 7496	136 92	7892 104	1,52 0,02	45 -
		м2								
88	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и	21,299	666,18	6,33	14189	135	7048	1,79	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кл.В10								
		м3								
81	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки	2,3	1041,83 173,3	15,2 7,37	2396 399	35 17	511 123	1,07 0,04	2 -
		м2								
82	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	2,461	140,04 41,63	0,32 0,11	345 102	1 -	126 123	0,24 -	1 -
		м								
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
83	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	16,9	141 102,11	3,94 1,49	2383 1726	67 25	1838 105	0,55 0,01	9 -
		м2								
84	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	97,3	17,43 13,73	0,12 0,05	1696 1336	12 5	1408 105	0,09 -	9 -
		м2								
85	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковыми цементным раствором по камню и бетону стен	298,7	315,62 135,68	4,07 0,97	94275 40528	1214 290	42858 105	0,74 0,05	221 15
		м2								
86	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	49,7	17,43 13,73	0,12 0,05	866 682	6 2	719 105	0,09 -	5 -
		м2								
87	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов,пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	29,4	1028,3 254,97	4,62 3,14	30232 7496	136 92	7892 104	1,52 0,02	45 -
		м2								
88	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и	21,299	666,18	6,33	14189	135	7048	1,79	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дверных откосов по бетону и камню		312,75	2,39	6661	51	105	0,01	-
			м2							
89	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	21,299	182,52 141,39	6,12 2,32	3887 3011	130 49	3214 105	0,81 0,01	17 -
			м2							
90	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	21,299	251,66 38,93	1,88 0,72	5360 829	40 15	887 105	0,23 -	5 -
			м2							
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
91	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	29,04	258,85 108,9	1,96 0,45	7517 3162	57 13	3334 105	0,61 0,03	18 1
			м2							
92	Е0115-158-1	-Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	29,04	101,33 17,12	1,65 0,63	2942 497	48 18	541 105	0,09 -	3 -
			м2							
		КРЫЛЬЦО								
93	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	2,652	95,3 10,51	2,62 0,99	253 28	7 3	38 123	0,07 -	- -
			м2							
94	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00208	55620 -	- -	116 -	- -	- -	- -	- -
			т							
95	С12041-353 Изм. и доп.вып.19	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,00699	53471 -	- -	374 -	- -	- -	- -	- -
			т							
96	С11041-85	-Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01809	47200 -	- -	854 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дверных откосов по бетону и камню		312,75	2,39	6661	51	105	0,01	-
			м2							
89	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	21,299	182,52 141,39	6,12 2,32	3887 3011	130 49	3214 105	0,81 0,01	17 -
			м2							
90	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	21,299	251,66 38,93	1,88 0,72	5360 829	40 15	887 105	0,23 -	5 -
			м2							
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
91	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	29,04	258,85 108,9	1,96 0,45	7517 3162	57 13	3334 105	0,61 0,03	18 1
			м2							
92	Е0115-158-1	-Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	29,04	101,33 17,12	1,65 0,63	2942 497	48 18	541 105	0,09 -	3 -
			м2							
		КРЫЛЬЦО								
93	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	2,652	95,3 10,51	2,62 0,99	253 28	7 3	38 123	0,07 -	- -
			м2							
94	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00208	55620 -	- -	116 -	- -	- -	- -	- -
			т							
95	С12041-353 Изм. и доп.вып.19	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,00699	53471 -	- -	374 -	- -	- -	- -	- -
			т							
96	С11041-85	-Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01809	47200 -	- -	854 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дверных откосов по бетону и камню		312,75	2,39	6661	51	105	0,01	-
			м2							
89	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	21,299	182,52 141,39	6,12 2,32	3887 3011	130 49	3214 105	0,81 0,01	17 -
			м2							
90	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	21,299	251,66 38,93	1,88 0,72	5360 829	40 15	887 105	0,23 -	5 -
			м2							
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
91	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	29,04	258,85 108,9	1,96 0,45	7517 3162	57 13	3334 105	0,61 0,03	18 1
			м2							
92	Е0115-158-1	-Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	29,04	101,33 17,12	1,65 0,63	2942 497	48 18	541 105	0,09 -	3 -
			м2							
		КРЫЛЬЦО								
93	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	2,652	95,3 10,51	2,62 0,99	253 28	7 3	38 123	0,07 -	- -
			м2							
94	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00208	55620 -	- -	116 -	- -	- -	- -	- -
			т							
95	С12041-353 Изм. и доп.вып.19	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,00699	53471 -	- -	374 -	- -	- -	- -	- -
			т							
96	С11041-85	-Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01809	47200 -	- -	854 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дверных откосов по бетону и камню		312,75	2,39	6661	51	105	0,01	-
			м2							
89	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	21,299	182,52 141,39	6,12 2,32	3887 3011	130 49	3214 105	0,81 0,01	17 -
			м2							
90	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	21,299	251,66 38,93	1,88 0,72	5360 829	40 15	887 105	0,23 -	5 -
			м2							
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
91	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	29,04	258,85 108,9	1,96 0,45	7517 3162	57 13	3334 105	0,61 0,03	18 1
			м2							
92	Е0115-158-1	-Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	29,04	101,33 17,12	1,65 0,63	2942 497	48 18	541 105	0,09 -	3 -
			м2							
		КРЫЛЬЦО								
93	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	2,652	95,3 10,51	2,62 0,99	253 28	7 3	38 123	0,07 -	- -
			м2							
94	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00208	55620 -	- -	116 -	- -	- -	- -	- -
			т							
95	С12041-353 Изм. и доп.вып.19	-Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,00699	53471 -	- -	374 -	- -	- -	- -	- -
			т							
96	С11041-85	-Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01809	47200 -	- -	854 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
97	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,5	245,44	3,82	614	10	114	0,21	1
				37,35	1,44	93	4	118	0,01	-
		м2								
		ОТМОСТКА								
98	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,84	2700,8	-	13072	-	3161	3,24	16
				531	-	2570	-	123	-	-
		м3								
99	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,84	8958,88	-	43361	-	3375	3,66	18
				567	-	2744	-	123	-	-
		м3								
		С2-1-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ								
		ЩК1, ЩК2								
100	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
101	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ "220 вольт" г.Караганда 2015г	-Корпус щита встраиваемый на 24 модуля двухрядный ЩРВС1х12УХЛ4	1	1361,46	-	1361	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				227	2,3	1135	11	95	0,01	-
		шт								
103	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" 2015г	-Дифференциальный автоматический выключатель АД32 16А	4	556,94	-	2228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
104	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" 2015г	-Выключатель автоматический ВА96-29 1п 16А на линиях	1	69,84	-	70	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
97	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,5	245,44	3,82	614	10	114	0,21	1
				37,35	1,44	93	4	118	0,01	-
		м2								
		ОТМОСТКА								
98	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,84	2700,8	-	13072	-	3161	3,24	16
				531	-	2570	-	123	-	-
		м3								
99	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,84	8958,88	-	43361	-	3375	3,66	18
				567	-	2744	-	123	-	-
		м3								
		С2-1-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ								
		ЩК1, ЩК2								
100	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
101	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ "220 вольт" г.Караганда 2015г	-Корпус щита встраиваемый на 24 модуля двухрядный ЩРВС1х12УХЛ4	1	1361,46	-	1361	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				227	2,3	1135	11	95	0,01	-
		шт								
103	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" 2015г	-Дифференциальный автоматический выключатель АД32 16А	4	556,94	-	2228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
104	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" 2015г	-Выключатель автоматический ВА96-29 1п 16А на линиях	1	69,84	-	70	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШУ1, ШУ2								
105	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
106	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ "220 вольт" г.Караганда 2015г	-Корпус щита для ввода и учета электроэнергии IP54 с установкой в нем ЩУ-1/1-0-74	1	2213,46	-	2213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
107	У65-15-35 СКЦЭПРИМ	-Корпус для трефазного счетчика утепленный КЗУ-380	1	13494,94	47,32	13495	47	372	2	2
				384,3	7,59	384	8	95	0,04	-
		устр-во								
108	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт								
109	С151801-104-3	-Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, класс точности 1	1	1069	-	1069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
110	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
		шт								
111	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" 2015г	-Дифференциальный автоматический выключатель АД32 40А	1	606,88	-	607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
112	прайс-лист АО"Кентауский трансформаторный завод" 2015г	-Ограничитель импульсных перенапряжений типа ОПН-С/1	1	1344,35	-	1344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
113	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	3	313	131	939	393	444	0,75	2
				119	36,9	357	111	95	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
114	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-005	1	871	-	871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
115	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	2	157	-	314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
116	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	313	131	1252	524	592	0,75	3
				119	36,9	476	148	95	0,21	1
		шт								
117	С151701-142	-Светильники, тип НПО22-60 ГОСТ 17677-82	3	309	-	927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
118	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	-Светильник настенный НБО21-60	1	394,92	-	395	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
119	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	-	74	-	49	0,29	-
				45,68	-	46	-	108	-	-
		шт								
120	С151801-117	-Звонок /Турция/	1	362	-	362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
121	С151801-118	-Кнопка звонка /Турция/	1	52	-	52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
122	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	13	24	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
123	Е0121-17-17	-Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	5	98,48	0,36	492	2	337	0,4	2
				62,33	0,14	312	1	108	-	-
		шт								
124	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	-Патрон подвесной Е27Н	5	24,09	-	120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
125	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	-Колодка клеммная двухконтактная С-2,5	6	363,85	-	2183	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
126	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных	4	35,4	-	142	-	127	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
114	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-005	1	871	-	871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
115	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	2	157	-	314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
116	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	313	131	1252	524	592	0,75	3
				119	36,9	476	148	95	0,21	1
		шт								
117	С151701-142	-Светильники, тип НПО22-60 ГОСТ 17677-82	3	309	-	927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
118	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	-Светильник настенный НБО21-60	1	394,92	-	395	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
119	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	-	74	-	49	0,29	-
				45,68	-	46	-	108	-	-
		шт								
120	С151801-117	-Звонок /Турция/	1	362	-	362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
121	С151801-118	-Кнопка звонка /Турция/	1	52	-	52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
122	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	13	24	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
123	Е0121-17-17	-Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	5	98,48	0,36	492	2	337	0,4	2
				62,33	0,14	312	1	108	-	-
		шт								
124	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	-Патрон подвесной Е27Н	5	24,09	-	120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
125	СПРАЙС-ЛИСТ ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	-Колодка клеммная двухконтактная С-2,5	6	363,85	-	2183	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
126	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных	4	35,4	-	142	-	127	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выключателей утопленного типа при скрытой проводке		29,48	-	118	-	108	-	-
127	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С14-116 шт	4	156	-	624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	5	45,74	-	229	-	168	0,2	1
				31,05	-	155	-	108	-	-
129	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С54-001 шт	5	182	-	910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	Е0121-22-1	-Установка 1-клавишных выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	2	36,26	-	73	-	58	0,17	-
				27	-	54	-	108	-	-
131	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип А16-222 шт	2	215	-	430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	19	34,7	-	659	-	605	0,19	4
				29,48	-	560	-	108	-	-
133	С151801-139	-Розетка штепсельная 2-х полюсная, требующих заземления /зануления/, на напряжение 220 В, на 16 А, тип РС16-252 шт	20	126	-	2520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2 шт	0,02	22300	-	446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	С151803-49	-Коробка монтажная К-201 1000шт	0,029	16100	-	467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136	Е0121-17-16	-Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания 1000шт	1	72,14	0,36	72	-	52	0,31	-
				47,93	0,14	48	-	108	-	-
137	СПРАЙС-ЛИСТ	-Патрон стенной ФпР-01 шт	1	61,11	-	61	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	шт		-	-	-	-	-	-	-
138	E0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	330	9,33	0,82	3078	270	3026	0,05	17
				7,99	0,5	2637	166	108	-	1
139	E0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	580	3,98	-	2308	-	2324	0,02	13
				3,71	-	2152	-	108	-	-
140	E0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	55	26,92	-	1481	-	1470	0,15	8
				24,75	-	1361	-	108	-	-
141	С151607-117-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,39	10001	-	3900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	С151607-119-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,42	16322	-	6855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	С151607-123-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м -Провода силовые для электроустановоксполивинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,055	37410	-	2058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	С151607-125-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,045	61302	-	2759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	шт		-	-	-	-	-	-	-
138	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	330	9,33	0,82	3078	270	3026	0,05	17
				7,99	0,5	2637	166	108	-	1
139	Е0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	580	3,98	-	2308	-	2324	0,02	13
				3,71	-	2152	-	108	-	-
140	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	55	26,92	-	1481	-	1470	0,15	8
				24,75	-	1361	-	108	-	-
141	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,39	10001	-	3900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,42	16322	-	6855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м -Провода силовые для электроустановоксполивинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,055	37410	-	2058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	С151607-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,045	61302	-	2759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	шт		-	-	-	-	-	-	-
138	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	330	9,33	0,82	3078	270	3026	0,05	17
				7,99	0,5	2637	166	108	-	1
139	Е0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	580	3,98	-	2308	-	2324	0,02	13
				3,71	-	2152	-	108	-	-
140	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	55	26,92	-	1481	-	1470	0,15	8
				24,75	-	1361	-	108	-	-
141	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,39	10001	-	3900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,42	16322	-	6855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м -Провода силовые для электроустановоксполивинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,055	37410	-	2058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	С151607-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,045	61302	-	2759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	шт		-	-	-	-	-	-	-
138	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	330	9,33	0,82	3078	270	3026	0,05	17
				7,99	0,5	2637	166	108	-	1
139	Е0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	580	3,98	-	2308	-	2324	0,02	13
				3,71	-	2152	-	108	-	-
140	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	55	26,92	-	1481	-	1470	0,15	8
				24,75	-	1361	-	108	-	-
141	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,39	10001	-	3900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,42	16322	-	6855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м -Провода силовые для электроустановоксполивинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,055	37410	-	2058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	С151607-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,045	61302	-	2759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	шт		-	-	-	-	-	-	-
138	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	330	9,33	0,82	3078	270	3026	0,05	17
				7,99	0,5	2637	166	108	-	1
139	Е0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	580	3,98	-	2308	-	2324	0,02	13
				3,71	-	2152	-	108	-	-
140	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	55	26,92	-	1481	-	1470	0,15	8
				24,75	-	1361	-	108	-	-
141	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,39	10001	-	3900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,42	16322	-	6855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м -Провода силовые для электроустановоксполивинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,055	37410	-	2058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	С151607-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,045	61302	-	2759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	шт		-	-	-	-	-	-	-
138	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	330	9,33	0,82	3078	270	3026	0,05	17
				7,99	0,5	2637	166	108	-	1
139	Е0121-4-6	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	580	3,98	-	2308	-	2324	0,02	13
				3,71	-	2152	-	108	-	-
140	Е0121-9-1	м -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	55	26,92	-	1481	-	1470	0,15	8
				24,75	-	1361	-	108	-	-
141	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,39	10001	-	3900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м -Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,42	16322	-	6855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м -Провода силовые для электроустановоксполивинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,055	37410	-	2058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	С151607-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,045	61302	-	2759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
145	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	330	72,13	6,92	23803	2284	17983	0,29	94
				46,13	4,33	15223	1428	108	0,02	6
		м								
146	СПРАЙС-ЛИСТ-ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	-Труба поливинилхлоридная ПВХ д 25мм	330	38,41	-	12675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
147	Ц0108-472-5	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	10	58,2	7,6	582	76	272	0,15	2
				27,7	0,9	277	9	95	0,01	-
		м								
148	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
				149	2,9	298	6	95	0,02	-
		шт								
149	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали	7,5	107,3	3,5	805	26	234	0,18	1
				32,4	0,4	243	3	95	-	-
		м								
		С2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ								
150	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	18	377	-	6786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
151	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
		1шт								
152	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	1	2430	-	2430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
153	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	3074	-	15370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
154	С130903-68	-Клапан обратный фланцевый	1	1678	-	1678	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
145	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	330	72,13	6,92	23803	2284	17983	0,29	94
				46,13	4,33	15223	1428	108	0,02	6
		м								
146	СПРАЙС-ЛИСТ-ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	-Труба поливинилхлоридная ПВХ д 25мм	330	38,41	-	12675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
147	Ц0108-472-5	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	10	58,2	7,6	582	76	272	0,15	2
				27,7	0,9	277	9	95	0,01	-
		м								
148	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
				149	2,9	298	6	95	0,02	-
		шт								
149	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали	7,5	107,3	3,5	805	26	234	0,18	1
				32,4	0,4	243	3	95	-	-
		м								
		С2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ								
150	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	18	377	-	6786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
151	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
		1шт								
152	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	1	2430	-	2430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
153	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	3074	-	15370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
154	С130903-68	-Клапан обратный фланцевый	1	1678	-	1678	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
145	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	330	72,13	6,92	23803	2284	17983	0,29	94
				46,13	4,33	15223	1428	108	0,02	6
		м								
146	СПРАЙС-ЛИСТ-ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	-Труба поливинилхлоридная ПВХ д 25мм	330	38,41	-	12675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
147	Ц0108-472-5	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	10	58,2	7,6	582	76	272	0,15	2
				27,7	0,9	277	9	95	0,01	-
		м								
148	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
				149	2,9	298	6	95	0,02	-
		шт								
149	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали	7,5	107,3	3,5	805	26	234	0,18	1
				32,4	0,4	243	3	95	-	-
		м								
		С2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ								
150	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	18	377	-	6786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
151	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
		1шт								
152	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	1	2430	-	2430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
153	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	3074	-	15370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
154	С130903-68	-Клапан обратный фланцевый	1	1678	-	1678	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
145	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	330	72,13	6,92	23803	2284	17983	0,29	94
				46,13	4,33	15223	1428	108	0,02	6
		м								
146	СПРАЙС-ЛИСТ-ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2015г	-Труба поливинилхлоридная ПВХ д 25мм	330	38,41	-	12675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
147	Ц0108-472-5	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	10	58,2	7,6	582	76	272	0,15	2
				27,7	0,9	277	9	95	0,01	-
		м								
148	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
				149	2,9	298	6	95	0,02	-
		шт								
149	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали	7,5	107,3	3,5	805	26	234	0,18	1
				32,4	0,4	243	3	95	-	-
		м								
		С2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ								
150	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	18	377	-	6786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
151	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
		1шт								
152	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	1	2430	-	2430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
153	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	3074	-	15370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
154	С130903-68	-Клапан обратный фланцевый	1	1678	-	1678	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	чугунный, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 11823-91		-	-	-	-	-	-	-
155	С130903-70 Изм. и доп.вып.19	шт -Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 11823-91	1	2573 -	- -	2573 -	- -	- -	- -	- -
156	Е0118-21-1	шт -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,46 134,42	52,42 18,54	4872 134	52 19	196 128	0,77 0,09	1 -
157	Е0116-6-1	1фильтр -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48 52,2	3,96 1,49	266 52	4 1	69 128	0,3 0,01	- -
158	Е0116-10-1	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	6	120,7 100,35	14,12 5,29	724 602	85 32	811 128	0,55 0,03	3 -
159	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20-25 мм мм	6	56 -	- -	336 -	- -	- -	- -	- -
160	С130810-45	м -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,25	200 -	- -	1650 -	- -	- -	- -	- -
161	Е0116-29-1	кг -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода игорячего водоснабжения диам. до 50 мм	55	10,99 10,69	- -	604 588	- -	753 128	0,05 -	3 -
162	Е0118-1-1	м -Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1	5265,48 4264,2	347,53 129,78	5265 4264	348 130	5624 128	22,76 0,64	23 1
163	75-1-120	1котел -Котел бытовой водогрейный, 600x450x750 мм	1	13600	-	13600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	чугунный, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 11823-91		-	-	-	-	-	-	-
155	С130903-70 Изм. и доп.вып.19	шт -Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 11823-91	1	2573 -	- -	2573 -	- -	- -	- -	- -
156	Е0118-21-1	шт -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,46 134,42	52,42 18,54	4872 134	52 19	196 128	0,77 0,09	1 -
157	Е0116-6-1	1фильтр -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48 52,2	3,96 1,49	266 52	4 1	69 128	0,3 0,01	- -
158	Е0116-10-1	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	6	120,7 100,35	14,12 5,29	724 602	85 32	811 128	0,55 0,03	3 -
159	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20-25 мм мм	6	56 -	- -	336 -	- -	- -	- -	- -
160	С130810-45	м -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,25	200 -	- -	1650 -	- -	- -	- -	- -
161	Е0116-29-1	кг -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода игорячего водоснабжения диам. до 50 мм	55	10,99 10,69	- -	604 588	- -	753 128	0,05 -	3 -
162	Е0118-1-1	м -Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1	5265,48 4264,2	347,53 129,78	5265 4264	348 130	5624 128	22,76 0,64	23 1
163	75-1-120	1котел -Котел бытовой водогрейный, 600x450x750 мм	1	13600	-	13600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	чугунный, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 11823-91		-	-	-	-	-	-	-
155	С130903-70 Изм. и доп.вып.19	шт -Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 11823-91	1	2573 -	- -	2573 -	- -	- -	- -	- -
156	Е0118-21-1	шт -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,46 134,42	52,42 18,54	4872 134	52 19	196 128	0,77 0,09	1 -
157	Е0116-6-1	1фильтр -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48 52,2	3,96 1,49	266 52	4 1	69 128	0,3 0,01	- -
158	Е0116-10-1	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	6	120,7 100,35	14,12 5,29	724 602	85 32	811 128	0,55 0,03	3 -
159	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20-25 мм мм	6	56 -	- -	336 -	- -	- -	- -	- -
160	С130810-45	м -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,25	200 -	- -	1650 -	- -	- -	- -	- -
161	Е0116-29-1	кг -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода игорячего водоснабжения диам. до 50 мм	55	10,99 10,69	- -	604 588	- -	753 128	0,05 -	3 -
162	Е0118-1-1	м -Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1	5265,48 4264,2	347,53 129,78	5265 4264	348 130	5624 128	22,76 0,64	23 1
163	75-1-120	1котел -Котел бытовой водогрейный, 600x450x750 мм	1	13600	-	13600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
164	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	шт 1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
165	СПРАЙС-ЛИСТ	-Бак расширительный емк.30л	1бак 1	1955,42	-	1955	-	-	-	-
	ТОО"Технология" г.Шахтинск 2015г		шт	-	-	-	-	-	-	-
166	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	-
167	С131005-31 Изм. и доп.вып.19	-Насос циркуляционный для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/70-130, Q 3,0 м3/ч, Н 3,7 м вод. ст., типа IMP Pumps	1насос 1	13692	-	13692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	шт. 30	107,97	1,26	3239	38	362	0,05	2
				8,96	0,47	269	14	128	-	-
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	кг							
169	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,4	21,8	0,05	183	-	44	0,03	-
				5,81	0,02	49	-	90	-	-
170	Е0113-26-6К=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-117 за 2 раза	м2 16,8	20,36	0,02	342	-	63	0,02	-
				4,16	-	70	-	90	-	-
		ПРОТОКОЛ	м2							
171	Е01031-А3-1	-Погрузка блоков кирпичных, пено-, газобетонных и др. при автомобильных перевозках	19,37	154,3	154,3	2989	2989	2092	-	-
				-	108,01	-	2092	100	2,27	44
172	Е01031-А3-2	-Разгрузка блоков кирпичных, пено-, газобетонных и др. при автомобильных перевозках	т 19,37	141,4	141,4	2739	2739	1917	-	-
				-	98,98	-	1917	100	2,08	40
173	Е010333-А50-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т 19,37	267,7	267,7	5185	5185	1037	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км,		-	53,54	-	1037	100	1,12	22
174	Е0112-15-3	класс груза -Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по утеплителю)	109,2	т 103,08	0,99	11256	108	1555	0,07	8
				11,59	0,38	1266	41	119	-	-
175	Е0110-3-4	м2 -Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов из плит OSB/лист 3 п.3/	3,8	120,6	8,67	458	33	492	0,68	3
				104,63	3,26	398	12	120	0,02	-
176	С11011-596	м2 -Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0399	53400	-	2131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	Е0110-12-6п-римен	100м2 -Подшивка фронтонов сталью кровельной по дереву	8,4	43,62	0,92	366	8	382	0,25	2
				37,58	0,34	316	3	120	-	-
178	ССчет-факту-ра	м2 -Лист плоский (красное вино)	5,6	347,03	-	1943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	Е0110-3-5	м2 -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	45,4545455	421,24	7,54	19147	343	11864	1,43	65
				214,65	2,86	9757	130	120	0,01	1
180	С11011-596	м2 -Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,477225	53400	-	25484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
181	Е0115-158-1	100м2 -Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	21,15	101,33	1,65	2143	35	394	0,09	2
				17,12	0,63	362	13	105	-	-
182	Е0109-42-1	м2 -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из металлочерепицы	168	112,45	34,24	18892	5753	1200	0,32	53
				51,08	8,45	8581	1420	12	0,03	5
183	С11011-3029-Изм. и доп.вып.16 СН РК	м2 -Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК	185,808	449	-	83428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км,		-	53,54	-	1037	100	1,12	22
174	Е0112-15-3	класс груза -Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по утеплителю)	109,2	т 103,08	0,99	11256	108	1555	0,07	8
				11,59	0,38	1266	41	119	-	-
175	Е0110-3-4	м2 -Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов из плит OSB/лист 3 п.3/	3,8	120,6	8,67	458	33	492	0,68	3
				104,63	3,26	398	12	120	0,02	-
176	С11011-596	м2 -Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0399	53400	-	2131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	Е0110-12-6п-римен	100м2 -Подшивка фронтонов сталью кровельной по дереву	8,4	43,62	0,92	366	8	382	0,25	2
				37,58	0,34	316	3	120	-	-
178	ССчет-факту-ра	м2 -Лист плоский (красное вино)	5,6	347,03	-	1943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	Е0110-3-5	м2 -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	45,4545455	421,24	7,54	19147	343	11864	1,43	65
				214,65	2,86	9757	130	120	0,01	1
180	С11011-596	м2 -Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,477225	53400	-	25484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
181	Е0115-158-1	100м2 -Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	21,15	101,33	1,65	2143	35	394	0,09	2
				17,12	0,63	362	13	105	-	-
182	Е0109-42-1	м2 -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из металлочерепицы	168	112,45	34,24	18892	5753	1200	0,32	53
				51,08	8,45	8581	1420	12	0,03	5
183	С11011-3029-Изм. и доп.вып.16 СН РК	м2 -Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК	185,808	449	-	83428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км,		-	53,54	-	1037	100	1,12	22
174	Е0112-15-3	класс груза -Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по утеплителю)	109,2	т 103,08	0,99	11256	108	1555	0,07	8
				11,59	0,38	1266	41	119	-	-
175	Е0110-3-4	м2 -Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов из плит OSB/лист 3 п.3/	3,8	120,6	8,67	458	33	492	0,68	3
				104,63	3,26	398	12	120	0,02	-
176	С11011-596	м2 -Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0399	53400	-	2131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	Е0110-12-6п-римен	100м2 -Подшивка фронтонов сталью кровельной по дереву	8,4	43,62	0,92	366	8	382	0,25	2
				37,58	0,34	316	3	120	-	-
178	ССчет-факту-ра	м2 -Лист плоский (красное вино)	5,6	347,03	-	1943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	Е0110-3-5	м2 -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	45,4545455	421,24	7,54	19147	343	11864	1,43	65
				214,65	2,86	9757	130	120	0,01	1
180	С11011-596	м2 -Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,477225	53400	-	25484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
181	Е0115-158-1	100м2 -Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	21,15	101,33	1,65	2143	35	394	0,09	2
				17,12	0,63	362	13	105	-	-
182	Е0109-42-1	м2 -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из металлочерепицы	168	112,45	34,24	18892	5753	1200	0,32	53
				51,08	8,45	8581	1420	12	0,03	5
183	С11011-3029-Изм. и доп.вып.16 СН РК	м2 -Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК	185,808	449	-	83428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км,		-	53,54	-	1037	100	1,12	22
174	Е0112-15-3	класс груза -Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по утеплителю)	109,2	т 103,08	0,99	11256	108	1555	0,07	8
				11,59	0,38	1266	41	119	-	-
175	Е0110-3-4	м2 -Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов из плит OSB/лист 3 п.3/	3,8	120,6	8,67	458	33	492	0,68	3
				104,63	3,26	398	12	120	0,02	-
176	С11011-596	м2 -Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0399	53400	-	2131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	Е0110-12-6п-римен	100м2 -Подшивка фронтонов сталью кровельной по дереву	8,4	43,62	0,92	366	8	382	0,25	2
				37,58	0,34	316	3	120	-	-
178	ССчет-факту-ра	м2 -Лист плоский (красное вино)	5,6	347,03	-	1943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	Е0110-3-5	м2 -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	45,4545455	421,24	7,54	19147	343	11864	1,43	65
				214,65	2,86	9757	130	120	0,01	1
180	С11011-596	м2 -Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,477225	53400	-	25484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
181	Е0115-158-1	100м2 -Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	21,15	101,33	1,65	2143	35	394	0,09	2
				17,12	0,63	362	13	105	-	-
182	Е0109-42-1	м2 -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из металлочерепицы	168	112,45	34,24	18892	5753	1200	0,32	53
				51,08	8,45	8581	1420	12	0,03	5
183	С11011-3029-Изм. и доп.вып.16 СН РК	м2 -Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК	185,808	449	-	83428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км,		-	53,54	-	1037	100	1,12	22
174	Е0112-15-3	класс груза -Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по утеплителю)	109,2	т 103,08	0,99	11256	108	1555	0,07	8
				11,59	0,38	1266	41	119	-	-
175	Е0110-3-4	м2 -Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов из плит OSB/лист 3 п.3/	3,8	120,6	8,67	458	33	492	0,68	3
				104,63	3,26	398	12	120	0,02	-
176	С11011-596	м2 -Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0399	53400	-	2131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	Е0110-12-6п-римен	100м2 -Подшивка фронтонов сталью кровельной по дереву	8,4	43,62	0,92	366	8	382	0,25	2
				37,58	0,34	316	3	120	-	-
178	ССчет-факту-ра	м2 -Лист плоский (красное вино)	5,6	347,03	-	1943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	Е0110-3-5	м2 -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	45,4545455	421,24	7,54	19147	343	11864	1,43	65
				214,65	2,86	9757	130	120	0,01	1
180	С11011-596	м2 -Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,477225	53400	-	25484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
181	Е0115-158-1	100м2 -Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	21,15	101,33	1,65	2143	35	394	0,09	2
				17,12	0,63	362	13	105	-	-
182	Е0109-42-1	м2 -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из металлочерепицы	168	112,45	34,24	18892	5753	1200	0,32	53
				51,08	8,45	8581	1420	12	0,03	5
183	С11011-3029-Изм. и доп.вып.16 СН РК	м2 -Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК	185,808	449	-	83428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	приведенной толщиной 11 см м2		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
185	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/приведенная толщина 12см/	7,6	45 -	- -	342 -	- -	- -	- -	- -
186	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	2,052	398,48 151,65	102,53 35,67	818 311	210 73	461 120	0,9 0,14	2 -
187	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	2,052	4010 -	- -	8229 -	- -	- -	- -	- -
188	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение м2	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
189	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10 комплект ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ТАМБУР м3	9,05	9275,08 567	- -	83939 5131	- -	6312 123	3,66 -	33 -
190	Е0126-33-5	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	4,525	10369,79 1642,5	169,49 63	46923 7432	767 285	7717 100	9,47 0,31	43 1
191	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм с добавлением жидкого стекла м3	90,5	270,76 52,2	9,95 3,74	24504 4724	900 338	6227 123	0,36 0,02	32 2
192	Е0111-11-2к=8 к объему	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 60ммс добавлением жидкого стекла м2	724	37,34 0,63	0,67 0,25	27036 456	485 181	784 123	- -	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	приведенной толщиной 11 см м2		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
185	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/приведенная толщина 12см/	7,6	45 -	- -	342 -	- -	- -	- -	- -
186	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	2,052	398,48 151,65	102,53 35,67	818 311	210 73	461 120	0,9 0,14	2 -
187	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	2,052	4010 -	- -	8229 -	- -	- -	- -	- -
188	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение м2	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
189	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10 комплект ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ТАМБУР м3	9,05	9275,08 567	- -	83939 5131	- -	6312 123	3,66 -	33 -
190	Е0126-33-5	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	4,525	10369,79 1642,5	169,49 63	46923 7432	767 285	7717 100	9,47 0,31	43 1
191	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм с добавлением жидкого стекла м3	90,5	270,76 52,2	9,95 3,74	24504 4724	900 338	6227 123	0,36 0,02	32 2
192	Е0111-11-2к=8 к объему	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 60ммс добавлением жидкого стекла м2	724	37,34 0,63	0,67 0,25	27036 456	485 181	784 123	- -	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	приведенной толщиной 11 см м2		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
185	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/приведенная толщина 12см/	7,6	45 -	- -	342 -	- -	- -	- -	- -
186	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	2,052	398,48 151,65	102,53 35,67	818 311	210 73	461 120	0,9 0,14	2 -
187	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	2,052	4010 -	- -	8229 -	- -	- -	- -	- -
188	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение м2	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
189	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10 комплект ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ТАМБУР м3	9,05	9275,08 567	- -	83939 5131	- -	6312 123	3,66 -	33 -
190	Е0126-33-5	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	4,525	10369,79 1642,5	169,49 63	46923 7432	767 285	7717 100	9,47 0,31	43 1
191	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм с добавлением жидкого стекла м3	90,5	270,76 52,2	9,95 3,74	24504 4724	900 338	6227 123	0,36 0,02	32 2
192	Е0111-11-2к=8 к объему	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 60ммс добавлением жидкого стекла м2	724	37,34 0,63	0,67 0,25	27036 456	485 181	784 123	- -	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	приведенной толщиной 11 см м2		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
185	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/приведенная толщина 12см/	7,6	45 -	- -	342 -	- -	- -	- -	- -
186	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	2,052	398,48 151,65	102,53 35,67	818 311	210 73	461 120	0,9 0,14	2 -
187	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	2,052	4010 -	- -	8229 -	- -	- -	- -	- -
188	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение м2	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
189	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В10 комплект ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ТАМБУР м3	9,05	9275,08 567	- -	83939 5131	- -	6312 123	3,66 -	33 -
190	Е0126-33-5	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	4,525	10369,79 1642,5	169,49 63	46923 7432	767 285	7717 100	9,47 0,31	43 1
191	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм с добавлением жидкого стекла м3	90,5	270,76 52,2	9,95 3,74	24504 4724	900 338	6227 123	0,36 0,02	32 2
192	Е0111-11-2к=8 к объему	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 60ммс добавлением жидкого стекла м2	724	37,34 0,63	0,67 0,25	27036 456	485 181	784 123	- -	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 ТОПОЧНАЯ								
193	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,7	270,76	9,95	731	27	186	0,36	1
				52,2	3,74	141	10	123	0,02	-
194	Е0111-11-2к=8 к объему	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 60мм	21,6	37,34	0,67	807	14	23	-	-
				0,63	0,25	14	5	123	-	-
		м2 ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
195	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	219,6	251,66	1,88	55265	413	9142	0,23	51
				38,93	0,72	8549	158	105	-	1
196	С Счет-фактура	м2 -Потолок натяжной	90,5	546,98	-	49502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	Е0111-40-1 примен	м2 -Установка галтелей	102,72	123,31	0,16	12667	16	2053	0,09	9
				16,18	0,07	1662	7	123	-	-
		м КРЫЛЬЦО								
198	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	2,65	250,66	9,95	664	26	182	0,36	1
				52,2	3,74	138	10	123	0,02	-
199	Е0111-11-2К=2 к объему	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	5,3	36,34	0,67	193	4	6	-	-
				0,63	0,25	3	1	123	-	-
		м2 С2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
200	Е0118-6-1	-Установка алюминиевых радиаторов	11,84	181,44	35,77	2148	424	1896	0,7	8
				111,7	13,4	1323	159	128	0,07	1
201	С счет-фактура	1кВт -Радиатор алюминевый Ekvator 500/85	74	506,23	-	37461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
202	С счет-фактура	сек -Прокладка для радиатора алюминевого Ekvator 500/85	16	21,99	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
203	С счет-фактура	шт -Универсальныйкомплект 1/2(с 2-мя кронштейнами)	8	237,41	-	1899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
204	Е0116-14-3	шт -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	48	404,02	5,28	19393	253	11706	1,05	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 ТОПОЧНАЯ								
193	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,7	270,76	9,95	731	27	186	0,36	1
				52,2	3,74	141	10	123	0,02	-
194	Е0111-11-2к=8 к объему	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 60мм	21,6	37,34	0,67	807	14	23	-	-
				0,63	0,25	14	5	123	-	-
		м2 ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
195	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	219,6	251,66	1,88	55265	413	9142	0,23	51
				38,93	0,72	8549	158	105	-	1
196	С Счет-фактура	м2 -Потолок натяжной	90,5	546,98	-	49502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	Е0111-40-1 примен	м2 -Установка галтелей	102,72	123,31	0,16	12667	16	2053	0,09	9
				16,18	0,07	1662	7	123	-	-
		м КРЫЛЬЦО								
198	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	2,65	250,66	9,95	664	26	182	0,36	1
				52,2	3,74	138	10	123	0,02	-
199	Е0111-11-2К=2 к объему	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	5,3	36,34	0,67	193	4	6	-	-
				0,63	0,25	3	1	123	-	-
		м2 С2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
200	Е0118-6-1	-Установка алюминиевых радиаторов	11,84	181,44	35,77	2148	424	1896	0,7	8
				111,7	13,4	1323	159	128	0,07	1
201	С счет-фактура	1кВт -Радиатор алюминевый Ekvator 500/85	74	506,23	-	37461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
202	С счет-фактура	сек -Прокладка для радиатора алюминевого Ekvator 500/85	16	21,99	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
203	С счет-фактура	шт -Универсальныйкомплект 1/2(с 2-мя кронштейнами)	8	237,41	-	1899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
204	Е0116-14-3	шт -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	48	404,02	5,28	19393	253	11706	1,05	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 ТОПОЧНАЯ								
193	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,7	270,76	9,95	731	27	186	0,36	1
				52,2	3,74	141	10	123	0,02	-
194	Е0111-11-2к=8 к объему	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 60мм	21,6	37,34	0,67	807	14	23	-	-
				0,63	0,25	14	5	123	-	-
		м2 ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
195	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	219,6	251,66	1,88	55265	413	9142	0,23	51
				38,93	0,72	8549	158	105	-	1
196	С Счет-фактура	м2 -Потолок натяжной	90,5	546,98	-	49502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	Е0111-40-1 примен	м2 -Установка галтелей	102,72	123,31	0,16	12667	16	2053	0,09	9
				16,18	0,07	1662	7	123	-	-
		м КРЫЛЬЦО								
198	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	2,65	250,66	9,95	664	26	182	0,36	1
				52,2	3,74	138	10	123	0,02	-
199	Е0111-11-2К=2 к объему	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	5,3	36,34	0,67	193	4	6	-	-
				0,63	0,25	3	1	123	-	-
		м2 С2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
200	Е0118-6-1	-Установка алюминиевых радиаторов	11,84	181,44	35,77	2148	424	1896	0,7	8
				111,7	13,4	1323	159	128	0,07	1
201	С счет-фактура	1кВт -Радиатор алюминевый Ekvator 500/85	74	506,23	-	37461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
202	С счет-фактура	сек -Прокладка для радиатора алюминевого Ekvator 500/85	16	21,99	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
203	С счет-фактура	шт -Универсальныйкомплект 1/2(с 2-мя кронштейнами)	8	237,41	-	1899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
204	Е0116-14-3	шт -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	48	404,02	5,28	19393	253	11706	1,05	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм		188,55	1,98	9050	95	128	0,01	-
205	С счет-фактура	-Труба ПП/GF Faser Plus м	48	152,92	-	7340	-	-	-	-
		С2-1-1ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		-	-	-	-	-	-	-
206	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм м3	0,4761413	7402	-	3524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2176393	59221					1626
			----	---	---					---
			Тенге	268892	22975					242
		Стоимость оборудования -	Тенге	17849	-	-				-
		Транспортные расходы -	Тенге	535	-	-				-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге	221	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	18605	-	-				-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	99649	-	-				-
		Материалы -	Тенге	24093	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	28778	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	44739	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	30493	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4574	-				15
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7809	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	137951	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				-
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	33352	-				189
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1831232	-	-				-
		Материалы -	Тенге	382368	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	233773	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	746180	-	-				-
		Местные материалы -	Тенге	437231	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	255868	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	38380	-				128
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	125226	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2212327	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				-
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	272154	-				1655
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	90876	-	-				-
		Материалы -	Тенге	4580	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	7967	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76819	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1076	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5883	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			103929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9043	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			136787	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20895	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21348	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93523	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			296	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4099	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9847	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			173960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25447	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2646771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2028
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	339996	-		-

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6768905
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	135378
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6904284
Налог на добавленную стоимость, 12 %	828514
Итого	7732798
Возврат временные здания и сооружения 0,748 (июль, август)	48630
Всего к оплате	7684168

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района» **Бейсембаев Н.Б.**

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО «СтройПроект Инжиниринг» **Нуртазин Г.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Саркан+» **Ивлев С.А.**