Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик : ТОО "АзияСтройЭнерджи"
Договор № № 4/1 от 10.08. 2017 г

Наименование строительства и ее адрес: Реконструкция и расширения водопроводно-канализационных сетей и сооружении по ГКП в г.Кызылорда.Реконструкция самотечной канализации от жилых домов№3а,7 по ул.Коркыт ата,№15,67 по ул.Усербаева №19,19а,21,23 по ул. Айтеке би, №5а по ул. Ауезова ,дет сад "Ботакан" и здания АО"Казахтелеком" до КНС №3

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат декабрь месяц 2017 года

(тыс. тенге)

Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
Реконструкция и расширения водопроводно-канализационных сетей и сооружении по ГКП в г.Кызылорда.Реконструкция самотечной канализации от жилых домов№3а,7 по ул.Коркыт ата,№15,67 по ул.Усербаева №19,19а,21,23 по ул. Айтеке би, №5а по ул. Ауезова ,дет сад "Ботакан" и здания АО"Казахтелеком" до КНС №3	13 372,267	12 500,035	10 458,250	10 458,250	12 500,035	10 458,250	12 500,035	10 458,250	12 500,035
Всего к оплате за декабрь месяц 2017г.								10 458,250	

ОДРЯДЧИК : Т. Буркитов
гор ПК "Агроспецмонтаж"

СУБПОДРЯДЧИК : Г.Жаппарбергенова
Директор ТОО "АзияСтройЭнерджи"

Форма 2

Наименование стройки - Реконструкция и расширения водопроводно-канализационных сетей и сооружении по ГКП в г.Кызылорда.Реконструкция самотечной канализации от жилых домов№3а,7 по ул.Коркыт ата,№15,67 по ул.Усербаева №19,19а,21,23 по ул. Айтеке би, №5а по ул. Ауезова ,дет сад "Ботакан" и здания АО"Казахтелеком" до КНС №3

Наименование объекта - Реконструкция самотечной канализации отжилых домов№3а,7 по ул.Коркыт ата,№15,67 по ул.Ус ербаева №19,19а,21,23 по ул. Айтеке би, №5а по ул. Ауезова ,дет сад "Ботакан" и здания АО"Казахтелек ом" до КНС №3

АКТ № 1
выполненных работ за декабрь 2017 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, рабочих-строите: рабочих, обслужива машины: на един.	во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы								
27	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	28	8230,16	--	230444,48	--	9770,85	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*348,96*		*9771,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*348,96*				*9771,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*686,33*		*19217,00*				
		Сметная стоимость				*259433,00*				
28	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты днищ железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	22	12640,62	--	278093,64	--	11791,17	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*535,96*		*11791,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*535,96*				*11791,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1054,13*		*23191,00*				
		Сметная стоимость				*313076,00*				
29	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	19	8373,36	--	159093,84	--	6745,58	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*355,03*		*6746,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*355,03*				*6746,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*698,27*		*13267,00*				
		Сметная стоимость				*179107,00*				

30	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9								
			9	10353,84	--	93184,56	--	3951,03	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*439,00*		*3951,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*439,00*				*3951,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*863,43*		*7771,00*				
		Сметная стоимость				*104906,00*				
31	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6								
			9	11226,58	--	101039,22	--	4284,06	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*476,01*		*4284,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*476,01*				*4284,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*936,21*		*8426,00*				
		Сметная стоимость				*113749,00*				
32	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
			21	14136,44	--	296865,24	--	12587,09	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*599,39*		*12587,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599,39*				*12587,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1178,87*		*24756,00*				
		Сметная стоимость				*334209,00*				
33	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1								
			16	9119,06	--	145904,96	--	6186,37	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*386,65*		*6186,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*386,65*				*6186,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*760,46*		*12167,00*				
		Сметная стоимость				*164259,00*				
34	С121-040302-0106 21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2								
			11	9740,63	--	107146,93	--	4543,03	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*413,00*		*4543,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413,00*				*4543,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*812,29*		*8935,00*				
		Сметная стоимость				*120625,00*				
35	С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2								
			22	14322,75	--	315100,50	--	13360,26	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*607,28*		*13360,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*607,28*				*13360,00*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1194,40*		*26277,00*				
		Сметная стоимость				*354738,00*				
36	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	9511,58	--	9511,58	--	403,29	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*403,29*		*403,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*403,29*				*403,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*793,19*		*793,00*				
		Сметная стоимость				*10708,00*				
37	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	24	1031,35	--	24752,40	--	1049,50	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*43,73*		*1050,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,73*				*1050,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,01*		*2064,00*				
		Сметная стоимость				*27866,00*				
38	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	24	2243,29	--	53838,96	--	2282,77	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*95,12*		*2283,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,12*				*2283,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,07*		*4490,00*				
		Сметная стоимость				*60611,00*				
39	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	1	5045,79	--	5045,79	--	213,94	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*213,94*		*214,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,94*				*214,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,78*		*421,00*				
		Сметная стоимость				*5681,00*				
40	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стремянка	0,4528	299949,34	--	135817,06	--	5758,64	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*12717,85*		*5759,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,85*				*5759,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,38*		*11326,00*				
		Сметная стоимость				*152902,00*				
41	С123-030101-0310 23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	32	19931,08	--	637794,56	--	27042,49	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	

		Накладные расходы -		*845,08*		*27042,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*845,08*				*27042,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1662,09*		*53187,00*				
		Сметная стоимость				*718024,00*				
42	С123-030101-0307 23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	18	14953,97	--	269171,46	–	11412,87	–	
		комплект		–	--	--	--	–	–	
		Накладные расходы -		*634,05*		*11413,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*634,05*				*11413,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1247,04*		*22447,00*				
		Сметная стоимость				*303031,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2862805,18	–			
			Тенге			–	--			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1820022,10				
	Местные материалы -		Тенге			1820022,10				
		Накладные расходы -	Тенге			77168,94				
		Сметная прибыль -	Тенге			151775,28				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2048966,32				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			135817,06				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135817,06				
		Накладные расходы -	Тенге			5758,64				
		Сметная прибыль -	Тенге			11326,06				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			152901,76				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			906966,02				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			906966,02				
		Накладные расходы -	Тенге			38455,36				
		Сметная прибыль -	Тенге			75633,71				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1021055,09				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3222923,17				

РАЗДЕЛ 4. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия

45	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	285,3345	870,11	769,61	248272,54	219596,61	52780,50	0,14
		м3 материала основания в плотном теле		99,10	136,49	28276,47	38945,85	60,3	0,14

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	41,0900	688,190	28276,47
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	38,7200		
45.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,02	4,4200		26488,70
45.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04	12,2400		41089,11
45.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,07	20,2000		145854,13
45.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	1,8500		6164,68
45.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	14,2700	28,000	399,47

		Накладные расходы -		*184,98*		*52780,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,06*				*40535,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,92*				*12245,00*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*84,41*		*24084,00*			
		Сметная стоимость				*325137,00*			

46	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	313,8680	2058,82	--	646197,61	--	27398,78	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*87,29*		*27399,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,29*				*27399,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,69*		*53888,00*				
		Сметная стоимость				*727484,00*				
47	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие ивыравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство**	228,2676	895,09	794,03	204319,84	181251,27	43331,79	0,14	
		м3 материала основания в плотном теле		99,10	142,52	22621,17	32533,84	60,3	0,14	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	32,8700	688,190	22621,17
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	32,6400		
47.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,02	3,5400		21190,96
47.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05	10,8700		36472,57
47.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,07	16,1600		116683,30
47.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	2,0800		6904,44
47.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	15,9800	28,000	447,40

		Накладные расходы -		*189,83*		*43332,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*145,70*				*33258,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,13*				*10073,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,79*		*19812,00*				
		Сметная стоимость				*267464,00*				
48	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014**	278,4865	1103,53	--	307318,18	--	13030,29	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*46,79*		*13030,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,79*				*13030,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,03*		*25628,00*				
		Сметная стоимость				*345976,00*				
49	Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство+толщ8см**	1902,23	462,95	136,92	880639,18	260450,04	112316,95	0,04	
		м2 основания		27,91	34,80	53083,95	66199,80	60,3	0,03	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	75,7100	701,160	53083,95
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	63,0600		
49.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00	6,4700		38736,16
49.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	5,7100		19155,76
49.5	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	4,4700		15435,25
49.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01	22,6400		84887,47
49.7	624 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,01	16,3600		77576,69
49.8	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00	7,4200		24658,71
49.9	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	19,0200	1921,840	36557,82
49.10	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02	43,1800	1921,840	82986,24

..11	100097 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,12	230,1700	1937,540	445963,25		
49.12	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	57,0700	28,000	1597,87		
		Накладные расходы -		*59,04*		*112317,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,81*				*71928,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,23*				*40389,00*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,76*		*79436,00*			
		Сметная стоимость				*1072393,00*			
50	**Е11-270403-0503 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=4**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	**1902,23**	**133,06**	**33,67**	**253113,46**	**64055,31**	**23143,18**	**0,00**
		м2 основания		**1,74**	**8,64**	**3307,74**	**16437,44**	**60,3**	**0,01**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	1,1800	2804,640	3307,74
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	16,4400		
50.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	6,3200		21199,04
50.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00	5,1700		19402,85
50.5	624 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00	4,9500		23453,42
50.6	100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	4,7900	1921,840	9212,57
50.7	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	14,3800	1921,840	27637,71
50.8	100097 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,04	76,8500	1937,540	148900,13

		Накладные расходы -		*12,17*		*23143,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*6,26*				*11906,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,91*				*11237,00*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,62*		*22101,00*			
		Сметная стоимость				*298357,00*			
51	**Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см.Устройство+5см**	**1902,23**	**1274,50**	**24,06**	**2424386,00**	**45774,98**	**149170,94**	**0,05**
		м2 покрытия		**32,74**	**6,05**	**62270,23**	**11511,82**	**60,3**	**0,01**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,05	85,7900	725,840	62270,23
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	11,2200		
51.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00	4,2600		12524,56
51.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0761		230,51
51.5	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	0,4565		43,02
51.6	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00	1,4300		3536,88
51.7	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00	5,3300		29205,45
51.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1332		234,57
51.9	102759 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,07	135,4400	16964,610	2297666,00
51.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0117	205870,680	2400,59
51.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,2853	27827,950	7940,27
51.12	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,00	0,1141	72515,520	8276,47
51.13	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0011	51147,900	57,40

		Накладные расходы -		*78,42*		*149171,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*23,39*				*44491,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,03*				*104680,00*	

		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*108,23*		*205885,00*			
		Сметная стоимость				*2779441,00*			
52	E11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015 к=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	1902,23	814,38	0,02	1549137,50	28,68	70404,65	0,00
		м2 покрытия		3,95	--	7511,09	–	60,3	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего		
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	2,5900	2903,360	7511,09		
52.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00	0,3044		28,68		
52.3	102759 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,05	90,5500	16964,610	1536080,09		
52.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,00	0,0761	72515,520	5517,65		
		Накладные расходы -		*37,01*		*70405,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2,38*				*4529,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,63*				*65875,00*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*68,11*		*129563,00*			
		Сметная стоимость				*1749106,00*			
53	E11-270602-0507 11-270602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня**	1902,23	156,51	23,43	297727,38	44566,71	32961,77	0,01
		м2 покрытия		10,83	6,18	20608,56	11747,76	60,3	0,01
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего		
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	28,1500	732,020	20608,56		
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	11,2400				
53.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00	3,0400		18228,78		
53.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	1,0800		3639,59		
53.5	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00	4,5100		16906,16		
53.6	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00	0,7799		3198,46		
53.7	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00	1,0500		2593,71		
53.8	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	25,3000	2094,870	52999,50		
53.9	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,00	5,7100	215,220	1228,19		
53.10	249074 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00	2,4500	72670,490	178324,42		
		Накладные расходы -		*17,33*		*32962,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*10,26*				*19511,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,07*				*13451,00*	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,91*		*26455,00*			
		Сметная стоимость				*357144,00*			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**6811111,66**	**815723,59**		
			Тенге			**197679,21**	**177376,51**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6811111,66**			
	Материалы -		Тенге			**4844193,07**			
	Всего заработная плата -		Тенге				**375055,72**		
	Местные материалы -		Тенге			**953515,79**			
		Накладные расходы -	Тенге			**524538,86**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**226158,60**	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**298380,26**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**586852,04**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7922502,56**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				**375055,72**		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			7922502,56				
			Тенге				375055,72			

РАЗДЕЛ 6. Демонтажные работы

76	Е12-160101-0203 12-160101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка**	129,8525	1184,40 1184,40	– –	153796,73 153796,73	– –	101268,75 59,1	1,77 –
		м							

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,77	229,6600	669,680	153796,73
76.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,04	4,7800	–	–
		Накладные расходы -		*779,88*		*101269,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*699,98*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,90*			*90894,00*
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*157,14*		*20405,00*	*10375,00*
		Сметная стоимость				*275471,00*	

77	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,8	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	59,4	9898,19 5324,15	4574,04 1782,37	587952,76 316254,58	271698,18 105872,85	298185,12 62,1	8,86 1,77
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца							

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,86	526,2800	600,920	316254,58
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,77	105,4000		
77.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02	1,1900		3987,78
77.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,12	66,5300		201543,91
77.5	1005 С	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	1,5200		235,67
77.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,01	0,7603		886,81
77.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,62	36,9200		65044,00
		Накладные расходы -		*5019,95*		*298185,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4413,15*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,80*			*262141,00*
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1193,45*		*70891,00*	*36044,00*
		Сметная стоимость				*957029,00*	

78	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	148,5	360,00 –	– –	53460,00 –	– –	2266,70 –	– –
		Тенге за 1 тонну							

		Накладные расходы -	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%	*15,26*
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%	*15,26*
		Сметная стоимость	*30,02*

79	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 10 км**	198,5	277,10 –	– –	55005,14 –	– –	2332,22 –	– –
		Тенге за 1 тонну							

		Накладные расходы -	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%	*11,75*
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%	*11,75*
		Сметная стоимость	*23,11*

	Сметная стоимость				*61924,00*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**850214,63**	**271698,18**			
		Тенге			**470051,31**	**105872,85**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**850214,63**				
Всего заработная плата -		Тенге				**575924,16**			
Транспортные расходы -		Тенге			**108465,14**				
	Накладные расходы -	Тенге			**404052,79**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					353035,00		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					51017,79		
	Сметная прибыль -	Тенге			**100341,39**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1354608,81**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				**575924,16**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1354608,81**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				**575924,16**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**10524131,47**	**1087421,77**			
		Тенге			**667730,52**	**283249,36**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9481348,39**				
Материалы -		Тенге			**4844193,07**				
Всего заработная плата -		Тенге				**950979,89**			
Местные материалы -		Тенге			**2773537,89**				
Транспортные расходы -		Тенге			**108465,14**				
	Накладные расходы -	Тенге			**1005760,58**				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					579193,60		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					426566,98		
	Сметная прибыль -	Тенге			**838968,72**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11326077,69**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				**950979,89**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**135817,06**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**135817,06**				
	Накладные расходы -	Тенге			**5758,64**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**11326,06**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**152901,76**				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**906966,02**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**906966,02**				
	Накладные расходы -	Тенге			**38455,36**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**75633,71**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1021055,09**				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**12500035**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				**950979,89**			

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/1 Реконструкция самотечной канализации от жилых домов №3а,7 по ул.Коркыт ата,№15,67 по ул.Усербаева, №19,19а,21,23 по ул.Айтеке би,№5а по ул.Ауезова, детсад "Ботакан" и здания АО"Казахтелеком" до КНС №3	Тенге	12 500 035	
ИТОГО	Тенге	**12 500 035**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**12 500 035**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	

Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**12 500 035**
Переход на текущие цены с коффициентом К=1,0697784	Тенге	13 372 267
Итого	Тенге	13 372 267
С понижающим коэффициентом К=0,7841041214174	Тенге	**10 485 250**
ВСЕГО без НДС	Тенге	**10 485 250**

ГЕНПОДРЯДЧИК : _____ **Т. Буркитов**
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

СУБПОДРЯДЧИК : _____ **Г.Жаппарбергенова**
Директор ТОО "АзияСтройЭнерджи"