Форма 2

ЗАКАЗЧИК: "ИП Кәусар" Сембі Ренат Сембіұлы
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТЕЗ ВОДЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Наименование объекта - Строительство Ресторана и Кафе
Договор № 15 от 29.03.2021г.

# А К Т
## выполненных работ за май месяц 2021 года

на Общестроительные работы
*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Е11-010101-0308**<br>**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **м3 грунта** | **798** | **153,64** | **145,25** | **122607** | **115911** | **--** | **26190** | **160701** |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **8,39** | **37,19** | **6696** | **29678** | | **11904** | |
| 2 | **Е11-010104-0405**<br>**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **603,7** | **18,32** | **18,32** | **11057** | **11057** | **--** | **3183** | **15379** |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **7,32** | **--** | **4421** | | **1139** | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Фундамент ФМ-1** | | | | | | | | | |
| 3 | **Е11-060101-0119**<br>**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**<br>**Изм. и доп. вып. 16** | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** | **м3** | **100,64** | **40621,60** | **1342,39** | **4088158** | **135098** | **3626401** | **325400** | **4766642** |
| | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **3245,82** | **307,26** | **326659** | **30923** | | **353085** | |
| 4 | **С121-050301-3202**<br>**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,0064** | **214158,00** | **--** | **215529** | **--** | **215529** | **--** | **232771** |
| | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **17242** | |
| 5 | **С121-050301-3001**<br>**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1292** | **228022,00** | **--** | **29460** | **--** | **29460** | **--** | **31817** |
| | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2357** | |
| 6 | **С121-050309-0303**<br>**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **2,58128** | **246637,00** | **--** | **636639** | **--** | **636639** | **--** | **687570** |
| | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **50931** | |
| 7 | **С121-050309-0303**<br>**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,7752** | **246637,00** | **--** | **191193** | **--** | **191193** | **--** | **206488** |
| | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **15295** | |
| 8 | **С121-050301-3003**<br>**2105-0301-3003 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,136** | **223241,00** | **--** | **30361** | **--** | **30361** | **--** | **32790** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2429 | |
| 9 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | м3 подстилающего слоя | 19,584 | 12839,13 | 1711,58 | 251442 | 33520 | 152186 | 75451 | 353044 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 3356,64 | 741,95 | 65736 | 14530 | | 26151 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 5442781 | 168618 | 4881769 | 430224 | 6487202 |
| | | | | | | | 392396 | 45453 | -- | 480533 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5442781 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3778586 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 437849 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1103182 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 400851 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 467491 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6311122 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 381 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 437849 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 6311122 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 381 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 437849 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаментная балка** | | | | | | | | | |
| | | **ФБ-1** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-060701-0101<br>1106-0701-0101 РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Балки фундаментные. Устройство** | м3 | 12,8 | 53041,20 | 3899,97 | 678927 | 49920 | 466946 | 157125 | 902936 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12661,00 | 828,40 | 162061 | 10604 | | 66884 | |
| 11 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701 РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,6192 | 20167,50 | 1353,90 | 12488 | 838 | 179 | 10656 | 24995 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 18525,60 | 385,40 | 11471 | 239 | | 1851 | |
| 12 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4)** | т | 0,29536 | 228022,00 | -- | 67349 | -- | 67349 | -- | 72736 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5388 | |
| 13 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,32384 | 214158,00 | -- | 69353 | -- | 69353 | -- | 74901 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5548 | |
| 14 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | м3 подстилающего слоя | 4,32 | 12839,13 | 1711,58 | 55465 | 7394 | 33570 | 16644 | 77877 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 3356,64 | 741,95 | 14501 | 3205 | | 5769 | |
| | | **ФБ-2** | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-060701-0101<br>1106-0701-0101 РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Балки фундаментные. Устройство** | м3 | 5,16 | 53041,20 | 3899,97 | 273693 | 20124 | 188238 | 63341 | 363996 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12661,00 | 828,40 | 65331 | 4275 | | 26963 | |
| 16 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701 РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,25272 | 20167,50 | 1353,90 | 5097 | 342 | 73 | 4349 | 10201 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 18525,60 | 385,40 | 4682 | 97 | | 756 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4) | т | 0,11928 | 228022,00 | -- | 27198 | -- | 27198 | -- | 29374 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2176 | |
| 18 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,13344 | 222349,00 | -- | 29670 | -- | 29670 | -- | 32044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2374 | |
| 19 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,72 | 12839,13 | 1711,58 | 22083 | 2944 | 13366 | 6627 | 31007 |
| | | *НР - 94%; СП - 89%* | | | 3356,64 | 741,95 | 5773 | 1276 | | 2297 | |
| | | **ФБ-3** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-060701-0101<br>1106-0701-0101 РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Балки фундаментные. Устройство | м3 | 1,38 | 53041,20 | 3899,97 | 73197 | 5382 | 50343 | 16940 | 97348 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12661,00 | 828,40 | 17472 | 1143 | | 7211 | |
| 21 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701 РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,06964 | 20167,50 | 1353,90 | 1404 | 94 | 20 | 1198 | 2811 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18525,60 | 385,40 | 1290 | 27 | | 208 | |
| 22 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ш-4) | т | 0,03124 | 228022,00 | -- | 7123 | -- | 7123 | -- | 7693 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 570 | |
| 23 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0384 | 222349,00 | -- | 8538 | -- | 8538 | -- | 9221 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 683 | |
| 24 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,46 | 12839,13 | 1711,58 | 5906 | 787 | 3575 | 1772 | 8292 |
| | | *НР - 94%; СП - 89%* | | | 3356,64 | 741,95 | 1544 | 341 | | 614 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 1337492 | 87825 | 965541 | 278652 | 1745432 |
| | | | | | | | 284125 | 21207 | -- | 129292 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1337492 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 756310 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 305332 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 209232 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 278651 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 129291 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1745434 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 263 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 305332 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1745434 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 263 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 305332 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Отмостка** | | | | | | | | | |
| 88 | | Разработка КМД, изготовление, доставка 43 тонны | компл | 0,96189 | 29757142,86 | -- | 28623098 | -- | 28623098 | -- | 30912946 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2289848 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | **28623098** | **--** | **28623098** | **--** | **30912946** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **2289848** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **28623098** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **28623098** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2289848** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **30912946** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | **30912946** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **39145639** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **683217** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **383412** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **100759** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **34470408** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **708876** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **2899673** | |
| | | Временные здания и сооружения 0,72% | | | | | | | | | 391 456 |
| | | ИТОГО: | | | | | | | | | 39 537 095 |
| | | Доп.работы при производстве работ в зимнее время 0,9% | | | | | | | | | 165 067 |
| | | Итого: | | | | | | | | | 39 702 162,76 |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | | | | 794 043,26 |
| | | ИТОГО: | | | | | | | | | 40 496 206,02 |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901 | | | | | | | | | 42 517 007,20 |
| | | ИТОГО: | | | | | | | | | 42 517 007,20 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | | | | 5 102 040,86 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | | | | | | **47 619 048,06** |
| | | С понижающим коэф=том К-0,9 | | | | | | | | | **42 857 142,87** |

**ЗАКАЗЧИК:** Сембі Р.С.

**ТЕХНАДЗОР:** Эксперт: Мукашев М.Х.

ТЕХНАДЗОР
АТТЕСТАТЫ ЭКСПЕРТА
№ KZ32VJE00057530, № KZ43VJE00057526,
№ KZ59VJE00057529
«_____» _____ 20____ г
Подпись _____ Мукашев М.Х

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "ТЕЗ ВОДЭЛЕКТРОМОНТАЖ" Директор: Амангелді М.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Тез ВодЭлектроМонтаж
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АТЫРАУ