форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KALAU plus"

Наименование строительства и его адрес: Установка комплексного-блочного модуля для очистки и разбора питьевой воды село Темирмост, Енбекского с.о. Мугалжарского района, Актюбинской области

СПРАВКА №1 от .11.2022

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022г.

код		Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30/1.	22.10.2022				

тов Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь), без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего без НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
для мос инс	Установка комплексного-блочного модуля для очистки и разбора питьевой воды село Темирмост, Енбекского с.о. Мугалжарского района, Актюбинской области	1 305 354,19	1 305 354,19								1 305 354,19
	ИТОГО:	**1 305 354,19**	1 305 354,19								**1 305 354,19**

Заказчик:ГУ "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

Аким

Каюпов Аманбай Абдигалиевич

Подрядчик: ТОО "KALAU plus"

Руководитель

Айбосынов Канат Болатбекович

Scanned with CamScanner

"SANA-2015". Версия 22.2.1 от06.06.22 г. Цены Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
105
Форма

региона

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KALAU plus",

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Установка комплексного-блочного модуля для очистки и разбора питьевой воды село Темирмост, Енбекского с.о. Мугалжарского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Установка комплексного-блочного модуля для очистки и разбора питьевой воды село Темирмост, Енбекского с.о. Мугалжарского района, Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №30/1от 2022-10-22

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.04.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвента	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета № 01-01-01

ГП

Раздел 1 Земляные работы

Scanned with CamScanner

	.101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72%	м2 спланированн ой поверхности за проход	19,35	2,14	2,14	41	41	-	9	54
					-	0,6	-	12	-	4	
2	1101-0105-0102	Выемки. Разработка с отсыпкойгрунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2,1	299,52	295,02	629	620	-	111	799
					4,5	68,86	9	145	-	59	
Разд 3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	3,3	213,37	104,4	704	345	-	366	1 156
					108,97	45,18	360	149	-	86	
4	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	1,1	8 434,87	2 335,62	9 278	2 569	5 473	2 128	12 318
					1 123,70	956,22	1 236	1 052	-	912	
5	1107-0101-	Блоки и плиты ленточных	шт.	3	2 118,41	1 142,37	6 355	3 427	- 4 998		12 261
					976,04	435,95	2 928	1 308	-	908	
6	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	1,218	29 144,00	-	35 497	-	35 497	-	38 337
									-	2 840	
7	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	13,62	1 143,48	25,8	15 574	351	10 329	4 595	21 783
					359,34	3,44	4 894	47	-	1 614	

Разд 3.1

Scanned with CamScanner

	м1101-0102-0245	Грунты 3 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72%	м3 грунта	19,8	215,66	215,66	4 270	4 270	-	553	5 209
					-	38,78	-	768	-	386	
9	1412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	168,3	81		13 632	-	-	-	14 723
					-	-	-	-	-	1 091	
10	м 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	19,8	36,53	32,36	723	641	3	186	982
					4	9,02	79	179	-	73	
3.2											
11	м1122-1301-ж0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,415	57 912,30	12 062,77	81 946	17 069	32 640	38 741	130 342
					22 782,10	4 872,75	32 237	6 895	-	9 655	
12	м1108-0101-о0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,16	8 434,87	2 335,62	1 350	374	796	310	1 793
					1 123,70	956,22	180	153	-	133	
13	м1108-0101-п0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	6	4 145,61	9,39	24874	56	23 132	1 580	28 570
					280,87	2,33	1 685	14	-	2 116	

Scanned with CamScanner

	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1 м3	0,58	83 788,00	-	48 597	-	48 597	52 485
					-	-	-	-	-	3 888
15	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	1 шт	1	9 316,00	-	9 316	-	9 316	10 061
					-	-	-	-	-	745
16	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	2	13 629,00	-	27 258	-	27 258	29 439
					-	-	-	-	-	2 181
17	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	1	33 390,00		33 390		33 390	36 061
										2 671
18	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	7 381,00		7 381		7 381	7 971
										590
19	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно- песчаный Тип Л	1 комплект	1	6 048,00		6 048		6 048	6 532
										484
20	222-503-0201	Стоимость стремянки	1 т	0,05	1 004 968,00		50 248		50 248	54 268
										4 020
	Итого по смете				465 144					
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			43 608					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			29 763					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			10 722					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			290 109					
		- накладные расходы, тенге			53 577					
		в т.ч. зарплата, тенге			4 822					

Scanned with CamScanner

		перевозка грузов, тенге			13 632						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			34 456						

Локальная смета № 02-01-01

На внутренние электроснабжение

аздел 1 Силовое электрооборудование

1	1121-0502-0101	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%**	шкаф	1	6 025,78	145,45	6 026	145	2 022	2 820	9 554
					3 858,60	56,85	3 859	57	-	708	
2	247-201-0309	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31**	1 шт.	1	23 434		23 434		23 434		25 309
										1 875	
3	247-301-0229	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 10-100А), класс точности 1**	1 шт	1	29 234		29 234		29 234		31 573
										2 339	
4	247-302-0512	**Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А**	1 шт	1	2 385		2 385		2 385		2 576
										191	
5	247-204-2517	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А**	1 шт.	1	1 987		1 987		1 987		2 146
										159	
6	247-204-0757	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С"3Р 16А 4,5 кА "С"**	1 шт	1	178		178		178		1 931
										143	
7	247-204-0611	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В"1Р 10А 4,5 кА "В"**	1 шт	1	685		685		685		740
										55	

Scanned with CamScanner

	247-204-2434	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 16А 30 мА	1 шт	1	7 442		7 442		7 442	595	8 037
9	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	2 021,92 1 788,00	210,16 83,6	2 022 1 788	210 84	24 -	1 348 270	3 640
10	247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24- 3 36 УХЛ4 IP30	1 шт	1	17 670		17 670		17 670	1 414	19 084
11	1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	3 001,81 1 721,00	1 134,43 459,8	3 002 1 721	1 134 460	146 -	1 570 366	4 938
12	247-208-0206	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	1 шт	1	13 083		13 083		13 083	1 047	14 130
Разд											
13	1308-0206-3001	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	4 046,09 3 484,03	562,06 227,81	4 046 3 484	562 228	- -	2 673 538	7 257
14	247-202-0107	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм. IP55	1 шт	2	3 297		6 594		6 594	528	7 122
15	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	2	300,95	0,38	301		13	207	549

Scanned with CamScanner

					287,8	0,15	288			41	
16	247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А. IP54	шт.	1	1 185		1 185		1 185	95	1 280
17	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А. IP20	1 шт.	5	423		2 115		2 115	169	2 284
Разд 18	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72%	1 шт.	3	2 404,31 1 341,00	882,71 667,83	7 213 4 023	2 648 2 003	542 -	4 339 924	12 476
19	247-105-0415	Светильник уличный настенный типа FRANCA 90-1L WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт. IP55	шт.	1	17 423		17 423		17 423	1 394	18 817
20	247-104-0107	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1304, мощность 18 Вт, IP65	1 шт	2	5 590		11 180		11 180	894	12 074
21	247-216-0805	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛС-101 сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В	1 шт.	1	836		836		836	67	903

Scanned with CamScanner

	1308-0304-0202	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на металлическом основании НР=72%	шт.	1	4 967,99 3 576,00	1 237,562 501,6	4 968 3 576	1 238 502	154 -	2 936 632	8 536
23	248-306-0301	Блок аварийного питания БАП 0274	1 шт	1	12 034		12 034		12 034	963	12 997
24	261-303-0105	Светильник переносной с лампами накаливания	1 шт.	1						-	
25	261-303-0110	Лампы накаливания ГОСТ 1182-77	1 шт.	1							
Раздел 4 Силовые кабели и провода											
26	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	70	400,3 172,1	170,91 59,533	28 021 12 047	11 963 4 167	4 011 -	11 674 3 176	42 871
27	243-107-1106	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)- LS 1х16 (ок)-0,66	1 км	0,002	1 084 345		2 169		2 169	173	2 342
28	243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)- LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,015	334 265		5 014		5 014	401	5 415

Scanned with CamScanner

	243-107-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)- LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,031	520 002		16 120		16 120	1 290	17 410
30	243-107-1902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)- LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,022	868 927		19 116		19 116	1 529	20 645
Раздел 5 Трубы											
31	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72%	м	69	273,1 233,38	11,49 4,59	18 844 16 103	793 317	1 948	11 822 2 453	33 119
32	261-301-0121	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	1 м	69	224		15 456		15 456	1 236	16 692
Раздел 6 Заземление											
33	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	18	1 005,14 233,38	29,67 9,2	18 093 4 201	534 166	13 358 -	3 144 1 699	22 936
34	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	5 209,95 1 166,90	201,02 58,52	15 630 3 501	603 176	11 526	2 647 1 462	19 739

Scanned with CamScanner

	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72%	м	14								
					775,51	72,75	10 857	1 019	6 805		2 416	14 335
					216,71	22,99	3 034	322	-		1 062	
36	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	20								
					728,46	5,01	14 569	100	1 466		9 380	25 865
					650,13	1,26	13 003	25	-		1 916	
37	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	1 км	0,02								
					147 825		2 957		2 957			3 193
											237	
Раздел 7 Молниезащита												
38	1133-0109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка НР=80%	т	0,01262								
					211 854,87	142 648,50	2 674	1 800	60		984	3 951
					64 463,40	32 985,02	814	416	-		293	
39	252-207-3957	Заземляющий стержень ЗП 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1								
					3 788		3 788		3 788			4 091
											303	
40	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	1 кг	1,62								
					1 491		2 415		2 415			2 608
											193	
41	261-404-0571	Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой ГОСТ Р 51177- 2017	1 шт	1								
					1 075		1 075		1 075			1 161
											86	

Scanned with CamScanner

	261-404-0535	Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт	5	514		2 570		2 570	206	2 776
43	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 км	0,003	294 500		884	-	884	71	955
44	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	2	1 005,14 233,38	29,67 9,2	2 010 467	59 18 -	1 484	349 189	2 548
45	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	5 209,95 1 166,90	201,02 58,52	5 210 1 167	201 59 -	3 842	883 487	6 580
Итого по смете					457 185						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			73 076						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			23 009						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			9 000						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			268 040						
		- накладные расходы, тенге			59 192						
		в т.ч. зарплата, тенге			5 327						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			33 869						

Локальная смета № 04-01-01

Scanned with CamScanner

Наружное электроснабжение

Раздел 1 Линейная арматура											
1	1308-0306-0702	Линейная арматура. Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	9 958,62		9 959		299	6 955	18 267
					9 660,00		9 660	-		1 353	
2	252-207-2350	Крюк типа CF 16 монтажный (кпл)	1 шт.	1	3 051		3 051		3 051		3 295
										244	
3	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	2	520		1 040		1 040		1 123
		-		-			-			83	-
4	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт.	2	125		250		250		270
										20	
5	252-207-1164	Зажим анкерный типа PA/PS 416/35 (кпл)	1 шт.	1	880		880		880		950
										70	
6	252-207-1050	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий (кпл)	1 шт.	4	2 705		10 820		10 820		11 686
										866	
7	252-207-1052	Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов (кпл)	1 шт.	1	2 726		2 726		2 726		2 944
										218	
8	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	2	349		698		698		754
										56	
9	252-204-0803	Зажим соединительный	1 шт.	1	578		578		578		624
										46	
10	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72%	м	1	775,51	72,75	776	73	486	173	1 025
					216,71	22,99	217	23 -		76	
Раздел 2 Крепление проводов											
11	1308-0205-0401	Кронштейн "Анкерный". Монтаж на опоре НР=72%	шт.	2	2 339,44	309,39	4 679	619	234	2 935	8 223
					1913,16	125,4	3 826	251 -		609	

Scanned with CamScanner

	252-207-0704	Кронштейн типа CA16 анкерный	1 шт.	1	2 029		2 029		2 029		162	2 191
13	252-207-1164	Зажим анкерный типа PA/PS416/35 (кпл)	1 шт.	1	880		880		880		70	950
14	243-906-2212	Фасадное крепление SF 60	1 шт	8	441		3 528		3 528		282	3 810
15	252-207-1053	Зажим ответвительный типа P 616 прокалывающий (кпл)	1 шт	4	1 913		7 652		7 652		612	8 264
16	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	1 шт	4	51		204		204		16	220
Раздел 3 Самонесущий провод												
17	1308-0206-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка НР=72%	м линии	22,3	931,7 400,08	33,24 11,63	20 777 8 922	741 259	11 114 -		6 610 2 191	29 578
18	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	1 км	0,0223	450 441		10 045		10 045		804	10 849
Раздел 4 Повторное заземление												
19	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	10	707,58 266,72	21,42 5,85	7 076 2 667	214 59	4 194 -	1 963	723	9 762

Scanned with CamScanner

	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	5 209,95 1 166,90	201,02 58,52	5 210 1 167	201 59	3 842 -		883 487	6 580
Раздел 5 Трубы												
21	1308-0201-3413	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 32 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	3	52,35 46,93	0,39 0,17	157 141	1 1	15 -		102 21	280
22	261-301-0121	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 32 мм	1 м	3	224 -	- -	672 -	- -	672 -		54	726
Раздел 6 Заземление												
23	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	38	1 005,14 233,38	29,67 9,2	38 195 8 868	1 127 350	28 199 -		6 637 3 586	48 418
24	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	5 209,95 1 166,90	201,02 58,52	20 840 4 668	804 234	15 368 -		3 529 1 950	26 319
Раздел 7 Молниезащита												
25	1134-0206-0401	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м НР=76%	молниеотвод	1	1 222,87 1 008,70		1 223 1 009		214		767 159	2 149
26	252-301-1314	Мачта молниеприемная L=3м, D=40мм	1 шт	1	84 481		84 481		84 481		6 758	91 239

Scanned with CamScanner

	252-301-1403	Держатель мачты молниеприемника к стене, D=20мм, вынос 100мм, для молниеприемника 16мм	1 шт	1	11 682		11 682		11 682	935	12 617
28	1308-0208-0211	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	568	22,8	568	23	45	363	1 005
					500,1	4,18	500	4	-	74	
29	252-301-1406	Держатель молниеприемника 1-2 метра на круглый конек двойной	1 шт	5	7 478		37 390		37 390	2 991	40 381
30	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	2	1 005,14	29,67	2 010	59	1 484	349	2 548
					233,38	9,2	467	18	-	189	
31	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	5 209,95	201,02	5 210	201	3 842	883	6 580
					1 166,90	58,52	1 167	59		487	

Итого по смете **353 627**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 43 279
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 063
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 317
- материалы, изделия и конструкции, тенге 247 942

Scanned with CamScanner

		- накладные расходы, тенге			32 149						
		в т.ч. зарплата, тенге			2 893						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			26 192						
		Локальная смета №06-01-02 Наружный ВК									
Раздел 1 **Водопровод**											
1.1 Земляные работы											
1	1101-0101-0250	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР=72%**	м3 грунта	28	121,67 -	121,67 23,36	3 407 -	3 407 654		471 310	4 188
2	1107-0111-0114	**Подушки песчаные толщиной 30 см. Устройство НР=118%**	м оград	10	993,13 477,22	60,73 20,82	9 931 4 772	607 208	4 552 -	5 876 1 265	17 072
3	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	26,5	49,24 -	49,24 13,87	1 305 -	1 305 368		265 126	1 696
1.2 Трубы											
4	1122-0501-0101	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР=110%**	км трубопровода	0,008	377 257,55 283 547,00	92 325,55 27 233,61	3 018 2 268	739 218	11 -	2 735 460	6 213
5	241-201-0906	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x2.4 мм**	1 м	8	222		1 776		1 776	142	1 918
	Итого по разделу 1				**31 087**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			7 040						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			6 058						

Scanned with CamScanner

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 448						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			6 339						
		- накладные расходы, тенге			9 347						
		в т.ч. зарплата, тенге			841						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			2 303						
Раздел 2 Канализация											
2.1 Земляные работы											
6	**1101-0101-0250**	**Грунты 2 группы в траншеях Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР=72%**	**м3 грунта**	**12,5**			-				-
					121,67	121,67	1 521	1 521		210	1 869
					-	23,36	-	292		138	
7	**1107-0111-0114**	**Подушки песчаные толщиной 30 см. Устройство НР=118%**	**м оград**	**0,75**							
					993,13	60,73	745	46	341	441	1281
					477,22	20,82	358	16	-	95	
8	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%**	**м3 грунта**	**11,75**							
					49,24	49,24	579	579		117	752
					-	13,87	-	163		56	
2.2 Трубы											
9	**1123-1401-0101**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка НР=99%**	**м трубопровода**	**10**							
					1 673,81	17,81	16 738	178	15 878	745	18 882
					68,22	7,06	682	71		1 399	
Итого по разделу 2					**22 784**						
		в том числе - зарплата рабочих-строителей,			1 040						
		- затраты на эксплуатацию			2 324						
		-в т.ч. зарплата машинистов, тенге			542						

Scanned with CamScanner

- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 219	
-накладные расходы, тенге в т.ч. зарплата, тенге	1 513	
- сметная прибыль (8 %), тенге	136	
	1 688	
Итого по смете	**53 871**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 080	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 382	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 990	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 558	
- накладные расходы, тенге	10 860	
в т.ч. зарплата, тенге	977	
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 991	
Итого по смете		1 329 827,00
Временные здания и сооружения 1,3%		17 287,75
Итого		1 347 114,75
Непредвиденные работы и затраты 2%		26 942,30
Итого		1 374 057,05
Итого с коэф скидки к=0,95		1 305 354,19
Итого к оплате без НДС 12%		1 305 354,19

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Scanned with CamScanner

Товарищество с ограниченной ответственностью "KALAU plus"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Айбосынов Канат Болатбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор :

Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Жаксыбаев Аманжол Бақытжанұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

аким

Каюпов Аманбай Абдигалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Scanned with CamScanner