Заказчик: ТОО"Экибастузтеплоэнерго", БИН- 180 064 000 5473

Подрядчик: ТОО " Средазэнергомонтаж Павлодар ", БИН-080 940 019 037

Наименование стройки - Выполнение строительно-монтажных работ по выносу квартальных тепловых сетей с частных территорий малоэтажной застройки (благоустройство территорий по ул.Толстого)

Наименование объекта - МИКРОРАЙОН №26

Стоимость по договору: **1 344 000,00 тенге с НДС**

Выполнено с начала работ: **1 344 000,00 тенге с НДС**

Договор № 438/22.02/3841 от 15.07.2022 г

АКТ № 1
выполненных работ за июль 2022 года

на Работы по выносу квартальных тепловых сетей с частных территорий малоэтажной застройки из материалов Подрядчика (благоустройство территории по ул. Толстого)

(наименование работ и затрат)

СМЕТА № 18-17-ПОС-26

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО										
1	Е1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**		**900**	**1173,02**	**401,26**	**1055722**	**361134**	**641682**	**178774**	**1333256**
		НР - 108%; СП - 8%				**58,78**	**125,14**	**52906**	**112626**		**98760**	
1.1	20300 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,042504	38,2536	1383,00		52905				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,052009	46,8081							
1.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,013653	12,28752		6301,00		77424			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013653	12,28752		2152,00		26443			
1.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,030783	27,70488		8175,00		226487			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,030783	27,70488		2572,00		71257			
1.5	1602 С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000734	0,660744		8471,00		5597			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000734	0,660744		2152,00		1422			
1.6	2450 С	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000464	0,417312		12384,00		5168			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000464	0,417312		2572,00		1073			
1.7	2478 С	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,003349	3,01392		7481,00		22547			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003349	3,01392		1801,00		5428			
1.8	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,003027	2,72412		8776,00		23907			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003027	2,72412		2572,00		7006			
1.9	100092 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	0,015	13,5	4213,00				56876		
1.10	**100094 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3**	**м3**	**0,189**	**170,1**	**3438,00**				**584804**		
2	**С217-603-0104 РСНБ РК 2022**	**Вода техническая**	**м3**		**27**	**32,00**	--	**864**	--	**864**	--	**933**
		СП - 8%				--	--	--	--		**69**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**1 334 189**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**52906**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**361134**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**112626**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**642546**		
		- Накладные расходы	Тенге								**178774**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**98829**	
		Непредвиденные здания и сооружени - 2%	Тенге									26 683,78
		Итого:	Тенге									1 360 872,78
		Скидка подрядчика: 11,8212945%	Тенге									160 872,78
		Итого:	Тенге									1 200 000,00
		НДС 12%:	Тенге									144 000,00
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге									**1 344 000,00**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

_____ **Т.А.Календарев**

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Экибастузтеплоэнерго"

_____ **П.А.Мельничук**

Зам. Генерального директора по производству-главный инженер — Д.С. Скляров

Главный бухгалтер — В.М. Зеленкевич

Директор ЭТС — Е.Ф. Горват

Главный инженер ЭТС — Е.И. Банченко

Зам. главного инженера ЭТС — Р.Л. Сафиулин

Начальник ОРиМ — И.Н. Рахимова

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Экибастузтеплоэнерго ТОО,Республика Казахстан, г.Экибастуз, ул.Кунаева, дом № 105, тел.: +8 (7187) 28-06-06** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**180640005473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар",140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332, тел.: (7182) 33-40-22** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080940019037**

Договор (контракт) 438/22.02/3841 от 15.07.2022 Вынос квартальных ТС с част. тер.

Номер документа	Дата составления
00000000085	**26.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на выполнение работ по выносу тепловых сетей с частных территорий малоэтажной застройки мкр. №26 по ул.Толстого			усл	1	1 344 000,00	1 344 000,00
				Итого	1	x	1 344 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Календарев Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Ген. директор / / Мельничук П. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2022

М.П.