Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: ИП "Сарсекеев А.Т."

Подрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Наименования строительства и его адрес: Строительство воздушной линии 10 кВ и сетей водопровода для нужд административно-бытового корпуса по адресу улица Энергетиктер , строение 2 А, город Экибастуз, Павлодарской области.

СПРАВКА №1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за декабрь месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		14.март	11.10.2022			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные	из них:		Стоимость прочих затрат,	Дополнительные затраты			
				В	По монтажу		Приобрете	Другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция здания " Городской поликлиники № 1" со встроенной пристройкой по адресу г Астана , ул С Сейфуллина , 28	7 449 988,13	6 651 775,12							798 213,01	
в т.ч. за месяц декабрь	7 449 988,13									
К оплате	**7 449 988,13**	6 651 775,12							798 213,01	7 449 988,13
К оплате	***(семь миллионов четыреста сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь тенге)*** 13 тиын									

Заказчик:

ИП "Сарсекеев А.Т."

ИИН 900301350358

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сарсекеев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
БИН 001140004503

ТОО "РУБИН С.Т.С."

Эксперт технического надзора _____ **Даирбаев Ж.Р.**

аттестат № KZ04VJE00041641

Подрядчик:

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН/ИИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жуман.М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

аказчик: **ИП "Сарсекеев А.Т." г.Экибастуз Проезд 1 юго-западный, 15, ИИН 900301350358**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Іодрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Назарбаева д. 13, кв.86 БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство воздушной линии 10 кВ и сетей водопровода для нужд административно-бытового корпуса по адресу улица Энергетиктер , строение 2 А, город Экибастуз, Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Строительство воздушной линии 10 кВ и сетей водопровода для нужд административно-бытового корпуса по адресу улица Энергетиктер , строение 2 А, город Экибастуз, Павлодарской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14/3 от 11.10.2022 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за декабрь от 22.12. 2022 года

Локальная смета № 04-01-01

Воздушная линия 10 кВ.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Электрооборудование.											
1	1308-0101-2501	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72%**	подстанция	1,00	105 876,16	50 831,40	105 876	50 831	6 418	49 725,00	168 049,00
					48 627,00	20 435,23	48 627	20 435	-	12 448,00	
2	515-102-0404	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6: 10 кВ.**	шт.	1,00	1 865 838,00	-	1 865 838	-	-	-	1 865 838,00
					-	-	-	-	1 865 838	-	

		напряжение на стороне ВН 6, 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу -								
	515-101-0103	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1,00	560 732,00	-	560 732	-	-	-	560 732,00
					-	-	-	-	560 732	-	
4	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1,00	4 881,32	804,06	4 881	804	475	2 826,00	8 324,00
					3 602,00	322,66	3 602	323	-	617,00	
5	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1,00	9 592,45	238,80	9 592	239	2 150	5 251,00	16 031,00
					7 204,00	88,94	7 204	89	-	1 188,00	
6	515-201-0501	Разъедииитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/100 (двухполюсный)	шт.	1,00	84 365,00	-	84 365	-	-	-	84 365,00
					-	-	-	-	84 365	-	

Итого по разделу 1 **2 703 339,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 59 433,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 51 874,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 20 847,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 043,00
- оборудование, тенге 2 510 935,00
- накладные расходы, тенге 57 802,00
  в т.ч. зарплата, тенге 5 202,18
- сметная прибыль (8 %), тенге 14 253,00

Раздел 2 Опора А 10-1

2.1 Железобетонные конструкции.

7	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	2,00	20 846,85	10 575,20	41 694	21 150	1 814	22 720,00	69 567,00
					9 364,68	4 835,60	18 729	9 671	-	5 153,00	
8	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4,00	3 254,30	1 748,25	13 017	6 993	-	7 165,00	21 797,00

		мз для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80%			1 506,05	733,05	6 024	2 932	-	1 615,00	
	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	4,00	76 646,00	-	306 584	-	306 584	-	331 111,00
					-	-	-	-	-	24 527,00	
0	225-204-1001	Плита опорно-анкарная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4,00	11 487,00	-	45 948	-	45 948	-	49 624,00
					-	-	-	-	-	3 676,00	
2.2 Стальные конструкции.											
11	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,00	29 369,00	-	58 738	-	58 738	-	63 437,00
					-	-	-	-	-	4 699,00	
12	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,00	2 586,00	-	10 344	-	10 344	-	11 172,00
					-	-	-	-	-	828,00	
13	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,00	1 386,00	-	2 772	-	2 772	-	2 994,00
					-	-	-	-	-	222,00	
14	261-404-0431	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,00	2 577,00	-	5 154	-	5 154	-	5 566,00
					-	-	-	-	-	412,00	
15	261-404-0524	Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,00	7 523,00	-	15 046	-	15 046	-	16 250,00
					-	-	-	-	-	1 204,00	
16	252-207-0107	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	4,00	50,00	-	200	-	200	-	216,00
					-	-	-	-	-	16,00	
17	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,00	1 385,00	-	5 540	-	5 540	-	5 983,00
					-	-	-	-	-	443,00	
2.3 Линейная арматура.											
18	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на	шт.	2,00	3 524,00	-	7 048	-	7 048	-	7 612,00

		штырьевой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д			-	-	-	-	-	564,00	
9	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2,00	52,00	-	104	-	104	-	112,00
					-	-	-	-	-	8,00	
20	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,06	2 383,00	-	143	-	143	-	154,00
					-	-	-	-	-	11,00	
21	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4,00	444,00	-	1 776	-	1 776	-	1 918,00
					-	-	-	-	-	142,00	
22	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6,00	422,00	-	2 532	-	2 532	-	2 735,00
					-	-	-	-	-	203,00	
2.4 Подвеска натяжная изолирующея.											
23	252-106-0111	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	24,00	5 457,00	-	130 968	-	130 968	-	141 445,00
					-	-	-	-	-	10 477,00	
24	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	12,00	2 173,00	-	26 076	-	26 076	-	28 162,00
					-	-	-	-	-	2 086,00	
25	252-201-0209	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	шт.	12,00	1 319,00	-	15 828	-	15 828	-	17 094,00
					-	-	-	-	-	1 266,00	
26	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	12,00	751,00	-	9 012	-	9 012	-	9 733,00
					-	-	-	-	-	721,00	

Итого по разделу 2	**786 682,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 753,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 143,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 603,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	645 626,98
- накладные расходы, тенге	29 885,00
в т.ч. зарплата, тенге	2 689,65

- сметная прибыль (8 %), тенге 58 273,00

аздел 3 Опора П 10-1

1 Железобе онные конструкции.

7	1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%**	опора	6,00	10 273,19	4 574,26	61 639	27 446	5 442	33 039,00	102 252,00
					4 791,96	2 091,15	28 752	12 547	-	7 574,00	
8	225-204-0307	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	шт.	6,00	76 646,00	-	459 876	-	459 876	-	496 666,00
					-	-	-	-	-	36 790,00	

3.2 Стальные конструкции.

29	252-207-0526	**Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6,00	20 321,00	-	121 926	-	121 926	-	131 680,00
					-	-	-	-	-	9 754,00	
30	261-404-0431	**Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6,00	2 577,00	-	15 462	-	15 462	-	16 699,00
					-	-	-	-	-	1 237,00	

3.3 Линейная арматура.

31	252-102-0107	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д**	шт.	18,00	3 524,00	-	63 432	-	63 432	-	68 507,00
					-	-	-	-	-	5 075,00	
32	252-108-0702	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	18,00	52,00	-	936	-	936	-	1 011,00
					-	-	-	-	-	75,00	
33	261-404-0465	**Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	0,18	2 383,00	-	429	-	429	-	463,00
					-	-	-	-	-	34,00	
34	252-204-0802	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	8,00	444,00	-	3 552	-	3 552	-	3 836,00
					-	-	-	-	-	284,00	

Итого по разделу 3 **821 114,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 28 752,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 27 446,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 547,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	671 054,94
- накладные расходы, тенге	33 039,00
в т.ч. зарплата, тенге	2 973,51
- сметная прибыль (8 %), тенге	60 823,00

Раздел 4 КМ-1

4.1 Стальные конструкции.

35	252-207-3915	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,00	1 940,00	-	3 880	-	3 880	-	4 190,00
					-	-	-	-	-	310,00	
36	252-207-3917	Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,00	2 124,00	-	2 124	-	2 124	-	2 294,00
					-	-	-	-	-	170,00	
37	252-207-3925	Кронштейн КМ1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,00	10 252,00	-	10 252	-	10 252	-	11 072,00
					-	-	-	-	-	820,00	
38	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02	521 841,00	-	8 871	-	8 871	-	9 581,00
					-	-	-	-	-	710,00	
39	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,00	1 108,00	-	4 432	-	4 432	-	4 787,00
					-	-	-	-	-	355,00	
40	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,00	1 385,00	-	2 770	-	2 770	-	2 992,00
					-	-	-	-	-	222,00	
41	261-404-0430	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5,00	1 611,00	-	8 055	-	8 055	-	8 699,00
					-	-	-	-	-	644,00	
42	1109-0302-0301	Стальные конструкции . Монтаж НР=69%	т конструкций	0,03	117 676,76	25 976,87	3 766	831	103	2 127,00	6 364,00
					88 479,00	7 829,17	2 831	251	-	471,00	

4.2 Линейная арматура.

43	261-404-0623	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,00	990,00	-	2 970	-	2 970	-	3 208,00
					-	-	-	-	-	238,00	

	243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряженне 10 кВ, о болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-	шт.	1,00	10 803,00	-	10 803	-	10 803	-	11 667,00
					-	-	-	-	-	864,00	
5	515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3,00	21 514,00	-	64 542	-	-	-	64 542,00
					-	-	-	-	64 542	-	
6	261-404-0550	Зажим питающий для алюминиевых проводов КС-064 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,00	452,00	-	1 356	-	1 356	-	1 464,00
					-	-	-	-	-	108,00	
47	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,00	609,00	-	1 218	-	1 218	-	1 315,00
					-	-	-	-	-	97,00	
48	261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	м	0,0010	69 942,00	-	70	-	70	-	76,00
					-	-	-	-	-	6,00	
49	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М8 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	408 199,00	-	41	-	41	-	44,00
					-	-	-	-	-	3,00	
50	251-304-0301	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 22 мм ГОСТ 19115-91	т	0,00003	970 362,00	-	29	-	29	-	31,00
					-	-	-	-	-	2,00	

Итого по разделу 4 **132 326,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 831,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 831,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 251,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 56 974,17
- оборудование, тенге 64 542,00
- накладные расходы, тенге 2 127,00
  в т.ч. зарплата, тенге 191,43
- сметная прибыль (8 %), тенге 5 020,00

Раздел 5 Провода и кабели.

51	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,38	49 258,68	20 444,27	18 718	7 769	647	10 674,00	31 743,00
					27 112,40	7 996,44	10 303	3 039	-	2 351,00	

	243-604-0104	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2**	км	0,38	223 946,00	-	85 099	-	85 099	-	91 907,00
					-	-	-	-	-	6 808,00	

Итого по разделу 5 **123 650,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 10 303,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 769,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 039,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 85 746,48
- накладные расходы, тенге 10 674,00
в т.ч. зарплата, тенге 960,66
- сметная прибыль (8 %), тенге 9 159,00

Раздел 6 Заземление опор.

53	1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%**	шт.	8,00	5 258,57	195,74	42 069	1 566	30 736	7 384,00	53 409,00
					1 220,80	61,22	9 766	490	-	3 956,00	

Итого по разделу 6 **53 409,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 766,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 566,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 490,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 30 736,00
- накладные расходы, тенге 7 384,00
в т.ч. зарплата, тенге 664,56
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 956,00

Раздел 7 Заземление КТП.

54	1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%**	шт.	2,00	5 258,57	195,74	10 517	391	7 684	1 846,00	13 352,00
					1 220,80	61,22	2 442	122	-	989,00	
55	1308-0208-0201	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72%**	м	20,00	719,22	20,74	14 384	415	8 389	4 106,00	19 969,00
					279,04	6,12	5 581	122	-	1 479,00	

Итого по разделу 7 **33 321,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 023,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	806,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	244,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 073,00
- накладные расходы, тенге	5 952,00
в т.ч. зарплата, тенге	535,68
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 468,00

Итого по смете	**4 653 841,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	143 861,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	118 435,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 021,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 515 254,57
- оборудование, тенге	2 575 477,00
- накладные расходы, тенге	146 863,00
в т.ч. зарплата, тенге	13 217,67
- сметная прибыль (8 %), тенге	153 952,00
Временные здания и сооружения (К =0,141%)	6 561,92
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	93 208,06
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	4 753 610,97
НДС (12 %)	570 433,32
Итого	5 324 044,29

Сдал:

Подрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман.М.Б.**

Технический надзор
БИН 001140004503

ТОО "РУБИН С.Т.С."

Эксперт технического надзора _____ **Даирбаев Ж.Р.**
аттестат № KZ04VJE00041641

Принял: (Заказчик)

ИП "Сарсекеев А.Т."

ИИН 900301350358

Руководитель _____ **Сарсекеев А.Т.**

Авторский надзор

БИН 190340014760

ТОО "АрхПроект-А"

Эксперт _____ **Уахитова Д.А.**

SANA-2015 22.2Д от 06.05.2022 г.

Цены региона Павлодарская область г.Экибастуз

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ИП "Сарсекеев А.Т." г.Экибастуз Проезд 1 юго-западный, 15, ИИН 900301350358**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Назарбаева д. 13, кв.86 БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство воздушной линии 10 кВ и сетей водопровода для нужд административно-бытового корпуса по адресу улица Энергетиктер , строение 2 А, город Экибастуз, Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Строительство воздушной линии 10 кВ и сетей водопровода для нужд административно-бытового корпуса по адресу улица Энергетиктер , строение 2 А, город Экибастуз, Павлодарской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14/3 от 11.10.2022 г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за декабрь от 22.12. 2022 года

Наружный водопровод и канализация.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод - 57,0 м.п.											
1	1101-0101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%**	м3 грунта	674,93	197,17	197,17	133 076	133 076	-	22 373,00	167 885,00
					-	46,04	-	31 074	-	12 436,00	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	м3 грунта	33,75	2 240,70	-	75 616	-	-	54 444,00	140 465,00
					2 240,70	-	75 616	-	-	10 405,00	
3	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	470,61	48,96	48,96	23 041	23 041	-	4 920,00	30 198,00
					-	14,52	-	6 833	-	2 237,00	
4	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа**	м3 грунта	30,25	1 169,32	-	35 372	-	-	25 468,00	65 707,00

		ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%			1 169,32	-	35 372	-	-	4 867,00	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	470,61	218,32	104,38	102 744	49 122	-	54 627,00	169 961,00
					113,94	47,28	53 621	22 250	-	12 590,00	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	4,94	6 693,85	203,39	33 068	1 005	25 094	7 207,00	43 497,00
					1 410,66	63,04	6 969	311	-	3 222,00	
7	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,05	388 035,21	90 706,97	18 509	4 327	38	17 053,00	38 407,00
					296 522,00	28 482,26	14 144	1 359	-	2 845,00	
8	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в	м	10,00	7 798,45	4 368,07	77 985	43 681	24 980	18 424,00	104 122,00
					932,42	928,57	9 324	9 286	-	7 713,00	
9	241-201-0602	Труба полиэтилевовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	57,67	92,00	-	5 306	-	5 306	-	5 730,00
					-	-	-	-	-	424,00	
10	241-208-0302	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	1,00	478,00	-	478	-	478	-	516,00
					-	-	-	-	-	38,00	
11	241-116-0204	раструб-фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2,00	1 105,00	-	2 210	-	2 210	-	2 387,00
					-	-	-	-	-	177,00	
12	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2,00	1 105,00	-	2 210	-	2 210	-	2 387,00
					-	-	-	-	-	177,00	
13	241-214-0202	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2,00	440,00	-	880	-	880	-	950,00
					-	-	-	-	-	70,00	
14	241-102-0140	Гильза труба стальная электросварная прямошовная	м	0,25	2 414,00	-	604	-	604	-	652,00

		электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х6,0 мм			-	-	-	-	-	48,00	
15	1123-0601-0501	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь до 3 м2. Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	8,74	30 887,69	3 910,13	269 958	34 175	123 452	128 314,00	430 134,00
					12 852,59	1 976,91	112 332	17 278	-	31 862,00	
16	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-стремянка	т	0,02	973 588,00	-	23 055	-	23 055	-	24 899,00
					-	-	-	-	-	1 844,00	
17	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,72	30 750,00	-	145 140	-	145 140	-	156 751,00
					-	-	-	-	-	11 611,00	
18	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 907-00	м3	3,93	79 963,00	-	314 255	-	314 255	-	339 395,00
					-	-	-	-	-	25 140,00	
19	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1,00	2 595,00	-	2 595	-	2 595	-	2 803,00
					-	-	-	-	-	208,00	
20	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1,00	4 996,00	-	4 996	-	4 996	-	5 396,00
					-	-	-	-	-	400,00	
21	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2,00	25 559,00	-	51 118	-	51 118	-	55 207,00
					-	-	-	-	-	4 089,00	
22	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	53,00	586,22	99,75	31 070	5 287	4 871	17 707,00	52 679,00
					394,57	45,03	20 912	2 387	-	3 902,00	
23	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром	м	58,30	289,00	-	16 849	-	16 849	-	18 197,00
					-	-	-	-	-	1 348,00	

Итого по смете	**1 858 325,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	328 290,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	293 714,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	90 778,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	748 128,99
- накладные расходы, тенге	350 537,00
в т.ч. зарплата, тенге	31 548,33
- сметная прибыль (8 %), тенге	137 653,00
Временные здания и сооружения (К =0,141%)	2 620,24
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	37 218,90
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	1 898 164,14
НДС (12 %)	227 779,70
Итого	2 125 943,84

Сдал:

Подрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман.М.Б.**

Технический надзор
БИН 001140004503

ТОО "РУБИН С.Т.С."

Эксперт технического надзора _____ **Даирбаев Ж.Р.**
аттестат № KZ04VJE00041641

Принял: (Заказчик)

ИП "Сарсекеев А.Т."

ИИН 900301350358

Руководитель _____ **Сарсекеев А.Т.**

Авторский надзор

БИН 190340014760

ТОО "АрхПроект-А"

Эксперт _____ **Уахитова Д.А.**